Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Договор №31 от 12.04.2023 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт водопроводных сетей от дома №55 по ул.Ауезова до дома №92 по ул. М.Горького в г. Атбасар, Акмолинской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
за ИЮЛЬ 2023 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м /500х2х0,4/ НР=0 т.ч. П.3.66; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;**	$м^3$ грунта		400	288,04	288,04	115216	115216			124 433
		НР - 72%, СП - 8%					73,47		29388		9217	
2	412-101-0110	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км		4000	69,00	--	276000	--		--	298 080
		СП - 8%				--	--	--	--		22080	
3	1101-0102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта		400	30,61	27,09	12244	10836		3300	16 788
		НР - 72%, СП - 8%				3,52	7,94	1408	3176		1244	
4	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 /500х1,5х2,6/ НР=0 т.ч. П.3.46; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. П.3.66; ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;**	$м^3$ грунта		1950	274,58	274,58	535431	535431			578 265
		НР - 72%, СП - 8%					67,23		131099		42834	
5	1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. НР=72% т.ч. П.3.181; ктрр1=1,15;**	$м^3$ грунта		39	4532,75	--	176777	--	--	127279	328 380
		НР - 72%, СП - 8%				4532,75	--	176777	--		24324	
6	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%**	$м^3$ грунта		39	1092,98	--	42626	--	--	30691	79 182
		НР - 72%, СП - 8%				1092,98	--	42626	--		5865	
7	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. НР=72%**	$м^3$ грунта		1950	28,79	28,79	56141	56141		11780	73 355
		НР - 72%, СП - 8%				--	8,39		16361		5434	
8	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	$м^3$ уплотненного грунта		1950	225,56	108,60	439842	211770	--	232320	725 935
		НР - 72%, СП - 8%				116,96	48,51	228072	94595		53773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2 224 418**
		зарплата рабочих	Тенге								448 883
		затраты на	Тенге								929 394
		в т.ч. зарплата	Тенге								274 619
		перевозка грузов	Тенге								276 000
		накладные расходы	Тенге								405 370
		в т.ч. зарплата	Тенге								36 483
		сметная прибыль	Тенге								164 771
		трубопроводов									
9	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /500x1,5x0,4/ НР=99%**	**$м^3$ основания**	300	4785,21	205,03	1435563	61509	939840	449082	2 035 417
		НР - 99%, СП - 8%			1447,38	64,68	434214	19404		150772	
10	1122-0501-0404	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР=99%**	**км трубопровода**	0,5	1117579,37	789801,51	558790	394901		258382	882 546
		НР - 99%, СП - 8%			327777,86	194206,92	163889	97103		65374	
11	241-201-0616	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм К=1,010;**	**м**	505	3454,00	--	1744270	--	1744270	--	1 883 812
		СП - 8%			--	--	--	--		139542	
12	241-116-0312	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	4	5515,00	--	22060	--	22060	--	23 825
		СП - 8%			--	--	--	--		1765	
13	241-703-0126	**Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН**	**1000 шт.**	0,002	189157,00	--	378	--	378	--	408
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
14	241-214-0111	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	**шт.**	4	3259,00	--	13036	--	13036	--	14 079
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
15	1122-1101-0104	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%**	**врезка**	1	18205,33	9133,26	18205	9133	3076	8988	29 369
		НР - 99%; СП - 8%			5996,54	3082,32	5997	3082		2176	
16	1122-1101-0107	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%**	**врезка**	1	44647,30	21802,39	44647	21802	10720	19072	68 817
		НР - 99%; СП - 8%			12124,71	7139,99	12125	7140		5098	
17	1122-0701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%**	**км трубопровода**	0,5	114788,62	--	57394		9592	47324	113 095
		НР - 99%, СП - 8%			95604,60	--	47802			8377	
18	1122-0801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99%**	**шт.**	3	2752,58	1715,10	8258	5145		4614	13 902
		НР - 99%, СП - 8%			1037,48	516,42	3112	1549		1030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	241-209-0418	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110x160 мм**									
			шт.	3	6941,00	--	20823	--	20823	--	22 489
		СП - 8%			--	--	--	--		1666	
20	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР=99%**									
			шт.	4	1867,50	1164,53	7470	4658		4172	12 573
		НР - 99%; СП - 8%			702,97	350,59	2812	1402		931	
21	241-208-0407	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**									
			шт.	4	1791,00	--	7164	--	7164	--	7 737
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**5 108 069**
	зарплата рабочих		Тенге								**669 951**
	затраты на		Тенге								**497 148**
	в т.ч. зарплата		Тенге								**129 680**
	материалы, изделия		Тенге								**2 770 959**
	накладные расходы		Тенге								**791 634**
	в т.ч. зарплата		Тенге								**71 246**
	сметная прибыль		Тенге								**378 377**
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
22	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 НР=0 т.ч.**	**$м^3$ грунта**	108	208,02	208,02	22466	22466			24 263
		НР - 72%; СП - 8%				50,93		5500		1797	
23	1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. НР=72% т.ч. п.Э. 181; ктрр1=1,15;**	**$м^3$ грунта**	2,16	4532,75	--	9791	--	--	7050	18 188
		НР - 72%; СП - 8%			4532,75	--	9791	--		1347	
24	1216-0101-0801	**Люки чугунные. Демонтаж НР=72%**	**люк**	4	2994,13	--	11977	--	--	8623	22 248
		НР - 72%; СП - 8%			2994,13	--	11977	--		1648	
25	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР=99% ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзим1=0,8; кмат1=0**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	7,52	21224,32	9833,90	159607	73951		115807	297 447
		НР - 99%; СП - 8%			11390,42	4165,01	85656	31321		22033	
26	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	7,52	32635,87	12292,37	245422	92439	45913	144759	421 395
		НР - 99%; СП - 8%			14238,02	5206,27	107070	39151		31214	
27	225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	4	37394,00	--	149576	--	149576	--	161 542
		СП - 8%			--	--	--	--		11966	
28	225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	12	33430,00	--	401160	--	401160	--	433 253
		СП - 8%			--	--	--	--		32093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**									
			шт.	4	22520,00	--	90080	--	90080	--	97 286
		СП - 8%			--	--	--	--		7206	
30	225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**									
			шт.	4	5679,00	--	22716	--	22716	--	24 533
		СП - 8%			--	--	--	--		1817	
31	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%**									
			$м^2$ поверхности	56,53	1169,40	26,48	66106	1497	42810	20468	93 500
		НР - 93%, СП - 8%			385,63	3,70	21800	209		6926	
32	261-107-0626	**Скобы ходовые**									
			шт.	32	785,00	--	25120	--	25120	--	27 130
		СП - 8%			--	--	--	--		2010	
33	244-201-0303	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**									
			комплект	4	12579,00	--	50316	--	50316	--	54 341
		СП - 8%			--	--	--	--		4025	
34	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%**									
			$м^3$ грунта	2,16	1092,98	--	2361	--	--	1700	4 386
		НР - 72%, СП - 8%			1092,98	--	2361	--		325	
35	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР=72%**									
			$м^3$ грунта	108	50,26	50,26	5428	5428		1158	7 113
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,89		1608		527	
36	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%**	**$м^2$ площади уплотнения**	12	144,58	42,85	1735	514	1	1330	3 310
		НР - 94%, СП - 8%			101,67	16,26	1220	195		245	
37	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91%**									
			$м^3$	1,2	42490,55	1584,51	50989	1901	46991	2273	57 523
		НР - 91%, СП - 8%			1746,90	335,04	2096	402		4261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								1 747 458
	зарплата рабочих		Тенге								241 971
	затраты на		Тенге								198 196
	в т.ч. зарплата		Тенге								78 386
	материалы, изделия		Тенге								874 683
	накладные расходы		Тенге								303 168
	в т.ч. зарплата		Тенге								27 285
	сметная прибыль		Тенге								129 440
		РАЗДЕЛ 4.Запорная арматура									
38	1122-0901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Демонтаж НР=99% ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0**	**задвижка или клапан**	2	1460,70	84,78	2921	170		2802	6 181
		НР - 99%, СП - 8%			1375,93	38,81	2752	78		458	
39	1122-0901-0100	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%**	**задвижка или клапан**	2	2721,47	121,11	5443	242	614	4650	10 900
		НР - 99%, СП - 8%			2293,20	55,44	4586	111		807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	242-101-1305	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	146049,00	--	292098	--	292098	--	315 466
		СП - 8%			--	--	--	--		23368	
41	261-301-1746	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	комплект	4	7987,00	--	31948	--	31948	--	34 504
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
42	1122-0901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Демонтаж НР=99% ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0**	задвижка или клапан	4	2164,09	197,81	8656	791		8145	18 145
		НР - 99%, СП - 8%			1966,28	90,55	7865	362		1344	
43	1122-0901-0105	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99%**	задвижка или клапан	4	3982,74	282,59	15931	1130	1692	13490	31 775
		НР - 99%, СП - 8%			3277,14	129,36	13109	517		2354	
44	242-101-1307	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	4	274929,00	--	1099716	--	1099716	--	1 187 693
		СП - 8%			--	--	--	--		87977	
45	261-301-1747	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	комплект	8	11111,00	--	88888	--	88888	--	95 999
		СП - 8%			--	--	--	--		7111	
46	1122-0901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж НР=99% ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0**	задвижка или клапан	2	893,12	28,26	1786	57		1738	3 806
		НР - 99%, СП - 8%			864,86	12,94	1730	26		282	
47	1122-0901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%**	задвижка или клапан	2	1643,66	40,37	3287	81	324	2891	6 672
		НР - 99%, СП - 8%			1441,44	18,48	2883	37		494	
48	242-101-1302	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2	75223,00	--	150446	--	150446	--	162 482
		СП - 8%			--	--	--	--		12036	
49	261-301-1744	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	комплект	4	4788,00	--	19152	--	19152	--	20 684
		СП - 8%			--	--	--	--		1532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								1 894 307
	зарплата рабочих		Тенге								32 925
	затраты на		Тенге								2 471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата	Тенге								1 131
		материалы, изделия	Тенге								1 684 878
		накладные расходы	Тенге								33 716
		в т.ч. зарплата	Тенге								3 034
		сметная прибыль	Тенге								140 319
		РАЗДЕЛ 5.Врезки частного сектора									
50	Е11-010102-0307	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м /500х2х0,4/ НР=0 т.ч. П.3.66; ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;**	$м^3$ грунта	21,6	288,04	288,04	6222	6222			6 720
		НР - 72%, СП - 8%				73,47		1587		498	
51	412-101-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	216	69,00	--	14904	--		--	16 096
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
52	1101-0102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	21,6	30,61	27,09	661	585		179	907
		НР - 72%; СП - 8%			3,52	7,94	76	172		67	
53	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 /500х1,5х2,6/ НР=0 т.ч. П.3.46; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. П.3.66; ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;**	$м^3$ грунта	105,3	274,58	274,58	28913	28913			31 226
		НР - 72%; СП - 8%				67,23		7079		2313	
54	1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. НР=72% т.ч. П.3.181; ктрр1=1,15;**	$м^3$ грунта	2,1	4532,75	--	9519	--	--	6854	17 683
		НР - 72%; СП - 8%			4532,75	--	9519	--		1310	
55	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /500х1,5х0,4/ НР=99%**	$м^3$ основания	16,2	4785,21	205,03	77520	3321	50751	24251	109 913
		НР - 99%; СП - 8%			1447,38	64,68	23448	1048		8142	
56	1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,012	774705,71	485884,42	9296	5831		4963	15 400
		НР - 99%, СП - 8%			288821,29	128922,13	3466	1547		1141	
57	241-201-0604	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм К=1,010;**	м	12,12	172,00	--	2085	--	2085	--	2 252
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
58	1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 25 мм. Укладка в траншею НР=99%**	км трубопровода	0,015	774705,71	485884,42	11621	7288		6203	19 250
		НР - 99%, СП - 8%			288821,29	128922,13	4332	1934		1426	
59	241-201-0603	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм К=1,010;**	м	15,15	111,00	--	1682	--	1682	--	1 817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
60	1122-1101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%**	врезка	2	6182,20	2979,19	12364	5958	951	7420	21 367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			2727,40	1020,24	5455	2040		1583	
61	1122-1101-0101	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99%**	**врезка**	3	6127,80	2979,19	18383	8938	1264	11131	31 875
		НР - 99%, СП - 8%			2727,40	1020,24	8182	3061		2361	
62	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка НР=98%**	**шт.**	4	2962,37	162,64	11849	651	1215	9929	23 520
		НР - 98%, СП - 8%			2496,06	36,96	9984	148		1742	
63	242-202-0304	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	4	6242,00	--	24968	--	24968	--	26 965
		СП - 8%			--	--	--	--		1997	
64	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%**	**шт.**	6	2922,00	122,27	17532	734	1822	14785	34 902
		НР - 98%, СП - 8%			2496,06	18,48	14976	111		2585	
65	242-202-0303	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	6	5996,00	--	35976	--	35976	--	38 854
		СП - 8%			--	--	--	--		2878	
66	1122-0701-0101	**Трубопроводы диаметром 25-32 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%**	**км трубопровода**	0,027	81766,53	--	2208		57	2129	4 684
		НР - 99%, СП - 8%			79670,50	--	2151			347	
67	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%**	**$м^3$ грунта**	2,1	1092,98	--	2295	--	--	1652	4 263
		НР - 72%, СП - 8%			1092,98	--	2295	--		316	
68	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. НР=72%**	**$м^3$ грунта**	105,3	28,79	28,79	3032	3032		636	3 961
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,39		883		293	
69	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%**	**$м^3$ уплотненного грунта**	105,3	225,56	108,60	23751	11436	--	12545	39 200
		НР - 72%, СП - 8%			116,96	48,51	12316	5108		2904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								450 855
		зарплата рабочих	Тенге								96 200
		затраты на	Тенге								82 909
		в т.ч. зарплата	Тенге								24 718
		материалы, изделия	Тенге								120 771
		перевозка грузов	Тенге								14 904
		накладные расходы	Тенге								102 677
		в т.ч. зарплата	Тенге								9 241
		сметная прибыль	Тенге								33 397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6.Прокол труб методом ГНБ (прокол)									
70	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 /500х1,5х2,6/ НР=0 т.ч. П.3.46; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. П.3.66; ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;**	$м^3$ грунта	54	274,58	274,58	14827	14827			16 013
		НР - 72%, СП - 8%				67,23		3630		1186	
71	1101-0205-0108	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. НР=72% т.ч. П.3.181; ктрр1=1,15;**	$м^3$ грунта	1,1	4532,75	--	4986	--	--	3590	9 262
		НР - 72%, СП - 8%			4532,75	--	4986	--		686	
72	1122-1401-1001	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%**	установка	2	21448,57	19412,99	42887	38826	--	7274	54 174
		НР - 99%, СП - 8%			2030,58	1642,89	4061	3286		4013	
73	1122-1401-1102	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%**	м	53	15512,32	7228,01	822153	383085	377455	128651	1 026 868
		НР - 99%, СП - 8%			1162,52	1289,37	61614	68337		76064	
74	241-102-0228	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	53	11660,00	--	617980	--	617980	--	667 418
		СП - 8%			--	--	--	--		49438	
75	1122-0601-0206	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%**	км трубопровода	0,053	2912589,29	213057,44	154367	11292	123827	21233	189 648
		НР - 99%, СП - 8%			363167,00	41498,45	19248	2199		14048	
76	1122-1401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР=99%**	м трубы, уложенной в футляре	53	1960,04	11,58	103882	614	15412	87162	206 328
		НР - 99%, СП - 8%			1657,66	3,51	87856	186		15284	
77	241-201-0616	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	53,53	3454,00	--	184893	--	184893	--	199 684
		СП - 8%			--	--	--	--		14791	
78	1122-0701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%**	км трубопровода	0,053	114788,62	--	6084		1017	5016	11 988
		НР - 99%, СП - 8%			95604,60	--	5067			888	
79	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%**	$м^3$ грунта	1,1	1092,98	--	1202	--	--	865	2 232
		НР - 72%, СП - 8%			1092,98	--	1202	--		165	
80	1101-0104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. НР=72%**	$м^3$ грунта	54	28,79	28,79	1555	1555		326	2 031
		НР - 72%, СП - 8%			--	8,39		453		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**2 385 646**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	зарплата рабочих		Тенге								184 034
	затраты на		Тенге								450 199
	в т.ч. зарплата		Тенге								78 091
	материалы, изделия		Тенге								1 320 584
	накладные расходы		Тенге								254 117
	в т.ч. зарплата		Тенге								22 870
	сметная прибыль		Тенге								176 713
		РАЗДЕЛ 7.Прочие работы									
81	1101-0104-0701	**Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	2500	2,18	2,18	5450	5450		1170	7 150
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,65		1625		530	
82	412-101-0221	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**т·км**	2065,7	38,00	--	78497	--		--	84 777
		СП - 8%			--	--	--	--		6280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								91 927
	затраты на		Тенге								5 450
	в т.ч. зарплата		Тенге								1 625
	перевозка грузов		Тенге								78 497
	накладные расходы		Тенге								1 170
	в т.ч. зарплата		Тенге								105
	сметная прибыль		Тенге								6 810
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13 902 679
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								1 673 964
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								2 165 767
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								588 250
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								6 771 875
		- Перевозка грузов	Тенге								369 401
		- Накладные расходы	Тенге								1 891 852
		-в т.ч. зарплата	Тенге								170 264
		- Сметная прибыль	Тенге								1 029 827
		Итого сниж коэф. К=	Тенге								13 207 545,05
		НДС на 2023 год - 12%:	Тенге								1 584 905,41
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**14 792 450,46**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"

Подрядчик:

ТОО "SK MIRAS LLP"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Руководитель _____ **Калекенов А.К.**

Директор _____ **Оспанова З.К.**

Технический надзор:
ЖК «Строй Эксперт»

Эксперт _____ **Рысбаев Б. А.**