Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Область Жетісу, г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра, 26
БИН 220740008104

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **август** месяц 2023 года
по Дополнительному соглашению №6 от 15.06.2023 года к Договору № 73 от 25 июня 2021 года
Наименование бюджетной программы: 268 002 032 432, 268 002 015 432, 268 002 055 432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2021 год	в том числе, за 2022 год	в том числе, за 2023 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2023год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2023год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	"Реконструкция автомобильной дороги от международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» до таможенного поста «Нурлы-жол», общей протяженностью 3,6 км (3,12км)"	268 002 015 432										
		тенге	363 055 771,09	0,00	115 982 054,62	247 073 716,47	202 094 577,27	74 122 114,94	121 527 513,30	80 567 063,97	24 170 119,19	56 396 944,78
		268 002 032 432										
		тенге	2 318 807 000,00	1 932 200 000,00	386 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268 002 055 432										
		тенге	101 573 000,00	0,00	101 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего :		2 783 435 771,09	1 932 200 000,00	604 162 054,62	247 073 716,47	202 094 577,27	74 122 114,94	121 527 513,30	80 567 063,97	24 170 119,19	56 396 944,78

Заказчик:
Руководитель управления ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ **Г.Т. Дарибаев**

Представитель Заказчика:
начальник отдела ОАД

_____ **А.М. Досжанов**

Представитель Технического надзора:
Заместитель директора
ТОО "KazTrans Building"

_____ **М.Е. Алдибеков**

Подрядчик :
Директор ТОО "Жол"

_____ **С.С. Гейдаров**

Авторский надзор:

ГИП ТОО "Каздорпроект"

_____ **Ш.К. Исамдинов**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №6 от 15.06.2023 года к Договору № 73 от 25 июня 2021 года

"Реконструкция автомобильной дороги от международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» до таможенного поста «Нурлы-жол», общей протяженностью 3,6 км (3,12км)"

Приемки выполненных работ за **август 2023 г.**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-6-1 Ограждение							
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение					
22	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм B25F200W4. Устройство**	**м3**	**779,6175**		**22998,66**	**17930160**
		Итого оплата труда:				4824,89	3761567
		Итого эксплуатация машин:				2046,15	1595212
		Итого материалов:				16556,92	12908062
		Накладные расходы	%	91		4390,65	3423026
		Сметная прибыль	%	8		2191,14	1708255
		Сметная стоимость:				29580,46	23061441
25	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,9000**		**894,24**	**9747**
		Итого оплата труда:				894,24	9747
		Накладные расходы	%	72		643,85	7018
		Сметная прибыль	%	8		123,05	1341
		Сметная стоимость:				1661,14	18106
26	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1995,1180**		**18,59**	**37081**
		Итого оплата труда:				7,47	14913

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				18,59	37081
		Накладные расходы	%	72		5,38	10737
		Сметная прибыль	%	8		1,92	3825
		Сметная стоимость:				25,88	51643
27	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1995,1180**		**163,62**	**326446**
		Итого оплата труда:				123,30	246003
		Итого эксплуатация машин:				76,47	152559
		Накладные расходы	%	72		88,78	177122
		Сметная прибыль	%	8		20,19	40285
		Сметная стоимость:				272,59	543853
28	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2016,2400**		**879,93**	**1774145**
		Итого оплата труда:				290,23	585165
		Итого эксплуатация машин:				21,36	43059
		Итого материалов:				571,10	1151474
		Накладные расходы	%	93		269,91	544204
		Сметная прибыль	%	8		91,99	185468
		Сметная стоимость:				1241,82	2503817
31	**1127-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Ограждения проволочные (из колючей проволоки типа "Егоза") . Устройство**	**м**	**6400,0000**		**1200,53**	**7683410**
		Итого оплата труда:				549,14	3514475
		Итого эксплуатация машин:				364,15	2330541
		Итого материалов:				442,76	2833668
		Накладные расходы	%	108		593,07	3795633
		Сметная прибыль	%	8		143,49	918323
		Сметная стоимость:				1937,09	12397366
32	**2105-0307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**5120,0000**		**639,13**	**3272346**
		Сметная прибыль	%	8		51,13	261788
		Сметная стоимость:				690,26	3534133
47	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5000,0000**		**6,93**	**34659**
		Итого оплата труда:				1,95	9737

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				6,93	34659
		Накладные расходы	%	72		1,40	7010
		Сметная прибыль	%	8		0,67	3334
		Сметная стоимость:				9,00	45002
48	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6912,0000**		**18,59**	**128465**
		Итого оплата труда:				7,47	51664
		Итого эксплуатация машин:				18,59	128465
		Накладные расходы	%	72		5,38	37198
		Сметная прибыль	%	8		1,92	13253
		Сметная стоимость:				25,88	178917
49	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**4752,0000**		**1837,00**	**8729424**
		Сметная прибыль	%	8		146,96	698354
		Сметная стоимость:				1983,96	9427778
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**39925882**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**39925882**
Материалы -			Тенге				**16893204**
Всего заработная плата -			Тенге				**8193271**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3272346**
Местные материалы -			Тенге				**8729424**
		Накладные расходы -	Тенге				**8001948**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3834226**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**51762057**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6457**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8193271**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**51762057**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6457**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8193271**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**39925882**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6709333**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4321576**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1483938**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28894974**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				**8001948**
	ИТОГО:		Тенге				**47927831**
	Сметная прибыль		Тенге				**3834226**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**51762057**
		Итого по форме	Тенге				51 762 057,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				1 614 976,18
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 1,6% к=0,9	Тенге				768 629,28
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				54 145 662,46
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				59 699 613,58
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				7 163 953,63
		ИТОГО:	Тенге				**66 863 567,20**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				7 163 953,63

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
2-7-1и Контрольно-следовая полоса							
9	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм B25F200W4. Устройство**	**м3**	**149,0000**		**22998,66**	**3426801**
		Итого оплата труда:				**4824,89**	**718908**
		Итого эксплуатация машин:				**2046,15**	**304876**
		Итого материалов:				**16556,92**	**2466981**
		Накладные расходы	%	91		4390,65	654207
		Сметная прибыль	%	8		2191,14	326481
		Сметная стоимость:				**29580,46**	**4407488**
15	**1127-0901-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Ограждения. Устройство**	**м**	**230,0000**		**-1215,38**	**-279537**
		Итого оплата труда:				**-1003,41**	**-230783**
		Итого эксплуатация машин:				**-370,79**	**-85281**
		Накладные расходы	%	108		-1083,68	-249246

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-183,92	-42303
		Сметная стоимость:				-2482,98	-571085
16	**СТ Прайс-лист**	**3D Ограждение в комплекте согласно коммерческому предложению с доставкой до места работ**	**комплект**	**0,8000**		**-2435689,39**	**-1948552**
		Сметная прибыль	%	8		-194855,15	-155884
		Сметная стоимость:				-2630544,54	-2104436
16	**СТ Прайс-лист**	**3D Ограждение в комплекте согласно коммерческому предложению с доставкой до места работ**	**комплект**	**1,0000**		**835093,51**	**835094**
		Сметная прибыль	%	8		66807,48	66807
		Сметная стоимость:				901900,99	901901
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2033806**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**460689**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**219595**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**27436**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1353522**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**404960**
	ИТОГО:		Тенге				**2438767**
	Сметная прибыль		Тенге				**195101**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**2633868**
		Итого по форме	Тенге				2 633 868,00
		Итого по форме без оборудования	Тенге				2 633 868,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				82 176,68
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 1,6% к=0,9	Тенге				39 111,04
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				2 755 155,73
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				3 037 763,78
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				364 531,65
		ИТОГО:	Тенге				**3 402 295,43**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				364 531,65

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
4-1-1и Наружные сети электроосвещения							
		РАЗДЕЛ 1.Опоры освещения					
13	**1308-0306-0603 РСНБ РК 2015**	**Прожектор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40,0000**		**8184,95**	**327398**
		Итого оплата труда:				7728,00	309120
		Итого материалов:				456,95	18278
		Накладные расходы	%	72		5564,16	222566
		Сметная прибыль	%	8		1099,93	43997
		Сметная стоимость:				14849,03	593961
15	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**80,0000**		**721,54**	**57724**
		Итого оплата труда:				715,00	57200
		Итого материалов:				6,54	524
		Накладные расходы	%	75		536,25	42900
		Сметная прибыль	%	8		100,62	8050
		Сметная стоимость:				1358,42	108673
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**385121**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**385121**
Материалы -			Тенге				**18801**
Всего заработная плата -			Тенге				**366320**
		Накладные расходы -	Тенге				**265466**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52047**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**702635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**366320**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**702635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**280**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**366320**
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж оборудования					
19	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,0500**		**5488,16**	**274**
		Итого оплата труда:				1663,55	83
		Итого эксплуатация машин:				1749,46	87
		Итого материалов:				2840,25	142
		Накладные расходы	%	93		1547,10	77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		562,82	28
		Сметная стоимость:				7598,08	380
20	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**0,3000**		**21231,15**	**6369**
		Итого оплата труда:				5486,93	1646
		Итого эксплуатация машин:				1759,56	528
		Итого материалов:				14386,86	4316
		Накладные расходы	%	91		4993,11	1498
		Сметная прибыль	%	8		2097,94	629
		Сметная стоимость:				28322,19	8497
21	**1308-0206-1903 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**4,0000**		**570,08**	**2280**
		Итого оплата труда:				454,93	1820
		Итого эксплуатация машин:				47,08	188
		Итого материалов:				82,78	331
		Накладные расходы	%	72		327,55	1310
		Сметная прибыль	%	8		71,81	287
		Сметная стоимость:				969,45	3878
22	**2301-0501-0901 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 63x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,0000**		**311,00**	**1244**
		Сметная прибыль	%	8		24,88	100
		Сметная стоимость:				335,88	1344
23	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления уличным освещением**	**шкаф**	**1,0000**		**26998,74**	**26999**
		Итого оплата труда:				20576,20	20576
		Итого эксплуатация машин:				7278,40	7278
		Итого материалов:				1819,34	1819
		Накладные расходы	%	72		14814,86	14815
		Сметная прибыль	%	8		3345,09	3345
		Сметная стоимость:				45158,69	45159
25	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**4589,59**	**64254**
		Итого оплата труда:				1264,14	17698
		Итого эксплуатация машин:				207,51	2905
		Итого материалов:				3181,48	44541

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		910,18	12742
		Сметная прибыль	%	8		439,98	6160
		Сметная стоимость:				5939,75	83156
26	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**2,0000**		**582,32**	**1165**
		Итого оплата труда:				194,12	388
		Итого эксплуатация машин:				26,21	52
		Итого материалов:				369,35	739
		Накладные расходы	%	72		139,76	280
		Сметная прибыль	%	8		57,77	116
		Сметная стоимость:				779,85	1560
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**102586**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**94698**
Материалы -			Тенге				**47430**
Всего заработная плата -			Тенге				**40482**
		Накладные расходы -	Тенге				**29147**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9908**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**133753**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40482**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6644**
Материалы -			Тенге				**4458**
Всего заработная плата -			Тенге				**1729**
		Накладные расходы -	Тенге				**1575**
		Сметная прибыль -	Тенге				**658**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8877**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1729**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1244**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1244**
		Сметная прибыль -	Тенге				**100**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**143973**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42211**

РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля

Траншеи под кабель и под полосу заземления

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**1308-0201-2707 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10545,88**	**10546**
		Итого оплата труда:				9705,88	9706
		Итого эксплуатация машин:				181,96	182
		Итого материалов:				724,92	725
		Накладные расходы	%	72		6988,23	6988
		Сметная прибыль	%	8		1402,73	1403
		Сметная стоимость:				18936,84	18937
44	**2306-1703-4409 РСНБ РК 2015**	**Муфты соединительные типа POLJ-01/4X25-70-T для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**1,0000**		**15300,00**	**15300**
		Сметная прибыль	%	8		1224,00	1224
		Сметная стоимость:				16524,00	16524
45	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**103,8750**		**582,32**	**60489**
		Итого оплата труда:				194,12	20164
		Итого эксплуатация машин:				26,21	2723
		Итого материалов:				369,35	38366
		Накладные расходы	%	72		139,76	14518
		Сметная прибыль	%	8		57,77	6001
		Сметная стоимость:				779,85	81007
		Оборудование					
53	**1308-0304-0206 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1,0000**		**21364,69**	**21365**
		Итого оплата труда:				5293,20	5293
		Итого эксплуатация машин:				2885,82	2886
		Итого материалов:				14188,87	14189
		Накладные расходы	%	72		3811,10	3811
		Сметная прибыль	%	8		2014,06	2014
		Сметная стоимость:				27189,86	27190
56	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж выключателя**	**шт**	**2,0000**		**2421,39**	**4843**
		Итого оплата труда:				1356,00	2712
		Итого эксплуатация машин:				26,34	53
		Итого материалов:				1039,05	2078

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		976,32	1953
		Сметная прибыль	%	8		271,82	544
		Сметная стоимость:				3669,52	7339
57	**2307-0204-0901 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2294,00**	**2294**
		Сметная прибыль	%	8		183,52	184
		Сметная стоимость:				2477,52	2478
58	**2307-0204-0860 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2913,00**	**2913**
		Сметная прибыль	%	8		233,04	233
		Сметная стоимость:				3146,04	3146
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**117749**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**117749**
Материалы -			Тенге				**55358**
Всего заработная плата -			Тенге				**37875**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20507**
		Накладные расходы -	Тенге				**27270**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11602**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**156621**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37875**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**156621**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37875**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**605456**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**440775**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**16883**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5631**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**147798**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**323459**
ИТОГО:			Тенге				**928915**
Сметная прибыль			Тенге				**74313**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1003252**
		Итого по форме	Тенге				1 003 252,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по форме без оборудования	Тенге				1 003 252,00
,	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				31 301,46
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 1,9% к=0,9	Тенге				17 690,86
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				1 052 244,33
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				1 160 177,51
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				139 221,30
		ИТОГО:	Тенге				**1 299 398,81**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				139 221,30

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
5-1-1и Видеонаблюдение							
		Монтаж камеры видеонаблюдения					
10	**1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**82,0000**		**4323,16**	**354499**
		Итого оплата труда:				**4317,39**	**354026**
		Итого эксплуатация машин:				**5,77**	**473**
		Накладные расходы	%	72		3108,52	254899
		Сметная прибыль	%	8		594,53	48752
		Сметная стоимость:				**8026,22**	**658150**
12	**1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения поворотная на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**16,0000**		**5039,41**	**80631**
		Итого оплата труда:				**5028,87**	**80462**
		Итого эксплуатация машин:				**10,54**	**169**
		Накладные расходы	%	72		3620,79	57933
		Сметная прибыль	%	8		692,82	11085
		Сметная стоимость:				**9353,01**	**149648**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**21,0000**		**21805,64**	**457919**
		Итого оплата труда:				4834,72	101529
		Итого эксплуатация машин:				1015,91	21334
		Итого материалов:				16329,65	342923
		Накладные расходы	%	91		4399,59	92391
		Сметная прибыль	%	8		2096,42	44025
		Сметная стоимость:				28301,66	594335
22	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**2,5000**		**77795,68**	**194489**
		Итого оплата труда:				65586,26	163966
		Итого эксплуатация машин:				17794,54	44486
		Итого материалов:				1478,64	3697
		Накладные расходы	%	91		59683,50	149209
		Сметная прибыль	%	8		10998,33	27496
		Сметная стоимость:				148477,52	371194
23	**2105-0206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,5000**		**253131,00**	**632828**
		Сметная прибыль	%	8		20250,48	50626
		Сметная стоимость:				273381,48	683454
		Прокладка оптического кабеля до заставы Интал					
42	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**29,0000**		**1837,00**	**53273**
		Сметная прибыль	%	8		146,96	4262
		Сметная стоимость:				1983,96	57535
46	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2590,0000**		**86,60**	**224300**
		Итого оплата труда:				67,03	173619
		Итого эксплуатация машин:				0,91	2356
		Итого материалов:				18,99	49190
		Накладные расходы	%	72		48,26	125006
		Сметная прибыль	%	8		10,79	27944
		Сметная стоимость:				145,66	377250

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования**	**система**	**2,0000**		**3576,73**	**7153**
		Итого оплата труда:				3565,92	7132
		Итого эксплуатация машин:				10,81	22
		Накладные расходы	%	72		2567,46	5135
		Сметная прибыль	%	8		491,54	983
		Сметная стоимость:				6635,73	13271
57	**1310-1001-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента**	**шлагбаум**	**8,0000**		**20534,51**	**164276**
		Итого оплата труда:				7561,27	60490
		Итого эксплуатация машин:				233,75	1870
		Итого материалов:				12936,65	103493
		Накладные расходы	%	72		5444,11	43553
		Сметная прибыль	%	8		2078,29	16626
		Сметная стоимость:				28056,91	224455
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2169367**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**913254**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**70710**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**27970**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1185403**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**728125**
	ИТОГО:		Тенге				**2897492**
	Сметная прибыль		Тенге				**231799**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3129292**
		Итого по форме	Тенге				3 129 292,00
		Итого по форме без оборудования	Тенге				3 129 292,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				97 633,91
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 3,1% к=0,9	Тенге				90 031,23
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				3 316 957,14
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				3 657 191,56
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				438 862,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:	Тенге				**4 096 054,55**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				438 862,99

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
5-1-2и Линии датчиков движения							
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**883,5000**		**155,15**	**137077**
		Итого оплата труда:				46,53	41111
		Итого эксплуатация машин:				146,58	129507
		Накладные расходы	%	72		33,50	29600
		Сметная прибыль	%	8		15,09	13334
		Сметная стоимость:				203,75	180012
2	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**868,5000**		**18,59**	**16142**
		Итого оплата труда:				7,47	6492
		Итого эксплуатация машин:				18,59	16142
		Накладные расходы	%	72		5,38	4674
		Сметная прибыль	%	8		1,92	1665
		Сметная стоимость:				25,88	22481
3	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**(+ до 10 м)**	**м3**	**868,5000**		**17,50**	**15199**
		Итого оплата труда:				6,55	5690
		Итого эксплуатация машин:				17,50	15199
		Накладные расходы	%	72		4,72	4097
		Сметная прибыль	%	8		1,78	1544
		Сметная стоимость:				23,99	20839
4	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**868,5000**		**163,62**	**142106**
		Итого оплата труда:				123,30	107088
		Итого эксплуатация машин:				76,47	66411
		Накладные расходы	%	72		88,78	77103
		Сметная прибыль	%	8		20,19	17537

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				272,59	236746
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**7070,0000**		**536,61**	**3793834**
		Итого оплата труда:				249,49	1763863
		Итого эксплуатация машин:				453,99	3209711
		Накладные расходы	%	72		179,63	1269981
		Сметная прибыль	%	8		57,30	405105
		Сметная стоимость:				773,54	5468921
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**864,0000**		**1837,00**	**1587168**
		Сметная прибыль	%	8		146,96	126973
		Сметная стоимость:				1983,96	1714141
7	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,1330**		**81224,00**	**10803**
		Сметная прибыль	%	8		6497,92	864
		Сметная стоимость:				87721,92	11667
8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели виброчувствительный. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**7,0000**		**94302,76**	**660119**
		Итого оплата труда:				45641,08	319488
		Итого эксплуатация машин:				63705,76	445940
		Накладные расходы	%	72		32861,58	230031
		Сметная прибыль	%	8		10173,15	71212
		Сметная стоимость:				137337,48	961362
9	СТ Прайс-лист ТОО Эгида Group	**Виброчувствительный кабель КЧ Трезор-Р**	**м**	**7000,0000**		**-1612,88**	**-11290125**
		Сметная прибыль	%	8		-129,03	-903210
		Сметная стоимость:				-1741,90	-12193335
10	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1311 ТЧ п.5 Кзтр=1,2	**Контроллер Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах. Производство работ на высоте 9 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях, к затратам труда рабочих-монтажников примененкоэффициент - 1,2**	**шт.**	**14,0000**		**864,54**	**12104**
		Итого оплата труда:				858,00	12012
		Итого материалов:				6,54	92
		Накладные расходы	%	75		643,50	9009
		Сметная прибыль	%	8		120,64	1689

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1628,69	22802
11	**Прайс-лист ТОО Эгида Group**	**Контроллер для виброчувствительного кабеля Трезор-К**	**шт**	**14,0000**		**-317858,36**	**-4450017**
12	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**4,0000**		**21417,44**	**85670**
		Итого оплата труда:				5925,34	23701
		Итого эксплуатация машин:				1168,08	4672
		Итого материалов:				14599,65	58399
		Накладные расходы	%	91		5392,05	21568
		Сметная прибыль	%	8		2144,76	8579
		Сметная стоимость:				28954,25	115817
13	**1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4000**		**108175,45**	**43270**
		Итого оплата труда:				93614,29	37446
		Итого эксплуатация машин:				7367,93	2947
		Итого материалов:				7629,92	3052
		Накладные расходы	%	69		64593,86	25838
		Сметная прибыль	%	8		13821,54	5529
		Сметная стоимость:				186590,85	74636
14	**2106-0801-0302 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,4000**		**485097,00**	**194039**
		Сметная прибыль	%	8		38807,76	15523
		Сметная стоимость:				523904,76	209562
15	**1310-1001-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры тепловизионные на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**8,0000**		**5815,57**	**46525**
		Итого оплата труда:				5805,03	46440
		Итого эксплуатация машин:				10,54	84
		Накладные расходы	%	72		4179,62	33437
		Сметная прибыль	%	8		799,62	6397
		Сметная стоимость:				10794,81	86358
16	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**8,0000**		**26998,74**	**215990**
		Итого оплата труда:				20576,20	164610

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7278,40	58227
		Итого материалов:				1819,34	14555
		Накладные расходы	%	72		14814,86	118519
		Сметная прибыль	%	8		3345,09	26761
		Сметная стоимость:				45158,69	361270
17	**Прайс-лист**	**шкаф управления тепловизорами**	**шт**	**8,0000**		**463211,38**	**3705691**
18	**1310-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство центральное управляющее. Проверка электрическая и настройка**	**комплект**	**8,0000**		**464212,00**	**3713696**
		Итого оплата труда:				464212,00	3713696
		Накладные расходы	%	61		283169,32	2265355
		Сметная прибыль	%	8		59790,51	478324
		Сметная стоимость:				807171,83	6457375
19	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**992,0000**		**212,28**	**210582**
		Итого оплата труда:				54,98	54538
		Итого эксплуатация машин:				212,28	210582
		Накладные расходы	%	72		39,58	39267
		Сметная прибыль	%	8		20,15	19988
		Сметная стоимость:				272,01	269837
20	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**922,0000**		**18,59**	**17136**
		Итого оплата труда:				7,47	6892
		Итого эксплуатация машин:				18,59	17136
		Накладные расходы	%	72		5,38	4962
		Сметная прибыль	%	8		1,92	1768
		Сметная стоимость:				25,88	23866
21	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**(+ до 10 м)**	**м3**	**922,0000**		**17,50**	**16135**
		Итого оплата труда:				6,55	6040
		Итого эксплуатация машин:				17,50	16135
		Накладные расходы	%	72		4,72	4349
		Сметная прибыль	%	8		1,78	1639
		Сметная стоимость:				23,99	22123
22	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**922,0000**		**163,62**	**150860**
		Итого оплата труда:				123,30	113685
		Итого эксплуатация машин:				76,47	70502

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		88,78	81853
		Сметная прибыль	%	8		20,19	18617
		Сметная стоимость:				272,59	251330
23	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**810,0000**		**536,61**	**434654**
		Итого оплата труда:				249,49	202083
		Итого эксплуатация машин:				453,99	367732
		Накладные расходы	%	72		179,63	145500
		Сметная прибыль	%	8		57,30	46412
		Сметная стоимость:				773,54	626567
24	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**32,4000**		**1837,00**	**59519**
		Сметная прибыль	%	8		146,96	4762
		Сметная стоимость:				1983,96	64280
25	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,8100**		**28290,83**	**22916**
		Итого оплата труда:				13692,32	11091
		Итого эксплуатация машин:				19111,73	15480
		Накладные расходы	%	72		9858,47	7985
		Сметная прибыль	%	8		3051,94	2472
		Сметная стоимость:				41201,25	33373
26	**СТ Прайс-лист**	**Лента сигнальная**	**м**	**810,0000**		**45,54**	**36884**
		Сметная прибыль	%	8		3,64	2951
		Сметная стоимость:				49,18	39835
27	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,8100**		**94302,76**	**76385**
		Итого оплата труда:				45641,08	36969
		Итого эксплуатация машин:				63705,76	51602
		Накладные расходы	%	72		32861,58	26618
		Сметная прибыль	%	8		10173,15	8240
		Сметная стоимость:				137337,48	111243
28	**СТ Прайс-лист**	**Кабель оптический бронированный ОКб 4**	**м**	**810,0000**		**167,57**	**135733**
		Сметная прибыль	%	8		13,41	10859

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				180,98	146591
29	**1310-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Муфта. Монтаж**	**муфта**	**8,0000**		**26507,80**	**212062**
		Итого оплата труда:				21855,00	174840
		Итого материалов:				4652,80	37222
		Накладные расходы	%	61		13331,55	106652
		Сметная прибыль	%	8		3187,15	25497
		Сметная стоимость:				43026,50	344212
30	**СТ Прайс-лист**	**Муфты оптические**	**шт**	**8,0000**		**12932,14**	**103457**
		Сметная прибыль	%	8		1034,57	8277
		Сметная стоимость:				13966,71	111734
31	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**810,0000**		**355,70**	**288115**
		Итого оплата труда:				201,64	163327
		Итого эксплуатация машин:				160,13	129704
		Итого материалов:				44,10	35721
		Накладные расходы	%	72		145,18	117595
		Сметная прибыль	%	8		40,07	32457
		Сметная стоимость:				540,95	438168
32	**2306-0137-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,8100**		**302792,00**	**245262**
		Сметная прибыль	%	8		24223,36	19621
		Сметная стоимость:				327015,36	264882

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**648990**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**5333824**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**4827713**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**1677277**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**-8768221**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- оборудование	Тенге		**-744326**
Накладные расходы	Тенге		**4623994**
ИТОГО:	Тенге		**5272984**
Сметная прибыль	Тенге		**481385**
ИТОГО по смете:	Тенге		**5754368**
Итого по форме	Тенге		5 754 368,00
Итого по форме без оборудования	Тенге		5 010 042,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,9% к=0,8	Тенге				156 313,31
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство работ в зимнее время 3,1% к=0,9	Тенге				144 141,31
		ИТОГО в ценах 3 квартала 2019г.	Тенге				6 054 822,62
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				12 352 447,81
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				1 482 293,74
		ИТОГО:	Тенге				**13 834 741,54**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				1 482 293,74
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**89 496 057,53**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ с учётом тендерного снижения	Тенге				**80 567 063,97**
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге				8 632 185,43

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Руководитель Управления

_____ **Т. Т. Парибаев**

Представители Заказчика:
Начальник отдела ОАД

_____ **А.М. Досжанов**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Т.Е. Бельгибаев**

Представитель Технического надзора:

ТОО "KazTrans Building"
Заместитель директора

_____ **М.Е. Алдибеков**

Авторский надзор:
ГИП ТОО "Каздорпроект"

_____ **Ш.К. Исамдинов**