Наименование объекта: "Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г.Алматы, Бостандыкский район, севернее пр.Аль Фараби, западнее реки Есентай, пятно 1"

Форма №2КС-2

Заказчик: ТОО "Бат Сат-1"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Приложение №2 к Договору подряда от "23" августа 2021 г

АКТ

выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Алюминиевые окна наружные**														
1.1	**Изготовление и монтаж алюминиевых окон: ОК-1(1шт), ОК-2(22шт),ОК-3(1шт), ОК-4(1шт), ОК-4*(1шт), ОК-9(5шт), ОК-10(8шт), ОК-5(16шт), ОК-6(2шт), ОК-11(39шт).** **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/RAL9016 мат **Фурнитура окон:** Stac(пр-во Испания) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26мм (6мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленое +16мм+4мм прозрачное закаленое) **Тип -2** Стеклопакет 26мм (6мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленое +14мм+6мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	519,63	88 055	45 756 020				-	415,70	36 604 464	80%	36 604 464		
	Алюминиевые окна внутренние(балконные пары)														
	Изготовление и монтаж алюминиевых окон: ОК-7(1шт), ОК-8(16шт) **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL9016 мат /RAL9016 мат **Фурнитура дверей:** Stac(пр-во Испания) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм(6мм прозрачное закаленое + 16 мм спейсер + 4 мм прозрачное закаленое) **Открывание:** двери поворотно-откидные	м2	91,83	80 257	7 370 000	18,37			1 474 321	-	-	20%	1 474 321		
	Витражи наружные(Бронзовые)														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВН-1(1шт), ВН-1*(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	15,5	154 357	2 392 534					-	-				
	Витражи наружные(RAL7024/Бронзовые)														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВН-2(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	6,85	132 221	905 714					-	-				

	Витражи наружные(RAL7024/RA1 мат)													
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВД-1(1 шт), ВД-2(1 шт) **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/RAL 9016 матовый **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный белый, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	5,81	137 557	799 206					-	-				
	Витражи внутренние													
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВВ-1(1шт), ВВ-2(1шт), ВВ-3(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленное + 14 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	28,26	129 505	3 659 811					-	-				
	Раздвижные двери													
	Изготовление и монтаж раздвижных дверей: ВН-3(1шт), ВН-3*(1шт), ВН-4(1шт), ВН-4*(1шт), ВН-5(7шт), ВН-5*(7шт), ВН-6(7 шт), ВН-6*(7 шт), ВН-7(1шт), ВН-7*(1шт), ВН-8(1шт), ВН-8*(1шт). **Профиль :** ALUTECH ALT SL160 **Цвет профиля снаружи/изнутри: RAL7024 мат**/RAL9016 мат **Фурнитура дверей:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 16мм спейсер + 4мм прозрачное закаленое) **Тип -2** Стеклопакет 26 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 14мм спейсер + 6мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура раздвижных дверей:** ручка с ключом , цвет белый.	м2	251,81	231 347	58 255 488	52,88		12 233 629	123,35	28 536 652	70%	40 770 281		
	Всего, с учетом НДС:				119 138 773			13 707 950		65 141 116		78 849 066		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ТОО «Бат-Сат-1» МЖК «Есентай» Инженер ПТО Рахметулла А.А.

Управляющий директор объекта _____

ПТД Шерариева К.Б.
ОПП

Тех.надзор Хакимов З.З.

ТОО «КазФасадНадзор» Генеральный директор Кобелев С.Г.

ТОО «Бат-Сат-1» МЖК «Есентай» Инженер Б и ОТ Рахимжанов А.М.

ТОО «BAZIS-A Corp.» Филиал № 2 Отдел Контроля Качества Зуев И.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

Инженер ПТО: Кунафиянова А.К.

ТОО «Бат-Сат-1» МЖК «Есентай» Зам.упр.дир. Федотов А.А.