Форма №2КС-2

Наименование объекта: **"Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г.Алматы, Бостандыкский район, севернее пр.Аль Фараби, западнее реки Есентай, пятно 1"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Приложение №2 к Договору
подряда от "23" августа 2021 г

АКТ
выполненных работ за НОЯБРЬ 2022 г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Алюминиевые окна наружные**														
1.1	**Изготовление и монтаж алюминиевых окон: ОК-1(1шт), ОК-2(22шт),ОК-3(1шт), ОК-4(1шт), ОК-4*(1шт), ОК-9(5шт), ОК-10(8шт), ОК-5(16шт), ОК-6(2шт), ОК-11(39шт).** **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/RAL9016 мат **Фурнитура окон:** Stac(пр-во Испания) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26мм (6мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленое +16мм+4мм прозрачное закаленое) **Тип -2** Стеклопакет 26мм (6мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленое +14мм+6мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	519,63	88 055	45 756 020	519,63 415,7		415,7	45 756 020 36.604.464			100%	45 756 020		
	Алюминиевые окна внутренние(балконные пары)														
	Изготовление и монтаж алюминиевых окон: ОК-7(1шт), ОК-8(16шт) **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL9016 мат /RAL9016 мат **Фурнитура дверей:** Stac(пр-во Испания) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм(6мм прозрачное закаленое + 16 мм спейсер + 4 мм прозрачное закаленое) **Открывание:** двери поворотно-откидные	м2	91,83	80 257	7 370 000	91,83		0	7 370 000			100%	7 370 000		
	Витражи наружные(Бронзовые)														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВН-1(1шт), ВН-1*(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	15,5	154 357	2 392 534										
	Витражи наружные(RAL7024/Бронзовые)														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВН-2(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	6,85	132 221	905 714										

	Витражи наружные(RAL7024/RAL 9016 мат)													
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВД-1(1 шт), ВД-2(1 шт) **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/RAL 9016 матовый **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный белый, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	5,81	137 557	799 206									
	Витражи внутренние													
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВВ-1(1шт), ВВ-2(1шт), ВВ-3(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленное + 14 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	28,26	129 505	3 659 811									
	Раздвижные двери													
	Изготовление и монтаж раздвижных дверей: ВН-3(1шт), ВН-3*(1шт), ВН-4(1шт), ВН-4*(1шт), ВН-5(7шт), ВН-5*(7шт), ВН-6(7 шт), ВН-6*(7 шт), ВН-7(1шт), ВН-7*(1шт), ВН-8(1шт), ВН-8*(1шт). **Профиль :** ALUTECH ALT SL160 **Цвет профиля снаружи/изнутри: RAL7024 мат**/RAL9016 мат **Фурнитура дверей:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 16мм спейсер + 4мм прозрачное закаленое) **Тип -2** Стеклопакет 26 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 14мм спейсер + 6мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура раздвижных дверей:** ручка с ключом , цвет белый.	м2	251,81	231 347	58 255 488	123,35			28 536 652			49%	28 536 652		
	Всего, с учетом НДС:				119 138 773				81 662 672		-		81 662 672		

Акт: 6г. 144. 116

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта _____

ПТД _____

ОПП _____

Тех.надзор _____ Хакимов Б.З.

Шабалин М.А.
25.11.22

ТОО «BAZIS-A Corp.» Филиал № 2 Отдел Контроля Качества

ТОО «КазФасадНадзор» Генеральный директор Кобелев С.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Инженер ПТО: _____ **Кунафиянова А.К.**

ТОО «Бат-Сат-1» МЖК «Есентай» Инженер Б и ОТ Рахимжанов А.М.

ТОО «Бат-Сат-1» МЖК «Есентай»