Наименование объекта: "Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными п. …мными автостоянками г.Алматы, Бостандыкский район, севернее пр.Аль Фараби, западнее реки Есентай, пятно 1"

Заказчик: ТОО "Бат Сат-1"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Форма №2КС-2

Приложение №2 к Договору
подряда от "23" августа 2021 г

АКТ
выполненных работ за ФЕВРАЛЬ 2023 г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Алюминиевые окна наружные**														
1.1	**Изготовление и монтаж алюминиевых окон: ОК-1(1шт), ОК-2(22шт),ОК-3(1шт), ОК-4(1шт), ОК-4*(1шт), ОК-9(5шт), ОК-10(8шт), ОК-5(16шт), ОК-6(2шт), ОК-11(39шт).** **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/RAL9016 мат **Фурнитура окон:** Stac(пр-во Испания) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26мм (6мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленое +16мм+4мм прозрачное закаленое) **Тип -2** Стеклопакет 26мм (6мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленое +14мм+6мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	519,63	88 055	45 756 020	51,96			4 575 338	**415,70**	**36 604 464**	**90%**	**41 179 802**		
	Алюминиевые окна внутренние(балконные пары)														
	Изготовление и монтаж алюминиевых окон: ОК-7(1шт), ОК-8(16шт) **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL9016 мат /RAL9016 мат **Фурнитура дверей:** Stac(пр-во Испания) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм(6мм прозрачное закаленое + 16 мм спейсер + 4 мм прозрачное закаленое) **Открывание:** двери поворотно-откидные	м2	91,83	80 257	7 370 000	64,28			5 158 920	**18,37**	**1 474 321**	**90%**	**6 633 241**		
	Витражи наружные(Бронзовые)														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВН-1(1шт), ВН-1*(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	15,5	154 357	2 392 534	15,50			2 392 534	-	-	**100%**	**2 392 534**		
	Витражи наружные(RAL7024/Бронзовые)														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВН-2(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	6,85	132 221	905 714					-	-	**0%**	-		

	Витражи наружные(RAL7024/RAL мат)														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВД-1(1 шт), ВД-2(1 шт) **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/RAL 9016 матовый **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный белый, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	5,81	137 557	799 206					-	-	0%	-		
	Витражи внутренние														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВВ-1(1шт), ВВ-2(1шт), ВВ-3(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленное + 14 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	28,26	129 505	3 659 811					-	-	0%	-		
	Раздвижные двери														
	Изготовление и монтаж раздвижных дверей: ВН-3(1шт), ВН-3*(1шт), ВН-4(1шт), ВН-4*(1шт), ВН-5(7шт), ВН-5*(7шт), ВН-6(7 шт), ВН-6*(7 шт), ВН-7(1шт), ВН-7*(1шт), ВН-8(1шт), ВН-8*(1шт). **Профиль :** ALUTECH ALT SL160 **Цвет профиля снаружи/изнутри: RAL7024 мат**/RAL9016 мат **Фурнитура дверей:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 16мм спейсер + 4мм прозрачное закаленое) **Тип -2** Стеклопакет 26 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 14мм спейсер + 6мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура раздвижных дверей:** ручка с ключом , цвет белый.	м2	251,81	231 347	58 255 488	50,36			11 650 635	176,23	40 770 281	90%	52 420 916		
	Всего, с учетом НДС:				**119 138 773**				**23 777 427**		**78 849 066**		**102 626 493**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта _____

ПТД Свайлов О.Н. Шерарова К.Э.
ОПП

Тех.надзор Хакимов З.З

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кунафиянова А.К.**

ТОО «BAZIS-A Corp.» Филиал № 2 Контроля Качества

ТОО «Бат-Сат-1» МЖК «Есентай» Ин... ОТ Р... А.М.

ТОО «КазФасадНадзор» Генеральный директор Кобелев С.Г.

«ТехнОВиД плюс»