Форма №2КС-2

Наименование объекта: **"Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс с пристроенными подземными автостоянками г.Алматы, Бостандыкский район, севернее пр.Аль Фараби, западнее реки Есентай, пятно 2,3"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Приложение №2 к Договору
подряда от "24" августа 2021 г

АКТ

выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Алюминиевые окна наружные**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых окон: ОК-1(9шт), ОК-2(62шт), ОК-3(1шт), ОК-3*(1шт),ОК-4(8шт), ОК-4*(8шт), ОК-9(1шт), ОК-9*(1шт), ОК-10(47шт), ОК-11(1шт), ОК-12(1шт), ОК-12*(1шт), ОК-13(1шт), ОК-13*(1шт) **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/RAL9016 мат **Фурнитура окон:** Stac(пр-во Испания) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26мм (6мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленое +16мм+4мм прозрачное закаленое) **Тип -2** Стеклопакет 26мм (6мм Multicomfort Neutral 66/43 закаленое +14мм+6мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	832,01	88 055	73 262 641	124,80			10 989 264	416,01	36 631 761	65%	47 621 025		
2	**Алюминиевые окна внутренние(балконные пары)**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых окон: ОК-7(2шт), ОК-7*(2шт), ОК-8(16шт), ОК-8*(23шт), ОК-8/1*(1 шт) **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL9016 мат /RAL9016 мат **Фурнитура дверей:** Stac(пр-во Испания) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм(6мм прозрачное закаленое + 16 мм спейсер + 4 мм прозрачное закаленое) **Открывание:** двери поворотно-откидные	м2	235,98	80 257	18 939 047					-	-				
3	**Витражи наружные(Бронзовые)**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВН-1(1шт), ВН-1*(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	14,72	154 357	2 272 135					-	-				
4	**Витражи наружные(RAL7024/Бронзовые)**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВН-2(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	7,36	132 221	973 147					-	-				

5	**Витражи наружные(RAL7024/RAL 9016**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВД-1(2 шт), ВД-2(2 шт) **Профиль :** Aluform WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/RAL 9016 матовый **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 34 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 22 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный белый, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	16,21	137 557	2 229 799					-	-				
6	**Витражи внутренние**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии: ВВ-1(1шт) **Профиль :** Aluform F50/ WD64 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** Анод Бронза **Фурнитура дверей:** WALA (пр-во Польша) или аналог **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленное + 14 мм спейсер + 6 мм прозрачное закаленое) **Тип -2** Стеклопакет 40 мм (10мм прозрачное закаленное + 20 мм спейсер + 10 мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура дверей:** доводчик рычажный черный, ручка под углом, нержавеющая 1500мм , замок роликовый	м2	18,88	129 505	2 445 054					-	-				
7	**Раздвижные двери**														
	Изготовление и монтаж раздвижных дверей: ВН-3(2шт), ВН-3*(2шт), ВН-4(1шт), ВН-4*(1шт), ВН-5(14шт), ВН-5*(14шт), ВН-6(14 шт), ВН-6*(14 шт), ВН-7(2шт), ВН-7*(2шт) **Профиль :** ALUTECH ALT SL160 **Цвет профиля снаружи/изнутри:** RAL7024 мат/RAL9016 мат **Фурнитура дверей:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 26 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 16мм спейсер + 4мм прозрачное закаленое) **Тип -2** Стеклопакет 26 мм (6мм MultiComfort Neutral 66/43 закаленное + 14мм спейсер + 6мм прозрачное закаленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура раздвижных дверей:** ручка с ключом , цвет белый.	м2	493,43	231 347	114 153 550	**93,75**		**21 688 781**	**300,89**	**69 609 999**	**80%**	**91 298 780**		
	Всего, с учетом НДС:				**214 275 373**			**32 678 045**		**106 241 760**		**138 919 805**			

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ТОО «Бат-Сат-1» МЖК «Есентай»
Инженер ПТО
Рахметулла А.А.

Управляющий директор объекта

ПТД
ОПП

Тех.надзор Хакимов З.З.

Шерауева К.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрушёв С.А.
М.П.
Инженер ПТО: **Кунафиянова А.К.**

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

ТОО «Бат-Сат-1» МЖК «Есентай»
Инженер Б и ОТ
Рахимжанов А.М.

ТОО «BAZIS-A Corp.» Филиал № 2
Контроля Качества

ТОО «Бат-Сат-1» МЖК «Есентай»
Зам.упр.дир.
Федотов А.А.

Нач.участка