Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" сентябрь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Букенова Жаксыбека Болатовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района ", БИН 060140008485, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Богенбая,99 в лице руководителя Нукенов Е.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО "Универсал плюс" БИН 020740004655 Казахстан, Карагандинской область, город Караганда , район имени Казыбек Би, ул. Абая, дом 37 а, кв 17. Лицензия 21024510 от 18.08.2021года. Директор Тастемір Даниял Теміртасулы;

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 город Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86, 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г, директор Жұман М.Б.;

ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Шымкент, район Тұран, Проспект Абая, дом 33А, кв. 5, директор Истамбеков А.Б., Лицензия 23013296 от 09.06.2023 г.;

ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007, Директор Омарбеков Айдарбек Жанибекович;
ТОО «Stroy Company 2017» БИН 170840020928, г Павлодар, улица Бұқар жырау, дом 349, кв/офис 4, директор Ахметов А.А., ГСЛ №17015742 от 11.09.2017г;
ТОО "Строительная компания Авикс", БИН 220640007142, Адрес: Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко, строение 23, оф.66, Лицензия № 22012471 от 01.07.2022г, руководитель Ахшабаев Рустам Аманжолович;
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ", БИН 030540004055, адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул.Крылова дом 58 кв.62, директор Алиев Рустам Велиоглы.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT" город Павлодар, № KAZENG-0055/20 от 03.08.2020 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «KAZENGINEERINGEXPERT»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем		метр в кубе (далее–м3)				
В том числе подземной части		м3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		м2				
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Архитектурно-строительныерешения.

Насосная станция первого подъема

Выполнена подземного исполнения. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты перекрытия сооружения, что соответствует абсолютной отметке 112,80.

Насосная станция второго подъема

Проектируемое здание насосной - одноэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 8,65х6,0 м.Высота внутренних помещений составляет 2,5 м. Крайняя отметка верха –плюс 2,7 м.За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 112,55.
В здании предусматривается следующий набор помещений: машинное отделение,электрощитовая, комната персонала, тамбур, санузел, коридор.

Наружная отделка

Наружные стены –сэндвич-панель.
Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, сливы из оцинкованной стали.Входные дверные блоки – стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003, внутренние –деревянные по ГОСТ 14624-84.Отмотка – бетонная, шириной 1 м.Кровля – сэндвич-панель.

Установка очистки воды

Для размещения установки очистки воды комбинированной серии «ДВУ10-201/С»проектом предусмотрено модульное здание с габаритами 12,0×4,8×2,95 м.За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что соответствуетабсолютной отметке 112,80.

Резервуар запаса воды емкостью 100 м³

Резервуар представляет собой емкость из стеклопластика частично заглубленного в грунт, с земляной засыпкой и обваловкой толщиной 1 м над покрытием. Размеры в плане составляют 17х6,0 м, глубина – 3,6 м.

Резервуары для сбросных вод

Резервуар представляет собой емкость из стеклопластика 6,0×15,0 м, частично заглубленную в грунт, с обсыпкой грунтом, обеспечивающей теплоизоляцию. За относительную отметку 0,000 принята отметка дна резервуара, что соответствует абсолютной отметке 106,45.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022 года**

месяц,год

окончание работ **сентябрь 2023 года**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9** ;

фактически, месяц: **9**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Кыргаленко Ю.О

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области.**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик) **Букенов Жаксыбек Болатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись,дата

Место печати (при наличии)