Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, Бостандыкс район, квадрат улиц Тажибаевой, ул. Ескараева, ул. Ходжанова, ул.Розыбакиева, пятно 1"**

Приложение

Договор подряда от 28.12.2021 года

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 28.12.2021 года

АКТ
выполненных работ за АВГУСТ 2022 г.
Пятно 1

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ за Апрель			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Окна (ПВХ)- с энергосберегающими стеклопакетами	м2	713,23	39 977	28 512 796	78,58	78,58	78,58	3 141 393	541,85	21 661 537	87%	24 802 930		
1.1	ОК-1(87шт), ОК-2(45шт), ОК-6(2 шт), ОК-7(6 шт), ОК-11 (1 шт). Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачный закаленный - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное) Тип 3 Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное закаленное - 14 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
1.2	Наружний усилитель импоста	мп	516,99	12 523	6 474 266	56,96	56,96	56,96	713 310	392,76	4 918 533	87%	5 631 843		
2	Окна (ПВХ)- с прозрачными стеклопакетами	м2	63,65	34 342	2 185 868	8,49	8,49	8,49	291 563	55,16	1 894 305	100%	2 185 868		
2.1	ОК-9(30шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16мм спейсер - 4 мм прозрачный некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм прозрачное закаленное)														
3	Окна (ПВХ)- с одинарным стеклом	м2	366,68	34 106	12 505 988	47,73	47,73	47,73	1 627 879	318,95	10 878 109	100%	12 505 988		
3.1	ОК-3(15шт), ОК-3*(30шт), ОК-4(29шт), ОК-5(1шт), ОК-5*(1шт), ОК-8 (1шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стекло одинарное 4 мм прозрачное закаленное Тип 2 Стекло одинарное 6 мм прозрачное закаленное														
3.2	Наружний усилитель импоста	мп	236,47	12 523	2 961 314	30,78	30,78	30,78	385 458	205,69	2 575 856	100%	2 961 314		
4	Балконные блоки наружние (ПВХ)- с одинарным стеклом	м2	10,91	49 003	534 623	10,91	10,91	10,91	534 623			100%	534 623		

4.1	ОБ-2л (1 шт), ОБ-4л(1 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стекло одинарное 6 мм прозрачное закаленное														
5	**Балконные блоки наружние (ПВХ)- с энергосберегающим стеклопакетом**	м2	22,42	46 863	1 050 668	22,42	22,42	22,42	1 050 668			100%	1 050 668		
5.1	ОБ-3 (2шт), ОБ-3л (1шт), ОБ-4 (1шт), Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура:AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
6	**Балконные блоки внутренние (ПВХ)- с энергосберегающим стеклопакетом**	м2	328,41	39 181	12 867 432	309,00	309,00	309,00	12 106 929			94%	12 106 929		
6.1	ОБ-1 (63 шт), ОБ-1л (16 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура:AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное некаленное - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
7	**Дополнительные работы по ПВХ окнам**														
7.1	Детский замок	шт	347,00	5 500	1 908 500	-	-	-	-			0%	-		
7.2	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 200мм, цвет белый	мп	90,80	4 624	419 859	-	-	-	-			0%	-		
7.3	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 300мм, цвет белый	мп	250,00	6 110	1 527 500	-	-	-	-			0%	-		
7.4	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 350мм, цвет белый	мп	301,20	6 537	1 968 944	-	-	-	-			0%	-		
7.5	Воздушный клапан	шт	145,00	5 500	797 500	-	-	-	-			0%	-		
8	**Витражи ВН (Алюминиевые) - наружные**	м2	110,34	99 823	11 014 470	-	-	-	-			0%	-		

6.1	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии. ВН-1(1шт), ВН-2(1шт), ВН-3(2шт), ВН-4(1шт), ВН-5(6шт) Профиль: Alutech F50, W62 (пр-во Белорусь) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL7024 глянец Остекление: Тип 1 СПО 24мм (6мм прозрачное, закаленное - 14мм спейсер - 4мм энергосберегающее, закаленное). Тип 2 СПО 24мм (6мм прозрачное, закаленное - 14мм спейсер - 4мм Эмалит по каталогу RAL, закаленное). Фурнитура дверей: Ручка дуга, доводчик, замок роликовый.											
	Всего, с учетом НДС:	84 729 728				19 851 823		41 928 340		61 780 163		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта_____

ПТД

ОПП

Тех.надзор_____

Инженер ОКК

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Инженер ОТиТБ
Подпись

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

«ТехнОВиД плюс»

Хрущёв С.А.

М.П.

Инженер ПТО: _____ **Айтмукашева А.С.**