Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, Бостандыкск**
район, квадрат улиц Тажибаевой, ул. Ескараева, ул. Ходжанова, ул.Розыбакиева,
пятно 1"

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 28.12.2021 года

Приложение

Договор подряда от 28.12.2021 года

АКТ
выполненных работ за Февраль 2023 г.
Пятно 1

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ за Апрель			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Окна (ПВХ)- с энергосберегающими стеклопакетами**	м2	713,23	39 977	28 512 796		-	-	-	620,43	24 802 930	87%	24 802 930		
1.1	ОК-1(87шт), ОК-2(45шт), ОК-6(2 шт), ОК-7(6 шт), ОК-11 (1 шт). Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачный закаленный - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное) Тип 3 Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное закаленное - 14 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
1.2	Наружний усилитель импоста	мп	516,99	12 523	6 474 266		-	-	-	449,72	5 631 843	87%	5 631 843		
2	**Окна (ПВХ)- с прозрачными стеклопакетами**	м2	63,65	34 342	2 185 868		-	-		63,65	2 185 868	100%	2 185 868		
2.1	ОК-9(30шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16мм спейсер - 4 мм прозрачный некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм прозрачное закаленное)														
3	**Окна (ПВХ)- с одинарным стеклом**	м2	366,68	34 106	12 505 988		-	-		366,68	12 505 988	100%	12 505 988		
3.1	ОК-3(15шт), ОК-3*(30шт), ОК-4(29шт), ОК-5(1шт), ОК-5*(1шт), ОК-8 (1шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стекло одинарное 4 мм прозрачное закаленное Тип 2 Стекло одинарное 6 мм прозрачное закаленное														
3.2	Наружний усилитель импоста	мп	236,47	12 523	2 961 314		-	-	-	236,47	2 961 314	100%	2 961 314		
4	**Балконные блоки наружние (ПВХ)- с одинарным стеклом**	м2	10,91	49 003	534 623		-	-	-	10,91	534 623	100%	534 623		

4.1	ОБ-2л (1 шт), ОБ-4л(1 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стекло одинарное 6 мм прозрачное закаленное														
5	**Балконные блоки наружние (ПВХ)- с энергосберегающим стеклопакетом**	**м2**	**22,42**	**46 863**	**1 050 668**		-	-	-	22,42	1 050 668	100%	1 050 668		
5.1	ОБ-3 (2шт), ОБ-3л (1шт), ОБ-4 (1шт), Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура:AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
6	**Балконные блоки внутренние (ПВХ)- с энергосберегающим стеклопакетом**	**м2**	**328,41**	**39 181**	**12 867 432**		-	-	-	309,00	12 106 929	94%	12 106 929		
6.1	ОБ-1 (63 шт), ОБ-1л (16 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура:AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное некаленное - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
7	**Дополнительные работы по ПВХ окнам**														
7.1	Детский замок	шт	347,00	5 500	1 908 500	-	-	-	-			0%	-		
7.2	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 200мм, цвет белый	мп	90,80	4 624	419 859	90,80	90,80	90,80	419 859			100%	419 859		
7.3	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 300мм, цвет белый	мп	250,00	6 110	1 527 500	250,00	250,00	250,00	1 527 500			100%	1 527 500		
7.4	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 350мм, цвет белый	мп	301,20	6 537	1 968 944	301,20	301,20	301,20	1 968 944			100%	1 968 944		
7.5	Воздушный клапан	шт	145,00	5 500	797 500	-	-	-	-			0%	-		
8	**Витражи ВН (Алюминиевые) - наружные**	**м2**	**110,34**	**99 823**	**11 014 470**	100,00	100,00	100,00	9 982 300			91%	9 982 300		

6.1	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии. ВН-1(1шт), ВН-2(1шт), ВН-3(2шт), ВН-4(1шт), ВН-5(6шт) Профиль: Alutech F50, W62 (пр-во Белорусь) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL7024 глянец Остекление: Тип 1 СПО 24мм (6мм прозрачное, закаленное - 14мм спейсер - 4мм энергосберегающее, закаленное). Тип 2 СПО 24мм (6мм прозрачное, закаленное - 14мм спейсер - 4мм Эмалит по каталогу RAL, закаленное). Фурнитура дверей: Ручка дуга, доводчик, замок роликовый.											
	Всего, с учетом НДС:	**84 729 728**				**13 898 603**		**61 780 163**		**75 678 766**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта_____

ПТД

ОПП

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

_____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Инженер ПТО: _____ **Айтмукашева А.С.**

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Инженер ОТиТБ
Подпись

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

инженер ОТиТБ