Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, ул. Ескараева, ул. Ходжанова, ул.Розыбакиева, пятно 2"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 29.12.2021 года

Приложение

Договор подряда от 29.12.2021 года

АКТ
выполненных работ за ИЮЛЬ 2022 г.
Пятно 2

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Окна (ПВХ)- с энергосберегающими стеклопакетами	м2	630,90	39 977	25 221 489	307,90	307,90	307,90	12 308 918			49%	12 308 918		
1.1	ОК-1(28 шт), ОК-2*(75 шт), ОК-2(30 шт), ОК-6(1 шт), ОК-6*(2 шт), ОК-7(2 шт) С16:G18: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачный закаленный - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное) Тип 3 Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное закаленное - 14 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
1.2	Наружний усилитель импоста	мп	371,28	12 523	4 649 539	181,20	181,20	181,20	2 269 168			49%	2 269 168		
2	Окна (ПВХ)- с прозрачными стеклопакетами	м2	63,65	34 342	2 185 868	33,95	33,95	33,95	1 165 911			53%	1 165 911		
2.1	ОК-9(30шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16мм спейсер - 4 мм прозрачный некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм прозрачное закаленное)														
3	Окна (ПВХ)- с одинарным стеклом	м2	558,33	34 106	19 042 403	307,41	307,41	307,41	10 484 525			55%	10 484 525		
3.1	ОК-3(30 шт), ОК-4(73 шт), ОК-5(1 шт), ОК-8(5 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стекло одинарное 4 мм прозрачное закаленное Тип 2 Стекло одинарное 6 мм прозрачное закаленное														
3.2	Наружний усилитель импоста	мп	413,27	12 523	5 175 380	227,54	227,54	227,54	2 849 483			55%	2 849 483		

4	Балконные блоки наружние (ПВХ)- с одинарным стеклом	м2	16,59	4[illegible]	812 960	-	-	-	-			0%	-		
4.1	ОБ-2(1 шт), ОБ-2л(1 шт), ОБ-5л(1 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стекло одинарное 6 мм прозрачное закаленное														
5	Балконные блоки наружние (ПВХ)- с энергосберегающим стеклопакетом	м2	26,75	46 863	1 253 585	-	-	-	-			0%	-		
5.1	ОБ-3(2 шт), ОБ-4(1 шт), ОБ-4л(2 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура:AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
6	Балконные блоки внутренние (ПВХ)- с энергосберегающим стеклопакетом	м2	461,44	39 181	18 079 681	-	-	-	-			0%	-		
6.1	ОБ-1(79 шт), ОБ-1л(32 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура:AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное некаленное - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
7	Дополнительные работы по ПВХ окнам														
7.1	Детский замок	шт	363,00	5 500	1 996 500	-	-	-	-			0%	-		
7.2	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 200мм, цвет белый	мп	126,88	4 624	586 693	-	-	-	-			0%	-		
7.3	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 300мм, цвет белый	мп	254,00	6 110	1 551 940	-	-	-	-			0%	-		
7.4	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 350мм, цвет белый	мп	351,70	6 537	2 299 063	-	-	-	-			0%	-		
7.5	Воздушный клапан	шт	173,00	5 500	951 500	-	-	-	-			0%	-		
8	Витражи ВН (Алюминиевые) - наружные	м2	98,10	99 823	9 792 636	-	-	-	-			0%	-		

6.1	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии. ВН-1(1шт), ВН-2(1шт), ВН-3(2шт), ВН-4(1шт), ВН-5(6шт) Профиль: Alutech F50, W62 (пр-во Белорусь) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL7024 глянец Остекление: Тип 1 СПО 24мм (6мм прозрачное, закаленное - 14мм спейсер - 4мм энергосберегающее, закаленное). Тип 2 СПО 24мм (6мм прозрачное, закаленное - 14мм спейсер - 4мм Эмалит по каталогу RAL, закаленное). Фурнитура дверей: Ручка дуга, доводчик, замок роликовый.											
	Всего, с учетом НДС:	93 599 237				29 078 005		-		29 078 005		

Причины несоответствия

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Бат-Сат-1

Управляющий директор объекта_____

ПТД
ОПП

Тех.надзор_____

инженер ОКК

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Инженер ОТиТБ
Подпись

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрушёв С.А.

М.П.

Инженер ПТО: **Айтмукашева А.С.**

«ТехнОВиД плюс»