Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, Бостандыкс район, квадрат улиц Тажибаевой, ул. Ескараева, ул. Ходжанова, ул.Розыбакиева, пятно 2"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 29.12.2021 года

Приложение

Договор подряда от 29.12.2021 года

АКТ
выполненных работ за Февраль 2023 г.
Пятно 2

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Окна (ПВХ)- с энергосберегающими стеклопакетами**	м2	630,90	39 977	25 221 489	71,61	71,61	71,61	2 862 753	427,25	17 080 173	79%	19 942 926		
1.1	ОК-1(28 шт), ОК-2*(75 шт), ОК-2(30 шт), ОК-6(1 шт), ОК-6*(2 шт), ОК-7(2 шт) С16:G18: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачный закаленный - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное) Тип 3 Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное закаленное - 14 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
1.2	Наружний усилитель импоста	мп	371,28	12 523	4 649 539	42,14	42,14	42,14	527 719	251,44	3 148 784	79%	3 676 503		
2	**Окна (ПВХ)- с прозрачными стеклопакетами**	м2	63,65	34 342	2 185 868		-	-	-	63,65	2 185 868	100%	2 185 868		
2.1	ОК-9(30шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16мм спейсер - 4 мм прозрачный некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм прозрачное закаленное)														
3	**Окна (ПВХ)- с одинарным стеклом**	м2	558,33	34 106	19 042 403	45,63	45,63	45,63	1 556 257	383,46	13 078 286	77%	14 634 543		
3.1	ОК-3(30 шт), ОК-4(73 шт), ОК-5(1 шт), ОК-8(5 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стекло одинарное 4 мм прозрачное закаленное Тип 2 Стекло одинарное 6 мм прозрачное закаленное														
3.2	Наружний усилитель импоста	мп	413,27	12 523	5 175 380	33,77	33,77	33,77	422 902	283,83	3 554 403	77%	3 977 305		

4	**Балконные блоки наружние (ПВХ)- с одинарным стеклом**	**м2**	**16,59**	**49 [illegible]**	**812 960**	8,49	8,49	8,49	416 [illegible]	8,10	396 924	100%	812 959		
4.1	ОБ-2(1 шт), ОБ-2л(1 шт), ОБ-5л(1 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура: AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стекло одинарное 6 мм прозрачное закаленное														
5	**Балконные блоки наружние (ПВХ)- с энергосберегающим стеклопакетом**	**м2**	**26,75**	**46 863**	**1 253 585**	16,00	16,00	16,00	749 808	8,10	379 590	90%	1 129 398		
5.1	ОБ-3(2 шт), ОБ-4(1 шт), ОБ-4л(2 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура:AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
6	**Балконные блоки внутренние (ПВХ)- с энергосберегающим стеклопакетом**	**м2**	**461,44**	**39 181**	**18 079 681**	141,12	141,12	141,12	5 529 223	320,32	12 550 458	100%	18 079 681		
6.1	ОБ-1(79 шт), ОБ-1л(32 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи: белый/Coal Grey Фурнитура:AXOR (Украина) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное некаленное - 16мм спейсер - 4 мм энергосберегающее некаленное) Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 мм спайсер - 4 мм энергосберегающие закаленное)														
7	**Дополнительные работы по ПВХ окнам**														
7.1	Детский замок	шт	363,00	5 500	1 996 500	-	-	-	-			0%	-		
7.2	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 200мм, цвет белый	мп	126,88	4 624	586 693	126,88	126,88	126,88	586 693			100%	586 693		
7.3	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 300мм, цвет белый	мп	254,00	6 110	1 551 940	254,00	254,00	254,00	1 551 940			100%	1 551 940		
7.4	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 350мм, цвет белый	мп	351,70	6 537	2 299 063	351,70	351,70	351,70	2 299 063			100%	2 299 063		
7.5	Воздушный клапан	шт	173,00	5 500	951 500	-	-	-	-			0%	-		
8	**Витражи ВН (Алюминиевые) - наружные**	**м2**	**98,10**	**99 823**	**9 792 636**	83,00	83,00	83,00	8 285 309			85%	8 285 309		

6.1	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии. ВН-1(1шт), ВН-2(1шт), ВН-3(2шт), ВН-4(1шт), ВН-5(6шт) Профиль: Alutech F50, W62 (пр-во Белорусь) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL7024 глянец Остекление: Тип 1 СПО 24мм (6мм прозрачное, закаленное - 14мм спейсер - 4мм энергосберегающее, закаленное). Тип 2 СПО 24мм (6мм прозрачное, закаленное - 14мм спейсер - 4мм Эмалит по каталогу RAL, закаленное). Фурнитура дверей: Ручка дуга, доводчик, замок роликовый.												
	Всего, с учетом НДС:	**93 599 237**				**24 787 702**		**52 374 486**		**77 162 188**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта_____

ПТД
ОПП

Тех.надзор_____

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Инженер ОТиТБ
Подпись

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"
_____ **Хрущёв С.А.**
М.П.

Инженер ПТО: _____ **Айтмукашева А.С.**

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

инженер ОГК Щелкин ПМ.