Наименование объекта: **Строительство многоэтажного многоквартирного жилого комплекса с пристроенными подземными автостоянками в г.Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева Пятно-3 (1-22) Элемент П3**

Приложение

Договор подряда от 25.05.2022 года

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 25.05.2022 года

АКТ
выполненных работ за Апрель 2023 г.
Пятно 3

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Окна (ПВХ)- с энергосберегающими стеклопакетами**	м2	362,17	46 807	16 952 091	36,16	36,16	36,16	1 692 541	326,01	15 259 550	100%	16 952 091		
1.1	Изготовление и монтаж ПВХ окон с энергосберегающим стеклопакетом: ОК-1(20 шт), ОК-2(22 шт), Ок-2*(33 шт), Ок-5(2 шт), Ок-6*(1 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи:Белый/Песочно-Серый Фурнитура: REZE(Турция),цвет: Белый Остекление: Тип 1: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 - 4мм энергосберегающее некаленное) Тип 2: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 - 4мм энергосберегающее закаленное) Тип 3: Стеклопакет 24мм (6 мм прозрачное закаленное - 14 - 4мм энергосберегающее закаленное) Открывание согласно проекта														
1.2	Наружний усилитель импоста	мп	221,00	8 500	1 878 500	22,07	22,07	22,07	187 595	198,93	1 690 905	100%	1 878 500		
2	**Окна (ПВХ)- с одинарным стеклом**	м2	179,41	41 316	7 412 504	21,91	21,91	21,91	905 234	157,50	6 507 270	100%	7 412 504		
2.1	Изготовление и монтаж ПВХ окон с одинарным остеклением: ОК-3(30 шт), ОК-7(3 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи:Белый/Песочно-Серый Фурнитура: REZE(Турция),цвет: Белый Остекление: Тип 1: Стекло 6 мм прозрачное закаленное Открывание согласно проекта														
2.2	Наружний усилитель импоста	мп	145,90	8 500	1 240 150	17,82	17,82	17,82	151 470	128,08	1 088 680	100%	1 240 150		
3	**Балконные пары внутренние**	м2	149,66	46 331	6 933 897	14,69	14,69	14,69	680 602	134,97	6 253 295	100%	6 933 897		

3.1	Изготовление и монтаж ПВХ балконных пар со стеклопакетом: ОБ-1(24 шт), ОБ-1Л(12 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи:Белый Фурнитура: REZE(Турция),цвет: Белый Остекление: Тип 1: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное некаленное - 16 - 4мм энергосберегающее некаленное) Тип 2: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 - 4мм энергосберегающее закаленное) Открывание согласно проекта														
4	**Балконные пары с одинарным стеклом**	**м2**	**23,06**	**49 366**	**1 138 380**	2,36	2,36	2,36	116 504	20,70	1 021 876	100%	1 138 380		
4.1	Изготовление и монтаж ПВХ балконных пар с одинарным стеклом: ОБ-2(2 шт), ОБ-2Л(2 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи:Белый/Песочно-Серый Фурнитура: REZE(Турция),цвет: Белый Остекление: Тип 1: Стекло 6 мм прозрачное закаленное Открывание согласно проекта														
5	**Балконные пары с энергосберегающим стеклопакетом**	**м2**	**27,02**	**54 125**	**1 462 458**	2,82	2,82	2,82	152 633	24,20	1 309 825	100%	1 462 458		
5.1	Изготовление и монтаж ПВХ балконных пар с энергосберегающим стеклопакетом: ОБ-3(2 шт), ОБ-4(2 шт), ОБ-4Л(1 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи:Белый/Песочно-Серый Фурнитура: REZE(Турция),цвет: Белый Остекление: Тип 1: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 - 4мм энергосберегающее некаленное) Тип 2: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 - 4мм энергосберегающее закаленное) Открывание согласно проекта														
6	**Дополнительные работы по ПВХ окнам**				**2 882 369**										
6.1	Детский замок	шт	174,00	1 800	313 200	174,00	174,00	174,00	313 200			100%	313 200		
6.2	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 200мм, цвет белый	мп	163,20	5 232	853 862		-	-	-	163,20	853 862	100%	853 862		
6.3	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 250мм, цвет белый	мп	30,00	6 380	191 400	30,00	30,00	30,00	191 400			100%	191 400		
6.4	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 300мм, цвет белый	мп	40,00	6 807	272 280		-	-	-	40,00	272 280	100%	272 280		
6.5	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 350мм, цвет белый	мп	52,50	7 955	417 638		-	-	-	52,50	417 638	100%	417 638		
6.6	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 400мм, цвет белый	мп	30,60	8 382	256 489	30,60	30,60	30,60	256 489			100%	256 489		
6.7	Воздушный клапан	шт	105,00	5 500	577 500	105,00	105,00	105,00	577 500			100%	577 500		
7	**Витражи ВН (Алюминиевые) - наружные**	**м2**	**89,69**	**117 378**	**10 527 633**	26,69	26,69	26,69	3 132 819	63,00	7 394 814	100%	10 527 633		

7.1	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии. В-1(1шт), В-2(1шт), В-3(3шт), В-4(5шт) Профиль: Aluform F50, WD64 (пр-во Казахстан) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL7039 глянец Остекление: Тип 1 СПО 26мм (6мм прозрачное, закаленное - 14мм спейсер - 6мм энергосберегающее, закаленное). Тип 2 СПО 34мм (6мм прозрачное, закаленное - 22мм спейсер - 6мм энергосберегающее закаленное). Фурнитура дверей: Ручка дуга, доводчик, замок роликовый.											
	Всего, с учетом НДС:	**50 427 982**				**8 357 987**		**42 069 995**		**50 427 982**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта_____

ПТД
ОПП _____

Тех.надзор_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Инженер ПТО: **Айтмукашева А.С.**

инженер ОПК

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

менеджер проекта