Наименование объекта: **Строительство многоэтажного многоквартирного жилого комплекса с пристроенными подземными автостоянками в г.Алматы, Бостандыкский район, квадрат улиц Тажибаевой, Ескараева, Ходжанова, Розыбакиева Пятно-3 (К 42-22) Элемент П3**

Приложение

Договор подряда от 25.05.2022 года

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 25.05.2022 года

АКТ
выполненных работ за Февраль 2023 г.
Пятно 3

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Окна (ПВХ)- с энергосберегающими стеклопакетами	м2	362,17	46 807	16 952 091	37,53	37,53	37,53	1 756 667	288,48	13 502 883	90%	15 259 550		
1.1	Изготовление и монтаж ПВХ окон с энергосберегающим стеклопакетом: ОК-1(20 шт), ОК-2(22 шт), Ок-2*(33 шт), Ок-5(2 шт), Ок-6*(1 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи:Белый/Песочно-Серый Фурнитура: REZE(Турция),цвет: Белый Остекление: Тип 1: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 - 4мм энергосберегающее некаленное) Тип 2: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 - 4мм энергосберегающее закаленное) Тип 3: Стеклопакет 24мм (6 мм прозрачное закаленное - 14 - 4мм энергосберегающее закаленное) Открывание согласно проекта														
1.2	Наружний усилитель импоста	мп	221,00	8 500	1 878 500	22,90	22,90	22,90	194 650	176,03	1 496 255	90%	1 690 905		
2	Окна (ПВХ)- с одинарным стеклом	м2	179,41	41 316	7 412 504		-	-	-	157,50	6 507 270	88%	6 507 270		
2.1	Изготовление и монтаж ПВХ окон с одинарным остеклением: ОК-3(30 шт), ОК-7(3 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи:Белый/Песочно-Серый Фурнитура: REZE(Турция),цвет: Белый Остекление: Тип 1: Стекло 6 мм прозрачное закаленное Открывание согласно проекта														
2.2	Наружний усилитель импоста	мп	145,90	8 500	1 240 150		-	-	-	128,08	1 088 680	88%	1 088 680		
3	Балконные пары внутренние	м2	149,66	46 331	6 933 897		-	-	-	134,97	6 253 295	90%	6 253 295		

3.1	Изготовление и монтаж ПВХ балконных пар со стеклопакетом: ОБ-1(24 шт), ОБ-1Л(12 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи:Белый Фурнитура: REZE(Турция),цвет: Белый Остекление: Тип 1: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное некаленное - 16 - 4мм энергосберегающее некаленное) Тип 2: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 - 4мм энергосберегающее закаленное) Открывание согласно проекта														
4	**Балконные пары с одинарным стеклом**	**м2**	**23,06**	**49 366**	**1 138 380**	20,70	20,70	20,70	1 021 876			90%	1 021 876		
4.1	Изготовление и монтаж ПВХ балконных пар с одинарным стеклом: ОБ-2(2 шт), ОБ-2Л(2 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи:Белый/Песочно-Серый Фурнитура: REZE(Турция),цвет: Белый Остекление: Тип 1: Стекло 6 мм прозрачное закаленное Открывание согласно проекта														
5	**Балконные пары с энергосберегающим стеклопакетом**	**м2**	**27,02**	**54 125**	**1 462 458**	24,20	24,20	24,20	1 309 825			90%	1 309 825		
5.1	Изготовление и монтаж ПВХ балконных пар с энергосберегающим стеклопакетом: ОБ-3(2 шт), ОБ-4(2 шт), ОБ-4Л(1 шт) Профиль: WHS 60 (пр-во Россия) Цвет профиля изнутри/снаружи:Белый/Песочно-Серый Фурнитура: REZE(Турция),цвет: Белый Остекление: Тип 1: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 - 4мм энергосберегающее некаленное) Тип 2: Стеклопакет 24мм (4 мм прозрачное закаленное - 16 - 4мм энергосберегающее закаленное) Открывание согласно проекта														
6	**Дополнительные работы по ПВХ окнам**				**2 882 369**										
6.1	Детский замок	шт	174,00	1 800	313 200	-	-	-	-			0%	-		
6.2	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 200мм, цвет белый	мп	163,20	5 232	853 862	163,20	163,20	163,20	853 862			100%	853 862		
6.3	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 250мм, цвет белый	мп	30,00	6 380	191 400	~~30,00~~	~~30,00~~	~~30,00~~	~~191 400~~						
6.4	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 300мм, цвет белый	мп	40,00	6 807	272 280	40,00	40,00	40,00	272 280			100%	272 280		
6.5	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 350мм, цвет белый	мп	52,50	7 955	417 638	52,50	52,50	52,50	417 638			100%	417 638		
6.6	Подоконники Homeline ТИТАН без ламинации 400мм, цвет белый	мп	30,60	8 382	256 489	~~30,60~~	30,60	30,60	~~256 489~~						
6.7	Воздушный клапан	шт	105,00	5 500	577 500	-	-	-	-			0%	-		
7	**Витражи ВН (Алюминиевые) - наружные**	**м2**	**89,69**	**117 378**	**10 527 633**	63,00	63,00	63,00	7 394 814			70%	7 394 814		

7.1	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии. В-1(1шт), В-2(1шт), В-3(3шт), В-4(5шт) Профиль: Aluform F50, WD64 (пр-во Казахстан) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL7039 глянец Остекление: Тип 1 СПО 26мм (6мм прозрачное, закаленное - 14мм спейсер - 6мм энергосберегающее, закаленное). Тип 2 СПО 34мм (6мм прозрачное, закаленное - 22мм спейсер - 6мм энергосберегающее закаленное). Фурнитура дверей: Ручка дуга, доводчик, замок роликовый.														
	Всего, с учетом НДС:				**50 427 982**				~~14 746 030~~		**20 010 153**		~~43 594 413~~		

13221612 28848383 42069995

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

ПОДРЯДЧИК:

Управляющий директор объекта_____

ПТД

ОПП

Тех.надзор_____

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

Хрущёв С.А.

М.П.

Инженер ПТО: **Айтмукашева А.С.**

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Инженер ОТиТБ
Подпись

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

Инженер ОКК