Заказчик: Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В

Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

Типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за 22 июнь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№15	24.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1: Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5	**215 058 295**	**15 400 766**							**1 848 092**	**17 248 858**

М.П. Заказчик (должность) Шестакова Е. Б. (ФИО) (подпись) 22 июнь 2023 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) (подпись) 22 июнь 2023 года (дата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №16 за июнь 2023 год

2-1-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 197. Теплоснабжение сисетемы теплого пола										
1	64	Ц13-080104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	3	31503,49	9098	94510	27294	5458	51689	157896	
						20586,15	3344	61758	10032		11696		
2	65	С123-051313-0313	**Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini/ШРН-3**	шт.	3	23896		71688		71688	5735	77423	
3	66	С123-051313-0301	**Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini**	шт.	3	160103		480309		480309	38425	518734	
4	67	Е11-181101-0201 Изм. и доп. вып. 12	**Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла**	1 узел	3	6480,44	113,22	19441	340	2967	11732	33667	
						5378,26	53,19	16135	160		2494		
5	68	С123-051313-0124	**Группа коллекторная для теплых полов, модель HKV-3, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts**	шт.	3	40472		121416		121416	9713	131129	
6	69	С123-040902-3116	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	2161		12966		12966	1037	14003	
7	70	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	12	227,36	0	2728	0	197	1822	4915	
						210,94	0	2531	0		364		
8	71	С123-040501-0221	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	12	976		11712		11712	937	12649	
			Итого по разделу: 197. Теплоснабжение сисетемы теплого пола									950416	
			Раздел: 198. Вентиляция										
9	86	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	1	71030,75	3959,45	71031	3959	4705	45742	126114	
						62365,93	1164,38	62366	1164		9342		
10	87	Прайс-Лист РК г.Алматы ТОО "Корф"	**Приточная установка WRW 70-40/35.4D**	компл.	1	1906587,09		1906587		1906587		1906587	
			Отпускная цена			1906587		1906587					
			Сметная стоимость оборудования					*1906587*					
11	88	Е11-201401-0104	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка**	вентилятор	1	17734,16	1730,96	17734	1731	1106	11215	31265	
						14897,05	679,01	14897	679		2316		
12	89	Прайс-Лист РК г.Алматы ТОО "Корф"	**Вентилятор канальный WRW 80-50/40.6D**	шт.	1	548977,41		548977		548977		548977	
			Отпускная цена			548977		548977					
			Сметная стоимость оборудования					*548977*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	90	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	26	1798,03 1605,99	72,74 18,07	46749 41756	1891 470	3102	30402 6172	83323	
14	91	С123-050306-2113	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 500 мм	шт.	1	11316		11316		11316	905	12221	
15	92	С123-050306-0303	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	1841		1841		1841	147	1988	
16	93	С123-050306-1908	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	4	3892		15568		15568	1245	16813	
17	94	С123-050306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	7	2232		15624		15624	1250	16874	
18	95	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	13	2670		34710		34710	2777	37487	
19	96	Е11-200501-0106	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	10	1994,98 1590,98	54,32 18,07	19950 15910	543 181	3497	11585 2523	34058	
20	97	Прайс РК г.Алматы ТОО "Атмосфервент"	Клапан воздушный универсальный Регуляр-Л-150х150-Н-1+Ручка-У2, размером 150х150 мм	шт	2	4188,81		8378		8378	670	9048	
21	98	Прайс РК г.Алматы ТОО "Атмосфервент"	Клапан воздушный универсальный Регуляр-Л-200х200-Н-1+Ручка-У2, размером 200х200 мм	шт	6	5286,98		31722		31722	2538	34260	
22	99	Прайс РК г.Алматы ТОО "Атмосфервент"	Клапан воздушный универсальный Регуляр-Л-300х300-Н-1+Ручка-У2, размером 250х250 мм	шт	2	9949,41		19899		19899	1592	21491	
23	100	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/лючок для замеров	т	0,0231	589423		13616		13616	1089	14705	
24	101	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	169,75	655		111186		111186	8895	120081	
25	102	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,78	44819,81 30435,21	2235,58 1101,6	124599 84610	6215 3062	33774	63124 15018	202741	
26	103	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные изстекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,2812	15884		68003		68003	5440	73443	
27	104	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5457,38 2227,74	67,5 27,52	39293 16040	486 198	22767	11691 4079	55063	
28	105	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,8	5255,39 2039,68	53,65 21,61	109312 42425	1116 449	65771	30870 11215	151397	
29	106	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75,5	5386,89 1764,83	53,65 21,61	406710 133245	4050 1632	269415	97111 40306	544127	
30	107	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	77	2845		219065		219065	17525	236590	
31	108	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами/Зонт приточно-вытяжной индивидуальный по типу ЗПВ-1100-2О	зонт	5	27012,43 4482,05	279,46 80,04	135062 22410	1397 400	111255	16423 12119	163605	
			Итого по разделу: 198. Вентиляция									4442258	
			ИТОГО:					4791702 514083	49022 18427	1773033 2455564	383406 217564	5392674	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2455564			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**35245**				**5427918**	
			Итого с временными									**5468045**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**40127**				**5528295**	
			Итого с зимними удорожаниями									**5804162**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**60250**				**6500661**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4550463**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			**12 %**		**696499**					
			Итого с НДС										
			Итого с тендерной скидкой:										

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №17 за июнь 2023 год

2-1-5 Электромонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демотаж										
			Раздел: 4. Монтаж										
1	20	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2435,54 1356	26,34 0	14613 8136	158 0	6319	5858 1638	22109	
2	21	С123-070204-1523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556		1556		1556	124	1680	
3	22	С123-070204-0637	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1935		1935		1935	155	2090	
4	23	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3251		13004		13004	1040	14044	
5	24	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	8971		8971		8971	718	9689	
6	25	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,6м DIN с огранич)	м	1,2	350		420		420	34	454	
7	26	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3491,18 2860	95,35 33,44	3491 2860	95 33	536	2083 446	6020	
8	27	С123-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201	496	6697	
9	28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4638,74 2712	122,32 33,44	9277 5424	245 67	3609	3953 1058	14289	
10	29	С123-070204-1521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945		1945		1945	156	2101	
11	30	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730	
12	31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2435,54 1356	26,34 0	26791 14916	290 0	11585	10740 3002	40533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	32	С123-070204-0643	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674	
14	33	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100	248	3348	
15	34	С123-070204-0801	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	712		712		712	57	769	
16	35	С123-070204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3251		16255		16255	1300	17555	
17	36	С123-070204-1601	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163		4163		4163	333	4496	
18	37	С123-070204-1601	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163		4163		4163	333	4496	
19	38	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	8971		8971		8971	718	9689	
20	39	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,6м DIN с огранич)	м	1,2	350		420		420	34	454	
21	40	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3491,18 2860	95,35 33,44	3491 2860	95 33	536	2083 446	6020	
22	41	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879		5879		5879	470	6349	
23	42	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4638,74 2712	122,32 33,44	4639 2712	122 33	1804	1977 529	7145	
24	43	С123-070204-1527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481		1481		1481	118	1599	
25	44	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2435,54 1356	26,34 0	21920 12204	237 0	9479	8787 2457	33163	
26	45	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1916		1916		1916	153	2069	
27	46	С123-070204-0840	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1916		1916		1916	153	2069	
28	47	С123-070204-0837	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2121		2121		2121	170	2291	
29	48	С123-070204-0805	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	712		1424		1424	114	1538	
30	49	С123-070204-0802	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	712		712		712	57	769	
31	50	С123-070204-0801	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	712		1424		1424	114	1538	
32	51	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78		1	8971		8971		8971		9689	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	52	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,6м DIN с огранич)	шт.	1,2	350		420		420	718 454		
34	53	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	м	6	3491,18 2860	95,35 33,44	20947 17160	572 201	3215	34 12500 2676	36122	
35	54	С123-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	5879		35274		35274	2822	38096	
36	55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	42	2435,54 1356	26,34 0	102293 56952	1106 0	44234	41005 11464	154762	
37	56	С123-070204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1481		8886		8886	711	9597	
38	57	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3164		37968		37968	3037	41005	
39	58	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	492		11808		11808	945	12753	
40	59	С123-070222-0204	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	6	8971		53826		53826	4306	58132	
41	60	С124-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98 (рейка 0,6м DIN с огранич)	м	7,2	350		2520		2520	202	2722	
42	61	Ц13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	2	3491,18 2860	95,35 33,44	6982 5720	191 67	1072	4167 892	12041	
43	62	С123-070201-0906	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	22986		45972		45972	3678	49650	
44	63	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,3	795		239		239	19	258	
45	64	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	1061		1061		1061	85	1146	
46	65	С123-070204-1501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	655		655		655	52	707	
47	66	С123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81203		81203		81203	6496	87699	
48	67	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21263,22 4290	2866,12 969,76	21263 4290	2866 970	14107	3787 2004	27054	
49	68	5108-0401-0244 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	65591		65591		65591		65591	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			65591		65591		65591			
50	69	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	5	4522		22610		22610		24419	
51	70	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6/корпус		5	774		3870		3870	1809	4180	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	71	С123-080306-0106	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**4**	**115**		**460**		**460**	**310**	**497**	
			Итого по разделу: 4. Монтаж								**37**	**865041**	
			ИТОГО:					**708881**	**5977**	**504080**	**96940**	**865041**	
			В том числе :					**133234**	**1404**	**65591**	**59220**		
			Стоимость оборудования, всего							**65591**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**9593**				**874634**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**10922**				**885556**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**16399**				**901955**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**946963**	
			НДС			**12 %**		**113636**					
			Итого с НДС									**1060599**	
			Итого с тендерной скидкой:									**742419**	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №18 за июнь 2023 год

за **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Демонтаж										
			Раздел: 9. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный										
1	9	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	111	1690 1656,39	20,55 0,13	187590 183860	2281 14	1449	180196 29423	397209	
2	10	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1825,38 1787,99	24,71 0,21	54761 53640	741 6	380	52573 8587	115921	
3	11	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	40	1992,19 1950,93	29,21 0,33	79688 78037	1168 13	482	76490 12494	168672	
4	12	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	2207,8 2156	34,56 0,5	77273 75460	1209 18	603	73968 12099	163340	
5	13	С123-010501-1501	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	109,89	90		9890		9890	791	10681	
6	14	С123-010501-1502	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	29,7	130		3861		3861	309	4170	
7	15	С123-010501-1304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	39,6	151		5980		5980	478	6458	
8	16	С123-010501-1306	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	34,65	225		7796		7796	624	8420	
9	17	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	2959,94 892,87	49,58 18,76	14800 4464	248 94	10087	4467 1541	20808	
10	18	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	3509,54 1059,18	59,44 21,93	245668 74142	4161 1535	167365	74164 25587	345419	
11	19	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**		12	4183,01	86,56	50196	1039	35110	14133	69475	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1170,59	31,2	14047	374		5146		
12	20	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		221	102,64	1,56	22684	344	146	21750	47988	
				м трубопровода		100,42	0	22193	0		3555		
13	21	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		82	103,45	1,56	8483	128	121	8070	17877	
				м трубопровода		100,42	0	8235	0		1324		
14	22	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,303	70379,49	0	21325	0	634	20484	45154	
				км трубопровода		68286,43	0	20691	0		3345		
15	23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		61	740,18	86,28	45151	5263	18721	18081	68291	
				м трубопровода		346,99	43,03	21166	2625		5059		
16	24	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	22	354		7788		7788		8411	
											623		
17	25	С121-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	500		13750		13750		14850	
											1100		
18	26	С121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	528		9293		9293		10036	
											743		
19	27	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,07	1033,1	1,31	1105	1	133	777	2033	
						907,08	0,66	971	1		151		
20	28	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	120	34		4080		4080		4406	
											326		
21	29	С123-040702-0102	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1320		39600		39600		42768	
											3168		
22	30	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2012		10060		10060		10865	
											805		
23	31	С123-040702-0104	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	3211		16055		16055		17339	
											1284		
24	32	С123-040702-0105	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	4788		9576		9576		10342	
											766		
25	33	С123-030102-3302	Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	19	1959		37221		37221		40199	
											2978		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	34	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2593,75	155,65	2594	156	298	2131	5103	
						2140,17	34,42	2140	34		378		
27	35	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	8592		8592		8592		9279	
											687		
28	36	С123-051206-1504	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	28587		28587		28587		30874	
			Итого по разделу: 9. Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный								2287		
			Раздел: 10. Водомерный узел									1696388	
29	37	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23858,11	516,97	23858	517	21198	2247	28193	
						2142,97	149,68	2143	150		2088		
30	38	С123-041013-0108	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	36049		36049		36049		38933	
											2884		
31	39	С123-020101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	850		1700		1700		1836	
											136		
32	40	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25169,82	606,9	25170	607	12188	12277	40443	
						12375,15	152,45	12375	152		2996		
33	41	С123-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141431		141431		141431		152745	
											11314		
34	42	С123-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1550		1550		1550		1674	
											124		
35	43	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 1000 мм. Установка	шт.	5	4671,11	364,09	23356	1820	2608	18922	45659	
						3785,34	76,22	18927	381		3382		
36	44	С123-040101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	32713		65426		65426		70660	
											5234		
37	45	С123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19827		19827		19827		21413	
											1586		
38	46	С123-041001-2805	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10072		10072		10072		10878	
											806		
39	47	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2559,24	121,14	2559	121	298	2114	5047	
						2140,17	17,21	2140	17		374		
40	48	С123-040905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	982		982		982		1061	
											79		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	49	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2559,24	121,14	5118	242	596	4228	10095	
						2140,17	17,21	4280	34		748		
42	50	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3098		6196		6196		6692	
											496		
43	51	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	995		1990		1990		2149	
											159		
44	52	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537		537		537		580	
											43		
45	53	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20,38	1033,1	1,31	21055	27	2542	14800	38723	
						907,08	0,66	18486	13		2868		
46	54	С123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	20	22204		444080		444080		479606	
											35526		
47	55	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	20	2217,16	35,9	44343	718	528	42532	93825	
						2154,86	15,15	43097	303		6950		
48	56	С123-080307-0108	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	20	21388		427760		427760		461981	
											34221		
49	57	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	20	26229,2	149,15	524584	2983	493097	28946	597812	
						1425,2	51,64	28504	1033		44282		
			Итого по разделу: 10. Водомерный узел									2110005	
			Раздел: 11. Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный										
50	58	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	54	1850,22	26,14	99912	1412	69683	28806	139015	
						533,66	10,67	28817	576		10297		
51	59	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	184	2130,62	26,14	392034	4810	289031	98153	529402	
						533,66	10,67	98193	1964		39215		
52	60	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	33	2410,32	26,14	79541	863	61067	17604	104916	
						533,66	10,67	17611	352		7772		
53	61	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2910,33	26,14	29103	261	23505	5334	37193	
						533,66	10,67	5337	107		2755		
54	62	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1690	20,55	84500	1028	653	81169	178923	
						1656,39	0,13	82820	6		13254		
55	63	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5	90		4455		4455		4811	
											356		
56	64	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	331	102,64	1,56	33974	515	219	32575	71874	
						100,42	0	33240	0		5324		
57	65	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,331	70379,49	0	23296	0	693	22377	49326	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		68286,43	0	22603	0		3654		
58	66	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	95	537		51015		51015		55096	
59	67	С123-040702-0102	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	1320		21120		21120	4081	22810	
60	68	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2012		16096		16096	1690	17384	
61	69	С123-040702-0104	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	3211		9633		9633	1288	10404	
62	70	С123-040702-0105	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4788		4788		4788	771	5171	
63	71	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30	1033,1 907,08	1,31 0,66	30993 27212	39 20	3741	383 21786	57001	
64	72	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	281	699,3 346,99	86,28 43,03	196502 97504	24245 12092	74753	4222 83293	302178	
65	73	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	59,4	256		15206		15206	22384	16423	
66	74	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	202,4	262		53029		53029	1217	57271	
67	75	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	310		11253		11253	4242	12153	
68	76	С121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	389		4279		4279	900	4621	
69	77	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	11	583,04 532,49	0,69 0,34	6413 5857	8 4	548	342 5744	13130	
70	78	С123-041004-1401	Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, Т 110°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	11	17570		193270		193270	973	208732	
71	79	Е11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка		1	12688,16	577,87	12688	578	37	15462 12096	26767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	80	5104-0106-0150 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 500 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003**	комплект	1	12073,37 465135	269,52	12073 465135	270		1983	465135	
			Отпускная цена			465135		465135		465135			
			Сметная стоимость оборудования					*465135*					
73	81	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2566,06 372,64	0 0	2566 373	0 0	2193	365 235	3166	
74	82	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	3	557,34 489,84	0 0	1672 1470	0 0	203	1440 249	3361	
75	83	С123-051501-0301	**Термометры прямые в оправе**	шт.	3	1682		5046		5046	404	5450	
76	84	Е11-181001-0102	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1399,81 1185,09	198,22 55,47	1400 1185	198 55	16	1216 209	2825	
77	85	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	1401,27 1185,09	201,75 64,58	2803 2370	404 129	29	2449 420	5672	
78	86	С123-041013-0201	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	1691		1691		1691		1826	
79	87	С123-041013-0203	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	2989		2989		2989	135	3228	
80	88	С123-041013-0204	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	3702		3702		3702	239	3998	
81	89	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	1	227,36 210,94	0 0	227 211	0 0	16	296 207 35	469	
82	90	С123-041010-2705	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts**	шт.	1	4337		4337		4337		4684	
83	91	Е11-170201-0102	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	4	22342,69 3927,2	35,26 17,21	89371 15709	141 69	73521	347 15462 8387	113219	
84	92	С123-040905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	2254		18032		18032		19475	
85	93	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	3	583,04 532,49	0,69 0,34	1749 1597	2 1	150	1443 1567 265	3581	
86	94	С123-041004-1402	**Клапан термосмесительный для повышения температуры обратной линии типа Herz, Т 110°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 31294-2005**	шт.	2	18054		36108		36108		38997	
87	95	С123-041001-2806	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	5009		5009		5009	2889	5410	
88	96	Е11-170701-0101	**Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка**	бак	1	21275,95 18815,61	2024,3 749,46	21276 18816	2024 749	436	401 19174 3236	43686	
89	97	Прайс-лист г. Караганда ТОО "Эргономика"	**Напорный гидробак V=18л. H=410мм, D=270мм. PMAX=8 бар**	шт.	1	6888,4		6888				6888	
			Отпускная цена			6888		6888		6888			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		83					
			Сметная стоимость оборудования					*6971*					
90	98	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	2	91265,04 / 59254,61	14711,26 / 5992,08	182530 / 118509	29423 / 11984	34598	127884 / 24833	335247	
91	99	5104-0105-0801 РСНБ РК 2015	**Электрический котел EKCO.L 18кВт**	комплект	1	234366		234366				234366	
			Отпускная цена			234366		234366		234366			
			Сметная стоимость оборудования					*234366*					
92	100	Прайс-лист г. Караганда ТОО "Эргономика"	**Электрокотел ZOTA "ECOnOM" 4,5 кВт**	шт.	1	86742,87		86743				86743	
			Отпускная цена			86743		86743		86743			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1041					
			Сметная стоимость оборудования					*87784*					
93	101	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	24316,45 / 20187,43	562,43 / 179,81	24316 / 20187	562 / 180	3567	19960 / 3542	47818	
94	102	Прайс-лист г. Караганда ТОО "Эргономика"	**Циркуляционный насос GrundfOs Q=1,65м 3/ч, H=6,74м, N=0,14 кВт**	шт.	1	74241,69		74242				74242	
			Отпускная цена			74242		74242		74242			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		891					
			Сметная стоимость оборудования					*75133*					
95	103	С123-030102-3301	**Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96**	шт.	18	1093		19674		19674	1574	21248	
96	104	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**	шт.	42	1143,22 / 1108,49	0,19 / 0	48015 / 46556	8 / 0	1451	45625 / 7491	101132	
97	105	С123-030102-3303	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	16	2480		39680		39680	3174	42854	
98	106	С123-030102-3319	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	4	7743		30972		30972	2478	33450	
99	107	С123-030102-3327	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	6	7197		43182		43182	3455	46637	
100	108	С123-030102-3333	**Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	3	7196		21588		21588	1727	23315	
101	109	С123-030102-3320	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	шт.	13	2142		27846		27846	2228	30074	
102	110	С123-030102-3301	**Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96**	шт.	1	1093		1093		1093	87	1180	
103	111	С123-040702-0101	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	995		1990		1990	159	2149	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	112	E11-170201-0102	Полотенцесушители электрический. Установка	шт.	2	22342,69	35,26	44685	71	36760	7731	56610	
						3927,2	17,21	7854	34		4193		
			Итого по разделу: 11. Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный									3794751	
			Раздел: 12. Канализация бытовая										
105	113	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	187	930,63	4,24	174027	792	1023	169016	370486	
						920,92	1,35	172212	253		27443		
106	114	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21	964,5	1,74	20254	36	50	19777	43234	
						960,39	0,59	20168	12		3203		
107	115	C123-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	186,626	1043		194651		194651		210223	
											15572		
108	116	C123-010506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	20,958	239		5009		5009		5410	
											401		
109	117	C123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	187	109		20383		20383		22014	
											1631		
110	118	C123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	15	34		510		510		551	
											41		
111	119	C123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013/прочистка	шт.	16	721		11536		11536		12459	
											923		
112	120	E11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17	4225,65	222,61	71836	3784	9200	59561	141909	
						3461,87	113,25	58852	1925		10512		
113	121	C123-030102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	15	20081		301215		301215		325312	
											24097		
114	122	C123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	17046		34092		34092		36819	
											2727		
115	123	E11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	23	3425,28	111,91	78781	2574	5185	70878	161632	
						3087,92	56,6	71022	1302		11973		
116	124	C123-030102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	5	7918		39590		39590		42757	
											3167		
117	125	C123-030102-3201	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	18	5931		106758		106758		115299	
											8541		
118	126	C123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	23	899		20677		20677		22331	
											1654		
119	127	E11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	8	2095,5	276,97	16764	2216	2007	13387	32564	
						1567,71	139,87	12542	1119		2412		
120	128	C123-030102-0212	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм x 900 мм	шт.	8	21813		174504		174504		188464	
											13960		
121	129	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	24	699,3	86,28	16783	2071	6385	7114	25809	
						346,99	43,03	8328	1033		1912		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	130	С121-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	1445		38148		38148		41200	
123	131	Е11-170101-0108	Биде. Установка	комплект	1	4841	149,87	4841	150	336	3052	9917	
						4354,76	75,54	4355	76		4342		
124	132	С123-030102-0701	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	10316		10316		10316	735	11141	
125	133	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	899		899		899	825	971	
			Итого по разделу: 12. Канализация бытовая								72	1820502	
			Раздел: 13. Канализация производственная										
126	134	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	47	930,63	4,24	43739	199	257	42480	93117	
						920,92	1,35	43283	64		6898		
127	135	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	84	964,5	1,74	81018	146	200	79108	172936	
						960,39	0,59	80673	50		12810		
128	136	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	46,906	858		40245		40245		43465	
129	137	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	83,832	282		23641		23641	3220	25532	
130	138	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7710,62	42,73	15421	85	13879	1891	18242	
						728,43	21,54	1457	43		1470		
131	139	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013/прочистка	шт.	12	721		8652		8652	1351	9344	
132	140	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	699,3	86,28	2797	345	1064	692	4301	
						346,99	43,03	1388	172		1186		
133	141	С121-110403-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	1445		6358		6358	319	6867	
134	142	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	16	2887,16	84,3	46195	1349	5320	509	92449	
						2470,34	42,83	39525	685		39407		
135	143	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	16	4259		68144		68144	6848	73596	
136	144	Е11-170101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	3	5385,18	556,48	16156	1669	709	5452	32877	
						4592,3	267,06	13777	801		14287		
137	145	С123-030102-0104	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	94210		282630		282630	2435	305240	
138	146	Е11-170101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	4	2761,98	101,55	11048	406	1204	22610	22139	
						2359,49	51,44	9438	206		9451		
											1640		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	147	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	4	7615		30460		30460	2437	32897	
140	148	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	40	109		4360		4360	349	4709	
141	149	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	80	34		2720		2720	218	2938	
142	150	Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом	т конструкций	0,072	77927,68 35965,1	41962,58 12083,75	5611 2589	3021 870	0	2387 640	8638	
143	151	С123-030401-0103	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 0,5 л/с	шт.	8	67796		542368		542368	43389	585757	
			Итого по разделу: 13. Канализация производственная									1535044	
			Раздел: 14. Канализация условно чистых вод										
144	152	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	24316,45 20187,43	562,43 179,81	48633 40375	1125 360	7133	39920 7084	95637	
145	153	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	65378		130756		130756		130756	
			Отпускная цена			65378		130756					
			Сметная стоимость оборудования					*130756*					
146	154	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	967,94 892,87	49,58 18,76	5808 5357	297 113	153	5360 893	12062	
147	155	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	273		1638		1638	131	1769	
148	156	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	102,64 100,42	1,56 0	616 603	9 0	4	590 97	1303	
149	157	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	1033,1 907,08	1,31 0,66	620 544	1 0	75	436 84	1140	
150	158	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537		806		806	64	870	
151	159	С123-041001-2803	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2	4045		8090		8090	647	8737	
152	160	С123-040901-0503	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3013		6026		6026	482	6508	
153	161	С123-041001-0101	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91/выключатель поплавковый WA65	шт.	2	6492		12984		12984	1039	14023	
			Итого по разделу: 14. Канализация условно чистых вод									272805	
			ИТОГО:					8566242 1941590	110634 44473	5513860 998130	1905524 757732	11227480	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							1000144			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		122752		0			
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		139753				11352245	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		209837				11491998	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									11701835	
			НДС			12 %		1474292				12285768	
			Итого с НДС										
			Итого с тендерной скидкой:									13760060	
												9632042	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №19 за июнь 2023 год

за 2-1-2 Общестроительные работы. Литер Б работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 101. Подпольный канал АР-24										
1	20	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1	6060,29	2186,83	606	219	284	143	809	
						1033,22	956,38	103	96		60		
2	21	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,17	19341,14	1635,62	3288	278	2293	566	4162	
						4215,76	404,93	717	69		308		
3	22	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0083	241002		2000		2000		2160	
			Итого по разделу: 101. Подпольный канал АР-24								160		
			Раздел: 102. Полы АР-25									7131	
4	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27	716,61	36,71	19349	991	7281	8330	29893	
						410,22	18,3	11076	494		2214		
5	24	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	27	1663,86	114,7	44924	3097	20153	15912	65703	
						802,76	15,78	21674	426		4867		
6	25	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27	716,61	36,71	19349	991	7281	8330	29893	
						410,22	18,3	11076	494		2214		
7	31	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	104,34	201,32	0,69	21005	72	16160	3462	26425	
						45,75	0,34	4773	36		1957		
8	32	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/прим. фольга	м2 изолируемой поверхности	104,34	704,19	38,75	73475	4043	30951	29168	110855	
						368,8	19,46	38480	2031		8211		
9	33	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,20868	621045,7	22243,18	129600	4642	110914	11439	152321	
						67300,88	8829,7	14044	1843		11283		
10	34	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,412143	259084,98	1763,48	106780	727	99340	5062	120790	
						16288,14	772,08	6713	318		8947		
11	35	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	104,34	703	35,78	73351	3733	27238	31888	113659	
						406,17	18,3	42380	1910		8419		
12	36	Е11-110101-1104 К=10	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	104,34	761,37	62,44	79441	6515	67831	5942	92214	
						48,83	30,27	5095	3158		6831		
13	37	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	104,34	113,51	30,61	11844	3194	162	7267	20640	
						81,34	15,39	8488	1606		1529		
			Итого по разделу: 102. Полы АР-25									762393	
			Раздел: 103. Внутренняя отделка АР-25										
			Раздел: 104. Двери АР-26										
14	46	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	10,5	2736,75	168,82	28736	1773	1235	19086	51647	
						2450,31	74,26	25728	780		3826		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	47	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,5	52099		547040		547040	43763	590803	
16	48	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	35,07	4021,07 1643,87	134,6 67,13	141019 57650	4720 2354	78648	43203 14738	198960	
17	49	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,35	4295		121763		121763	9741	131504	
18	50	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5242		35226		35226	2818	38044	
19	51	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,6	601,41 509,75	6,85 3,6	37648 31910	429 226	5309	23138 4863	65649	
20	52	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	62,6	2911,82 2339,38	27,13 8,73	182280 146445	1699 547	34136	105834 23049	311163	
			Итого по разделу: 104. Двери АР-26									1387770	
			Раздел: 105. Окна АР-26										
			Раздел: 106. Крыльцо Кр-1,2,3,4,5 КЖ-13-14										
21	62	Е12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-крыльцо	м2	9,3	197,54 197,54	0 0	1837 1837	0 0	0	1323 253	3413	
22	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,64	20312,34 1498,16	1389,44 312,06	13000 959	889 200	11152	834 1107	14941	
23	64	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1008	107276,48 77840,05	27148,67 7485,27	10813 7846	2737 755	231	6193 1360	18367	
24	65	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1008	463148		46685		46685	3735	50420	
25	66	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9232	171,32 62,02	4,19 0,69	501 181	12 2	307	132 51	683	
26	67	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2	1289,39 946,34	96,06 76,67	2837 2082	211 169	543	1620 357	4814	
27	68	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-колонны	м2	9,9	171,32 62,02	4,19 0,69	1696 614	42 7	1041	447 171	2315	
28	69	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	4,8	3047,39 2861,43	108,76 47,39	14627 13735	522 227	371	10053 1974	26655	
29	70	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1088	253131		27541		27541	2203	29744	
30	71	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1088	71794,15 54489,3	15987,5 3,44	7811 5928	1739 0	143	4269 966	13046	
31	72	Е11-130301-0406)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1552	98,66 53,06	2,95 0,34	311 167	9 1	135	121 35	467	
32	73	Е11-130301-1406 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1552	171,32 62,02	4,19 0,69	541 196	13 2	332	142 55	738	
33	74	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,3223	30605,86 8405,17	15862,11 4529,93	9864 2709	5112 1460	2043	3002 1029	13895	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	75	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3223	514920		165959		165959		179235	
											13277		
35	76	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,3677	171,32	4,19	16510	404	10129	4351	22530	
						62,02	0,69	5977	66		1669		
36	77	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2,78397	50054,42	26,95	139350	75	137021	1643	152273	
						809,5	10,25	2254	29		11279		
37	78	С121-100103-1102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,2034975	2275		7288		7288		7871	
											583		
			Итого по разделу: 106. Крыльцо Кр-1,2,3,4,5 КЖ-13-14									541407	
			Раздел: 107. Кровля и крыша. КЖ28-31										
			ИТОГО:					2145895	48892	1626166	352900	2698701	
								470837	19306		199902		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		32384					
			Итого с временными									2731086	
			Зимние удорожания			1,35 %		36870					
			Итого с зимними удорожаниями									2767956	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55359					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2823315	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2964201	
			НДС			12 %		355704					
			Итого с НДС									3319905	
			Итого с тендерной скидкой:									2323934	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Public

Заказчик: Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В
Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за 26 июнь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№15	24.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5	**216 672 477**	**1 441 234**							**172 948**	**1 614 183**

М.П. Заказчик (должность) Шестакова Е. Б. (ФИО) (подпись) 26 июнь 2023 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) (подпись) 26 июнь 2023 года (дата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №17 за июнь 2023 год.

2-1-2 Общестроительные работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 62. Полы АР-25										
1	26	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	27	3983,27	93,17	107548	2516	65603	29248	147740	
			Итого по разделу: 62. Полы АР-25			1460,36	44,16	39430	1192		10944		
												147740	
			ИТОГО:					107548	2515	65603	29248	147740	
								39430	1192		10944		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1773					
			Итого с временными									149513	
			Зимние удорожания			1,35 %		2018					
			Итого с зимними удорожаниями									151531	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3031					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									154562	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									162275	
			НДС			12 %		19473					
			Итого с НДС									181748	
			Итого с тендерной скидкой:									127224	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №18 за июнь 2023 год

2-1-1 Общестроительные работы.

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 37. Полы АС-13										
1	96	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	71,49	3983,27	93,17	284764	6661	173702	77442	391183	
						1460,36	44,16	104401	3157		28977		
2	98	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	132,46	3983,27	93,17	527624	12341	321843	143489	724802	
						1460,36	44,16	193440	5850		53689		
3	121	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	80,42	3983,27	93,17	320335	7493	195400	87116	440046	
						1460,36	44,16	117442	3552		32596		
4	123	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	31,2	3983,27	93,17	124278	2907	75808	33798	170722	
						1460,36	44,16	45563	1378		12646		
			Итого по разделу: 37. Полы АС-13									1726753	
			Раздел: 38. Внутренняя отделка АР-13										
			Раздел: 39. Двери АР-14										
			Раздел: 40. Окна АР-14										
			Раздел: 41. Пробивка дверных проемов АС15										
			Раздел: 42. Усиление проемов 2шт. КЖ-5										
			Раздел: 43. Дренажный приямок КЖ-8 2 шт										
			Раздел: 44. Крыльцо Кр-3,4,5 КЖ-9										
			Раздел: 45. Крыльцо Кр-1,2 КЖ-10										
			Раздел: 46. Кровля и крыша. Литер А. КЖ-16,17,18,23,24										
			Раздел: 47. Фасад Литер А - АР-16										
			ИТОГО:					1257001	29401	766753	341845	1726753	
								460846	13937		127908		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		20721					
			Итого с временными									1747474	
			Зимние удорожания			1,35 %		23591					
			Итого с зимними удорожаниями									1771065	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		35421					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1806486	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1896631	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**227596**					
			Итого с НДС									**2124227**	
			Итого с тендерной скидкой:									**1486959**	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Public

Заказчик: Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В

Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за 22 май 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	24.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы I							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5	**91 709 886**	**32 387 461**							**3 886 495,35**	**36 273 957**

М.П. Заказчик (должность) Шестакова Е. Б. (ФИО) (подпись) 22 май 2023 года (дата)

М.П. Подрядчик Директор (должность) Баяханов Е.А. (ФИО) (подпись) 22 май 2023 года (дата)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №12 за май 2023 год

2-1-5 Электромонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Демотаж										
1	3	E12-170101-0601	**Кабель. Демонтаж**	м	5000	93,25	0,22	466226	1096	0	335309	865657	
			Итого по разделу: 3. Демотаж			93,03	0,12	465130	577		64123		
			ИТОГО:									865657	
								466226	1095		335309	865657	
			В том числе :					465130	576		64123		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		10388					
			Зимние удорожания									876045	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		11827					
			Непредвиденные работы и затраты									887872	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		17757					
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									905629	
			НДС									950821	
			Итого с НДС			12 %		114099					
			Итого с тендерной скидкой:									1064920	
												745444	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Шестакова Елена Борисовна ИИН 710903402961 проживающий по адресу: Алматы, алматинская область, Карасайский район, п. Коксай, ул. Жана гасыр д. 78В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция нежилого помещения по адресу: г.Алматы Медейский район, ул. Хаджи Мукана д.34 н.п.5**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №15 от 24.04.2023

Акт выполненных работ №11 за май 2023 год

2-1-1 Общестроительные работы.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 134. Демонтаж кровли и крыши										
			Раздел: 135. Демонтаж. АС2,4,8,9.1,17.1										
1	13	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#К-0,6; 0,7	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-Ас2 п.2	т конструкций	0,0608	46853,58	18753,19	2849	1140	302	1278	4457	
						23131,56	6068,2	1406	369		330		
2	23	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка пенобетонными блоками	м3 кладки	5,99	13748,6	2094,79	82354	12548	26642	33974	125634	
						7206,12	671,29	43165	4021		9306		
3	24	Е12-130103-0502 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 5 м2 1,2этаж	м2	5,4	1174,53	11,83	6342	64	4003	1662	8645	
						421,44	6,04	2276	33		640		
4	25	Е11-460302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	1	1240,63	562,69	1241	563	0	669	2063	
						677,95	251,65	678	252		153		
5	26	Е11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	489,93	214,38	490	214	0	270	821	
						275,55	99,83	276	100		61		
6	27	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,154	136651,39	1492,38	21044	230	6907	10095	33631	
						90306,76	740,14	13907	114		2491		
7	29	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,32	1971,12	0	631	0	0	454	1172	
						1971,12	0	631	0		87		
8	30	Е11-460302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	100	1240,63	562,69	124063	56269	0	66931	206273	
						677,95	251,65	67795	25165		15280		
9	31	Е11-460303-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	3,63	136651,39	1492,38	496045	5417	162814	237960	792725	
						90306,76	740,14	327814	2687		58720		
			Итого по разделу: 135. Демонтаж. АС2,4,8,9.1,17.1									1175421	
			Раздел: 136. Демонтаж фасада										
10	39	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,07602	107276,48	27148,67	8155	2064	174	4670	13851	
						77840,05	7485,27	5917	569		1026		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	40	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07602	514920		39144		39144		42276	
12	41	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,07602	8654,46	1360,03	658	103	70	3132	1087	
						6372,29	3,44	484	0		349		
13	42	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,20458	116,92	2,95	258	7	130	81	373	
						54,86	0,34	121	1		88		
14	43	Е11-130301-1406 #К-2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,40916	85,66	2,1	378	9	232	28	515	
						31,01	0,34	137	2		100		
			Итого по разделу: 136. Демонтаж фасада								38		
			Раздел: 137. Подвал АР-2,3									58102	
15	44	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-примеч.п.2	м2 стен (за вычетом проемов)	4,2	2330,34	18,08	9787	76	4884	3497	14348	
						1149,43	7,11	4828	30		1063		
16	45	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,96	16948,38	1389,44	16270	1334	13498	1251	18923	
						1498,16	312,06	1438	300		1402		
17	46	Е12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка пенобетонными блоками	м3 кладки	2,2	13748,6	2094,79	30247	4609	9785	12478	46143	
						7206,12	671,29	15853	1477		3418		
18	47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство-ступени	м3	4,45	16948,38	1389,44	75420	6183	62570	5800	87718	
						1498,16	312,06	6667	1389		6498		
			Итого по разделу: 137. Подвал АР-2,3									167132	
			Раздел: 138. Козырек подвала АР-3 2шт										
19	48	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,2742	30605,86	15862,11	8392	4349	1738	2554	11821	
						8405,17	4529,93	2305	1242		876		
20	49	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2742	514920		141191		141191		152486	
21	50	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2016	107276,48	27148,67	21627	5473	461	11295	36733	
						77840,05	7485,27	15693	1509		12385		
22	51	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2016	514920		103808		103808	2721	112113	
23	52	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4758	8654,46	1360,03	4118	647	439	8305	6806	
						6372,29	3,44	3032	2		2184		
24	53	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13,7982	116,92	2,95	1613	41	816	504	2335	
						54,86	0,34	757	5		548		
25	54	Е11-130301-1406 #К-2 к объему	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,5964	85,66	2,1	2364	58	1450	173	3226	
						31,01	0,34	856	10		623		
26	55	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	10,64	938,05	26,95	9981	287	1081	239	17562	
						809,5	10,25	8613	109		6280		
27	56	С121-100103-1102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012		12,236	2275		27837		27837	1301	30064	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 138. Козырек подвала АР-3 2шт	м2							2227		
												373146	
			Раздел: 139. Воздуховодная шахта КЖ-3										
28	57	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	1	1798,03	72,74	1798	73	119	1169	3205	
						1605,99	18,07	1606	18		237		
29	58	С123-050306-2017	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 700 мм**	шт.	1	11242		11242		11242		12141	
30	59	Е11-070102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	1	7018,47	1626,52	7018	1627	3164	899	9699	
						2227,53	497,26	2228	497		1962		
31	60	С121-040302-0201	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,04	60659		2426		2426	718	2620	
32	61	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,011	107276,48	27148,67	1180	299	25	194	2004	
						77840,05	7485,27	856	82		676		
33	62	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,011	514920		5664		5664	148	6117	
34	63	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,319	171,32	4,19	55	1	34	453	75	
						62,02	0,69	20	0		14		
35	64	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,56	17622,6	1389,44	9869	778	8252	6	11446	
						1498,16	312,06	839	175		730		
36	65	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0031	214736		666		666	848	719	
37	66	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	0,5448	22385,3	3055	12196	1664	7417	53	15885	
						5717	688,5	3115	375		2513		
38	67	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,00868	82020,57	2826,51	712	25	0	1177	1310	
						79194,06	929,48	687	8		501		
39	68	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00868	241002		2092		2092	97	2259	
40	69	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,66	1448,09	96,06	3852	256	1079	167	6276	
						946,34	76,67	2517	204		1959		
41	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,452	928,39	26,7	5062	146	3114	465	6883	
						330,59	3,44	1802	19		1311		
42	71	Е11-150108-1601 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее**	м2	563,2	5505,49	38,62	3100694	21751	255811	510	5552502	
						5012,66	19,37	2823132	10912		2040512		
43	72	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	563,2	1429,29	96,06	804975	54100	217899	411296	1317394	
						946,34	76,67	532976	43183		414834		
44	73	С121-110206-0106	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	34,9184	33853		1182093		1182093	97585	1276660	
											94567		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 139. Воздуховодная шахта КЖ-3									**8227195**	
			Раздел: 140. Фрагмент 1 этажа АР-8										
45	74	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	16,8	1470,82 1470,82	0 0	24710 24710	0 0	0	17791 3400	45901	
46	75	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	16	984,11 415,98	120,84 46,56	15746 6656	1934 745	7157	5328 1686	22760	
47	76	Е11-110101-1502 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	16	1153,17 167,77	75,26 38,34	18451 2684	1204 613	14562	2374 1666	22491	
48	77	Е12-030101-1901	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка пенобетонными блоками**	м3 кладки	4,575	13748,6 7206,12	2094,79 671,29	62900 32968	9584 3071	20348	25948 7108	95956	
49	78	Е12-130103-0502 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 5 м2**	м2	4,4	1174,53 421,44	11,83 6,04	5168 1854	52 27	3262	1354 522	7044	
			Итого по разделу: 140. Фрагмент 1 этажа АР-8									**194152**	
			Раздел: 141. Пол сцены АР-8										
			Раздел: 142. Подпольный канал АР-10										
50	83	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,08	6060,29 1033,22	2186,83 956,38	485 83	175 77	227	115 48	647	
51	84	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	0,13	19341,14 4215,76	1635,62 404,93	2514 548	213 53	1754	432 236	3183	
52	85	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00657	241002		1583		1583	127	1710	
			Итого по разделу: 142. Подпольный канал АР-10									**5540**	
			Раздел: 143. Перемычка АР-10										
53	86	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (перемычки пр-1)**	т конструкций	0,01106	107276,48 77840,05	27148,67 7485,27	1186 861	300 83	25	679 149	2015	
54	87	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01106	249466		2759		2759	221	2980	
			Итого по разделу: 143. Перемычка АР-10									**4995**	
			Раздел: 144. Декоративный защитный экран АР-11										
55	88	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	1,512	99974,08 28798,88	1314 619,65	151161 43544	1987 937	105630	32026 14655	197842	
56	89	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	1,512	1127,44 1053,98	72,8 32,95	1705 1594	110 50	1	1183 231	3119	
			Итого по разделу: 144. Декоративный защитный экран АР-11									**200961**	
			Раздел: 145. Полы АС-13										
57	90	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	117,81	243 87,16	39,49 15,15	28628 10269	4652 1784	13706	8678 2984	40291	
58	91	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	9,4248	17786,5 4448,91	10,2 0	167634 41930	96 0	125608	30190 15826	213650	
59	92	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		117,81	685,4	36,71	80747	4325	28094	36349	126463	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		410,22	18,3	48328	2156		9368		
60	93	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		71,49	716,61	36,71	51231	2624	19280	22057	79151	
				м2 стяжки		410,22	18,3	29327	1309		5863		
61	94	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		71,49	1663,86	114,7	118949	8200	53360	42132	173968	
				м2 изолируемой поверхности		802,76	15,78	57389	1128		12887		
62	95	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		71,49	716,61	36,71	51231	2624	19280	22057	79151	
				м2 стяжки		410,22	18,3	29327	1309		5863		
63	97	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		132,46	716,61	36,71	94922	4863	35722	40869	146654	
				м2 стяжки		410,22	18,3	54338	2425		10863		
64	100	E11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство		71,43	4604,07	46,67	328869	3334	273727	38475	396731	
				м2 покрытия		725,29	22,82	51808	1630		29388		
65	101	E11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство		71,43	113,51	30,61	8108	2187	111	4975	14130	
				м2 изолируемой поверхности		81,34	15,39	5810	1099		1047		
66	103	E11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		53,01	703	35,78	37266	1897	13838	16201	57744	
				м2 стяжки		406,17	18,3	21531	970		4277		
67	104	E11-110101-1104 K=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		53,01	609,1	49,96	32288	2648	27569	2415	37480	
				м2 стяжки		39,06	24,21	2071	1284		2776		
68	105	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		53,01	201,32	0,69	10672	37	8210	1759	13425	
				м2 изолируемой поверхности		45,75	0,34	2425	18		994		
69	106	E11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство/прим. фольга		53,01	704,19	38,75	37329	2054	15725	14819	56320	
				м2 изолируемой поверхности		368,8	19,46	19550	1032		4172		
70	107	E11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,10602	621045,7	22243,18	65843	2358	56350	5811	77387	
				т		67300,88	8829,7	7135	936		5732		
71	108	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,2093895	259084,98	1763,48	54250	369	50470	2572	61367	
				т		16288,14	772,08	3411	162		4546		
72	109	E11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		53,01	703	35,78	37266	1897	13838	16201	57744	
				м2 стяжки		406,17	18,3	21531	970		4277		
73	110	E11-110101-1104 K=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		53,01	456,82	37,47	24216	1986	20677	1811	28110	
				м2 стяжки		29,3	18,16	1553	963		2082		
74	111	E11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство		53,01	113,51	30,61	6017	1623	82	3692	10486	
				м2 изолируемой поверхности		81,34	15,39	4312	816		777		
75	118	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		80,42	716,61	36,71	57630	2952	21688	24812	89038	
				м2 стяжки		410,22	18,3	32990	1472		6595		
76	119	E11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		80,42	1663,86	114,7	133807	9224	60026	47395	195699	
				м2 изолируемой поверхности		802,76	15,78	64558	1269		14496		
77	120	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		80,42	716,61	36,71	57630	2952	21688	24812	89038	
				м2 стяжки		410,22	18,3	32990	1472		6595		
78	122	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		31,2	716,61	36,71	22358	1145	8414	9626	34543	
				м2 стяжки		410,22	18,3	12799	571		2559		
79	125	E11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство		376,6829001	4604,07	46,67	1734274	17581	1443487	202897	2092145	
				м2 покрытия		725,29	22,82	273206	8595		154974		
			Итого по разделу: 145. Полы АС-13									4170715	
			Раздел: 146. Внутренние отделка АР-13										
			Раздел: 147. Двери АР-14										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	144	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	14,95	2736,75 2450,31	168,82 74,26	40914 36632	2524 1110	1759	27174 5447	73536	
81	145	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	47541		239607		239607	19169	258775	
82	146	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	52099		295401		295401	23632	319033	
83	147	С121-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,728	37597		102565		102565	8205	110770	
84	148	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м2	140,91	4021,07 1643,87	134,6 67,13	566609 231637	18966 9459	316006	173589 59216	799415	
85	149	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	75,6	4295		324702		324702	25976	350678	
86	150	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	55,23	5242		289516		289516	23161	312677	
87	151	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,08	3898		39292		39292	3143	42435	
88	152	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,3	601,41 509,75	6,85 3,6	53105 45011	605 318	7489	32637 6859	92601	
89	153	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,3	2911,82 2339,38	27,13 8,73	257114 206567	2396 771	48151	149284 32512	438909	
90	154	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	1508,43 1505,25	3,18 0	9051 9031	19 0	0	6503 1244	16798	
91	155	С121-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6	3783		22698		22698	1816	24514	
92	156	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-примеч.п.1 АР-5	м2 стен (за вычетом проемов)	2,2	2330,34 1149,43	18,08 7,11	5127 2529	40 16	2558	1832 557	7515	
93	157	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка-примеч.п.2 АР-5	м3 кладки	2,55	22385,3 5717	3055 688,5	57083 14578	7790 1756	34714	11760 5507	74350	
			Итого по разделу: 147. Двери АР-14									2922006	
			Раздел: 148. Окна АР-14										
94	158	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	231,105	2321,79 1124,89	215,72 106,42	536577 259968	49853 24593	226756	204884 59317	800778	
95	159	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,62	3060,14 1532,14	219,76 106,42	32499 16271	2334 1130	13894	12529 3602	48630	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	160	С121-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	239,505	22439		5374253		5374253	429940	5804193	
97	161	С121-090203-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	6,4	20685		132384		132384	10591	142975	
98	162	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-примеч.п.6	м2 стен (за вычетом проемов)	2,1	2330,34 1149,43	18,08 7,11	4894 2414	38 15	2442	1749 531	7174	
99	163	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,105	68272,9 22313,22	1768,64 877,84	7169 2343	186 92	4640	1753 714	9636	
100	164	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	111,1	1625,51 283,49	12,27 6,17	180594 31496	1363 686	147736	23171 16301	220066	
101	165	С121-090205-0204	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	111,1	1733		192536		192536	15403	207939	
102	166	Е11-100405-0102 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	662	691,75 441,14	6,66 2,84	457938 292033	4409 1882	161496	211619 53565	723122	
103	167	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1655	2819779		466673		466673	37334	504007	
104	168	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,275	68272,9 22313,22	1768,64 877,84	564958 184642	14635 7264	365681	138172 56250	759381	
105	169	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	134	1548,7 540,75	7,08 1,48	207525 72460	948 198	134117	52314 20787	280626	
106	170	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,4	2911,82 2339,38	27,13 8,73	306906 246570	2860 921	57476	178194 38808	523908	
			Итого по разделу: 148. Окна АР-14									10032435	
			Раздел: 149. Пробивка дверных проемов АС15										
107	171	Е11-460302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,368	20686,58 13175,8	7510,78 3497,58	28299 18024	10275 4785	0	16423 3578	48300	
108	172	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,1591	598063,87 251989,92	36791,68 11902,45	95152 40092	5854 1894	49207	30229 10031	135412	
109	173	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1591	463148		73687		73687	5895	79582	
			Итого по разделу: 149. Пробивка дверных проемов АС15									263294	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 150. Усиление проемов 2шт. КЖ-5										
110	174	Е11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,57904	645060,28	45989,6	373516	26630	179087	127018	540577	
						289788,41	14878,06	167799	8615		40043		
111	175	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,57904	463148		268181		268181		289636	
112	176	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,79216	171,32	4,19	2877	70	1765	21454	3926	
						62,02	0,69	1041	12		758		
			Итого по разделу: 150. Усиление проемов 2шт. КЖ-5								291	834139	
			Раздел: 151. Дренажный приямок КЖ-8 2 шт										
113	177	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,26	6060,29	2186,83	1576	569	738	372	2104	
						1033,22	956,38	269	249		156		
114	178	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	15821,28	1389,44	2848	250	2328	235	3329	
						1498,16	312,06	270	56		247		
115	179	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,7	19341,14	1635,62	13539	1145	9443	2329	17137	
						4215,76	404,93	2951	283		1269		
116	180	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02316	241002		5582		5582		6028	
117	181	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01132	695171,4	1666,2	7869	19	6895	447	9249	
						84442,2	730,27	956	8		694		
118	182	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0096	563643,31	11482,13	5411	110	4731	685	6319	
						59395,55	4285,91	570	41		440		
			Итого по разделу: 151. Дренажный приямок КЖ-8 2 шт								468	44166	
			Раздел: 152. Крыльцо Кр-3,4,5 КЖ-9										
119	183	Е12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов-крыльцо	м2	9,3	197,54	0	1837	0	0	1323	3413	
						197,54	0	1837	0		253		
120	184	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,21	20312,34	1389,44	24578	1681	21084	1577	28247	
						1498,16	312,06	1813	378		2092		
121	185	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0148	267126,98	1763,48	3953	26	3686	182	4466	
						16288,14	772,08	241	11		331		
122	186	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1098	107276,48	27148,67	11779	2981	251	6745	20006	
						77840,05	7485,27	8547	822		1482		
123	187	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1098	463148		50854		50854		54922	
124	188	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1842	171,32	4,19	546	13	335	4068	744	
						62,02	0,69	197	2		144		
125	189	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2	1289,39	96,06	2837	211	543	55	4814	
						946,34	76,67	2082	169		1620		
126	190	Е11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	9,9	3047,39	108,76	30169	1077	764	357	54975	
						2861,43	47,39	28328	469		20734		
											4072		