Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН 050940013378

Субподрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007

Стройка: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

Объект: Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	01.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области	6 768 102,64	6 042 948,79							725 153,85	6 768 102,64
ИТОГО К ОПЛАТЕ		6 042 948,79							725 153,85	6 768 102,64

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II"
БИН 061140007390
Директор _____ Омарбеков А.Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылысы-ІІ", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 49 от 01.08.2023г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 07.09.2023года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Наружные сети водоснабжения										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1100	152,92	144,87	168212	159357	0	34650	219091	Казахстан
						8,05	35,7	8855	39270	0	16229		

2	2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - при пересечении с ВЛ НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	65	183,51	173,84	11928	11299,6	0	2458	15537	Казахстан
					9,67	42,85	629	2785,25	0	1151		
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	42	1934,86	0	81264	0	0	58510	150956	Казахстан
					1934,86	0	81264	0	0	11182		
4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР =	м3 грунта	48	1612,38	0	77394	0	0	55724	143768	Казахстан
					1612,38	0	77394	0	0	10649		
5	5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	173	765,52	0	132435	0	0	95353	246011	Казахстан
					765,52	0	132435	0	0	18223		
6	6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1428	15,24	15,24	21763	21762,72	0	6046	30033	Казахстан
					0	5,88	0	8396,64	0	2225		
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1428	156,94	74,97	224110	107057,16	0	119225	370803	Казахстан
					81,97	33,99	117053	48537,72	0	27467		
8	8 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР	м3 грунта	80	15,23	15,23	1218	1218,4	0	339	1682	Казахстан
					0	5,88	0	470,4	0	125		
9	9 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72	м3 грунта	80	7,52	7,52	602	601,6	0	167	830	Казахстан

					0	2,9	0	232	0	61			
10	17 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1687,95	80,76	5064	242,28	0	4889	10749	Казахстан	
					1607,19	38,86	4822	116,58	0	796			
11	19 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2485,18	188,45	4970	376,9	0	4727	10473	Казахстан	
					2296,73	90,64	4593	181,28	0	776			
12	21 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	1981,6	53,8	1982	53,8	0	1934	4229	Казахстан	
					1927,8	25,9	1928	25,9	0	313			
13	47 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 100-200 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,2	50218	14771,33	10044	2954,266	0	7910	19390	Казахстан	
					35446,67	4504,67	7089	900,934	0	1436			
14	69 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4	287084,84	73775,89	114834	29510,356	0	92583	224011	Казахстан	
					213308,95	20487,11	85324	8194,844	0	16593			
15	72 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,045	304140,95	83433,12	13686	3754,4904	0	10862	26513	Казахстан	
					220707,83	23118,18	9932	1040,3181	0	1964			
16	74 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,62	344809,51	105607,51	213782	65476,656	0	165012	409098	Казахстан	
					239202	29635,19	148305	18373,818	0	30304			
17	1122-1001-0103	Гидранты пожарные ГП-2. Установка НР = 99 %	шт	5	2152,43	179,54	10762	897,7	0	10141	22576	Казахстан	
					1972,89	75,84	9864	379,2	0	1672			
18	31 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99%	шт	16	1407,41	914,75	22519	14636	0	11695	36951	Казахстан	
					492,66	245,66	7883	3930,56	0	2737			
19	23 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	35	524,7	29,34	18365	1026,9	0	17164	38371	Казахстан	

					495,36	0	17338	0	0	2842		
20	27 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	987,48	58,68	11850	704,16	0	11034	24715	Казахстан
					928,8	0	11146	0	0	1831		
21	29 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	1503,26	110,06	15033	1100,6	0	13793	31131	Казахстан
					1393,2	0	13932	0	0	2306		
22	88 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,5	19127,79	9151,43	239097	114392,88	0	168618	440332	Казахстан
					9976,36	3649,31	124705	45616,375	0	32617		
23	89 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций	3,2	26399,77	9261,06	84479	29635,392	0	65910	162420	Казахстан
					17138,71	3666,16	54844	11731,712	0	12031		
	Насосная станция второго подъема											
24	11 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство АС8.1 прм.п4 НР = 93%	м3 основания	4,96	2560,89	1715,93	12702	8511,0128	0	7217	21512	Казахстан
					844,96	719,56	4191	3569,0176	0	1594		
25	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В -7,5 F50 W4 АС 8.1 прим. П4 НР = 91%	м3	4,96	2309,88	1085,48	11457	5383,9808	0	6586	19486	Казахстан
					1224,4	234,68	6073	1164,0128	0	1443		
26	13 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка АС10 НР = 118%	шт. сборных конструкций	7	4116,8	2737,39	28818	19161,73	0	20133	52867	Казахстан
					1379,41	1058,02	9656	7406,14	0	3916		
27	20 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка 12А3 НР = 118%	стальных элементов	0,0043	248257,38	11126,01	1068	47,841843	0	1210	2460	Казахстан

					237131,37	1407,51	1020	6,052293	0	182		
5	25 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол АС8.1 прим. П5. НР = 93%	м2 поверхности	3,6	261,81	43,91	943	158,076	0	760	1839	Казахстан
					217,9	9,06	784	32,616	0	136		
6	26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93%	м2 поверхности	21,25	290,01	19,71	6163	418,8375	0	5393	12480	Казахстан
					270,3	2,59	5744	55,0375	0	924		
27	27 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная АС8.1 прим п 5 на отм 2,4 НР = 93 %	м2 - поверхности	4,5	424,87	10,76	1912	48,42	0	1755	3960	Казахстан
					414,11	5,18	1863	23,31	0	293		
28	29 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство - (АС5.1 прим. п.4) по периметру наружных стен НР = 94 %	м3 изоляции	1,7	5331,37	1602,39	9063	2724,063	0	6829	17164	Казахстан
					3728,98	544,77	6339	926,109	0	1271		
29	124 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж АС13 НР = 69 %	т конструкций	0,0105	26004,44	10127,81	273	106,34201	0	136	442	Казахстан
					15876,63	2882,75	167	30,268875	0	33		
30	126 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,0105	10989,16	1430,95	115	15,024975	0	69	199	Казахстан
					9558,21	0	100	0	0	15		
	Наружные сети электроснабжения											
31	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечениием 160 мм2. Монтаж оборудованиия НР = 72%	м	15	198,26	22,71	2974	340,65	0	1971	5340	Казахстан
					175,55	6,93	2633	103,95	0	396		
32	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80%	м шин заземления	26	240,29	48,77	6248	1268,02	0	4253	11341	Казахстан

					191,52	12,95	4980	336,7	0	840		
	Бурение эксплуатационных скважин											
33	1 1104-0101-0502	Скважиины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85% т.ч. П.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	21	11850,85	9227,95	248868	193786,95	0	96522	373022	Казахстан
					2622,9	2784,52	55081	58474,92	0	27631		
34	2 1104-0101-0503	Скважиины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85% т.ч. П.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	16,0	19430,44	15075,38	310887	241206,08	0	121564	467047	Казахстан
					4355,06	4583,44	69681	73335,04	0	34596		
35	3 1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9;	м бурения	6	38984,92	30299,36	233910	181796,16	0	89770	349573	Казахстан
					8685,56	8916,32	52113	53497,92	0	25894		
36	4 1104-0201-0214	Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	15	6731,34	4827,69	100970	72415,35	0	40322	152596	Казахстан
					1903,65	1258,88	28555	18883,2	0	11303		
37	5 1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	6	6860,95	5342,44	41166	32054,64	0	15966	61702	Казахстан
					1518,51	1612,07	9111	9672,42	0	4571		
38	6 1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	18	11249,22	8727,85	202486	157101,3	0	79177	304196	Казахстан

					2521,37	2653,59	45385	47764,62	0	22533		
39	7 1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	14	22570,22	17541,74	315983	245584,36	0	121268	472231	Казахстан
					5028,48	5162,09	70399	72269,26	0	34980		
40	8 1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	86	731,38	355,83	62899	30601,38	0	37879	108840	Казахстан
					375,55	142,63	32297	12266,18	0	8062		
41	12 1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	1	471016,5	386785,5	471017	386785,5	0	164649	686519	Казахстан
					84231	109473,85	84231	109473,85	0	50853		
42	22 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	6	307,74	25,89	1846	155,34	0	1265	3360	Казахстан
					281,85	10,93	1691	65,58	0	249		
	Внутриплощадочные сети электроснабжения											
43	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72%	м кабеля	24	476,8	399,10	11443	9578,4	0	4054	16737	Казахстан
					77,7	156,93	1865	3766,32	0	1240		
44	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавляить на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72%	м кабеля	24	140,27	114,37	3366	2744,88	0	1225	4959	Казахстан
					25,9	44,98	622	1079,52	0	367		
45	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72%	м кабеля	64	295,71	153,26	18925	9808,64	0	8738	29876	Казахстан
					142,45	47,17	9117	3018,88	0	2213		

46		1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах й НР = 72%	м кабеля	28	274,43	144,93	7684	4058,04	0	3514	12094	Казахстан
						129,5	44,79	3626	1254,12	0	896		
47	17	1310-0901-0301	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км	0,176	17443,18	8159,09	3070	1435,9998	0	1306	4726	Казахстан
						9284,09	2880,68	1634	506,99968	0	350		
48	20	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	18	284,45	169,73	5120	3055,14	0	2077	7773	Казахстан
						114,72	45,52	2065	819,36	0	576		
		Автоматизация комплексная											
49	7	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	3	76,83	1,58	230	4,74	0	164	426	Казахстан
						75,25	0,63	226	1,89	0	32		
50	8	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	115	576,81	25,05	66333	2880,75	0	46337	121683	Казахстан
						551,76	7,86	63452	903,9	0	9014		
51	15	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	3	411,23	47,56	1234	142,68	0	800	2197	Казахстан
						363,67	6,89	1091	20,67	0	163		
		Технологическое оборудование											
52	22	1116-0401-0103	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	15	1025,18	68,18	15378	1022,7	0	14413	32174	Казахстан
						957	23,48	14355	352,2	0	2383		
		Резервуар сточных вод											

53	13	1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	50,22	172,6	169,62	8668	8518,3164	0	1934	11450	Казахстан
						2,98	50,5	150	2536,11	0	848		
54	14	1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	24,6	111,07	106,24	2732	2613,504	0	456	3443	Казахстан
						4,83	20,9	119	514,14	0	255		
55	17	1101-0107-1805	Гребень и откосы земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	23,13	56,91	0	1316	0	0	948	2445	Казахстан
						56,91	0	1316	0	0	181		

Итого	**6 017 826**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 511 065
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 191 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	674 314
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 869 403
в т.ч. зарплата, тенге	439 438
- сметная прибыль (8 %), тенге	445 765
Всего	**6 017 826**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	218 447
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**124 725**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**6 360 999**
Генподрядные услуги 0,95	**6 042 948,79**
НДС (12 %)	725 153,85
Итого по акту:	**6 768 102,64**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Іргетас-Курылысы-II"
БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А.Ж.**