Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050440009640

Заказчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",РК, 041602, Алматинская обл., г. Талгар, ул. Карасай батыра, д.3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

100340007781

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 08-01/2 от 01.08.2022г

Номер документа	Дата составления
102	20.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке".Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной			Работа	1	11 340 906,08	11 340 906,08	1 215 097,08
				Итого	1	x	11 340 906,08	1 215 097,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мухамедгалиева Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2022

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

Подрядчик : **ТОО "Изомир**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **декабрь 2022** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№08-01/2	01.08.2022				
		доп. согл.№1	15.08.2022				
		доп. согл.№2	26.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газоснабжение.Наружные газопроводы	**55974699,20**	**10 125 809,00**	**10125809,00**	**10125809,00**	**0**				**1215097,08**	**11 340 906,08**
	ИТОГО по справке	**55974699,20**	**10125809,00**	**10125809,00**	**10125809,00**	**0**				**1215097,08**	**11340906,08**

М.П.

Заказчик Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" Кусаинов А.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО «Изомир» Р.Б. Мухамедгалиева

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Изомир**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение.Наружные газопроводы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№08-01/2** от **01.08.2022**

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **06-04-01 Высокое давление.Подземный газопровод ГСН1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
			Раздел: 10. Снятие и восстановление почвенно-растительного слоя									
1	9	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**		104,4	245,91	245,91	25672	25672	0	7289	35598
				м3 грунта		0	96,97	0	10123		2637	
2	10	E11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/**		104,4	245,91	245,91	25672	25672	0	7289	35598
				м3 грунта		0	96,97	0	10123		2637	
			Итого по разделу: 10. Снятие и восстановление почвенно-растительного слоя									71196
			Раздел: 11. Земляные работы									
3	11	E11-010102-0333 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		161,9	2112,66	2037,26	342040	329831	0	59464	433624
				м3 грунта		75,41	434,72	12208	70381		32120	
4	12	E11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		4,9	19838,02	0	97206	0	0	69989	180571
				м3 грунта		19838,02	0	97206	0		13376	
5	13	E11-010102-0333 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		45,5	2112,66	2037,26	96126	92695	0	16712	121865
				м3 грунта		75,41	434,72	3431	19780		9027	
6	14	C3412-101-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**		864,5	40		34580				37346
				т·км							2766	
7	15	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		45,5	121,33	102,14	5521	4647	0	2043	8169
				м3 грунта		19,2	43,17	873	1964		605	

8	16	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	108,1	120,56	120,56	13033	13032	0	3968	18361
						0	50,98	0	5511		1360	
9	17	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	6,2	7659,91	0	47491	0	0	34194	88220
						7659,91	0	47491	0		6535	
10	18	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,2	4877,24	0	64380	0	0	46353	119592
						4877,24	0	64380	0		8859	
			Итого по разделу: 11. Земляные работы									1007748
			Раздел: 12. Подземный газопровод									
11	19	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,7	7448,1	990,99	64798	8621	0	58100	132730
						6457,11	288,53	56177	2510		9832	
12	20	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	6284692,54	2288128,54	37708	13729	0	29407	72484
						3996564	954101,06	23979	5725		5369	
13	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0122	6010914,25	2928943,05	73333	35733	0	48407	131479
						3081971,2	925891,61	37600	11296		9739	
14	22	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,084	2771728,19	865752,69	232825	72723	0	180961	446889
						1905975,5	270077,06	160102	22686		33103	
15	23	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	8383,43	5245,74	8383	5245	0	4655	14081
						3137,7	1564,26	3138	1564		1043	
16	24	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	3532521,63	1248437,63	35325	12484	0	26576	66853
						2284084	400312,49	22841	4003		4952	
17	25	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.250	футляр	1	24136,03	5555,53	24136	5556	0	18522	46071
						18580,5	128,82	18580	129		3413	
18	26	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	34576,36	12694,72	34576	12694	0	26456	65915
						21881,64	4841,48	21882	4841		4883	
19	27	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	11	8383,43	5245,74	92218	57703	0	51204	154896
						3137,7	1564,26	34515	17207		11474	
20	28	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	8383,43	5245,74	25150	15737	0	13965	42244
						3137,7	1564,26	9413	4693		3129	
21	29	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015	1886225,66	481344,16	2829	722	0	2305	5545
						1404881,5	147216,85	2107	221		411	
22	30	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0003	2693149,47	405523,47	808	122	0	726	1657
						2287626	155258,35	686	47		123	
23	31	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /колпак/	т фасонных частей	0,0007	6010914,25	2928943,05	4208	2050	0	2777	7544
						3081971,2	925891,61	2157	648		559	
24	32	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	34576,36	12694,72	34576	12694	0	26456	65915
						21881,64	4841,48	21882	4841		4883	
25	33	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	8278138,39	4136902,39	8278	4137	0	5675	15069
						4141236	1590942,71	4141	1591		1116	
26	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	8383,43	5245,74	75451	47211	0	41894	126733
						3137,7	1564,26	28239	14078		9388	

27	36	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	1783645,05	425854,55	10702	2555	0	8840	21105
						1357790,5	130452,19	8147	783		1563	
28	37	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,084	31631,42	21639,62	2657	1818	0	764	3695
						9991,8	4914,05	839	413		274	
29	38	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0055	1600525,52	1120760,52	8803	6164	0	4374	14231
						479765	323458,96	2639	1779		1054	
30	39	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	96710,02	18188,72	96710	18189	0	77736	188402
						78521,3	0	78521	0		13956	
31	40	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.160 стального/	км трубопровода	0,006	1039099,35	865690,47	6235	5194	0	2087	8988
						173408,88	208800,87	1040	1253		666	
32	41	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом /д.160 полиэтиленового/	км трубопровода	0,084	1039099,35	865690,47	87284	72718	0	29216	125820
						173408,88	208800,87	14566	17539		9320	
33	42	Е11-250127-0501 Изм. и доп. вып. 15	Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое /диаметром 160мм/	км трубопровода	0,084	1586865,7	1450005,63	-133297	-121801	0	-31575	-178062
						136860,08	276212,23	-11496	-23202		-13190	
34	43	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /д.160 полиэтиленового/	км трубопровода	0,084	2906380,13	2310640,42	244136	194094	0	90216	361100
						595739,72	584473,93	50042	49096		26748	
35	44	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	186488,12	176017,6	372976	352035	0	77806	486845
						10470,52	32279,94	20941	64560		36063	
			Итого по разделу: 12. Подземный газопровод									2428229
			ИТОГО:					2202529	1329676		1044851	3507173
			В том числе :					838267	326183		259793	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты							0		
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		70144				
			НДС									3577319
			Итого с НДС			12 %		429278				
												4006597

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер — Ж.Ш. Мухамедгалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Кусаинов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка — Жубикенов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

Подрядчик : **ТОО "Изомир** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Газоснабжение.Наружные газопроводы** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **№08-01/2** от **01.08.2022** (наименование)

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **06-04-02 Высокое давление.Надземный газопровод ГСН1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 10. Высокое давление надземный газопровод									
1	1	Е11-010102-0333 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,43	1920,6	1852,05	35397	34134	0	6154	44875
						68,55	395,2	1263	7284		3324	
2	2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,57	18034,56	0	10280	0	0	7401	19095
						18034,56	0	10280	0		1414	
3	3	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,2	6963,55	0	71028	0	0	51140	131941
						6963,55	0	71028	0		9773	
4	4	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	9856,6	5367,7	3943	2147	0	2522	6982
						4488,9	2290,75	1796	916		517	
5	5	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	7858,45	5246,95	188603	125927	0	114179	327005
						2611,5	1420,25	62676	34086		24223	
6	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,3	1667,2	102,65	48849	3008	0	43041	99241
						1564,55	15	45841	440		7351	
7	7	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,15	25112,65	7064,65	3767	1060	0	2697	6981
						18048	1707,15	2707	256		517	
8	8	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		7,32	2082	160,5	15240	1174	0	13770	31331

9	9	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		1921,5	79,7	14065	583		2321	
				м2 стяжки	7,32	102,05	55,85	747	409	0	499	1346
						46,2	26,35	338	193		100	
10	10	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	85590,05	5678,05	85590	5678	0	80077	178920
						79912	1799	79912	1799		13253	
11	11	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	5713356,85	2080116,85	68560	24961	0	53467	131789
						3633240	867364,6	43599	10408		9762	
12	12	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.159/	км трубопровода	0,012	888825,78	740495,13	10666	8886	0	3570	15375
						148330,65	178604,28	1780	2143		1139	
13	13	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/д.159/	стык	1	87973,89	81689,34	87974	81689	0	19352	115912
						6284,56	14981,05	6285	14981		8586	
14	14	Е11-240106-0104 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	1	77367,15	36527,65	77367	36527	0	50525	138123
						40839,5	10195,4	40840	10195		10231	
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0183	5464467,5	2662675,5	100000	48726	0	66010	179291
						2801792	841719,65	51273	15403		13281	
16	16	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	8811,85	747,85	17624	1496	0	16115	36438
						8064	74,95	16128	150		2699	
17	17	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,031	5464467,5	2662675,5	169398	82543	0	111819	303714
						2801792	841719,65	86856	26093		22497	
18	18	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	2	5301,8	4272,8	10604	8546	0	4230	16021
						1029	1908,5	2058	3817		1187	
19	19	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,03926	14061,95	9170,2	552	360	0	331	954
						4891,75	4164,5	192	163		71	
20	20	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,584	36836	6088,5	21512	3556	0	17138	41742
						30747,5	1500,3	17957	876		3092	
21	21	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,378	2106,45	164,45	796	62	0	718	1635
						1942	79,7	734	30		121	
22	22	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,13486	108565,9	68787,7	14641	9276	0	5537	21792
						39778,2	19727,15	5364	2660		1614	
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6	264,65	13,6	1217	63	0	802	2181
						251,05	1,5	1155	7		162	
24	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	312,75	19,25	1439	89	0	941	2571
						293,5	3	1350	14		190	
			Итого по разделу: 10. Высокое давление надземный газопровод									1855254
			ИТОГО:					1045794	480317		672035	1855255
			В том числе :					565477	132497		137425	
			Стоимость оборудования, всего							0		

			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	37105					1892359
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %	227083					2119442
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер _____ Ж.Ш. Мухамедгалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Кусаинов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка _____ Жубикенов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Изомир**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной**

(наименование, адрес)

Объект : **Газоснабжение.Наружные газопроводы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №08-01/2** от **01.08.2022**

Акт выполненных работ №6

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **06-04-03 Среднее давление.Надземный газопровод ГСН1** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Защитное заземление надземного газопровода									
1	1	Е11-220301-0208 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0537	10243994,12	4955081,72	550103	266087	0	381012	1005603
						5288912,4	1877944,87	284015	100845		74489	
2	2	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом/д.300/	км трубопровода	0,0537	1884310,66	1569849,68	101187	84301	0	33870	145862
						314460,98	378641,08	16887	20333		10805	
3	5	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,429	3846984,33	2444188,81	1650356	1048557	0	906508	2761413
						1402795,52	731621,22	601799	313866		204549	
4	6	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,011	3846984,33	2444188,81	42317	26886	0	23244	70806
						1402795,52	731621,22	15431	8048		5245	
5	8	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	8	5619,91	4529,17	44959	36233	0	17935	67926
						1090,74	2023,01	8726	16184		5032	
6	9	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,15704	14905,67	9720,41	2340	1526	0	1402	4042
						5185,26	4414,37	814	693		300	
7	10	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,505	39046,16	6453,81	58764	9713	0	46815	114025
						32592,35	1590,32	49052	2393		8446	
8	11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,512	2232,84	174,32	3376	264	0	3046	6936
						2058,52	84,48	3113	128		514	
9	12	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,341705	115079,85	72914,96	154403	97830	0	58394	229821
						42164,89	20910,78	56573	28056		17024	
10	13	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	2	5619,91	4529,17	11240	9058	0	4484	16982
						1090,74	2023,01	2181	4046		1258	
11	14	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,03926	14905,67	9720,41	585	381	0	350	1010
						5185,26	4414,37	204	173		75	
12	15	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1852	39046,16	6453,81	7231	1196	0	5761	14031
						32592,35	1590,32	6036	295		1039	
13	16	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		0,378	2232,84	174,32	844	66	0	761	1733

				м2 стяжки		2058,52	84,48	778	32		128		
14	17	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,355124	115079,85	72914,96	40868	25894	0	15456	60830	
						42164,89	20910,78	14974	7426		4506		
15	18	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	127	280,53	14,42	35627	1831	0	23459	63813	
						266,11	1,59	33796	202		4727		
			Итого по разделу: 2. Защитное заземление надземного газопровода										4564834
			ИТОГО:					2704200	1609824		1522497	4564833	
								1094377	502721		338137		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		91297					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										4656131
			НДС			12 %		558736					
			Итого с НДС										5214867

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер _____ Ж.Ш. Мухамедгалиев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Кусаинов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка _____ Жубикенов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)