Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",РК, 041602, Алматинская обл., г. Талгар, ул. Карасай батыра, д.3** — **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78** — **100340007781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 08-01/2 от 01.08.2022г

Номер документа	Дата составления
6	30.01.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке".Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной			Работа	1	23 139 032,00	23 139 032,00	2 479 182,00
				Итого	1	x	23 139 032,00	2 479 182,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мухамедгалиева Р.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.01.2023

М.П.

Экз Изомир

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
Подрядчик : ТОО "Изомир
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за январь 2023

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№08-01/2	01.08.2022				
		доп. согл.№1	15.08.2022				
		доп. согл.№2	26.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.	80107415,36	20 659 850,00	20659850,00	20659850,00	0				2479182,00	23 139 032,00
ИТОГО по справке	80107415,36	20659850,00	20659850,00	20659850,00	0				2479182,00	23139032,00

М.П.

Заказчик Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" А.К. Кусаинов
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО «Изомир» Р.Б. Мухамедгалиева
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Изомир»**

Объект **Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной.Корректировка сметной документации**

Договор ***№08-01/2 от 01.08.2022***

РЕЕСТР

актов формы №2-в о стоимости выполненных работ сентябрь 2022г.

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Всего	Налог на добавленную стоимость 12%	К оплате за месяц
1	**Акт выполненных работ №8**	**17 614 167,00**	**2 113 700,04**	**19 727 867,04**
2	**Акт выполненных работ №9**	**2 467 669,00**	**296 120,28**	**2 763 789,28**
3	**Акт выполненных работ №10**	**578 014,00**	**69 361,68**	**647 375,68**
	ИТОГО	**20 659 850,00**	**2 479 182,00**	**23 139 032,00**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО
"АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" А.К. Кусаинов

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Изомир» Р.Б. Мухамедгалиева

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Изомир
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2525 Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : 02-02 Тепломеханическая часть
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №08-01/2 от 01.08.2022

Акт выполненных работ №8

за январь 2023 (месяц, год) на 02-02-01 Тепломеханическая часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оборудование									
1	1	Ц13-060101-0102 Кзтр и Кэм=1.08	Каркас и каркасные конструкции котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-10 т/ч. Монтаж оборудования	т	72,8	177446,84	51896,59	12918130	3778072	734838	5985416	20415829
						115456,32	19326,05	8405220	1406936		1512284	
			Итого по разделу: 1. Оборудование									20415830
			ИТОГО:					12918130	3778071	734838	5985416	20415829
								8405220	1406936		1512284	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		408317				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20824147
			Итого стоимость с учетом договорной скидки К-0,845853			0,845853						17614167,00
			НДС			12%		2113700,04				
			Итого с НДС									19727867,04

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Ж.Ш. Мухамедгалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор А.К. Кусаинов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка А.А. Жубикенов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Изомир

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной

(наименование, адрес)

Объект : Газоснабжение.Наружные газопроводы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № №08-01/2 от 01.08.2022

Акт выполненных работ №10

за январь 2023 (месяц, год) на 06-04-03 Среднее давление.Надземный газопровод ГСН1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Защитное заземление надземного газопровода									
1	3	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/д.89/	стык	2	186504,65	173181,39	373009	346363	0	82051	491465
						13323,26	31759,82	26647	63520		36405	
2	19	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	127	331,52	20,41	42102	2592	0	27541	75214
	19.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т		311,11	3,18	39511	404		5571	
			Итого по разделу: 1. Защитное заземление надземного газопровода			508438						566679
			ИТОГО:					415111	348955		109592	566679
			В том числе :					66158	63924		41976	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11334				578014
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		69361,68				647375,68
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Ж.Ш. Мухамедгалиев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор А.К. Кусаинов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка А.А. Жубикенов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Изомир
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2525 Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Объект : Наружная теплосеть
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №08-01/2 от 01.08.2022

Акт выполненных работ №9

за январь 2023 (месяц, год) на 06-03 Наружная теплосеть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Снятие почвенно-растительного слоя									
			Раздел: 2. Земляные работы									
1	9	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,25	55,4 0	55,4 16,14	7271 0	7271 2118	0	1525 703	9499
2	10	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	131,25	245,59 126,83	118,76 52,56	32234 16646	15588 6899	0	16952 3935	53120
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									62619
			Раздел: 3. Лотковый канал КЛс 150-90									
3	14	Е11-080201-0109 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,2	47010,27 9470,85	3402,59 720,88	9402 1894	680 144	6827	1896 904	12202
4	15	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5	765,63 609,95	6,48 3,96	1148 915	10 6	224	737 151	2036
5	16	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,5	1205,17 418,16	29,04 4	1808 627	44 6	1137	589 192	2589
6	17	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,77	974,14 490,8	35,28 20,14	34845 17556	1262 721	16028	17180 4162	56187
7	18	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	35,77	2380,82 960,52	115,3 17,36	85162 34358	4124 621	46680	32880 9443	127485
8	19	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	35,77	2949,67 1159,1	114,09 19,8	105510 41461	4081 709	59968	39639 11612	156760
9	20	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,77	974,14 490,8	35,28 20,14	34845 17556	1262 721	16028	17180 4162	56187
10	21	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	35,77	744 36,41	36,29 19,98	26613 1302	1298 715	24013	1896 2281	30789

11	22	Е11-070516-0107 Ктр и Кэм=1,11	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	21	975,64	312,19	20488	6556	7169	11420	34461
						322,07	138,77	6763	2914		2553	
12	23	Е11-080201-0109 Ктр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	7,1	46559,87	3402,59	330575	24158	239174	67296	429701
						9470,85	720,88	67243	5118		31830	
13	24	Е11-060101-0114 Ктр и Кэм=1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,71	4021,54	1852,08	2855	1315	386	1314	4503
						1625,82	407,7	1154	289		334	
14	25	Е11-070503-0110 Ктр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	869,87	377,12	2610	1132	706	1195	4109
						257,58	79,9	773	240		304	
15	26	Е11-130301-1421 Ктр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1	158,61	4,03	159	4	127	20	193
						27,86	0,57	28	1		14	
16	27	Е11-150203-0501 Ктр и Кэм=1,05	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,9	765,63	6,48	12174	103	2372	7809	21582
						609,95	3,96	9698	63		1599	
17	28	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,9	1205,17	29,04	19162	462	12052	6242	27436
						418,16	4	6649	64		2032	
			Итого по разделу: 3. Лотковый канал КЛс 150-90									**966221**
			Раздел: 4. Трубопровод									
18	32	Е11-240101-0211 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04	4941819,74	2268158,99	197673	90727	5899	122937	346259
						2526193,5	57826,13	101048	23131		25649	
19	39	Е11-260101-0901 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	6,5	47007,76	2625,69	305550	17067	102726	147012	488767
						28578,06	1181,44	185757	7679		36205	
20	40	Е11-260301-0701 Ктр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	74	731,37	21,82	54121	1615	14558	29325	90122
						512,82	8,61	37949	637		6676	
21	41	Е11-130301-1705 Ктр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	52	1125,14	15,71	58507	817	52584	3632	67110
						98,2	3,03	5106	158		4971	
			Итого по разделу: 4. Трубопровод									**992258**
			Раздел: 5. Трубопровод									
22	42	Е11-240101-0411 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,033	4026628,53	1696216,12	132879	55975	3688	89555	240229
						2218656,9	522548,08	73216	17244		17795	
23	43	Ц13-390201-0526 Ктр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 426 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	4944,07	122,04	19776	488	1282	10984	33221
						4501,44	0	18006	0		2461	
24	53	Е11-260101-0901 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	5	47007,76	2625,69	235039	13128	79020	113086	375975
						28578,06	1181,44	142890	5907		27850	
25	55	Е11-130301-1705 Ктр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	43	1125,14	15,71	48381	675	43483	3004	55496
						98,2	3,03	4223	130		4111	
			Итого по разделу: 5. Трубопровод									**704921**
			ИТОГО:					1778787	249841	736131	745305	2726018
			В том числе :					792818	76231		201929	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого стоимость материалов и оборудования							0		
			Стоимость работ									**736 131**
			Итого стоимость материалов с учетом 2%				2%					**1 989 887**
			Стоимость работ с учетом 2%				2%					**750 854**
												2 029 685

			Стоимость работ с учетом договорной скидки К-0,845853	0,845853			1 716 815
			Итого стоимость по акту				2 467 669,00
			НДС	12%			296 120,28
			Итого с НДС				2 763 789,28

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер Ж.Ш. Мухамедгалиев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор А.К. Кусаинов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка А.А. Жубикенов

(должность, подпись, расшифровка подписи)