Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"

Инженер: ТОО "Аксустроймаркет"

Наименование строительства :Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая	
			Наименование	Код	Наименование	Код
813501	25790	Доп. соглашение №1 от 21.06.2021 г. к договору №12 от 18.02.2021г.	НФ	813033032	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август), без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					оборудования в отчетном месяце	оборудования сначала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области	**210 697 296.14**	**210 697 296.14**	58 036 850.00		6557143	6557143				6 964 422.00	**65 001 272.00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации"
акимата города Туркестан

Усенбаев Е.М.

Инженер:
Директор
ТОО "Аксустроймаркет"

Маулен С.Ә.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co.Ltd"

Сеилбаев М.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : ТОО "Аксустроймаркет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект : СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №2
(по ресурсному методу)

за август 2021(месяц, год)
на СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ
Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТДЕЛ 1. (1-этап)									
		Раздел: 1. Кожанова 2									
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
1	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/В ТРАНШЕЕ/	м кабели	2710	329.5 135.1	149.2 46.73	892940 366121	404325 126627	122494	354779 99818	1347536
2	Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	198	1536.65 1351	81.25 32.81	304256 267498	16088 6496	20670	197276 40123	541654
		КАБЕЛЬ МУФТЫ 0,4кв									
3	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 4х25	м	2185	1050		2294250		2294250		2477790
4	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 2х16	м	525	700.89		367969		367969	183540	397406
5	С123-061703-2005	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	208	39951		8309808		8309808	29437	8974593
		Трубы и прочие материалы									
6	С123-010506-0103	Трубы ДКС 50 ГОСТ 22689-2014	м	2710	306		829260		829260	664785	895601
		КОМПЕКТНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
7	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	20	4083.25 2702	1381.25 557.77	81665 54040	27625 11155	0	66341 46941 10288	138894
8	Комерческое предложения"	Ящик металическии (ВРУ) с рубинником	комплект	20	327857.14		6557143		6557143		6557143

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Отпускная цена									
		Сметная стоимость оборудования			327857		6557143				
							6557143				
9	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций/для рамы ящика/	0.2675	66667.11	27001.57	17833	7223	4829	5791	25515
					21614.4	9762.56	5782	2611		1890	
10	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2675	497904		133189		133189		143844
										10655	
11	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	6.4	187		1197		1197		1293
										96	
12		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	60	3220.69	165.82	193241	9949	128314	41569	253595
					916.3	45.93	54978	2756		18785	
13	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	240	586.69	24.29	140807	5830	90994	32915	187619
					183.26	7.22	43982	1732		13898	
		Наружное электроснабжение ВЛ3-0,4 кВ									
14	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.006	165598.51	93999.26	994	564	22	474	1585
					68014.1	30708.23	408	184		117	
15	С123-061201-0901	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0.018	97389		1753		1753		1893
										140	
16	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Кронштейн У4	м	10	4285.71		42857		42857		46286
										3429	
		ЛЕНЕЙНАЯ АРМАТУРА 0,4кВ									
17	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	1798		34162		34162		36895
										2733	
18	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1104		13248		13248		14308
										1060	
19	С124-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1104		9936		9936		10731
										795	
20	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	58	1340		77720		77720		83938
										6218	
21	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	2450		46550		46550		50274
										3724	
22	С123-061201-0901	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0.0095	97389		925		925		999
										74	
23	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	79	43		3397		3397		3669
										272	
24	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	154		4312		4312		4657
										345	
25	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	38	501		19038		19038		20561
										1523	
26	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.15	165598.51	93999.26	24840	14100	538	11847	39621
					68014.1	30708.23	10202	4606		2935	
27	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0.15	479120		71868		71868		77617
										5749	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0.3	310400		93120		93120		100570
		Итого по разделу: 1. Кожанова 2								7450	
											22436087
		Раздел: 2. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА									
29	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2.82	2911.93	1247.23	8212	3517	0	6693	16097
					1664.7	532.87	4694	1503		1192	
30	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	5.64	366.52	255.73	2067	1442	0	1016	3330
					110.8	56.05	625	316		247	
31	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка/+брусчатка	м3 конструкции	21.2	1203.43	734.66	25513	15575	0	15474	44266
					468.77	207.09	9938	4390		3279	
32	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2.35	5146.92	1042.08	12095	2449	9308	958	14097
					144.14	233.3	339	548		1044	
33	Е11-270701-0201	Основанияподтротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5.64	974.58	145.26	5497	819	3155	1906	7994
					269.97	42.88	1523	242		592	
34	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	47	1236.62	2.92	58121	137	49280	9454	72981
					185.18	1.06	8704	50		5406	
35	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнениемшвовпеском	м2 тротуара	80	617.23	38.13	49378	3051	14689	35518	91688
					395.48	15.61	31638	1249		6792	
36	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 ммГОСТ 17608-91	м2	80	1796		143680		143680		155174
										11494	
37	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнениемшвов песком	м2 тротуара	185	617.23	38.13	114187	7054	33969	82136	212029
					395.48	15.61	73163	2889		15706	
38	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	185	1615		298775		298775		322677
		Итого по разделу: 2. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА								23902	
		ОТДЕЛ 2. (2-этап)									940333
		Раздел: 3. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ /Т-2 ГАБ- 402 м/									
39	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Т-2 ГАБ/	м3 грунта	103.23	205.29	194.4	21192	20068	0	4396	27635
					10.89	48.25	1124	4981		2047	
40	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	5.31	2063.88	0	10959	0	0	7891	20358
					2063.88	0	10959	0		1508	
41	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/	м3 основания	36.18	5218.1	159.74	188791	5779	144706	39617	246680
					1058.76	47.28	38306	1711		18273	
		ПРОХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ									
42	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 280 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	41	9710.4	5532.24	398126	226822	138537	74705	510657
					799.21	1041.26	32768	42691		37826	
43	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	20	11993.97	7561.28	239879	151226	67643	48951	311937
		ПРОКЛАДКА ТРУБ			1050.51	1421.76	21010	28435		23106	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 280 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.086	149452.92	0	12853	0	145	9658	24312
					147763	0	12708	0		1801	
45	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 110 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.09	149452.92	0	13451	0	152	10107	25442
					147763	0	13299	0		1885	
46	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 400 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.02	149452.92	0	2989	0	34	2246	5654
					147763	0	2955	0		419	
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
47	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	44	282.61	20.31	12435	894	2326	6895	20876
					209.44	8.2	9215	361		1546	
48	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	9	1205.7	587.1	10851	5284	582	4793	16895
					553.91	185.7	4985	1671		1252	
49	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	310	694.6	391.72	215326	121433	14319	87610	327170
					256.69	135.83	79574	42106		24235	
50	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	310	486.5	405.44	150814	125686	0	54635	221886
					81.06	163.72	25129	50754		16436	
51	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	310	425.56	344.5	131924	106795	0	49143	195552
					81.06	139.11	25129	43125		14485	
52	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2.573	30355		78103		78103		84352
		КАБЕЛЬ МУФТЫ 10кв								6248	
53	С коммерческое предложения	ЭВОКС-АБШп 3х240-1КВ	м	1540	15585.71		24002000		24002000		25922160
										1920160	
54	С коммерческое предложения	ЭВОКС-АБШп 3х95 1КВ	м	275	9598.21		2639509		2639509		2850670
		Трубы и прочие материалы								211161	
55	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90	1646		148140		148140		159991
										11851	
56	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86	10420		896120		896120		967810
										71690	
57	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20	21424		428480		428480		462758
										34278	
		Итого по разделу: 3. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									32402795
		ИТОГО:					50887745	1283732	41836072	1245394	55779214
		В том числе :					1210796	383189	6557143	3646081	
		Стоимость оборудования, всего							6557143		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		1181330				56960544
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,7 %		352824				57313368
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1015124				58328492
		Итого с непредвиденными работами и затратами									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с понижающим коэфф., к = 0.995									**58036850**
		НДС			**12 %**		**6964422**				
		Итого с НДС									**65 001 272.00**

Принял (Заказчик):
Гл. специалист ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата г. Туркестан.

М.П. _____ Бекзатулы Е.

Инженер:
Директор ТОО "Аксустроймаркет"

М.П. _____ Маулен С.Ә.

Инженер-эксперт

ТОО "Аксустроймаркет"

_____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

М.П. _____ Сеилбеков М.К.