Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"

Инженер: ТОО "Аксустроймаркет"

Наименование строительства :Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая	
			Наименование	Код	Наименование	Код
813501	25790	Доп. соглашение №1 от 21.06.2021 г. к договору №12 от 18.02.2021г.	НФ	813033032	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области	**145 696 024.14**	**145 696 024.14**	64 737 073.21							7 768 448.79	**72 505 522.00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации"
акимата города Туркестан

Усенбаев Т. М.

Инженер:
Директор
ТОО "Аксустроймаркет"

Маулен С.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

Есилбеков М.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : ТОО "Аксустроймаркет"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект : СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №2
(по ресурсному методу)

за июль 2021(месяц, год)
на СЕТИ ЛЭП-10КВ
Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1- этап									
		Раздел: 1. Кожанова 2									
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ /Т-2 ГАБ/									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Т-2 ГАБ/	м3 грунта	165	205.29 10.89	194.4 48.25	33873 1797	32076 7961	0	7026 3272	44171
2	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /вычитывается/	м3 грунта	-3	2063.88 2063.88	0 0	-6192 -6192	0 0	0	-4458 -852	-11502
3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/	м3 основания	60.47	5218.1 1058.76	159.74 47.28	315539 64023	9659 2859	241856	66214 30540	412292
		/Т-3 ГАБ/									
4	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Т-3 ГАБ/	м3 грунта	13	205.29 10.89	194.4 48.25	2669 142	2527 627	0	554 258	3480
5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/	м3 основания	4.16	5218.1 1058.76	159.74 47.28	21707 4404	665 197	16638	4555 2101	28363
		/Т-4 ГАБ/									
6	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Т-3 ГАБ/	м3 грунта	55	205.29 10.89	194.4 48.25	11291 599	10692 2654	0	2342 1091	14724
7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/	м3 основания	18.5	5218.1 1058.76	159.74 47.28	96535 19587	2955 875	73993	20257 9343	126135
8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Т-1,Т-2,Т-3/		180.6	35.2	35.2	6357	6357	0	1693	8693

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ПЕРЕВОЗКА	м3 грунта		0	13.02	0	2351		644	
9	Е11-010102-0402	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	90.6	279.86 21.05	258.74 83.82	25356 1907	23442 7594	7	6841 2576	34772
10	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	149.49	155		23171				25025
		ПРОХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ								1854	
11	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300/280 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	80	9710.4 799.21	5532.24 1041.26	776832 63937	442579 83300	270316	145765 73808	996405
12	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	137	9710.4 799.21	5532.24 1041.26	1330325 109492	757917 142652	462916	249623 126396	1706343
13	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 355мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	9.5	11993.97 1050.51	7561.28 1421.76	113943 9980	71832 13507	32131	23252 10976	148170
14	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1105	1302.45 1140.24	7.54 2.3	1439210 1259970	8334 2538	170906	1249882 215127	2904220
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 280 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.244	149452.92 147763	0 0	36467 36054	0 0	412	27401 5109	68977
16	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	280	1302.45 1140.24	7.54 2.3	364687 319268	2112 643	43307	316712 54512	735911
17	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 110 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.0925	149452.92 147763	0 0	13824 13668	0 0	156	10388 1937	26149
18	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 315 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.1625	149452.92 147763	0 0	24286 24011	0 0	275	18249 3403	45938
19	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	175.5	1302.45 1140.24	7.54 2.3	228580 200113	1324 403	27144	198511 34167	461258
20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 355 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.0175	149452.92 147763	0 0	2615 2586	0 0	30	1965 366	4947
21	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17.5	1302.45 1140.24	7.54 2.3	22793 19954	132 40	2707	19795 3407	45994
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
22	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92.5	1033.32 418.81	569.31 192.62	95582 38740	52661 17817	4181	40721 10904	147208
23	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1105	282.61 209.44	20.31 8.2	312283 231431	22445 9064	58407	173156 38835	524275
24	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	147	1205.7 553.91	587.1 185.7	177238 81425	86304 27297	9510	78280 20441	275960
25	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2347.5	694.6 256.69	391.72 135.83	1630573 602580	919564 318851	108429	663430 183520	2477524
26	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2347.5	486.5 81.06	405.44 163.72	1142053 190288	951765 384337	0	413730 124463	1680246

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	2347.5	425.56	344.5	999002	808714	0	372139	1480832
					81.06	139.11	190288	326571		109691	
29	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	21.945	30355		666140		666140		719432
										53291	
29	Ц13-080201-2701 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	8772.91	81.25	52637	488	3514	35160	94821
					8106	32.81	48636	197		7024	
		КАБЕЛЬ МУФТЫ 10кв									
30	С коммерческое предложения	ЭВОКС-АБШп 3Х185-10КВ	м	82	13754.46		1127866		1127866		1218095
										90229	
31	С коммерческое предложения	Муфта соединительная GUST 24/120-240	шт	6	13571.43		81429		81429		87943
										6514	
		Трубы и прочие материалы									
32	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1670.5	1646		2749643		2749643		2969614
										219971	
33	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	127	10420		1323340		1323340		1429207
										105867	
34	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	162.5	13235		2150688		2150688		2322743
										172055	
35	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17.5	16680		291900		291900		315252
										23352	
		Итого по разделу: 1. Кожанова 2									23573616
		Раздел: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ /Т-2 ГАБ/									
36	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Т-2 ГАБ/	м3 грунта	239.8	205.29	194.4	49229	46617	0	10211	64195
					10.89	48.25	2612	11570		4755	
37	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	66.6	2063.88	0	137454	0	0	98967	255335
					2063.88	0	137454	0		18914	
38	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/	м3 основания	122.2	5218.1	159.74	637652	19520	488751	133807	833176
					1058.76	47.28	129380	5778		61717	
39	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Т-1,Т-2,Т-3/	м3 грунта	220.2	35.2	35.2	7751	7751	0	2064	10600
					0	13.02	0	2866		785	
		ПЕРЕВОЗКА									
40	Е11-010102-0402	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	140.2	279.86	258.74	39237	36275	10	10586	53809
					21.05	83.82	2951	11751		3986	
41	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	231.33	155		35856				38725
		ПРОХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ								2868	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300/280 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	139	9710.4 799.21	5532.24 1041.26	1349746 111090	768981 144735	469674	253267 128241	1731253
43	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	8	9710.4 799.21	5532.24 1041.26	77683 6394	44258 8330	27032	14576 7381	99640
44	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	290.5	1302.45 1140.24	7.54 2.3	378362 331241	2191 667	44931	328589 56556	763508
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
45	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 280 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.2135	149452.92	0	31908	0	361	23976	60355
46	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	247.5	147763 1302.45 1140.24	0 7.54 2.3	31547 322357 282210	0 1867 568	38280	4471 279951 48185	650493
47	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 315 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.008	149452.92	0	1196	0	14	898	2262
48	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	147763 1302.45 1140.24	0 7.54 2.3	1182 10420 9122	0 60 18	1237	168 9049 1557	21026
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
49	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	109.5	1033.32 418.81	569.31 192.62	113149 45860	62340 21092	4949	48205 12908	174262
50	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	546	282.61 209.44	20.31 8.2	154305 114354	11091 4479	28860	85560 19189	259054
51	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	100	1205.7 553.91	587.1 185.7	120570 55391	58710 18570	6469	53252 13906	187728
52	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1243.5	694.6 256.69	391.72 135.83	863735 319194	487105 168900	57436	351427 97213	1312375
53	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1243.5	486.5 81.06	405.44 163.72	604960 100798	504162 203588	0	219158 65929	890047
		КАБЕЛЬ МУФТЫ 0,4кв									
54	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 4х150	м	1999	4675		9345325		9345325		10092951
55	С124-040207-4403	Лента сигнальная ГОСТ Р 51177-2017	м	1492	174		259608		259608	747626	280377
		Трубы и прочие материалы								20769	
56	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	546	1646		898716		898716		970613
57	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	213.5	10420		2224670		2224670	71897	2402644
58	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	13235		105880		105880	177974	114350
		Итого по разделу: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ								8470	21268778
		Раздел: 3. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА									
59	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5.46	2911.93 1664.7	1247.23 532.87	15899 9089	6810 2909	0	12959 2309	31166
60	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		10.92	366.52	255.73	4002	2793	0	1968	6448

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 конструкции		110.8	56.05	1210	612		478	
61	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка/+брусчатка	м3 конструкции	100.4	1203.43	734.66	120824	73760	0	73284	209637
					468.77	207.09	47064	20792		15529	
62	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4.55	5146.92	1042.08	23419	4741	18021	1855	27295
					144.14	233.3	656	1062		2022	
63	Е11-270701-0201	Основания подтротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	10.92	974.58	145.26	10642	1586	6108	3690	15479
					269.97	42.88	2948	468		1147	
64	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	91	1236.62	2.92	112532	266	95415	18304	141303
					185.18	1.06	16852	97		10467	
65	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнениемшвов песком	м2 тротуара	1255	617.23	38.13	774621	47856	230441	557194	1438360
					395.48	15.61	496325	19595		106545	
66	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1255	1615		2026825		2026825		2188971
		Итого по разделу: 3. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА								162146	
		2- этап									4058659
		Раздел: 4. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									
67	С коммерческое предложения	ЭВОКС-АБШп 3х95 1КВ	м	1250	9598.21		11997768		11997768		12957589
		Итого по разделу: 4. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ								959821	
											12957589
		ИТОГО:					50540543	6403281	38294622	6735980	61858642
		В том числе :					5783612	2000782		4582121	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		1484607		0		
		Итого с временными									63343249
		Зимние удорожания			0,7 %		443403				
		Итого с зимними удорожаниями									63786652
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1275733				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									65062385
		Итого с понижающим коэфф., к = 0.995									64737073.21
		НДС			12 %		7768448.79				
		Итого с НДС									72 505 522.00

Принял (Заказчик):
Завсектор ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата г.Туркестан
М.П. _____ Абдигапбаров А.Г.

Инженер:
Директор ТОО "Аксустроймаркет"
М.П. _____ Моулен С.Ә.

Инженер-эксперт
ТОО "Аксустроймаркет"
_____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
М.П. _____ Сейлбеков М.К.