Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"

Инженер: ТОО "Ақсустроймаркет"

Наименование строительства :Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Доп. соглашение №1 от 21.06.2021 г.	Наименование	Код	Наименование	Код
813501	25790	к договору №12 от 18.02.2021г.	НФ	813033032	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области	**73 190 502.14**	**73 190 502.14**	65 348 662.62							7 841 839.51	**73 190 502.14**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации"
акимата города Туркестан

Усенов Г.М.

Инженер:
Директор
ТОО "Ақсустроймаркет"

Мәулен Ә.Ә.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"

Сеилбеков М.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "Аксустроймаркет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за **июнь 2021(месяц, год)**
на СЕТИ ЛЭП-10КВ
Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ /Т-2 ГАБ/									
1	1	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	27	2063.88	0	55725	0	0	40122	103514
						2063.88	0	55725	0		7668	
2	2	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/**	м3 основания	2.43	5218.1	159.74	12680	388	9719	2661	16568
						1058.76	47.28	2573	115		1227	
			/Т-2 ГАБ/									
3	3	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	9.7	2063.88	0	20020	0	0	14414	37188
						2063.88	0	20020	0		2755	
4	4	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/**	м3 основания	3.24	5218.1	159.74	16907	518	12959	3548	22091
						1058.76	47.28	3430	153		1636	
			/Т-4 ГАБ/									
5	5	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4.5	2063.88	0	9287	0	0	6687	17252
						2063.88	0	9287	0		1278	
6	6	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/**	м3 основания	1.5	5218.1	159.74	7827	240	5999	1642	10227
						1058.76	47.28	1588	71		758	
			ПРОХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ									
7	7	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300/280 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	м	117	9710.4	5532.24	1136117	647272	395337	213181	1457242
						799.21	1041.26	93508	121827		107944	
			ПРОКЛАДКА ТРУБ									
8	8	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб 280 мм. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0.036	149452.92	0	5380	0	61	4043	10177
						147763	0	5319	0		754	
9	9	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб 315 мм. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0.013	149452.92	0	1943	0	22	1460	3675
						147763	0	1921	0		272	
			МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
10	10	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	106	694.6	391.72	73628	41522	4896	29957	111871
						256.69	135.83	27209	14398		8287	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	106	486.5	405.44	51569	42976	0	18682	75871
						81.06	163.72	8592	17355		5620	
12	12	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	106	425.56	344.5	45109	36517	0	16804	66866
						81.06	139.11	8592	14746		4953	
13	13	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.884	30355		26834		26834		28981
			КАБЕЛЬ МУФТЫ 10кв								2147	
14	14	С коммерческое предложения	ЭВОКС-АБШп 3Х185-10КВ	м	3716	13754.46		51111589		51111589		55200516
			Трубы и прочие материалы								4088927	
15	15	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	153	10420		1594260		1594260		1721801
16	16	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13	13235		172055		172055	127541	185819
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ								13764	
												59 069 659.00
			Раздел: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ /Т-2 ГАБ/									
17	17	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	54	2063.88	0	111450	0	0	80244	207029
						2063.88	0	111450	0		15335	
18	18	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/	м3 основания	18	5218.1	159.74	93926	2875	71993	19710	122726
						1058.76	47.28	19058	851		9091	
			ПРОКЛАДКА ТРУБ									
19	19	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 280 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.034	149452.92	0	5081	0	57	3818	9612
						147763	0	5024	0		712	
20	20	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 110 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.1095	149452.92	0	16365	0	185	12297	30955
						147763	0	16180	0		2293	
			Трубы и прочие материалы									
21	21	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	109.5	1646		180237		180237		194656
22	22	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34	10420		354280		354280	14419	382622
			Наружное электроснабжение ВЛЗ-0,4 кВ								28342	
23	23	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	14913.99	7232.4	149140	72324	6491	85287	253181
						7032.48	3628.4	70325	36284		18754	
24	24	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	20	32974		659480		659480		712238
25	25	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	20	2519.92	1389.7	50398	27794	0	52758	83465
						1130.22	550.05	22604	11001		26884	
26	26	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	20	3641		72820		72820	6183	78646
27	27	Прайс-листТОО "Инволт"	Стяжка	шт	20	17558.93		351179		351179	5826	379273
28	28	С124-040204-1504 #прим	Зажимы заземляющие ЗП 10В ГОСТ Р 51177-98	шт	70	746		52220		52220	28094	56398
29	29	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	154		3080		3080	4178	3326
											246	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	40	501		20040		20040	1603	21643
31	31	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	1798		46748		46748	3740	50488
32	32	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	12039		192624		192624	15410	208034
33	33	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	2857		28570		28570	2286	30856
34	34	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44	1340		58960		58960	4717	63677
35	35	С124-040207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	1511		54396		54396	4352	58748
36	36	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	598		5980		5980	478	6458
37	37	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	394		3940		3940	315	4255
38	38	Прайс-листТОО "Инволт"	Заземляющий проводник SH-705	шт	10	1458.04		14580		14580	1166	15747
39	39	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	2450		63700		63700	5096	68796
40	40	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.0816667	165598.51	93999.26	13524	7677	293	6450	21572
						68014.1	30708.23	5554	2508		1598	
41	41	С123-061201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0.245	1167719		286091		286091	22887	308978
			Итого по разделу: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									3373379
			ИТОГО:					57229739	880104	55861675	587891	62 443 038.00
								487959	219309		4625410	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1 498 633				
			Итого с временными									63 941 671
			Зимние удорожания			0,7 %		447 592				
			Итого с зимними удорожаниями									64 389 263
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 287 785				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65 677 048
			Итого с понижающим коэфф., к = 0.995									6534866 2.62
			НДС			12 %		7841839.51				
			Итого с НДС									73 190 502.14

Принял (Заказчик):

Завсектор "Отдел инфраструктуры и коммуникации " акимата г. Туркестан

М.П. _____ Аблаханбаров А.Г.

Инженер:

Директор ТОО "Аксустроймаркет"

М.П. _____ Мәулен С.Ә.

Инженер-эксперт

ТОО "Аксустроймаркет"

_____ Шакуов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"

М.П. _____ М. Сеилбеков