Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"

Инженер: ТОО "Аксустроймаркет"

Наименование строительства :Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая	
			Наименование	Код	Наименование	Код
813501	25790	Доп. соглашение №12/3 от 31.03.2023 г. к договору №12 от 18.02.2021г.	ОБ	028028431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май), без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					оборудования в отчетном месяце	оборудования сначала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области	**509 213 699.85**	**509 213 699.85**	23 783 928.58			92671039				2 854 071.43	**26 638 000.00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации"
акимата города Туркестан
Бурибаев Е.Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Аксустроймаркет"
Маулен С.а

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"
Сеилбеков М.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "Аксустроймаркет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ**
(наименование, адрес)

Доп. соглашение №12/13 от 31.03.2023 г. к договору № 12 от 18.02.2021 г.
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №
(по ресурсному методу)

за **май 2023 (месяц, год)**
на СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ
Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА									
1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	6.9	2911.93	1247.23	20092	8606	0	16376	39386
					1664.7	532.87	11486	3677		2917	
2	E11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	13.8	366.52	255.73	5058	3529	0	2487	8148
					110.8	56.05	1529	773		604	
3	E11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка/+брусчатка	м3 конструкции	134.28	1203.43	734.66	161596	98650	0	98014	280379
					468.77	207.09	62946	27808		20769	
4	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5.75	5146.92	1042.08	29595	5992	22774	2344	34494
					144.14	233.3	829	1341		2555	
5	E11-270701-0201	Основания подтротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	13.8	974.58	145.26	13449	2005	7719	4663	19561
					269.97	42.88	3726	592		1449	
6	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	115	1236.62	2.92	142211	336	120579	23132	178570
					185.18	1.06	21296	122		13227	
7	E11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнеиемшвов песком	м2 тротуара	1678.5	617.23	38.13	1036017	64004	308203	745219	1923735
					395.48	15.61	663810	26208		142499	
8	C121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	1678.5	1615		2710778		2710778		2927640
		Итого по разделу: 1. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА								216862	5411913
		Раздел: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
9	E11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Т-2 ГАБ/		142.393	205.29	194.4	29232	27681	0	6063	38119

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	54.3168	10.89	48.25	1551	6870		2824	
					2063.88	0	112103	0	0	80714	208243
11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/	м3 основания	74.635	2063.88	0	112103	0		15425	
					5218.1	159.74	389453	11922	298510	81724	508871
12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Т-2/	м3 грунта	122.084	1058.76	47.28	79021	3529		37694	
					35.2	35.2	4297	4297	0	1144	5877
13	Е11-010102-0402	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	54.0833333	0	13.02	0	1589		435	
					279.86	258.74	15136	13994	4	4084	20757
14	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	89.2375	21.05	83.82	1138	4533		1538	
					155		13832				14938
15		ПРОХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ									
	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	101.6666667	1302.45	7.54	132416	767	15724	114997	267206
					1140.24	2.3	115925	233		19793	
16		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 280 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.111	149452.92	0	16589	0	188	12465	31379
					147763	0	16402	0		2324	
17	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	108.2	1302.45	7.54	140925	816	16735	122387	284377
					1140.24	2.3	123374	249		21065	
18	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 110 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.0306	149452.92	0	4573	0	52	3436	8650
					147763	0	4522	0		641	
19		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	1033.32	569.31	17566	9678	768	7484	27054
					418.81	192.62	7120	3275		2004	
20	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	123.6	282.61	20.31	34931	2511	6533	19368	58643
					209.44	8.2	25887	1014		4344	
21	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	38.4	1205.7	587.1	46299	22545	2484	20449	72087
					553.91	185.7	21270	7131		5340	
22	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	299.2	694.6	391.72	207824	117203	13820	84557	315772
					256.69	135.83	76802	40639		23391	
23	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	299.2	486.5	405.44	145560	121307	0	52732	214155
					81.06	163.72	24253	48986		15863	
24	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/В ТРАНШЕЕ/	м кабеля	658.2	1033.32	569.31	680132	374720	29751	289759	1047483
					418.81	192.62	275661	126782		77591	
25		КАБЕЛЬ МУФТЫ 0,4кв									
	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 4х150	м	478.2	4675		2235585		2235585		2414432
										178847	
26	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 4х25	м	127.6	1050		133980		133980		144698
										10718	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 2х16	м	450.6	700.89		315822		315822		341088
										25266	
28	Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	133	1536.65	81.25	204374	10806	13885	132514	363838
					1351	32.81	179683	4364		26951	
29	С123-061703-2005	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	133	39951		5313483		5313483		5738562
										425079	
		Трубы и прочие материалы									
30	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	643	1646		1058378		1058378		1143048
										84670	
31	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	281.5	10420		2933230		2933230		3167888
										234658	
32	С123-010506-0103	Трубы ДКС 50 ГОСТ 22689-2014	м	1645.5	306		503523		503523		543805
										40282	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
33	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	3220.69	165.82	128828	6633	85543	27712	169063
					916.3	45.93	36652	1837		12523	
34	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	210.383	586.69	24.29	123431	5111	79765	28853	164466
					183.26	7.22	38555	1519		12183	
		Итого по разделу: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									17314499
		ИТОГО:					19060298	913114	16227816	1982677	22726414
							1905541	313071		1683438	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего			2,4 %		545434		0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			0,7 %		162903				23271848
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2 %		468695				23434751
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			12 %		2854071.43				23903446
		Итого с непредвиденными работами и затратами									23783928.58
		Итого с понижающим коэфф., к = 0.995									26 638 000.00
		НДС									
		Итого с НДС									

Принял (Заказчик):
Руководитель ГУ "Отдела инфраструктуры и коммуникации " акимата г. Туркестан
М.П. _____ Бухарбаев Е.Б.

Инженер:
Директор ТОО "Аксустроймаркет"
М.П. _____ Мәулен С.Ә.

Инженер-эксперт
ТОО "Аксустроймаркет"
_____ Шакуов С.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
М.П. _____ Сеилбеков М.К.