Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"
Инженер: ТОО "Аксустроймаркет"

Наименование строительства :Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая	
			Наименование	Код	Наименование	Код
813501	25790	Доп. соглашение №1 от 21.06.2021 г. к договору №12 от 18.02.2021г.	НФ	813033032	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь), без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					оборудования в отчетном месяце	оборудования сначала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области	**480 162 699.85**	**480 162 699.85**	58 447 136.35		22542620	90910460				7 013 656.36	**65 460 792.71**

Заказчик:
И.о Руководителя
ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации"
акимата города Туркестан

Бухарбаев Е.Е.

Инженер:
Директор
ТОО "Аксустроймаркет"

Мэулен С.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО " ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"

Сейлбеков М.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "Аксустроймаркет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №6
(по ресурсному методу)

за **ноябрь 2021**(месяц, год)
на СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ
Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ /Т-2 ГАБ/									
1	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Т-2 ГАБ/**	м3 грунта	214.708	205.29 10.89	194.4 48.25	44078 2338	41739 10360	0	9143 4258	57478
2	Е11-010205-0102	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	9.956	2063.88 2063.88	0 0	20548 20548	0 0	0	14795 2827	38170
3	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/**	м3 основания	74.888	5218.1 1058.76	159.74 47.28	390773 79288	11963 3541	299522	82001 37822	510596
		ПЕРЕВОЗКА									
4	Е11-010102-0402	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м3	124.6	279.86 21.05	258.74 83.82	34871 2623	32239 10444	9	9408 3542	47821
5	С341-020103-1007	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	205.59	155		31866				34416
		ПРОХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ									
6	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	338.75	1302.45 1140.24	7.54 2.3	441206 386258	2555 778	52393	383165 65950	890321
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
7	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб 280 мм. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0.15275	149452.92 147763	0 0	22829 22571	0 0	258	17154 3199	43181
8	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	195.75	1302.45 1140.24	7.54 2.3	254955 223203	1476 450	30276	221416 38110	514481

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 110 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.1655	149452.92	0	24734	0	280	18586	46786
					147763	0	24455	0		3466	
10	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 315 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.0075	149452.92	0	1121	0	13	842	2120
					147763	0	1108	0		157	
11	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7.5	1302.45	7.54	9768	57	1160	8483	19712
					1140.24	2.3	8552	17		1460	
12	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 400 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.004	149452.92	0	598	0	7	449	1131
					147763	0	591	0		84	
13	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14	1302.45	7.54	18234	106	2165	15836	36796
					1140.24	2.3	15963	32		2726	
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
14	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	168.4	1033.32	569.31	174011	95872	7612	74135	267998
					418.81	192.62	70528	32437		19852	
15	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	253.4	282.61	20.31	71613	5147	13394	39708	120227
					209.44	8.2	53072	2079		8906	
16	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	68	1205.7	587.1	81988	39923	4399	36211	127655
					553.91	185.7	37666	12627		9456	
17	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1993	694.6	391.72	1384337	780699	92055	563245	2103388
					256.69	135.83	511583	270701		155807	
18	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1993	486.5	405.44	969590	808037	0	351252	1426509
					81.06	163.72	161553	326298		105667	
19	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1993	425.56	344.5	848141	686589	0	315941	1257209
					81.06	139.11	161553	277255		93127	
20	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	17.7228	30355		537976		537976		581014
										43038	
21	Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	15	1536.65	81.25	23050	1219	1566	14945	41034
					1351	32.81	20265	492		3040	
		КАБЕЛЬ МУФТЫ 10кв									
22	С коммерческое предложения	ЭВОКС-АБШп 3х240-1КВ	м		15585.71		0				0
23	С коммерческое предложения	Муфта концевая GUST12/150-240	шт	7	225401.79		1577812		1577812		1704037
										126225	
24	С коммерческое предложения	Муфта соединительная GUST 24/120-240	шт	2	225401.79		450804		450804		486868
										36064	
25	С коммерческое предложения	Муфта соединительная GUST 12/0-240	шт	6	225401.79		1352411		1352411		1460604
		Трубы и прочие материалы								108193	
26	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	655.5	1646		1078953		1078953		1165269
										86316	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120.25	10420		1253005		1253005		1353245
28	С123-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	21424		85696		85696	100240	92552
29	С123-010201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	24577		73731		73731	6856	79629
		КОМПЛЕКТНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								5898	
30	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11640.45	6753.45	11640	6753	1359	5538	18553
					3528	3394.87	3528	3395		1374	
31	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36486.34	9165.4	36486	9165	10659	15953	56634
					16661.7	3279.07	16662	3279		4195	
32	коммерческое предложения	КТПГ-250/10-0,4кВТ с трансформатором ТМГ	шт	1	7505068.75		7505069				7505069
		Отпускная цена			7505069		7505069		7505069		
		Сметная стоимость оборудования					*7505069*				
		Итого по разделу: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									22090503
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
		Раздел: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ /Т-2 ГАБ/									
33	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Т-2 ГАБ/	м3 грунта	185.73	205.29	194.4	38129	36106	0	7909	49720
					10.89	48.25	2023	8961		3683	
34	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	70.848	2063.88	0	146222	0	0	105280	271622
					2063.88	0	146222	0		20120	
35	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ПОДСЫПКА-0,3/	м3 основания	97.35	5218.1	159.74	507982	15551	389361	106597	663745
					1058.76	47.28	103070	4603		49166	
36	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Т-2/	м3 грунта	159.24	35.2	35.2	5605	5605	0	1492	7665
					0	13.02	0	2073		568	
		ПЕРЕВОЗКА									
37	Е11-010102-0402	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	108.1666667	279.86	258.74	30272	27987	8	8167	41514
					21.05	83.82	2277	9066		3075	
38	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	178.475	155		27664				29877
		ПРОХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ								2213	
39	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	203.3333333	1302.45	7.54	264832	1534	31449	229993	534411
					1140.24	2.3	231850	467		39586	
		ПРОКЛАДКА ТРУБ									
40	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 280 мм. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.1665	149452.92	0	24884	0	281	18698	47068
					147763	0	24603	0		3487	
41	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	162.3	1302.45	7.54	211388	1224	25102	183580	426565
					1140.24	2.3	185062	373		31597	
42	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб 110 мм. Устройство. До 2-х отверстий		0.0459	149452.92	0	6860	0	78	5155	12976

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		канало-километр трубопровода									
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ			147763	0	6782	0		961	
43	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25.5	1033.32	569.31	26350	14517	1153	11226	40582
					418.81	192.62	10680	4912		3006	
44	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	185.4	282.61	20.31	52396	3766	9800	29053	87964
					209.44	8.2	38830	1521		6516	
45	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	57.6	1205.7	587.1	69449	33817	3726	30673	108131
					553.91	185.7	31905	10696		8010	
46	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	448.8	694.6	391.72	311736	175804	20730	126836	473658
					256.69	135.83	115202	60959		35086	
47	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	448.8	486.5	405.44	218340	181960	0	79098	321233
					81.06	163.72	36380	73478		23795	
48	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/В ТРАНШЕЕ/	м кабеля	987.3	1033.32	569.31	1020198	562081	44627	434639	1571224
					418.81	192.62	413491	190174		116387	
		КАБЕЛЬ МУФТЫ 0,4кв									
49	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 4х150	м	717.3	4675		3353378		3353378		3621648
50	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 4х25	м	191.4	1050		200970		200970	268270	217048
51	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 2х16	м	675.9	700.89		473733		473733	16078	511632
52	Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	59	1536.65	81.25	90662	4794	6159	37899	161402
					1351	32.81	79709	1936		58784	
53	С123-061703-2005	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	59	39951		2357109		2357109	11956	2545678
		Трубы и прочие материалы								188569	
54	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	643	1646		1058378		1058378		1143048
55	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	281.5	10420		2933230		2933230	84670	3167888
56	С123-010506-0103	Трубы ДКС 50 ГОСТ 22689-2014	м	1645.5	306		503523		503523	234658	543805
		КОМПЕКТНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								40282	
57	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	10	4083.25	1381.25	40833	13813	0	23470	69447
					2702	557.77	27020	5578		5144	
58	Комерческое предложения"	Ящик металическии (ВРУ) с рубинником	комплект	10	327857.14		3278571				3278571
		Отпускная цена							3278571		
		Сметная стоимость оборудования			327857		3278571				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					*3278571*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	28	3220.69	165.82	90179	4643	59880	19399	118344
					916.3	45.93	25656	1286		8766	
60	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	98.871	586.69	24.29	58007	2402	37486	13560	77292
					183.26	7.22	18119	714		5725	
		Итого по разделу: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									20143758
		Раздел: 3. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА									
61	Е11-270302-0104	Покрытия и основании асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3.54	2911.93	1247.23	10308	4415	0	8402	20207
					1664.7	532.87	5893	1886		1497	
62	Е11-270302-0102	Покрытия и основании щебеночные. Разборка	м3 конструкции	7.08	366.52	255.73	2595	1811	0	1276	4180
					110.8	56.05	784	397		310	
63	Е11-270302-0105	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка/+брусчатка	м3 конструкции	30.4	1203.43	734.66	36584	22334	0	22190	63476
					468.77	207.09	14250	6296		4702	
64	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2.95	5146.92	1042.08	15183	3074	11684	1203	17697
					144.14	233.3	425	688		1311	
65	Е11-270701-0201	Основания подтротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	7.08	974.58	145.26	6900	1028	3960	2392	10036
					269.97	42.88	1911	304		743	
66	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	59	1236.62	2.92	72961	172	61862	11868	91614
					185.18	1.06	10926	63		6786	
67	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнениемшвов песком	м2 тротуара	30	617.23	38.13	18517	1144	5509	13319	34383
					395.48	15.61	11864	468		2547	
68	С121-040509-0105	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 ммГОСТ 17608-91	м2	30	1796		53880		53880		58190
										4310	
69	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнениемшвов песком	м2 тротуара	700	617.23	38.13	432060	26692	128533	310785	802272
					395.48	15.61	276835	10930		59428	
70	С121-040509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	700	1615		1130500		1130500		1220940
		Итого по разделу: 3. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА								90440	
		Раздел: 4. Кожанова 2									2322995
		АРМАТУРА									
71	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	34.2	501		17134		17134		18505
					154		2772		2772	1371	
72	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18						222	2994
					3711.04	643.58	22266	3861	2193	12719	37784
73	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	6	2702	242.1	16212	1453		2799	
					89830		538980				538980
74	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	6					538980		
		Отпускная цена			89830		538980				
		Сметная стоимость оборудования					*538980*				
					6852.58	198.31	41115	1190	7502	23634	69929
75	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	6	5404	66.74	32424	400		5180	
					7142.86		42857		42857		46286
76	Прайс-лист Компания Инвольт	Привод приз-10у1	шт	6						3429	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	Прайс-лист ТОО "Электропромснаб"	Кронштейн КМ-1	шт	6	1875		11250		11250		12150
78	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	5.28	187		987		987	900	1066
79	С124-040206-0708	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	765		27540		27540	79	29743
80	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Кронштейн РА1	шт	6	9075.89		54455		54455	2203	58812
81	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Кронштейн РА2	шт	6	2267.86		13607		13607	4356	14696
82	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Вал привода	шт	18	5714.29		102857		102857	1089	111086
83	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Кронштейн РА5	шт	6	1026.79		6161		6161	8229	6654
84	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Хомут Х7	шт	18	785.71		14143		14143	493	15274
85	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Хомут КХ8	шт	6	732.14		4393		4393	1131	4744
86	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Проводник ЗП-1	м	27	754.46		20371		20371	351	22000
		КОМПЛЕКТНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
87	Ц13-080101-2601 Изм. и доп. вып. 17 прим	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	53941.97	8247.53	107884	16495	2223	1630	190439
88	Комерческое предложения"	Высоковолтьная ячейка ЯНКО-10	комплект	2	44583	2950.97	89166	5902		68449	11220000
		Отпускная цена			5610000		11220000			14107	
		Сметная стоимость оборудования			5610000		11220000		11220000		
		Итого по разделу: 4. Кожанова 2					*11220000*				
		ИТОГО:									12401142
		В том числе :					50241033	3691364	20164049	4168052	56958400.47
		Стоимость оборудования, всего					3783479	1359769	22542620	2549320	
		в том числе, оборудование поставки заказчика							22542620		
		Временные здания и сооружения			2,4 %		825979		0		
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,7 %		246692				57784379
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		709769				58031072

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**58740841**
		Итого с понижающим коэфф., к = 0.995									**58447136.35**
		НДС			**12 %**		**7013656.36**				
		Итого с НДС									**65 460 792.71**

Принял (Заказчик):
Гл. специалист ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата г. Туркестан.
М.П. _____ Бекзатулы Е.

Инженер:
Директор ТОО
"Аксустроймаркет"
М.П. _____ Мәулен С.Ә.

Инженер-эксперт
ТОО "Аксустроймаркет"
_____ Шакуев Б.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
М.П. _____ Сеилбеков М.К.