Public

Заказчик: Омаров Еренгайп Салипович ИИН 480708300146 проживающий по адресу:г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Байшешек, дом №45
Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103

типовая межведомственная форма № КС-3

утверждена приказом агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: Переоборудование университета в общежитие с внутренней перепланировкой по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом №7

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за 02 октябрь 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№66-15	04.09.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переоборудование университета в общежитие с внутренней перепланировкой по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом №7	**300 000 000**	**267 857 143**							**32 142 857,14**	**300 000 000**

М.П. Заказчик

(должность)

Омаров Е.С.
(ФИО)

(подпись)

02 октябрь 2023 года
(дата)

М.П. Подрядчик

Директор
(должность)

Баяханов Е.А.
(ФИО)

(подпись)

02 октябрь 2023 года
(дата)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Омаров Еренгайп Салипович ИИН 480708300146 проживающий по адресу:г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Байшешек, дом №45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИОТЕКС" БИН: 020640003485, г.Алматы, ул. Майлина 77, офис 103**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Переоборудование университета в общежитие с внутренней перепланировкой по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом №7**

(наименование, адрес)

Объект : **Переоборудование университета в общежитие с внутренней перепланировкой по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом №7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66-15** от **04.09.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	Е12-060101-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Переплеты оконные неостекленные. Снятие	$м^2$	67,32	580,91 566,83	14,08 9,3	39107 38159	948 626	0	27925 5363	72395
2	Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	22	2378,73 2287,15	91,58 47,11	52332 50317	2014 1036	0	36975 7145	96452
3	Е12-060101-1001 Кзтр и Кэм=1,09	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	46,2	610,57 610,57	0 0	28208 28208	0 0	0	20310 3881	52399
4	Е12-060101-1101 Кзтр и Кэм=1,09	Наличники. Снятие	м	110	70,85 70,85	0 0	7793 7793	0 0	0	5611 1073	14477
5	Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	22	3555,62 3361,07	194,55 91,87	78224 73944	4280 2021	0	54695 10633	143552
6	Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка стен и потолков вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	3258	416,55 416,55	0 0	1357120 1357120	0 0	0	977139 186749	2521008
7	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	251	1317,59 1226,95	90,64 44,73	330715 307964	22750 11227	0	229818 44844	605377
8	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	328	1395,57 1353,33	42,24 27,89	457747 443892	13855 9148	0	326189 62714	846650
9	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	425	188,42 184,61	3,81 2,52	80079 78459	1619 1071	0	57260 10986	148325

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	329	61,11 61,11	0 0	20105 20105	0 0	0	14476 2767	37348
11	Е12-070101-0302 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	113	231,45 231,45	0 0	26154 26154	0 0	0	18830 3599	48583
12	Е12-030101-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Стены и перегородок из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	3,23	41152,56 33409,33	7743,23 3710,63	132923 107912	25010 11985	0	86326 17540	236789
13	Е12-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1121	170,11 170,03	0,08 0	190693 190604	90 0	0	137233 26231	354157
14	Е12-080101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1121	288,85 255,14	33,71 10,64	323801 286012	37788 11927	0	214515 43069	581385
15	Е12-080101-0103 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	1121	503,35 472,57	30,78 9,72	564255 529751	34504 10896	0	389267 76284	1029806
16	Е12-080101-0104 Кзтр и Кэм=1,09	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	1121	133,05 113,26	19,79 6,25	149149 126964	22184 7006	0	96462 19651	265262
17	Е12-150101-0102 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	1685	1166,09 1096,31	10,27 3,29	1964862 1847282	17305 5544	100274	1334031 263905	3562798
18	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	12	1001,27 993,64	7,63 5,04	12015 11924	91 60	0	8629 1652	22296
19	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1,09	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	9	1245,05 1236,54	8,51 5,62	11205 11129	77 51	0	8049 1540	20794
20	Е12-150101-0407 Кзтр и Кэм=1,09	Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж	прибор	9	875,74 839,08	36,66 24,21	7882 7552	330 218	0	5594 1078	14554
21	Е12-150101-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Трап диаметром до 50 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	8	2234,77 2041,53	25,19 14,03	17878 16332	201 112	1344	11840 2377	32095
22	Е12-150101-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	59	11721,58 5405,5	38,17 21,26	691573 318925	2252 1254	370397	230529 73768	995870
23	Е12-150101-0702 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	78	21197,72 5716,41	68,7 38,26	1653422 445880	5358 2984	1202184	323182 158129	2134733
24	Е12-150101-0703 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	30	31894,7 8247,78	106,87 59,51	956841 247433	3206 1785	706202	179438 90902	1227181
25	Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	32	1882,19 1816,49	65,7 43,39	60230 58128	2102 1388	0	42852 8246	111328
26	Е12-150102-0802 Кзтр и Кэм=1,09	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	18	2721,18 2609,13	112,05 73,99	48981 46964	2017 1332	0	34773 6700	90454

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	E12-150102-1602 Кзтр и Кэм=1,09	Элеватор номер: 6, 7. Демонтаж		2	2632,57	0	5265	0	0	3791	9780
			шт.		2632,57	0	5265	0		724	
28	E12-150103-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Шахта вентиляционная. Разборка		32	324,17	0	10373	0	0	7469	19270
			$м^2$ внутренней поверхности шахты		324,17	0	10373	0		1428	
29	E12-150103-0302 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка		568	794,83	22	451463	12496	0	321999	835340
			$м^2$ поверхности воздуховодов		772,83	14,53	438967	8253		61878	
30	E12-150103-0501 Кзтр и Кэм=1,09	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж		12	6686,98	22	80244	264	0	57711	148991
			шт.		6664,98	14,53	79980	174		11036	
31	E12-150103-0502 Кзтр и Кэм=1,09	Вентилятор центробежный весом до 0,12 т. Демонтаж		2	16480,13	66,58	32960	133	0	23699	61192
			шт.		16413,55	43,97	32827	88		4533	
32	E12-170101-0705 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		92	309,09	2,35	28436	217	0	20421	52765
			шт.		306,74	1,55	28220	143		3908	
33	E12-120102-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка фасадов от старой окраски		2120	353,3	4,73	748996	10027	169558	413506	1255506
			$м^2$		268,59	2,31	569411	4897		93004	
34	E11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		2120	1415,59	71,48	3001051	151538	977956	1809929	5195866
			$м^2$ вертикальной проекции		882,81	35,19	1871557	74603		384886	
35	E11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		3,8	5023,92	2095,29	19091	7962	0	15868	37756
			$м^3$ конструкции		2928,63	937,84	11129	3564		2797	
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									22882535
		Раздел: 2. Монтажные работы									
36	E11-080201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м		3,25	20503,61	3774,21	66637	12267	17923	37023	111953
			$м^3$ кладки		11214,71	1034,33	36448	3362		8293	
37	E11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		25	4874,68	428,85	121867	10721	22020	85557	224018
			$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3565,02	114,85	89126	2871		16594	
38	E11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		851	1872,45	50,24	1593455	42755	380593	966864	2765146
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1374,98	45,21	1170108	38474		204827	
39	E11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. левкас стен		3151	1943,65	25,18	6124441	79342	2463263	2890538	9736180
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1136,73	9,95	3581836	31352		721201	
40	E11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		1210	1203,9	6,43	1456719	7781	368651	866723	2509322
			$м^2$ отделываемой поверхности		892,8	2,58	1080288	3122		185880	
41	E11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		356	2464,46	231,7	877348	82485	0	669319	1670402
			$м^2$		2232,76	117,38	794863	41787		123735	
42	E11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		635	5474,87	23,09	3476542	14662	1503223	1572825	5453316

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м² поверхности облицовки		3084,5	11,61	1958658	7372		403949	
43	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1352	1126,59	38,34	1523150	51836	683585	770870	2477540
			м² стяжки		582,64	23,92	787729	32340		183520	
44	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		952	3107,83	28,91	2958654	27522	380914	2408912	5796975
			м² покрытия		2678,8	13,08	2550218	12452		429409	
45	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство		1524	3718,06	64,87	5666323	98862	4899386	669844	6843065
			м² покрытия		438,37	29,21	668076	44516		506898	
46	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		78	2448,99	120,3	191021	9383	92659	85153	298268
			м² изолируемой поверхности		1140,76	20,62	88979	1608		22094	
47	Е11-110101-1804 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из ламината.		23	219,66	0,46	5052	10	3598	1362	6927
			м жилок		62,75	0,23	1443	5		513	
48	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		665	415,34	1,37	276201	911	138160	129329	437975
			м плинтусов		206,21	0,68	137130	452		32445	
49	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство		458	2503,61	18,38	1146653	8418	924294	204383	1459119
			м		467,12	7,61	213941	3485		108083	
50	Е11-150403-0309 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		356	1437,35	5,6	511697	1994	90054	336530	916084
			м² окрашиваемой поверхности		1178,79	2,85	419649	1015		67857	
51	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		2451	454,07	3,94	1112926	9656	416327	553460	1799696
			м² окрашиваемой поверхности		280,27	1,99	686942	4877		133310	
52	Е11-150405-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1252	503,38	4,4	630232	5509	233147	315479	1021369
			м² окрашиваемой поверхности		312,76	2,21	391576	2767		75658	
53	Е11-150108-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		554	2464,46	231,7	1365311	128362	0	1041581	2599446
			м²		2232,76	117,38	1236949	65029		192554	
54	СПрайс-Лист	Подвесные потолки типа ARMSTRONG		554	4200		2326800		2326800		2512944
			м²							186144	
55	Е11-150109-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек		885	9090,52	556	8045110	492060	1269603	5038748	14130565
			м² поверхности облицовки		7099,94	16,94	6283447	14992		1046707	
56	СПРайс ЛИСТ	Металлосайдинг с каркасом		885	21400		18939000		18939000		20454120
			м²							1515120	
57	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		1211	3715,37	35,01	4499313	42397	2038052	2233871	7271837
			м² кровли		1997,41	7,64	2418864	9252		538653	
58	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила, балка, мауэрлат, стойки. Установка с изготовлением		11,2	226057,13	1242,3	2531840	13914	2040876	434595	3203750
			м³ древесины в конструкции		42593,78	520,81	477050	5833		237315	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Е11-120101-0511 Кзтр и Кзм=1,12	Ендовы для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство		36	3518,69	12,5	126673	450	119456	6423	143744
			м ендовы		187,96	5,98	6767	215		10648	
60	Е11-120101-0512 Кзтр и Кзм=1,12	Коньки для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство		42	897,74	7,59	37705	318	28009	8767	50190
			м конька		223,26	3,63	9377	152		3718	
61	Е11-120101-2201 Кзтр и Кзм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов		231	3990,96	6,3	921912	1456	593421	301379	1321154
			м желоба		1415,74	2,38	327036	550		97863	
62	Е11-120101-2202 Кзтр и Кзм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы		32	2230,84	6,22	71387	199	51386	18295	96856
			м водосточной трубы		618,82	2,62	19802	84		7174	
63	Е11-120101-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство		231	5384,64	199,34	1243852	46048	1057975	135147	1489320
			$м^2$ кровли		605,32	30,6	139829	7069		110321	
64	Е11-100107-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков		61,53	4262,68	1169,81	262283	71979	67771	128307	421837
			$м^2$		1991,44	325,53	122533	20030		31247	
65	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		46,2	7373		340633		340633		367884
			$м^2$							27251	
66	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		13,23	9366		123912		123912		133825
			$м^2$							9913	
67	Е11-100501-0104 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		111,2	3961,06	271,33	440470	30172	200805	203055	695007
			$м^2$		1883,93	144,99	209493	16123		51482	
68	С1223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		111,2	43578		4845874		4845874		5233544
			$м^2$							387670	
69	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м		111,2	1558,53	7,97	173309	886	129399	39134	229439
			м		386,9	4,12	43023	458		16996	
70	С1223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм		12	1733		20796		20796		22460
			м							1664	
71	Е11-090403-0402 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах		16,8	5153,59	74,92	86580	1259	10924	51749	149395
			$м^2$		4428,42	35,75	74397	601		11066	
72	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный		16,8	55181		927041		927041		1001204

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^2$							74163	
		Итого по разделу: 2. Монтажные работы									**105055876**
		Раздел: 3. Освещение									
73	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**ВРУ**		1	21230,07	1370,75	21230	1371	15052	3866	27104
			шт.		4806,9	561,9	4807	562		2008	
74	СПрайс Лист	**ВРУ с автоматоми в сборе**		1	285000		285000		285000		307800
			комплект							22800	
75	Ц13-080205-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Устновка щита освещение. Установка**		1	5090,93	1573,58	5091	1573	599	2627	8335
			шт.		2917,9	730,46	2918	730		617	
76	С1247-305-0170	**Шкаф учета электроэнергии**		1	80693		80693		80693		87148
			шт.							6455	
77	Е11-210401-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях**		256	1165,92	7,46	298476	1910	23698	197102	535225
			шт.		1065,89	3,46	272868	886		39647	
78	С1247-102-0602	**Светильник светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 20/2800 prism 3-6K**		256	28892		7396352		7396352		7988060
			шт.							591708	
79	Е11-210201-0204 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**		221	341,44	2,7	75458	597	36036	28102	111845
			м		175,68	0,93	38825	206		8285	
80	Е11-210201-0202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**		617	157,42	1,77	97128	1092	10693	61675	171507
			м		138,32	0,51	85343	315		12704	
81	Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**		2235	125,67	0,92	280872	2056	21747	185282	503456
			м		115,02	0,12	257070	268		37302	
82	С1243-102-0114	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х120-0,66**		0,1	9481320		948132		948132		1023983
			км							75851	
83	С1243-105-0503	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**		0,517	558269		288625		288625		311715
			км							23090	
84	С1243-105-0501	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**		2,235	371741		830841		830841		897308
			км							66467	
85	С1243-105-0530	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50 (мк)-0,66**		0,221	10964072		2423060		2423060		2616905
			км							193845	
86	С1247-202-0101	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**		12	778		9336		9336		10083
			шт.							747	
87	С1241-101-0111	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм**		14	846		11844		11844		12792
			м							948	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	С1241-101-0101	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм	м	25	382		9550		9550	764	10314
89	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	124	269		33356		33356	2668	36024
90	С1247-204-6024	Шина ШВ-330 для ВА-331 (в комплекте 6 шт.)	комплект	3	865		2595		2595	208	2803
91	С1247-204-0170	Выключатель автоматический 32 С16 30 мА	шт.	1	4063		4063		4063	325	4388
92	С1247-204-0186	Выключатель автоматический 32 С40 30 мА	шт.	1	4549		4549		4549	364	4913
93	С1247-204-0201	Выключатель автоматический 34 С6 10 мА	шт.	1	8235		8235		8235	659	8894
94	С1247-204-0218	Выключатель автоматический 34 С16 30 мА	шт.	1	5890		5890		5890	471	6361
95	С1247-204-0612	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 13А 4,5 кА "В"	шт.	15	857		12855		12855	1028	13883
		Итого по разделу: 3. Освещение									**14700846**
		Раздел: 4. Отопление и вентиляция									
96	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	352	2836,56 668,36	29,62 11,93	998469 235263	10426 4199	752780	234671 98652	1331792
97	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	178	2661,26 668,36	29,62 11,93	473704 118968	5273 2124	349464	118669 47391	639764
98	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	162	1880,36 668,36	29,62 11,93	304618 108274	4799 1933	191546	108002 33009	445629
99	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2276,85 668,36	29,62 11,93	193532 56811	2518 1014	134204	56668 20016	270216
100	Е11-160501-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	66	3383,98 3319,31	33,42 0,98	223343 219074	2206 65	2063	214756 35048	473147
101	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	231	2809,73 2772,47	24,3 0,44	649048 640441	5614 102	2994	627731 102141	1378920
102	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21	2382,59 2353,9	16,92 0,16	50034 49432	355 3	247	48447 7879	106360
103	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1095	146,47 142,64	1,34 0	160385 156191	1467 0	2727	153070 25076	338531
104	Е11-160601-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны приемные, диаметр до 100 мм. Установка		8	4978,71	80,13	39830	641	19137	19827	64430

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.		2506,44	22,5	20052	180		4773	
105	С1242-301-0102	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3, марки 15ч76п ГОСТ 5761-2005 DN 100		3	92296		276888		276888		299039
			шт.							22151	
106	С1242-301-0101	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3, марки 15ч76п ГОСТ 5761-2005 DN 80		3	78458		235374		235374		254204
			шт.							18830	
107	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		80	3460,29	116,57	276823	9326	24294	240104	558281
			шт.		3040,05	22,5	243204	1800		41354	
108	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 60 мм. Установка		21	3506	162,28	73626	3408	6377	63491	148086
			шт.		3040,05	45,01	63841	945		10969	
109	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		20	6278,21	385,3	125564	7706	10319	107342	251538
			шт.		5376,96	99,65	107539	1993		18632	
110	С1242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 80		3	18501		55503		55503		59943
			шт.							4440	
111	С1242-209-8307	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 3		8	231728		1853824		1853824		2002130
			шт.							148306	
112	С1242-209-8305	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 3		18	146304		2633472		2633472		2844150
			шт.							210678	
113	С1242-209-8302	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 3		35	67307		2355745		2355745		2544205
			шт.							188460	
114	С1242-209-8301	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 3		66	67173		4433418		4433418		4788091
			шт.							354673	
115	Е11-180901-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы конденсатоотводчиков, диаметр 15 мм. Установка		2	13008,8	269,9	26018	540	13147	12331	41417
			узел		6165,59	125,81	12331	252		3068	
116	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка		5	18484,96	230,16	92425	1151	82860	8659	109171
			фильтр		1682,74	84,44	8414	422		8087	
117	Е11-181101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла		2	8980,84	145,36	17962	291	2389	15112	35720

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 узел		7640,83	69,54	15282	139		2646	
118	Е11-181001-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка		2	28736,21	456,01	57472	912	51662	5145	67626
			фильтр		2449,25	175,49	4899	351		5009	
119	Е11-180301-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы стальные панельные. Установка		224	1739,18	129,49	389576	29006	83637	286530	730195
			квт		1236,31	68,95	276933	15445		54089	
120	С1245-104-0101	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм		128	9920		1269760		1269760		1371341
			комплект							101581	
121	Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		4	2822,56	69,62	11290	278	1970	8954	21864
			заслонка		2260,46	23,62	9042	94		1620	
122	Е11-200701-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		4	3573,85	65,83	14295	263	10849	3212	18908
			зонт		795,75	23,62	3183	94		1401	
123	С1246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм		4	3474		13896		13896		15008
			шт.							1112	
124	СПРАЙС ЛСИТ	Приточная установка с охлаждением и подогревом воздуха		1	20000000		20000000		20000000		21600000
			комп							1600000	
125	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка		64	2557,75	77,11	163696	4935	12726	144595	332954
			решетка		2281,79	23,62	146035	1512		24663	
126	С1246-304-0501	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 50 мм		256	2511		642816		642816		694241
			шт.							51425	
127	С1246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм		18	8198		147564		147564		159369
			шт.							11805	
128	С1246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм		15	5459		81885		81885		88436
			шт.							6551	
129	Е11-200401-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка		16	2532,71	68,82	40523	1101	4920	34182	80681
			клапан		2156,36	23,62	34502	378		5976	
130	С1246-306-0701	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 450 мм		16	120779		1932464		1932464		2087061
			шт.							154597	
131	Е11-201001-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка		2	18821,3	69,62	37643	139	32939	4519	45535
			глушитель шума		2281,98	23,62	4564	47		3373	
132	С1246-305-0101	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм		2	7883		15766		15766		17027
			шт.							1261	
133	Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		13	13082,39	243,8	170071	3170	12633	151914	347744
			вентилятор		11866,81	57,37	154269	746		25759	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	С1246-402-0101	Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м³/ч, 220 В	комплект	13	40155		522015		522015	41761	563776
135	Е11-202701-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Фанкойлы потолочные кассетные, холодопроизводительность до 10 кВт. Монтаж	фанкойл	4	24326,34 19578,75	597,21 191,87	97305 78315	2388 767	16602	77501 13984	188790
136	С1246-601-0101	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 360 м³/ч, холодопроизводительностью 3 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт	комплект	4	336067		1344268		1344268	107541	1451809
137	Е11-200101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	852	9742,3 3164,08	80,82 35,98	8300440 2695796	68859 30655	5535785	2671923 877790	11850153
138	Е11-200101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	250	10315,34 3164,08	80,82 35,98	2578835 791020	20205 8995	1767610	784015 269028	3631878
139	С1246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м²	852	6842		5829384		5829384	466351	6295735
140	С1246-104-0101	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	250	6629		1657250		1657250	132580	1789830
141	С1246-201-0101	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	4	16309		65236		65236	5219	70455
142	Е11-200801-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	3	11842,34 5241,17	100,88 23,62	35527 15724	303 71	19501	15478 4080	55085
143	С1246-301-0601	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	3	9113		27339		27339	2187	29526
144	С1246-302-0101	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	6	46562		279372		279372	22350	301722
145	С1246-302-0301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	6	6903		41418		41418	3313	44731
146	С1246-303-0101	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	4	12922		51688		51688	4135	55823
		Итого по разделу: 4. Отопление и вентиляция									**72992067**
		Раздел: 5. Водопровод и канализация									
147	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	18	18630,29 3456,77	90,34 45,53	335345 62222	1627 820	271497	61781 31770	428896

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	С1244-101-0304	**Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм**	комплект	18	19683		354294		354294	28344	382638
149	Е11-170401-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	9	2399,56 2025,82	97,34 52,59	21596 18232	876 473	2488	18332 3194	43122
150	С1244-101-0901	**Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм**	комплект	9	20963		188667		188667	15093	203760
151	Е11-170501-0104 Кзтр и Кзм=1,06	**Умывальники. Установка**	комплект	22	2559,64 2193,03	81,39 41,4	56312 48247	1791 911	6275	48174 8359	112845
152	Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,06	**Смесители. Установка**	шт.	22	1611,04 1575,27	0,13 0	35443 34656	3 0	784	33963 5552	74958
153	С1244-101-0102	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	комплект	22	9913		218086		218086	17447	235533
154	С1244-104-0401	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	шт.	22	4235		93170		93170	7454	100624
155	С1244-104-0600	**Сифон ГОСТ 23289-94**	шт.	22	0		0				0
156	С1242-101-0101	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	7	11788		82516		82516	6601	89117
157	С1242-101-0102	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	16	18501		296016		296016	23681	319697
158	Е11-160401-0204 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	128	5960,57 1663,03	128,12 40,8	762953 212868	16399 5222	533686	213728 78135	1054816
159	Е11-160401-0203 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	155	4864,9 1504,75	88,55 28,68	754060 233236	13725 4445	507098	232928 78959	1065947
160	Е11-160401-0201 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	569	2722,23 1268,49	72,74 24,53	1548949 721771	41389 13958	785789	721014 181596	2451559
161	С1241-102-0155	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм**	м	128	3473		444544		444544	35564	480108
162	С1241-102-0151	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	155	2431		376805		376805	30144	406949
163	С1241-102-0136	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм**	м	524	1844		966256		966256	77300	1043556

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
164	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм		45	380		17100		17100		18468
			м							1368	
165	Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		38	2382,59	16,92	90538	643	447	87665	192459
			м трубопровода		2353,9	0,16	89448	6		14256	
166	С1241-201-0101	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм		38	269		10222		10222		11040
			м							818	
167	Е11-161101-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		852	152,21	1,34	129683	1142	7012	119101	268687
			м трубопровода		142,64	0	121529	0		19903	
168	Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		56	1369,89	2,12	76714	119	156	74953	163801
			м трубопровода		1364,98	0,77	76439	43		12134	
169	Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		158	1321,69	5,18	208827	819	1204	202943	444711
			м трубопровода		1308,89	1,77	206805	280		32941	
170	Е11-160201-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях		38	7295,66	23,92	277235	909	221784	53876	357600
			м трубопровода		1435,31	11,41	54542	434		26489	
171	Е11-160201-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях		49	16512,89	67,49	809132	3308	733618	72324	951972
			м трубопровода		1473,61	32,5	72207	1593		70516	
172	СПРАЙС ЛИСТ	Пожарный шкафы с рукавами и гидрантом		8	158000		1264000		1264000		1365120
			комл							101120	
		Итого по разделу: 5. Водопровод и канализация									12267982
		Раздел: 6. Пожарная сигнализация									
173	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кзм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях		3589	293,02	37,72	1051649	135377	2692	582100	1764460
			м		254,55	11,34	913580	40699		130711	
174	СПрайс Лист	Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS		3589	450		1615050		1615050		1744254
			м							129204	
175	СПрайс Лист	Гофрированная труба Ду-20 мм		3589	256		918784		918784		992287
			м							73503	
176	Ц13-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,09	Установка датчиков. Монтаж оборудования		85	2021,92	223,47	171863	18995	67352	72988	264439
			шт.		1006,07	138,84	85516	11801		19588	
177	СПрайс Лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-45 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА)		352	5500		1936000		1936000		2090880
			шт							154880	
178	СПрайс Лист	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ИПР 513-10 ИСП.1		128	3540		453120		453120		489370
			шт							36250	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
179	СПрайс Лист	Тепловычеслитель ВКТ-7-02 (Теплоком)		5	258000		1290000		1290000		1393200
			шт							103200	
180	СПрайс Лист	Гранит-16 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный		4	89200		356800		356800		385344
			шт							28544	
181	СПрайс Лист	Блок питание		6	6500		39000		39000		42120
			шт							3120	
182	СПрайс Лист	Аккумулятор		6	23000		138000		138000		149040
			шт							11040	
		Итого по разделу: 6. Пожарная сигнализация									**9315394**
		Раздел: 7. видоенаблюдение									
183	Ц13-100408-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф камерных каналов, количество каналов 1. Монтаж оборудования		2	110099,04	230,96	220198	462	9584	128277	376353
			шт.		105076	69,42	210152	139		27878	
184	СПрайс Лист	Шкаф коммуникационный настенный SHIP EW5409.100 9U 540x450x460 мм		2	50000		100000		100000		108000
			шт							8000	
185	Ц13-100101-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Установка регистратора		6	90468,16	9125,31	542809	54752	127062	230201	834851
			статив		60165,82	2730,6	360995	16384		61841	
186	СПрайс Лист	Основной блок IP АТС Panasonic KX-NCP500RU		6	450000		2700000		2700000		2916000
			шт							216000	
187	СПрайс Лист	Видеорегистратор Hikvision DS-7216HQHI-K2		6	280000		1680000		1680000		1814400
			шт							134400	
188	Ц13-100105-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях		2580	293,02	37,72	755992	97317	1935	418450	1268406
			м		254,55	11,34	656739	29257		93964	
189	СПрайс Лист	Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS		2580	320		825600		825600		891648
			м							66048	
190	СПрайс Лист	Гофрированная труба Ду-20 мм		2580	220		567600		567600		613008
			м							45408	
191	Ц13-100408-0501 Кзтр и Кэм=1,09	Блок коммутации. Монтаж оборудования		1	45802,05	0	45802	0	5202	24766	76213
			шт.		40600,32	0	40600	0		5645	
192	СПрайс Лист	Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS		1	40000		40000		40000		43200
			шт							3200	
193	Ц13-100408-0622 Кзтр и Кэм=1,09	Камера. Монтаж оборудования		76	57445,31	230,96	4365844	17553	355154	2439032	7349266
			шт.		52541,27	69,42	3993137	5276		544390	
194	СПрайс Лист	IP-камера HiWatch DS-I200		76	32000		2432000		2432000		2626560
			шт							194560	
		Итого по разделу: 7. видоенаблюдение									**18917905**
		Раздел: 8. Наружные сети канализаций									
195	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		3,48	51660,51	11355,86	179779	39519	66841	90602	292011
			$м^3$ конструкций колодца		21097,33	5200,83	73419	18099		21630	
196	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		6	32788		196728		196728		212466
			шт.							15738	
197	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	41798		83596		83596		90284
			шт.							6688	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	35944		71888		71888		77639
			шт.							5751	
199	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжка с созданием уклона и лотка из бетона		1	28719,3	1812,14	28719	1812	24659	2438	33650
			$м^3$		2248,34	431,09	2248	431		2493	
200	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2	54902		109804		109804		118588
			комплект							8784	
201	Е11-080101-0311 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		24	1464,81	328,33	35155	7880	8475	21147	60806
			$м^2$ поверхности		783,36	164,07	18801	3938		4504	
202	Е11-160201-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях		126	25105,23	114,41	3163259	14416	2933991	217331	3651038
			м трубопровода		1705,18	54,87	214853	6914		270448	
203	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		105,84	275,98	262,47	29210	27780	66	6650	38728
			$м^3$ грунта		12,89	74,37	1364	7871		2868	
204	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		31,752	142,23	135,07	4516	4289	17	1027	5987
			$м^3$ грунта		6,64	38,27	211	1215		444	
205	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		18,9	3632,43	0	68653	0	0	49430	127530
			$м^3$ грунта		3632,43	0	68653	0		9447	
206	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		12,6	4358,91	0	54922	0	0	39544	102023
			$м^3$ грунта		4358,91	0	54922	0		7557	
207	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		18,9	6291,48	276,87	118909	5233	78482	36399	167733
			$м^3$ основания		1862,11	83,22	35194	1573		12425	
208	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		45,36	1543,7	0	70022	0	0	50416	130073
			$м^3$ грунта		1543,7	0	70022	0		9635	
209	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		44,1	58,78	58,78	2592	2592	0	609	3457
			$м^3$ грунта		0	19,16	0	845		256	
		Итого по разделу: 8. Наружные сети канализаций									**5112013**
		Раздел: 9. Наружные сети водопровода									
210	Е11-010102-0326 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		42	275,98	262,47	11591	11024	26	2639	15368
			$м^3$ грунта		12,89	74,37	541	3124		1138	
211	Е11-010102-0325 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		12,6	142,23	135,07	1792	1702	7	407	2375

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м³ грунта		6,64	38,27	84	482		176	
212	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		7,5	3632,43	0	27243	0	0	19615	50607
			м³ грунта		3632,43	0	27243	0		3749	
213	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5	4358,91	0	21795	0	0	15692	40486
			м³ грунта		4358,91	0	21795	0		2999	
214	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7,5	6291,48	276,87	47186	2076	31144	14444	66560
			м³ основания		1862,11	83,22	13966	624		4930	
215	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		18	1543,7	0	27787	0	0	20006	51616
			м³ грунта		1543,7	0	27787	0		3823	
216	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		17,5	58,78	58,78	1029	1028	0	242	1373
			м³ грунта		0	19,16	0	335		102	
217	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,48	38772,91	14659,19	134930	51014	20168	86190	238810
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		18318,23	6699,18	63747	23313		17690	
218	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		6	32788		196728		196728		212466
			шт.							15738	
219	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	41798		83596		83596		90284
			шт.							6688	
220	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	35944		71888		71888		77639
			шт.							5751	
221	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		2	54902		109804		109804		118588
			комплект							8784	
222	Е11-080101-0311 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		24	1464,81	328,33	35155	7880	8475	21147	60806
			м² поверхности		783,36	164,07	18801	3938		4504	
223	Е11-160401-0107 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка		6	26472,73	229,23	158836	1376	135396	22009	195313
			м трубопровода		3677,56	65,48	22065	393		14468	
224	С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм		6	10777		64662		64662		69835
			м							5173	
225	Е11-220901-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		4	10263,92	2970,43	41056	11882	2126	31175	78009
			задвижка или клапан		6761,93	1110,51	27048	4442		5778	
226	С1242-101-0405	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 200		4	152351		609404		609404		658156
			шт.							48752	
227	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		8	12708		101664		101664		109797
			шт.							8133	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
228	Е11-130301-0405 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	$м^2$	15,2	245,26	3,71	3728	56	2522	800	4890
					75,62	0,68	1149	10		362	
229	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,2	102,37	2,39	1556	36	850	467	2185
					44,05	0,45	670	7		162	
230	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	4196184,63	341385,46	25177	2048	19290	4241	31771
					639844,8	74158,58	3839	445		2353	
231	Е11-221101-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	25905,24	14297,9	51810	28596	2896	30483	88876
					10159,39	5235,85	20319	10472		6583	
232	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05	911433,67	171720,95	45572	8586	1786	38505	90803
					703987,2	73898,98	35199	3695		6726	
233	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	50	3903		195150		195150		210762
										15612	
234	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,05	2136714,17	57447,22	106836	2872	80372	23377	140630
					471828	428	23591	21		10417	
235	Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3317,18	144,88	6634	290	614	5814	13444
					2865,14	71,33	5730	143		996	
236	С1242-101-0102	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	18501		37002		37002		39962
										2960	
237	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3935		15740		15740		16999
										1259	
238	Е11-220701-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	50	108425,41	0	5421271	0	296403	5073620	11334482
					102497,36	0	5124868	0		839591	
		Итого по разделу: 9. Наружные сети водопровода									**14112892**
		Раздел: 10. Озеленение									
239	Е11-470101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	$м^2$	246	18,23	18,23	4485	4484	0	1287	6234
					0	5,94	0	1461		462	
240	Е11-470101-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	$м^2$	246	169,87	0	41788	0	0	36775	84848
					169,87	0	41788	0		6285	
241	Е11-470101-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Участок для озеленения. Разбивка участка	$м^2$	246	156,11	0	38403	0	0	33795	77974
					156,11	0	38403	0		5776	
242	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		246	411,35	239,46	101192	58907	17058	36305	148496

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^2$		102,55	65,15	25227	16027		10999	
		Итого по разделу: 10. Озеленение									317552
		Раздел: 11. Благоустройство территории									
243	Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		3231,9	105,78	105,78	341870	341870	0	79020	454566
			$м^3$ грунта		0	33,96	0	109755		33676	
244	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Планировка грунта механизированным способом. #Разработка грунта, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15		1436,4	96,44	96,44	138526	138527	0	32520	184735
			$м^3$ грунта		0	31,45	0	45175		13689	
245	С3414-104-0401	Грунт. Погрузка		99,225	428		42468				45865
			т							3397	
246	С3412-101-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		5655,825	62		350661				378714
			т·км							28053	
247	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1795,5	6253,21	1624,8	11227639	2917329	7854810	1321668	13553243
			$м^3$ материала основания в плотном теле		253,69	427,88	455500	768259		1003936	
248	Е11-270301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала		7182	844,62	381,73	6066061	2741585	2608431	1732514	8422475
			$м^2$ площади основания		99,7	123,66	716045	888126		623900	
249	Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов		2,5	193203,04	3397,73	483008	8494	474513	4450	526455
			т		0	1648,04	0	4120		38997	
250	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		7182	300,34	258,28	2157042	1854967	14508	645734	3026998
			$м^2$ покрытия		40,04	43,21	287567	310334		224222	
251	Е11-270602-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		7182	15,28	0,1	109741	718	7972	109166	236431
			$м^2$ покрытия		14,07	0	101051	0		17524	
252	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство		7182	313,71	271,65	2253065	1950990	14508	637546	3121871
			$м^2$ покрытия		40,04	42,15	287567	302721		231260	
253	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		7182	7,6	0,05	54583	359	3735	54511	117856
			$м^2$ покрытия		7,03	0	50489	0		8762	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		152	2565,9	48,34	390017	7348	175434	227371	666779
			м бортового камня		1363,39	21,67	207235	3294		49391	
255	Е11-110101-2501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		46	2154,26	211,88	99096	9747	783	86006	199910
			$м^2$ покрытия		1925,35	63,69	88566	2930		14808	
256	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Бордюры)		5,04	51519		259656		259656		280428
			$м^3$							20772	
257	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Поребрики)		1,792	51519		92322		92322		99708
			$м^3$							7386	
		Итого по разделу: 11. Благоустройство территории									**31316034**
		ИТОГО:					**231002091**	**12546626**	**158882412**	**53248795**	**306991096**
		В том числе :					**59179929**	**3299203**		**22740208**	
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**6139822**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**313130918**
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									**327238678**
		НДС			**12 %**		**39268641**				
		Итого с НДС									**366507319**
		Скидка									**66507319**
		Итого со скидкой									**300000000**

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Технический надзор

Авторский надзор