Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генеральный подрядчик: ТОО «Энергохолдинг ltd.» БИН 000440000132
Субподрядчик: ТОО «Beibarys Building» БИН 111140000286
Наименование стройки: «Реконструкция ТП-955 (2 трансформатора с мощ. 400 кВа) »

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№24	12.08.2021г.	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция ТП-955 (2 трансформатора с мощ. 400 кВа) »	**2 200 000**	**1 964 286**							**235 714**	**2 200 000**
К оплате:										**2 200 000**

Сдал

Генеральный подрядчик:
ТОО «Энергохолдинг ltd.»

Директор Акназарова Р.Х. _____

МП

Принял

Субподрядчик:
ТОО «Beibarys Building»
Заместитель директора Отегенов К.Б. _____

МП

Генеральный подрядчик: ТОО «Энергохолдинг ltd.» БИН 000440000132
Субподрядчик: ТОО «Beibarys Building» БИН 111140000286
Наименование стройки: «Реконструкция ТП-955 (2 трансформатора с мощ. 400 кВа) »
Наименование объекта: Электромонтажные работы.Чертежи марки ЭМ

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2021г.

Наименование стройки - Реконструкция ТП-955

Составлена в текущих ценах 1 квартал 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования ТП					
		Монтаж РП					
		РУ-6 кВ					
1	**Ц13-080103-3301 1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Камера сборных распределительных устройств (КСО292 Вводная ячейка). Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка камеры 2. Установка переходной пластины 3. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**38831,56**	**77663,13**
		Итого оплата труда:				**32582,90**	**65165,80**
		Итого эксплуатация машин:				**9345,66**	**18691,32**
		Итого материалов:				**401,90**	**803,81**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		23459,69	46919,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4983,30	9966,60
		Сметная стоимость:				**67274,55**	**134549,11**
2	**Ц13-080103-3302 1308-0103-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Камера сборных распределительных устройств (КСО292) трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя). Монтаж оборудования**	**шт.**	**7,0000**		**30714,14**	**214999,01**

		Состав работ: 1. Установка камеры 2. Установка переходной пластины 3. Присоединение				
		Итого оплата труда:			**26235,60**	**183649,20**
		Итого эксплуатация машин:			**6516,24**	**45613,68**
		Итого материалов:			**401,90**	**2813,33**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	18889,63	132227,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3968,30	27778,11
		Сметная стоимость:			**53572,08**	**375004,55**
3	**Ц13-080103-3503 1308-0103-3503 РСНБ РК 2015**	**Мост шинный для двухрядного КТП. Монтаж оборудования**	мост	**1,0000**	**19725,31**	**19725,31**
		Состав работ: 1. Установка шкафа или моста 2. Установка переходных пластин 3. Присоединение				
		Итого оплата труда:			**13984,50**	**13984,50**
		Итого эксплуатация машин:			**5573,10**	**5573,10**
		Итого материалов:			**2254,21**	**2254,21**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	10068,84	10068,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2383,53	2383,53
		Сметная стоимость:			**32177,68**	**32177,68**
4	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф ШУОТ) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	**1,0000**	**5996,76**	**5996,76**
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление				
		Итого оплата труда:			**3067,00**	**3067,00**
		Итого эксплуатация машин:			**985,22**	**985,22**
		Итого материалов:			**2265,54**	**2265,54**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	2208,24	2208,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	656,40	656,40
		Сметная стоимость:			**8861,40**	**8861,40**
		РУ-0,4 кВ				

6	**Ц13-080304-0105 1308-0304-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм. Установка (РУ-0,4кВ)** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**м ширины по фронту**	**7,2000**	**17727,82**	**127640,33**
		Итого оплата труда:			**11448,00**	**82425,60**
		Итого эксплуатация машин:			**9020,54**	**64947,89**
		Итого материалов:			**469,28**	**3378,84**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	8242,56	59346,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2077,63	14958,94
		Сметная стоимость:			**28048,01**	**201945,70**
		Трансформатор				
8	**Ц13-080103-1102 1308-0103-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**2,0000**	**94370,00**	**188740,00**
		Итого оплата труда:			**51456,48**	**102912,96**
		Итого эксплуатация машин:			**42063,36**	**84126,72**
		Итого материалов:			**16612,64**	**33225,28**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	37048,67	74097,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10513,49	21026,99
		Сметная стоимость:			**141932,16**	**283864,32**
		УКРМ				
10	**Ц13-080103-1608 1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленных конструкциях** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шкаф**	**2,0000**	**12147,20**	**24294,40**
		Итого оплата труда:			**7856,00**	**15712,00**

		Итого эксплуатация машин:				**6859,20**	**13718,40**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5656,32	11312,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1424,28	2848,56
		Сметная стоимость:				**19227,80**	**38455,60**
		Шкафы управления и преобразователи					
12	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	**шкаф**	**1,0000**		**25804,36**	**25804,36**
		Итого оплата труда:				**19754,00**	**19754,00**
		Итого эксплуатация машин:				**6859,20**	**6859,20**
		Итого материалов:				**1759,16**	**1759,16**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		14222,88	14222,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3202,18	3202,18
		Сметная стоимость:				**43229,42**	**43229,42**
		Прокладка лотков					
14	**Ц13-080201-3101 1308-0201-3101 РСНБ РК 2015**	**Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках** Состав работ: 1. Прокладка лотков	**шт.**	**40,0000**		**349,14**	**13965,73**
		Итого оплата труда:				**312,67**	**12506,72**
		Итого эксплуатация машин:				**58,30**	**2332,13**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		225,12	9004,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,94	1837,65
		Сметная стоимость:				**620,21**	**24808,21**
16	**Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	**шт.**	**70,0000**		**475,05**	**33253,22**
		Итого оплата труда:				**330,44**	**23130,87**
		Итого эксплуатация машин:				**71,67**	**5017,14**
		Итого материалов:				**86,09**	**6026,48**

		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		237,92	16654,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,04	3992,60
		Сметная стоимость:				**770,00**	**53900,04**
18	**Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015**	**Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках** Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	**шт.**	**280,0000**		**37,96**	**10628,63**
		Итого оплата труда:				**29,97**	**8391,88**
		Итого эксплуатация машин:				**9,43**	**2640,79**
		Итого материалов:				**2,09**	**584,64**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		21,58	6042,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,76	1333,66
		Сметная стоимость:				**64,30**	**18004,45**
23	**Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**24,0000**		**726,24**	**17429,68**
		Итого оплата труда:				**640,22**	**15365,28**
		Итого эксплуатация машин:				**85,74**	**2057,76**
		Итого материалов:				**32,38**	**777,04**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		460,96	11063,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,98	2279,41
		Сметная стоимость:				**1282,17**	**30772,09**
		РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия					
25	**Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля	**м кабеля**	**161,0000**		**441,48**	**71078,13**

		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка				
		Итого оплата труда:			**252,56**	**40661,48**
		Итого эксплуатация машин:			**176,64**	**28438,78**
		Итого материалов:			**66,54**	**10713,05**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	181,84	29276,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,87	8028,35
		Сметная стоимость:			**673,18**	**108382,75**
26	**Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**183,0000**	**529,62**	**96920,09**
		Итого оплата труда:			**307,84**	**56334,21**
		Итого эксплуатация машин:			**225,12**	**41196,47**
		Итого материалов:			**66,54**	**12176,94**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	221,64	40560,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,10	10998,46
		Сметная стоимость:			**811,36**	**148479,17**
		Кабельные заделки				
39	**Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	**шт.**	**10,0000**	**1537,46**	**15374,63**
		Итого оплата труда:			**1354,10**	**13541,00**
		Итого эксплуатация машин:			**85,74**	**857,40**
		Итого материалов:			**129,72**	**1297,23**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	974,95	9749,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,99	2009,93
		Сметная стоимость:			**2713,41**	**27134,09**

40	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	4,0000	1537,46	6149,85
		Итого оплата труда:			1354,10	5416,40
		Итого эксплуатация машин:			85,74	342,96
		Итого материалов:			129,72	518,89
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	974,95	3899,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	200,99	803,97
		Сметная стоимость:			2713,41	10853,63
41	Ц13-080201-1816 1308-0201-1816 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	16,0000	2859,46	45751,41
		Итого оплата труда:			2676,10	42817,60
		Итого эксплуатация машин:			85,74	1371,84
		Итого материалов:			129,72	2075,57
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	1926,79	30828,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	382,90	6126,41
		Сметная стоимость:			5169,16	82706,49
		Кабельные муфты				
44	Ц13-080201-2506 1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками	шт.	4,0000	30572,04	122288,15

		7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда					
		Итого оплата труда:				**16275,90**	**65103,60**
		Итого эксплуатация машин:				**22567,50**	**90270,00**
		Итого материалов:				**72,54**	**290,15**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		11718,65	46874,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3383,25	13533,02
		Сметная стоимость:				**45673,94**	**182695,76**
		РАЗДЕЛ 4.Оборудование АСКУЭ					
73	**Ц13-100412-0201 1310-0412-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише** Состав работ: .	**шт.**	**1,0000**		**7319,06**	**7319,06**
		Итого оплата труда:				**6610,00**	**6610,00**
		Итого материалов:				**709,06**	**709,06**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		4032,10	4032,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		908,09	908,09
		Сметная стоимость:				**12259,25**	**12259,25**
74	**Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015**	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка** Состав работ: 1. Установка операционной системы 2. Установка программного обеспечения системы контроля и управления 3. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса 4. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект 5. Управление и контроль сетевых элементов	**шт.**	**1,0000**		**69904,00**	**69904,00**
		Итого оплата труда:				**69904,00**	**69904,00**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		50330,88	50330,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9618,79	9618,79
		Сметная стоимость:				**129853,67**	**129853,67**

76	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования** Состав работ: .	**шт.**	**2,0000**	**1154,98**	**2309,96**
		Итого оплата труда:			**1141,22**	**2282,44**
		Итого эксплуатация машин:			**26,98**	**53,96**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75	855,91	1711,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	160,87	321,74
		Сметная стоимость:			**2171,77**	**4343,53**
78	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**24,0000**	**441,48**	**10595,50**
		Итого оплата труда:			**252,56**	**6061,34**
		Итого эксплуатация машин:			**176,64**	**4239,32**
		Итого материалов:			**66,54**	**1596,98**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	181,84	4364,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	49,87	1196,77
		Сметная стоимость:			**673,18**	**16156,43**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге			**1 925 770**

Непредвиденные работы и затраты (2%) **1 964 285**
Итого с непредвиденными **1 964 285**
НДС (12%) 235 714
Итого с НДС **2 200 000**

ПРИНЯЛ:
Генеральный подрядчик:
ТОО «Энергохолдинг ltd.»
Директор Акназарова Р.Х. _____

СДАЛ:
Субподрядчик:
ТОО «Beibarys Building»
Заместитель директора Отегенов К.Б. _____