Декларация о соответствии

«28» августа 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Искакова Бауыржана Акановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района (80 земельных участка)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, Абылай хана 39**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жигита», ТОО «Ботакара 2030», ТОО «Асар Строй KZ»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг» номер проекта ГСЛ №13014877, 23.09.2013 г., Рабочий проект 232-ПЗ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" №5 -Р от 21.02.2019 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность трубы ПЭ100SDR17 110х6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001:5440	м	**5440**		**5466,6**	5466,6
Колодцы из сборных ж/б элементов диаметром 2000 мм	шт	**5**	-	**5**	5
Колодцы из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм	шт	**102**	-	**103**	103

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение объекта, согласно выданных технических условий, запроектировано от существующих водопроводных сетей диаметром 110 мм. Трубопроводы системы В1, на основании выполненного гидравлического расчета, приняты из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 **ПЭ100SDR17 110х6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Минимальная глубина заложения трубопровода 2,8 м. от поверхности земли до низа трубы. Водопроводную арматуру и фасонные части колодцах окрашены грунтовкой ФА-ОЗК по ГОСТ 9109-81. Под задвижки установить опоры из бетона В 7,5. Водопроводные круглые колодцы выполнены из сборного железобетона и бетона по типовому проекту 901-09-11.84. Колодцы перекрыты люками типа «Т» и «Л» по ГОСТ 3634-99. Пазухи колодцев засыпаются местным грунтом слоями толщиной 0,2 м. с равномерным уплотнением по периметру. Стальные трубы, прокладываемые в земле, покрыты лентой поливинилхлоридной липкой по ТУ-6-01-0203314-122-91 в три слоя (весьма усиленная). Согласно СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.2002 п. 1.12 у места расположения подземного пожарного гидранта на стенах близрасположенных зданий устанавливается плоский указатель, выполненный с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 год**;

окончание работ **июль 2020 год**;

при продолжительности строительства, месяц: **3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;

фактически, месяц: **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района (80 земельных участка)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Искаков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)