Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: **ТОО «ДАНЕКЕР»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Ботакара 2030»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района (80 земельных участка)**

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 12.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ВОДОПРОВОД В1									
1	1	Е11-010101-0362 Ктр и Ксм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3440,59	209,77	209,77	721733	721733	0	121246	910435
						0	48,95	0	168417		67436	
2	2	Е11-010205-0302 Ктр и Ксм=1,08	Грунты 2 группа. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	106,41	2383,37	0	253614	0	0	182603	471114
						2383,37	0	253614	0		34897	
3	3	Е11-010104-0402 Ктр и Ксм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2985,2221	53,62	53,62	160068	160068	0	33156	280667
						0	15,42	0	46032		15463	
4	4	Е11-010205-0502 Ктр и Ксм=1,08	Траншеи, ямухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,47	1242,92	0	44086	0	0	31742	81895
						1242,92	0	44086	0		6066	
5	5	Е11-010201-0501 Ктр и Ксм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2985,2221	235,38	114,19	702662	340883	0	368466	1156803
						121,19	50,24	361779	149978		85676	
6	6	Е11-230101-0101 Ктр и Ксм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,31	7733,49	213,91	621077	17179	483490	124529	805254
						1499,28	66,98	120407	5379		59649	
7	7	Е11-230501-0401 Ктр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	1,3385	557562,77	258252,62	746298	345671	0	501268	1347371
						299316,15	78972,75	400627	105705		99805	
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1351,888	2542		3436492		3436492		3711411
											274919	
9	9	Е11-220301-0103 Ктр и Ксм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	754483,57	153768,97	14712	2999	660	12092	28949
						566870,4	59487,07	11054	1160		2144	
10	10	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19,578	4695		91919		91919		99272
											7354	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-220601-0303 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0195	2041842,9	54481,55	39816	1062	31345	7341	50930
12	12	Е11-220301-0105 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	379922,4	344,48	7408	7		3773	3290
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,506	1166659,39	322341,15	1750	484	133	1296	
						769827,2	114872,26	1154	173		244	
14	14	Е11-220601-0305 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0185	7849		11821		11821	946	12766
15	15	Е11-220301-0107 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	3087310,83	278977,61	57115	5161	43177	9690	7210
						474439,68	54622,73	9777	1011		5344	
16	16	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,008	1797723,51	740995,69	3595	1481	262	2389	6420
						925808,32	260569,98	1852	521		476	
17	17	Е11-220601-0307 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	11153		22395		22395	1792	24187
18	18	Е11-220301-0101 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0192	4979383,07	368726,82	9959	737	8050	1322	12184
						598609,44	69296,3	1197	139		903	
19	19	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	12,040	654507,24	96632,24	12567	1855	813	10782	25236
				шт.		531178,56	36035,58	10199	692		1868	
28	28	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	585		7048		7048	964	7612
						8203		49218		49218	30607	83185
29	29	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	10934		113604		113604	3917	122692
30	30	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4905		117720		117720	9088	127138
31	31	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203		16406		16406	9418	17718
32	32	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934		37868		37868	1312	40897
33	33	Е11-220901-0201 Ктр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2199,01	127,07	6597	381	468	3029	13455
						1915,98	57,41	5748	172		5861	
34	34	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5507		11014		11014	997	11898
				шт.							881	
38	38	С1241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм		2	21135		42270		42270	967	45652

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3382	
39	39	Е11-221301-0101 Ктр и Кзп=1,08	Кольцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций изделия	18,21	33486,97	13008,4	609798	236883	104225	363243	1050884
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		12	14755,09	5393,84	268690	98222		77843	
41	41	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	32650		391800		391800	31344	423144
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	50988		50988		50988	4079	55067
43	43	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	29636		711120		711120	56890	768010
				шт.		39490		78980		78980	6318	85298
48	48	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23	26432		6079		6079	8435	6506
49	49	С1222-503-0201	Стремянка металлическая	т	0,2093	1060968		210340		210340	686	227167
50	50	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	13	25569		332267		332267	16427	355848
51	51	Е11-080101-0307 Ктр и Кзп=1,08	Сетка фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладель кирпичу, бетоне	м2 поверхности	218,2928	1184,12	27,97	258485	6106	165163	26581	367603
52	52	Е11-221001-0103 Ктр и Кзп=1,08	Гидранты пожарные. Установка		7	399,54	3,83	87217	836		27239	
53	53	С1244-804-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	7	3676,74	263	25737	1841	3491	3737	50452
58	58	Е11-460302-0402 Ктр и Кзп=1,08	Слепц полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		2	2914,98	112,1	20405	785		2636	355131
59	59	Е11-220701-0103 Ктр и Кзп=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	отверстие		46975		328825		328825		
				км трубопровода	1,229	907,14	399,05	1814	798	0	1343	3193
60	60	Е11-220701-0105 Ктр и Кзп=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией			568,09	172,05	1016	344		257	
61	61	Е11-220701-0107 Ктр и Кзп=1,08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	89724,69	0	118272	0	8898	16851	227482
62	62	Е11-220701-0101 Ктр и Кзп=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	82484,46	0	101373	0		16851	
				км трубопровода	0,0192	115618,49	0	173	0	25	147	346
						98981,35	0	148	0		26	
				км трубопровода	0,002	161155,34	0	322	0	91	229	595
						115478,24	0	231	0		44	
				км трубопровода	0,0192	84302,22	0	3619	0	35	1568	3441
						82484,46	0	1584	0		255	
			Итого по разделу 1. ВОДОПРОВОД В1									1640810
			Раздел 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ									
63	63	Е11-220501-0404 Ктр и Кзп=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0048	670668,79	330979,31	3219	1589	0	2053	5694
						339681,48	92364,42	1630	443		422	
64	64	С124-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,8	5157		24754		24754	1980	26734
65	65	Е11-220501-0406 Ктр и Кзп=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0084	1443460,36	1063263,97	577	425	0	254	898
						380196,39	262349,88	152	105		67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	66	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,4	8037		3215		3215	257	3472
67	67	Е11-220501-0410 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,0004	1975394,84	1496985,67	790	599	0	390	1274
68	68	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,4	470808,37	505482,14	192	202		94	
69	69	Е11-080301-0401 Ксзр и Ксм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	30,5836	20163		8065		8065	645	8710
70	70	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	254,79	0,13	7792	4	0	7245	16240
			Итого по разделу: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ			254,64	0,06	7788	2		1203	
						1957		9785		9785	783	10568
												73590
			Раздел 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ									
71	71	Е11-010161-0362 Ксзр и Ксм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1321,14	209,77	209,77	277136	277136	0	46557	369587
72	72	Е11-010205-0302 Ксзр и Ксм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,86	0	48,95	0	64670		25894	
73	73	Е11-010164-0402 Ксзр и Ксм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1161,8675	2383,37	0	97385	0	0	70117	180902
						2383,37	0	97385	0		13400	
74	74	Е11-010205-0502 Ксзр и Ксм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,62	53,62	53,62	62299	62299	0	12897	81215
						0	15,42	0	17916		6018	
75	75	Е11-010201-0501 Ксзр и Ксм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1161,8675	1242,92	0	16929	0	0	12109	31147
						1242,92	0	16929	0		2329	
76	76	Е11-230101-0101 Ксзр и Ксм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	86,7	235,38	114,19	273480	132674	0	143409	450235
						121,19	50,24	140807	58372		33346	
77	77	Е11-220501-0101 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,445	7733,49	213,91	670494	18546	521960	134437	869325
						1499,28	66,98	129988	5807		64395	
78	78	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1459,45	416381,56	100466,24	601671	145174	1035	494212	1183554
						315199,98	30270,63	455463	43741		87671	
79	79	Е11-220701-0101 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,445	187		272917		272917	21833	294751
						84302,22	0	121817	0	2627	117986	259000
			Итого по разделу: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ			82494,46	0	119190	0		19185	
												3700810
			ИТОГО:									
								15465365	2523728	10082315	3216616	20176416
			В том числе :					2859222	784729		1494537	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3362733		0		

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**171499525**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,1338991									**194463158**
			НДС			**12 %**		**23335575**				**217798733**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ботаника 2030»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахметов А. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ДАНЕКЕР»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Исаков Б. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)