Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области

Форма КС-3

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за Декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчикеа	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1	от 25.01.2022г				
		Доп.согл №4	от 24.06.2022г				
		Доп.согл.№5	от 22.12.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяце (за Декабрь м-ц) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтаж ных работ	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области										
В том числе в отчетном месяце	**251 969 606,03**	**28 500 147,49**	**28 500 147,49**	**28 500 147,49**					**3 420 017,70**	**31 920 165,19**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Руководитель Ахметов О. А.

Технический надзор: ТОО "Аретмида снаб" Сағындық Ө.

Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"
Генеральный директор Абдукаликов М.Ж

Авторский надзор: ТОО "АЙДИ СтройПроект"
Сименова А.

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области**

Форма 2

Наименование объекта: **Здание клуба Общестроительные работы**

Акт

выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"

Доп.соглашение №5 от 22.12.2022г к Договору №1 от 25.01.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуата	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5. Перекрытие и покрытие									
		5.6 Ограждение ОГ-4									
96	1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	м	4,4	99,47	23,28	438	102	31	306	804
		НР = 92 %			69,21	6,31	305	28	-	59	-
97	2105-0206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой**	т	0,05719	292066	-	16703	-	16703	-	18039
		стали наружными размерами от 30 х 30мм			-	-	-	-	-	1336	-
		до 90 х 90мм СТ РК 13663-86									
98	2105-0106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатаный**	т	0,06908	295890	-	20440	-	20440	-	22075
		полосовой из углеродистой стали, шириной			-	-	-	-	-	1635	-
		от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм									
		ГОСТ 535-2005									
		Итог по разделу 5					40 918				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					305				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					102				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					28				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					37 174				
		- накладные расходы,тенге					306				
		в т.ч зарплата,тенге					28				
		- сметная прибыль (8%),тенге					3 031				
		Раздел 7. Полы									
142	1111-0101-3602	**Покрытия из линолеума. Устройство на**	м2	102,85	711,02	21,21	73128	2181	29616	39866	122034
		мастике КН-2 НР = 94%			401,86	10,5	41331	1080	-	9040	-
143	2111-0401-0104	**Линолеум поливинилхлоридный на тепло-**	м2	104,907	2105	-	220829	-	220829	-	238495
		изолирующей подоснове ГОСТ 7251-77			-	-	-	-	-	17666	-
144	1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные.**	м	107,9925	329,47	0,82	35580	89	22394	12352	51767
		Устройство на клее КН-2 НР = 94%			121,28	0,4	13097	43	-	3835	-
		7.6 Тип 3-101,81м2									

174	1111-0101-3502	Покрытие ламинирование напольные. Укладка бесклеевым (замкомым) способом НР=94%	м2 *пола*	101,81	4174,8 256,31	12,13 6,01	425036 26095	1235 612	397707 -	25105 36011	486152 -
175	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР = 94%	м	106,9005	329,47 121,28	0,82 0,4	35221 12965	88 43	22168 -	12228 3796	51245 -
		7.7 Тип 4-48,0м2									
179	1111-0101-3502	Покрытие ламинирование напольные. Укладка бесклеевым (замкомым) способом НР = 94 %	м2 *пола*	48	4174,8 256,31	12,13 6,01	200390 12303	582 288	187505 -	11836 16978	229204 -
180	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР = 94%	м	50,4	329,47 121,28	0,82 0,4	16605 6113	41 20	10451 -	5765 1790	24160 -
		7.8 Тип 470-221,52м2									
182	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94%	м2	221,52	711,02 401,86	21,21 10,5	157505 89020	4698 2326	63787 -	85865 19470	262840 -
183	2111-0401-0104	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-7	м2	225,9504	2105 -	- -	475626 -	- -	475626 -	- 38050	513676 -
184	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2 НР = 94%	м	232,596	329,47 121,28	0,82 0,4	76633 28209	191 93	48233 -	26604 8259	111496 -
		Итог по разделу 7					2 091 068				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					229 133				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					9 105				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					4 505				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					1 478 316				
		- накладные расходы,тенге					219 621				
		в т.ч зарплата,тенге					19 766				
		- сметная прибыль (8%),тенге					154 894				
		Раздел 8. Кровля									
		8.1 Слуховые окна -12 шт									
199	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70мм толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	75,6504	3090 -	- -	233760 -	- -	233760 -	- 18701	252461 -
		8.21 Покрытие козырьков									
200	1112-0101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один НР = 92%	м2	570	911,94 525,51	52,05 12,12	519806 299541	29669 6908	190597 -	281933 64139	865878 -
202	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР =92 %	м2 *стяжки*	570	656,46 225,26	102 25,68	374182 128398	58140 14638	187644 -	131593 40462	546237 -
203	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно- песчаные.Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15; НР=92%	м2 *стяжки*	570	1236,11 12,51	22,63 5,96	704583 7131	12899 3397	684553 -	9686 57142	771411 -

206	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой НР=92%	м3	30,2	730,5 198,71	26,04 4,1	22061 6001	786 124	15274 -	5635 2216	29912 -
208	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2	710	2940,96 1932,3	99,38 27,46	2088082 1371933	70560 19497	645589 -	1280116 269456	3637654 -
209	2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70мм толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	785,26	3090 -	- -	2426453 -	- -	2426453 -	- 194116	2620569 -
210	1112-0101-1201	Кровли.Ограждение перилами НР = 92%	м *огражд.*	100	2356,53 69,21	23,28 6,31	235653 6921	2328 631	226404 -	6948 19408	262009 -
		Итог по разделу 8					8 986 129				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					1 819 925				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					174 382				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					45 195				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					4 610 273				
		- накладные расходы,тенге					1 715 911				
		в т.ч зарплата,тенге					154 432				
		- сметная прибыль (8%),тенге					665 640				
		Раздел 14. Разные работы									
		14.1 Веншахты									
		14.2 Эстрада									
270	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,43	95931,42 24075	1036,8 476,64	41251 10352	446 205	30452 -	9501 4060	54812 -
271	1110-0102-0601	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки. НР = 90 %	м2	10	2825,29 410,19	15,28 7,41	28253 4102	153 74	23998 -	3758 2561	34572 -
272	1115-0403-0301	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80%	м2	10	1085,92 647,44	2,4 1,17	10859 6474	24 12	4361 -	5189 1284	17332 -
273	1111-0101-3901	Плинтус деревянные. Устройство НР=94%	м	18,2	385,87 84,76	2,18 1,06	7023 1543	40 19	5441 -	1468 679	9170 -
274	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие Устройство НР=90%	м2	10,8	2155,24 1222,6	27,88 10,93	23277 13204	301 118	9771 -	11990 2821	38088 -
275	2203-0201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	22,68	417 -	- -	9458 -	- -	9458 -	- 757	10215 -
		14.3 Лестница Л-1-1шт									
281	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР=118%	м *ступен.*	7,9	13492,61 732,02	84,24 36,45	106592 5783	665 288	100143 -	7164 9100	122856 -

282	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой 0,5 т. Установка НР=118%	шт	4	1846,27 1253,51	57,7 12,71	7385 5014	231 51	2140 -	5977 1069	14431 -
283	2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	шт	4	1730 -	- -	6920 -	- -	6920 -	- 554	7474 -
		14.4 Лестница МЛ-1-1шт									
287	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	12	89,49 44,34	2,4 0,26	1074 532	29 3	513 -	369 115	1558 -
287	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	12	81,25 25,92	1,7 0,26	975 311	20 3	644 -	217 95	1287 -
289	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР=118 %	м *огражд*	7,2	15481,37 1774,16	84,24 36,45	111466 12774	607 262	98085 -	15382 10148	136996 -
		14.5 Выход на чердак -1шт									
292	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90 %	м3	0,09	95931,42 24075	1036,8 476,64	8634 2167	93 43	6374 -	1989 850	11473 -
293	1109-0304-0101	Лестницы прямолинийные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т *конст*	0,034	74880,45 37049,8	25783,3 8331,98	2546 1260	877 283	410 -	1065 289	3900 -
294	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестичные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,034	581946 -	- -	19786 -	- -	19786 -	- 1583	21369 -
295	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=69 %	м2	1	3282,82 1338,24	531,02 132,62	3283 1338	531 133	1414 -	1324 369	4976 -
296	2113-0814-2211	Ручка-скоба (скобянные изделия)	шт	1	827 -	- -	827 -	- -	827 -	- 66	893 -
297	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ-13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33113 -	- -	33113 -	- -	33113 -	- 2649	35762 -
		14.8 Ограждение									
317	1109-0606-0101	Лестницы,площадки, ограждения,панели и двери. Монтаж НР=69%	т	0,91764	56934,98 46472,4	6874,89 1414,6	52246 42645	6309 1298	3292 -	30321 6605	89172 -
318	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестиничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,91764	581946 -	- -	534017 -	- -	534017 -	- 42721	576738 -
319	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количества окрасок 2 НР=80%	т	26,61156	890,61 757,76	1,04 0,51	23701 20165	28 14	3508 -	16143 3188	43032 -

	14.9 Вход в техподполье									
333 1109-0302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %**	т	0,00768	89189,09 65088	21500,54 5755,58	685 500	165 44	20 -	375 85	1145 -
334 2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаной равнополочной из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00768	268025 -	- -	2058 -	- -	2058 -	- 165	2223 -
335 1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР =118 %**	т	0,009	762499,1 60890,2	6373,66 1363,72	6862 548	57 12	6257 -	661 602	8125 -
336 1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня.Установка НР =118 %**	м *огражд*	9,8	12853,03 532,03	78,15 33,47	125960 5214	766 328	119980 -	6540 10600	143100 -
337 1115-0403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром мене 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %**	м2 *окраш.*	5,2	1003,39 757,76	1,04 0,51	5218 3940	5 3	1272 -	3154 670	9042 -
338 1110-0105-0101	**Стропила. Установка НР=118 %**	м3 *древес*	0,144	97544,93 23249,2	1416,5 574,93	14046 3348	204 83	10495 -	3088 1371	18505 -
339 1110-0115-0201	**Обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=80 %**	м2	18,24	307,53 33,41	2,66 1,17	5609 609	49 21	4951 -	567 494	6670 -
340 1110-0115-0101	**Конструкций деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	м3 *древес*	0,144	8831,59 881,4	57,51 25,35	1272 127	8 4	1137 -	118 111	1501 -
341 1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР =92%**	м2 *кровли*	18,24	2940,96 1932,3	99,38 27,46	53643 35245	1813 501	16585 -	32886 6922	93451 -
342 2110-0101-0701	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м3	20,17344	3090 -	- -	62336 -	- -	62336 -	- 4987	67323 -
	Итог по разделу 14					1 587 191				
	в том числе:									
	- зарплата рабочих -строителей, тенге					177 196				
	- затраты на эксплуатацию машин,тенге					13 420				
	- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					3 802				
	- материалы,изделия и конструкции,тенге					1 119 757				
	- накладные расходы,тенге					159 245				
	в т.ч зарплата,тенге					14 332				
	- сметная прибыль (8%),тенге					117 570				
	Итого по смете					12 705 306				
	в том числе									

- зарплата рабочих -строителей, тенге	**2 226 558**
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	**197 010**
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	**53 530**
- материалы,изделия и конструкции,тенге	**7 245 521**
- накладные расходы,тенге	**2 095 083**
в т.ч зарплата,тенге	**188 557**
- сметная прибыль (8%),тенге	**941 136**

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылодинской** **Форма 2**

Наименование объекта: Отопление и Вентиляция

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Система отопления №1									
58	1126-0301-0701	**Поверхности изоляции.Обертывание**	м2	7	540,5	27,3	3784	191	1063	1956	6199
		рулонными материалами насухо с			361,37	6,22	2530	44	-	459	-
		проклейкой швов. НР=76 %									
59	2110-0406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка**	1000 м2	0,00805	373181	-	3004	-	3004	-	3244
		РСТ-А-Л-В к=1,150			-	-	-	-	-	240	-
60	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов**	кг	60	537	-	32220	-	32220	-	34798
		/кронштейны, планки, хомуты/			-	-	-	-	-	2578	-
		Итог по разделу 2					44 241				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					2 530				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					191				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					44				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					36 287				
		- накладные расходы,тенге					1 956				
		в т.ч зарплата,тенге					176				
		- сметная прибыль (8%),тенге					3 277				
		Раздел 3 Система отопления №2									
		3.1 Отопление ниже 0,000									
73	1116-1101-0102	**Трубопроводы систем отопления,**	м	44	90,27	1,1	3972	48	231	3618	8197
		водопровода и горячего водоснабжения			83,92	-	3692	-	-	607	-
		диаметром до 100мм. Испытание									
		гидравлическое НР=98%									
		Итого по разделу 3					8 197				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					3 692				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					48				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге									
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					231				
		- накладные расходы,тенге					3 618				

		в т.ч зарплата,тенге					326				
		- сметная прибыль (8%),тенге					3 618				
		Раздел 4 Система отопления №3									
		4.1 Отопление ниже 0,000									
113	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные.**	м2	10	124,94	3,09	1249	31	1024	137	1497
		Окраска краской БТ-177 серебристой			19,47	0,39	195	4	-	111	-
		НР=69 %									
114	1126-0101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и**	м3	0,8	73838,5	1128,92	59071	903	39548	14473	79428
		полуцилиндрами из минеральной ваты			23274,4	529,6	18620	424	-	5883	-
		на синтетическом вязующем НР=76%									
115	1126-0301-0701	**Поверхности изоляции.Обертывание**	м2	36	540,5	27,3	19458	983	5466	10057	31876
		рулонными материалами насухо с			361,37	6,22	13009	224	-	2361	-
		проклейкой швов. НР = 76%									
116	2110-0406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка**	1000 м2	0,0414	373181	-	15450	-	15450	-	16686
		РСТ-А-Л-В			-	-	-	-	-	1236	-
		Итого по разделу 4					**129 488**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					31 824				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					1 886				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					652				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					60 934				
		- накладные расходы,тенге					24 667				
		в т.ч зарплата,тенге					2 220				
		- сметная прибыль (8%),тенге					9 592				
		Раздел 5 Вентиляция									
		5.2 Переходы									
134	1120-2601-1301	**Агрегаты вентиляторные, производительность**	*агрегат*	2	19060,91	781,29	38122	1563	6531	29945	73512
		до 10 тыс м3/час. Установка НР =98%			15014,16	264,11	30028	528	-	5445	-
135	2305-0404-0226	**Вентиляторы радиальные низкого**	*комплект*	2	92934	-	185868	-	185868	-	200737
		давления из оцинкованной стали, марки			-	-	-	-	-	14869	-
		ВЦ4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт,									
		по 1500 об/мин ГОСТ 5976-90									
136	1120-2401-0102	**Виброизолятор номер 39. Установка**	*вибро-*	10	1960,9	2,86	19609	29	13228	6240	27917
		НР=98 %	*изолят*		635,25	1,39	6353	14	-	2068	-
137	1120-1501-0101	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025т.**	*вентил*	10	5342,61	220,02	53426	2200	484	50467	112204
		Установка НР=98 %			5074,23	75,47	50742	755	-	8311	-
138	2977-7777-0401 (пл) СТПРАЙС ЛИСТ,П131	**Вентиляторы вытяжные марки**	шт	10	24150,19	-	241502	-	241502	-	260822
		CLC-N-01-200			-	-	-	-	-	19320	-
139	1120-2301-0101	**Кондиционеры-доводчики эжекционные.**	*доводч*	4	2803,15	57,16	11213	229	11	10862	23841
		Установка НР=98 %			2743,13	27,8	10973	111	-	1766	-
140	5877-7777-0101 (пл) (об)	**Тепловоя завеса Т 3-2**	шт	4	27107,14	-	108429	-	- 108429	-	108429
					-	-	-	-		-	-

141	1120-1801-0101	Калориферы, масса до 0,1т. Установка НР=98 %	*калориф*	2	6350,81 5665,76	413,55 129,08	12702 11332	827 258	543 -	11358 1925	25985 -
142	2977-7777-0501 (пл) СТ Прайс-лис, П105	Калориферы КВБ 8-ПУ 3	шт	2	65901,79 -	- -	131804 -	- -	131804 -	- 10544	142348 -
143	1120-1201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам Установка НР=98 %	м2	3,06	7146,23 6955,2	28,58 13,9	21867 21283	87 43	497 -	20899 3421	46187 -
144	2305-0307-0402	Вставки гибкие типа Н.00.00-08	шт	2	3732 -	- -	7464 -	- -	7464 -	- 597	8061 -
145	2305-0307-0502	Вставки гибкие типа В.00.00-08	шт	2	3928 -	- -	7856 -	- -	7856 -	- 628	8484 -
146	1120-1001-0210	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП2-5 сечением 400х400 мм, Установка НР=98 %	*глушит. шума*	4	23972,69 2241,6	84,21 27,8	95891 8966	337 111	86588 -	8895 8383	113169 -
147	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР=98 %	дверь	3	42042,42 2994,6	319,67 83,41	126127 8984	959 250	116184 -	9049 10814	145990 -
148	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка НР=98 %	кг. изд	121,92	730,82 65,24	2,87 0,56	89102 7954	350 68	80798 -	7862 7757	104721 -
149	1120-2001-0101	Фильтры ячейковые. Установка НР=98 %	м2	2,4548	8541,91 5572,85	174,88 55,61	20969 13680	429 137	6859 -	13541 2761	37271 -
150	2977-7777-0601 (пл) СТПрайс-лист, П106	Фильтр ячейковый ФЯУБ	шт	4	12035,71 -	- -	48143 -	- -	48143 -	- 3851	51994 -
151	1120-0301-0202	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580. Установка НР=98%	*решетк.*	6	1873,08 1342,58	53,15 13,9	11238 8055	319 83	2864 -	7975 1537	20750 -
152	1120-0301-0210	Решетки жалюзные стальные, регулирующие (Р) номер 150, размер 150х150 мм.Установка НР=98%	*решетк.*	48	1692,63 1342,58	31,98 13,9	81246 64444	1535 667	15267 -	63809 11604	156659 -
153	1120-0301-0211	Решетки жалюзные стальные, регулирующие (Р) номер 200, размер 200х200мм. Установка НР=98%	*решетк.*	68	1786,63 1342,58	31,98 13,9	121491 91295	2175 945	28021 -	90395 16951	228837 -
154	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98%	*решетк.*	10	1524,82 1342,58	53,15 13,9	15248 13426	532 139	1291 -	13294 2283	30825 -
155	2305-0306-1877	Алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм	шт	10	3290 -	- -	32900 -	- -	32900 -	- 2632	35532 -
156	1120-0501-0209	Заслонка воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пнематическим приводом периметр 4000 мм. Установка НР=98 %	*заслонка*	2	5258,08 3914,82	235,97 81,42	10516 7830	472 163	2215 -	7833 1468	19817 -

157	2305-0302-0102	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63 0,25 КВУ 1600х1000Б	шт	2	92551 -	- -	185102 -	- -	185102 -	- 14808	199910 -
158	1120-0101-0312	1084х566-780х503±0,3х2/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР=98%	м2	2,44	4887,03 897,52	35,24 11,54	11924 2190	86 28	9648 -	2174 1128	15226 -
159	1120-0101-0311	708х503-д400±0,3х2/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98%	м2	1,46	5121,07 1110,41	39,07 15,47	7477 1621	57 23	5799 -	1611 727	9815 -
160	1120-0101-0310	208х280-400х400±0,5х2/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2	1,64	5499,85 1475,71	41,92 16,62	9020 2420	69 27	6531 -	2398 913	12331 -
161	1120-0101-0310	400х400-300х300±0,3х1/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2	0,57	5499,85 1475,71	41,92 16,62	3135 841	24 9	2270 -	833 317	4285 -
162	1120-0101-0310	400х400-300х300±0,3х1/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2	0,53	5499,85 1475,71	41,92 16,62	2915 782	22 9	2111 -	775 295	3985 -
163	1120-0101-0310	300х300-250х250±0,3х1/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2	0,44	5499,85 1475,71	41,92 16,62	2420 649	18 7	1752 -	643 245	3308 -
164	1120-0101-0310	400х300-д400±0,3х2/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2	0,96	5499,85 1475,71	41,92 16,62	5280 1417	40 16	3823 -	1404 535	7219 -
165	1120-0101-0310	300х250-д400±0,3х1/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98%	м2	0,42	5499,85 1475,71	41,92 16,62	2310 620	18 7	1673 -	614 234	3158 -
166	1120-0101-0310	д300-д400±0,3х1/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 450 мм. Прокладка НР=98%	м2	0,44	4965 1475,71	39,07 15,47	2185 649	17 7	1518 -	643 226	3054 -
167	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	296,44	655 -	- -	194168 -	- -	194168 -	- 15533	209701 -
		Итого по разделу 5					2 456 080				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					366 534				

	- затраты на эксплуатацию машин,тенге					12 393				
	- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					4 406				
	- материалы,изделия и конструкции,тенге					1 431 311				
	- обрудование, тенге					108 429				
	- накладные расходы,тенге					363 520				
	в т.ч зарплата,тенге					9 759				
	- сметная прибыль (8%),тенге					173 901				
	Раздел 6 Теплоснабжение калориферов									
168 1116-0301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98%**	м	2	1517,22 393,23	18,13 7,01	3034 786	36 14	2212 -	784 305	4123 -
169 1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР= 98%**	м	10	810,62 746	39,35 14,43	8106 7460	394 144	253 -	7452 1245	16803 -
170 2301-0201-0136	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	724 -	- -	7240 -	- -	7240 -	- 579	7819 -
171 1116-0401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %**	м	24	966,46 884,94	47,22 16,87	23195 21239	1133 405	823 -	21211 3552	47958 -
172 2301-0201-0141	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	24	918 -	- -	22032 -	- -	22032 -	- 1763	23795 -
173 1116-1101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое НР =98%**	м	12	86,69 83,92	1,1 -	1040 1007	13 -	20 -	987 162	2189 -
174 1116-1101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР =98%**	м	24	90,27 83,92	1,1 -	2166 2014	26 -	126 -	1974 331	4471 -
175 2304-0501-0221	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт	4	835 -	- -	3340 -	- -	3340 -	- 267	3607 -
176 1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные краны проходные на трубопроводных из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98%**	шт	8	2200,1 1788,99	113,24 26,48	17601 14312	906 212	2383 -	14234 2547	34382 -
177 2304-0502-0808	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п 2 для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт	8	4945 -	- -	39560 -	- -	39560 -	- 3165	42725 -
178 2302-0103-0306	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали**	шт	16	1302 -	- -	20832 -	- -	20832 -	- 1667	22499 -

		PN 16, DN 40мм ГОСТ 12816-80									
179	1118-1001-0103	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм**	*фильтр*	2	17179,69 1181	214,14 71,3	34359 2362	428 143	31569 -	2455 2945	39759 -
180	1313-1101-0301	**Арматура фланцевая с электрическим-приводом на условное давление до 4 Мпа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж НР=61%**	шт	2	5951,12 5825,6	54,44 26,48	11902 11651	109 53	142 -	7139 1523	20564 -
181	2977-7777-0701 (пл) СТПрайс лист. П107	**Клапан с электромагнитный приводом 25Ч943 НЖ, д±25**	шт	2	18482,14 -	- -	36964 -	- -	36964 -	- 2957	39921 -
182	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%**	м2	6	89,49 44,34	2,4 0,26	537 266	14 2	257 -	185 58	780 -
183	1113-0301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 %**	м2	6	124,94 19,47	3,09 0,39	750 117	19 2	614 -	82 67	899 -
184	1126-0101-0301	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР=76%**	м3	0,4	73838,5 23274,4	1128,92 529,6	29535 9310	452 212	19774 -	7236 2942	39714 -
185	1126-0301-0701	**Поверхности изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов. НР=76%**	м2	17	540,5 361,37	27,3 6,22	9189 6143	464 106	2581 -	4749 1115	15053 -
186	2110-0406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,01955	373181 -	- -	7296 -	- -	7296 -	- 584	7880 -
187	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	8	537 -	- -	4296 -	- -	4296 -	- 344	4640 -
		Итого по разделу 6					**379 581**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					76 667				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					3 994				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					1 292				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					202 314				
		- накладные расходы,тенге					68 488				
		в т.ч зарплата,тенге					6 164				
		- сметная прибыль (8%),тенге					28 116				
		Итого по смете					**3 017 586**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					**481 247**				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					**18 513**				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					**6 393**				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					**1 731 076**				
		- обрудование, тенге					**108 429**				
		- накладные расходы, тенге					**462 247**				
		в т.ч зарплата, тенге					**41 602**				
		- сметная прибыль (8%),тенге					**218 503**				

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылодинской**

Наименование объекта: **Водопровод и канализация**

Форма 2

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Водопровод В1.									
		1.1 Кран пожарный									
6	1116-1401-0101	**Шкаф пожарные металлические массой до 10кг. Установка на стене или в нише НР=98 %**	**шт**	**4**	**947,6** **912,73**	**16,26** **5,83**	**3790** **3651**	**65** **23**	**74** **-**	**3601** **591**	**7982** **-**
7	2308-0307-0101	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**	**шт**	**4**	**10825** **-**	**-** **-**	**43300** **-**	**-** **-**	**43300** **-**	**-** **3464**	**46764** **-**
8	1115-0403-1103	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР=80 %**	**м2**	**12,3**	**565,69** **432,84**	**1,04** **0,51**	**6958** **5324**	**13** **6**	**1621** **-**	**4264** **898**	**12120** **-**

Итого по смете	**66 866**
в том числе	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	**8 975**
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	**78**
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	**30**
- материалы,изделия и конструкции,тенге	**44 996**
- накладные расходы, тенге	**7 865**
в т.ч зарплата, тенге	**708**
- сметная прибыль (8%),тенге	**4 953**

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылодинской области**

Наименование объекта: **Силовые электрооборудование**

Форма 2

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Постановочное освещение									
		3.1 Молниезащита									
78	1308-0208-0208	**Проводник заземляющий открытого из круглый стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72%**	**м**	**223,33567**	**366,59** **217,94**	**14,5** **3,54**	**81873** **48674**	**3238** **791**	**29960** **-**	**35614** **9399**	**126886** **-**

Итого по смете	**126 886**
в том числе	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	**48 674**
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	**3 238**
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	**791**
- материалы,изделия и конструкции,тенге	**29 960**
- накладные расходы, тенге	**35 614**
в т.ч зарплата, тенге	**3 205**
- сметная прибыль (8%),тенге	**9 399**

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылодинской** **Форма 2**

Наименование объекта: **Слаботочные сети**

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Телефонизация									
1	2308-0201-0101	**Коробка КРТП-10**	**шт**	**1**	**1206**	**-**	**1206**	**-**	**1206**	**-**	**1302**
					-	-	-	-	-	96	
2	1310-0105-0507	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной НР=61 %**	**м** *провода*	**35**	**78,93** 66,48	**11,8** 3,44	**2763** 2327	**413** 120	**23** -	**1493** 340	**4596** -
3	1308-0206-2201	**Провод одножильный или много-жилный вобщей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**5**	**83,47** 64,1	**0,8** 0,32	**417** 321	**4** 2	**93** -	**233** 52	**702** -
4	2306-0408-0102	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	**км**	**0,04**	**18744** -	**-** -	**750** -	**-** -	**750** -	**-** 60	**810**
5	1310-0203-0101	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61%**	**шт**	**2**	**1102** 953	**-** -	**2204** 1907	**-** -	**297** -	**1163** 269	**3636** -
6	2308-0201-0201	**Аппарат телефонный.модели Samsung**	**шт**	**2**	**5632** -	**-** -	**11264** -	**-** -	**11264** -	**-** 901	**12165**
8	1308-0206-2001	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР =72 %**	**м**	**5**	**208,97** 179,48	**9,01** 3,54	**1045** 897	**45** 18	**102** -	**659** 136	**1840** -
8	2301-0504-0102	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**5**	**90** -	**-** -	**450** -	**-** -	**450** -	**-** 36	**486**
		Итого по разделу 3					**25 538**				
		в том числе:									

		- зарплата рабочих -строителей, тенге					5 451				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					462				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					140				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					14 185				
		- накладные расходы,тенге					3 548				
		в т.ч зарплата,тенге					319				
		- сметная прибыль (8%),тенге					1 892				
		Раздел 2. Охранно -пожарная сигнализация и оповещение о пожаре									
9	1310-0701-0101	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %**	комп	1	32568,66 32223	1,92 -	32569 32223	2 -	344 -	19656 4178	56403 -
10	2308-0303-0305	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8**	шт	1	24241 -	- -	24241 -	- -	24241 -	- 1939	26180
11	1310-0701-0601	**Оповещатель пожарный свето-звуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61%**	шт	2	755,57 740,79	4,26 1,32	1511 1482	9 3	21 -	906 193	2610 -
12	2308-0304-0631	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели СУЗ**	шт	2	941 -	- -	1882 -	- -	1882 -	- 151	2033
13	1310-0701-0203	**Извещатели ПС автоматические: тепловой во взрывозащищенном исполнении НР = 61%**	комп	19	3485,41 3412	2,28 -	66223 64828	43 -	1351 -	39545 8461	114229 -
14	2308-0302-0203	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/3-В**	шт	19	613 -	- -	11647 -	- -	11647 -	- 932	12579
15	1310-0701-0203	**Извещатели ПС автоматические: дымовой во взрывозащищенном исполнении НР = 61%**	комп	28	3485,41 3412	2,28 -	97591 95536	64 -	1992 -	58277 12469	168338 -
16	2308-0302-0304	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45А**	шт	28	1653 -	- -	46284 -	- -	46284 -	- 3703	49987
17	1310-0701-0304	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь (излучатель или премник) (Ручной пожарный извещатель) НР = 61%**	шт	3	6707,46 6620	1,56 -	20122 19860	5 -	258 -	12115 2579	34816 -
18	2308-0302-0602	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-1**	шт	3	1064 -	- -	3192 -	- -	3192 -	- 255	3447
19	1310-0202-0206	**Преобразователь или блок питания, отдельно установливаемый НР = 61 %**	шт	1	17616,26 14238	1996,28 582,56	17616 14238	1996 583	1382 -	9041 2133	28790 -
20	2308-0306-0307	**Блок питания БИРП 12/1,6**	шт	1	8509 -	- -	8509 -	- -	8509 -	- 681	9190

21	1310-0105-0507	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной НР = 61 %	м *провода*	700	78,93 66,48	11,8 3,44	55251 46536	8260 2408	455 -	29856 6809	91916 -
22	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,7	18744 -	- -	13121 -	- -	13121 -	- 1050	14171
23	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61%	шт	6	4590,15 4432	- -	27541 26592	- -	949 -	16221 3501	47263 -
24	2308-0306-0101	Коробка универсальная УК-П	шт	6	154 -	- -	924 -	- -	924 -	- 74	998
25	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР =72%	м	5	208,97 179,48	9,01 3,54	1045 897	45 18	102 -	659 136	1840 -
26	2301-0504-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	90 -	- -	450 -	- -	450 -	- 36	486
27	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61%	шт	4	7195,07 7130	1,08 -	28780 28520	4 -	256 -	17397 3694	49872 -
28	2308-0304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт	4	1201 -	- -	4804 -	- -	4804 -	- 384	5188
29	1308-0105-0106	Аккумулятор, типы: С-10,СК-10, С-12,СК-12 НР = 72%	шт	1	7878,86 6620	- -	7879 6620	- -	1259 -	4766 1012	13657 -
30	2308-0306-0208	Аккумлятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт	1	2218 -	- -	2218 -	- -	2218 -	- 177	2395
31	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробках, мааса 1 м до 3кг НР=72%	м	20	594,53 251,56	297,69 96,47	11891 5031	5954 1929	906 -	5012 1352	18254 -
32	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	272082 -	- -	5442 -	- -	5442 -	- 435	5877
33	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	3	1331,32 1127,5	133,27 36,01	3994 3383	400 108	212 -	2514 521	7029 -
34	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт	3	759 -	- -	2277 -	- -	2277 -	- 182	2459
35	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный магнитоконтакный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61%	шт	6	1455,87 1324	- -	8735 7944	- -	791 -	4846 1086	14667 -
36	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном	шт	5	1363,52 1324	0,72 -	6818 6620	4 -	194 -	4038 868	11724 -

		исполнении. Монтаж оборудования НР = 61%									
37	2308-0301-0301	**Извещатели охранные, магнитоконтакные модели СМК-1**	**шт**	**6**	**604** -	**-** -	**3624** -	**-** -	**3624** -	**-** 290	**3914**
38	2308-0301-0501	**Извещатели оптико-электронные пассивные, двойной технологии и комбинированные модели МН-10**	**шт**	**5**	**3227** -	**-** -	**16135** -	**-** -	**16135** -	**-** 1291	**17426**
39	1310-0105-0507	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной НР = 61 %**	**м** *провода*	**30**	**78,93** 66,48	**11,8** 3,44	**2368** 1994	**354** 103	**20** -	**1279** 292	**3939** -
40	2306-1105-0101	**Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В**	**1000 м**	**0,03**	**56650** -	**-** -	**1700** -	**-** -	**1700** -	**-** 136	**1836**
		Итого по разделу 2					**823 514**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					362 304				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					17 139				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					5 152				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					156 940				
		- накладные расходы,тенге					226 127				
		в т.ч зарплата,тенге					20 351				
		- сметная прибыль (8%),тенге					61 001				
		Раздел 3. Телеведение									
41	1310-0410-0102	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР = 61%**	*устр-во*	**1**	**26271,22** 18536	**3448,12** 1006,24	**26271** 18536	**3448** 1006	**4287** -	**11921** 3055	**41247** -
42	2308-0101-0202	**Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметрм 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм**	**шт**	**1**	**36244** -	**-** -	**36244** -	**-** -	**36244** -	**-** 2900	**39144**
43	1310-0408-0504	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61%**	**шт**	**3**	**4590,15** 4432	**-** -	**13770** 13296	**-** -	**474** -	**8111** 1750	**23631** -
44	2404-0207-2105	**Коробки антенные АК-1**	**кг**	**1**	**1198** -	**-** -	**1198** -	**-** -	**1198** -	**-** 96	**1294**
45	2308-0201-0101	**Коробка распределительная УАР-6**	**шт**	**1**	**1206** -	**-** -	**1206** -	**-** -	**1206** -	**-** 96	**1302**
46	2306-1707-0202	**Коробка для разводки проводов КРТ-3М**	**шт**	**1**	**183** -	**-** -	**183** -	**-** -	**183** -	**-** 15	**198**
47	1308-0305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке. НР = 72%**	**шт**	**1**	**495,93** 467,5	**3,22** 1,29	**496** 468	**3** 1	**25** -	**338** 67	**901** -

48	2304-0105-1601	**Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo**	**шт**	**1**	**779** -	**-** -	**779** -	**-** -	**779** -	**-** 62	**841**
49	2404-0207-3968	**Резисторы (сопротивление нагрузочное) ГОСТ 3 51177-2017**	**шт**	**1**	**48** -	**-** -	**48** -	**-** -	**48** -	**-** 4	**52**
50	1310-0105-0505	**Кабель массой 1 м до 3кг. Прокладке по стене кирпичной НР = 61%**	**м** *кабеля*	**60**	**806,31** 523,31	**89,64** 25,95	**48379** 31399	**5378** 1557	**11602** -	**20103** 5479	**73961** -
51	2306-0470-0601	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией о обычной теплостойкости марки RG-6**	**км**	**0,06**	**92331** -	**-** -	**5540** -	**-** -	**5540** -	**-** 443	**5983**
		Итог по разделу 3 в том числе:					**188 555**				
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					63 698				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					8 830				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					2 565				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					61 586				
		- накладные расходы,тенге					40 472				
		в т.ч зарплата,тенге					3 642				
		- сметная прибыль (8%),тенге					13 967				
		Раздел 4. Компьютерная сеть									
52	1310-0905-0501	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР = 61%**	**шт**	**7**	**72912** 72912	**-** -	**510384** 510384	**-** -	**-** -	**311334** 65737	**887455** -
		4.1 Заземление. Молниезащита									
53	2977-7777-0901 *(пл) Стпрайс лист ,П126*	**Модем ADSL**	**шт**	**1**	**5439,89** -	**-** -	**5440** -	**-** -	**5440** -	**-** 435	**5875**
54	2977-7777-0901 *(пл) Стпрайс лист ,П126*	**Сетевой коммутатор на 8 портов DSE-1008**	**шт**	**6**	**3024,88** -	**-** -	**18149** -	**-** -	**18149** -	**-** 1452	**19601**
55	2306-1709-0410	**Коннектор , SHIP, S901A, RJ45, Cat.5e UTP**	**шт**	**12**	**38** -	**-** -	**456** -	**-** -	**456** -	**-** 36	**492**
56	1308-0305-0109	**Розетка штепскльная утопленного типа, Монтаж при скрытой проводке НР = 72%**	**шт**	**6**	**495,93** 467,5	**3,22** 1,29	**2976** 2805	**19** 8	**151** -	**2025** 400	**5401** -
56	2307-0220-0701	**Розетка коммуникационная одноместная**	**шт**	**6**	**337** -	**-** -	**2022** -	**-** -	**2022** -	**-** 162	**2184**
57	1308-0201-0901	**Кабель до 25 кВ, масса 1 м до 1 кг Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробках НР = 72%**	**м**	**150**	**323,83** 132,4	**146,15** 45,77	**48575** 19860	**21923** 6866	**6792** -	**19242** 5425	**73243** -
58	2306-0409-0102	**Кабель UTP 4x2x AWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,15**	**88013** -	**-** -	**13202** -	**-** -	**13202** -	**-** 1056	**14258**

59	1308-0206-0101	**Коробка пластмассоаве шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72%**	м	200	231,21 212,42	2,22 0,11	46242 42484	444 22	3314 -	30604 6148	82994 -
61	2306-1710-0105	**Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм**	м	200	62 -	- -	12400 -	- -	12400 -	- 992	13392
62	1308-0208-0209	**Проводник заземляющий открыто круглый стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %**	м	15	498,05 230,76	20,95 6,11	7471 3461	314 92	3695 -	2558 802	10831 -
63	1308-0208-0208	**Проводник заземляющий открыто круглый стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %**	м	20	366,59 217,94	14,5 3,54	7332 4359	290 71	2683 -	3190 842	11364 -
		Итог по разделу 4					**1 127 091**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					583 353				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					22 990				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					7 058				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					68 304				
		- накладные расходы,тенге					368 955				
		в т.ч зарплата,тенге					33 206				
		- сметная прибыль (8%),тенге					83 488				
		Итого по смете					**2 164 697**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					**1 014 807**				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					**49 421**				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					**14 913**				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					**301 016**				
		- накладные расходы, тенге					**639 101**				
		в т.ч зарплата, тенге					**57 519**				
		- сметная прибыль (8%),тенге					**160 348**				

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылодинской области**

Форма 2

Наименование объекта: **Автоматика**

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0302-0101	**Прибор для анализа физика- химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования НР = 75 %**	комп	2	6987,78 5396	1208,85 482,25	13976 10792	2418 965	766 -	8818 1824	24618 -
2	2307-0213-0301	**Устройство терморегулирующие ТУДЭ-4М**	шт	2	10517 -	- -	21034 -	- -	21034 -	- 1683	22717
3	1308-0303-0501	**Выключатель или переключатель**	шт	8	4623,17	22,32	36985	179	15623	15252	56416

		пакетный в металлическом оболочке с количеством зажиммов для подключения до 9 на ток до 25А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72%			2648	-	21184	-	-	4179	-
4	2307-0206-0108	Переключателипакетные модели ГПП-2-10/Н3, 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт	4	6586 -	- -	26344 -	- -	26344 -	- 2108	28452
5	2307-0206-0108	Переключатели ПКУЗ-58-А0102УЗ, 3Р/400 В, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт	4	9112 -	- -	36448 -	- -	36448 -	- 2916	39364
6	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72%	м	43	208,97 179,48	9,01 3,54	8986 7718	387 152	881 -	5666 1172	15824 -
7	2301-0504-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	43	71 -	- -	3053 -	- -	3053 -	- 244	3297
8	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диам. до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	2	698,41 371,78	48,6 7,07	1397 744	97 14	556 -	546 155	2098 -
9	2306-1705-0104	Шланг ШЭМ-22	м	2	176 -	- -	352 -	- -	352 -	- 28	380
10	1308-0201-0901	Кабель до 25 кВ, масса 1 м до 1 кг Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробках НР = 72%	м	192	323,83 132,4	146,15 45,77	62175 25421	28061 8788	8694 -	24630 6944	93749 -
11	1310-0105-0507	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной НР = 61 %	м *провода*	190	78,93 66,48	11,8 3,44	14997 12631	2242 654	124 -	8104 1848	24949 -
12	2306-0201-0104	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-078	км	0,01	355038 -	- -	3550 -	- -	3550 -	- 284	3834
13	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-078	км	0,18	248929 -	- -	44807 -	- -	44807 -	- 3585	48392
14	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	120075 -	- -	240 -	- -	240 -	- 19	259
15	2306-0902-0105	Провода силовые для электрических установок на наряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,19	52658 -	- -	10005 -	- -	10005 -	- 800	10806
		Итого по смете					375 156				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					78 489				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					33 384				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					10 572				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					172 476				
		- накладные расходы,тенге					63 017				
		в т.ч зарплата,тенге					5 671				
		- сметная прибыль (8%),тенге					27 789				

Наименование стройки: **Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылодинской**

Наименование объекта: **Кинотехнология**

Форма 2

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы,	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	5910-1000-1000 (пл)	AV-ресивер, габариты (ШхВхГ) 434х167 х389мм, Вес 13,7 кг, мощность до 200 Вт, Denon AVR-X44000H BL	шт	1	696375 -	- -	696375 -	- -	- 696375	- -	696375 -
10	5910-1000-1000 (пл)	Медиа плеер, размеры (ШхВхг) 101х18х101 мм, Вес 0,108 кг Dune HD Neo 4K	шт	1	35714,29 -	- -	35714 -	- -	- 35714	- -	35714 -
11	5910-1000-1000 (пл)	Комплект коммутации для передачи видео-сигнала	шт	1	535714,29 -	- -	535714 -	- -	- 535714	- -	535714 -
12	5910-1000-1000 (пл)	Активный модуль фиксированного массива 1050 Вт, размерами 496х376х396 мм, масса 24 кг MAGaudio Fiy 15	шт	2	1465535,71 -	- -	2931071 -	- -	- 2931071	- -	2931071 -
13	5910-1000-1000 (пл)	Активный сабвуфер массива 2000 Вт, размеры 560х860х578 мм. Масса 59 кг MAGaudio Fiy Syb 15	шт	2	1350714,29 -	- -	2701429 -	- -	- 2701429	- -	2701429 -
14	5910-1000-1000 (пл)	Центральная канал звука 500 Вт, мощн: 450 Вт, (номин), 1800 Вт (пиковая) Габариты: 31,7х63,7х23,6, Вес 13 кг MAGaudio CR -210	шт	1	213080,36 -	- -	213080 -	- -	- 213080	- -	213080 -
15	5910-1000-1000 (пл)	Пассивный двухполюсной громоговоитель 150 Вт, Размер 315х175х195 мм. Вес 3,95 кг Apart MASK6T-BL	шт	4	102214,29 -	- -	408857 -	- -	- 408857	- -	408857 -
16	5910-1000-1000 (пл)	Усилитель 4 ОМ: 600 Вт х2, габариты 483х88х332 мм, вес 12 кг Apart Revamp 2600	шт	1	366071,43 -	- -	366071 -	- -	- 366071	- -	366071 -
17	5910-1000-1000 (пл)	Активный акустический монитор 30 Вт (1 пара), Габариты 238х181х170мм, Вес 6,2кг. Apart SDQSPIR-W	шт	1	95589,29 -	- -	95589 -	- -	- 95589	- -	95589 -
18	5910-1000-1000 (пл)	Моторизованной экран подвесной 4:3 180 х 240 (4,27х6,10) Mr. Pixel MSPSAC300V2	шт	1	933644,64 -	- -	933645 -	- -	- 933645	- -	933645 -
19	5910-1000-1000 (пл)	Шкаф -РЭК на моста, Габариты: мм 1000х480х1600	шт	1	27857,14 -	- -	27857 -	- -	- 27857	- -	27857 -
		Итого по смете					8 945 404				

в том числе	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	
- материалы,изделия и конструкции,тенге	
- оборудование, тенге	8 945 404
- накладные расходы, тенге	
в т.ч зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8%),тенге	
Итого по общей смете	27 401 901
в том числе	
- зарплата рабочих -строителей, тенге	3 858 750
- затраты на эксплуатацию машин,тенге	301 643
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге	86 229
- материалы,изделия и конструкции,тенге	9 525 045
- оборудование, тенге	9 053 832
- накладные расходы, тенге	3 239 911
в т.ч зарплата, тенге	291 592
- сметная прибыль (8%),тенге	941 136
Временные здания и сооружения (2,9%)	532 094
Итого:	27 933 995
Затраты на производство строительно-монтажных работ зимнее время 1,35%	254 880
Итого:	28 188 875
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	
Итого:	28 188 875
Непредвиденные работы и затраты-2%	382 701
Итого:	28 571 576
2021г-100% (Инф=1,050)	30 000 155
Согласно по договору с понижающим коэф. К=0,9500000007	28 500 147
НДС-12%	3 420 018
Итого:	31 920 165,19

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского
Руководитель Ахметов О. А.

Технадзор: ТОО "Аретмида снаб" Сағындық Ө. У.

Авторский надзор: ТОО "АЙДИ Строй Проект"
Абилов Н.Т .

Подрядчик: ТОО "Астана сервис Ltd"
Генеральный директор Абдукаликов М.Ж