Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2005 года № 131

Заказчик: **ТОО «ДАНЕКЕР»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Ботакара 2030»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанаркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок)**

Объект: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ВОДОПРОВОД ВІ									
1	1	Е11-010101-0362 Ктр и Ком=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3440,89	209,77	209,77	721733	721733	0	121246	910415
						0	48,95	0	168417		67436	
2	2	Е11-010205-0302 Ктр и Ком=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	106,41	2383,37	0	253614	0	0	182603	471134
						2383,37	0	253614	0		34897	
3	3	Е11-010104-0402 Ктр и Ком=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2985,2221	53,62	53,62	160068	160068	0	33136	209667
						0	15,42	0	46032		15463	
4	4	Е11-010205-0502 Ктр и Ком=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,47	1242,92	0	44086	0	0	31742	81895
						1242,92	0	44086	0		6066	
5	5	Е11-010201-0501 Ктр и Ком=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2985,2221	238,38	114,19	712062	340883	0	368466	1156883
						121,19	50,24	361779	149978		85676	
6	6	Е11-230101-0101 Ктр и Ком=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,31	7733,49	213,91	621077	17179	483490	124529	805254
						1499,28	66,98	120407	5379		59649	
7	7	Е11-220501-0401 Ктр и Ком=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	1,3385	557562,77	258252,62	746298	345671	0	501268	1347371
						299316,15	78972,75	400627	105705		99805	
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1351,885	2542		3436492		3436492	274919	3711411
9	9	Е11-220301-0103 Ктр и Ком=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	754483,57	153768,97	14712	2999	660	12092	289,09
						566870,4	59487,07	11054	1160		2144	
10	10	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19,578	4695		91919		91919	7354	99272

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-220601-0303 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0195	2041842,9	54481,55	39816	1062	31345	7341	50930
						37992,4	364,48	7408	7		3773	
12	12	Е11-220301-0105 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1166659,39	322341,15	1750	484	133	1296	3290
						758027,2	116872,26	1134	175		344	
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,506	7849		11821		11821	946	12766
14	14	Е11-220601-0305 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0185	3087310,83	278977,61	57115	5161	43177	9699	7210
						474439,68	54622,73	8777	1011		5344	
15	15	Е11-220301-0107 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1797723,51	740995,69	3595	1481	262	2349	6420
						925888,32	260559,98	1852	521		476	
16	16	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,008	11153		22395		22395	1792	24187
17	17	Е11-220601-0307 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4979383,07	365726,82	9959	731	8030	1322	12184
						598609,44	69296,3	1197	139		903	
18	18	Е11-220301-0101 Ктр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0192	654507,24	96632,24	12567	1855	513	10782	25216
						531178,56	36035,58	10199	692		1868	
19	19	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	12,048	585		7048		7048	504	7612
20	20	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	7,2288	851		6152		6152	492	6644
21	21	Е11-220601-0301 Ктр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0192	1276022,89	51650,52	24500	992	16285	7155	34187
						176215,84	191,38	7223	4		2532	
22	22	Е11-220901-0105 Ктр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2809,58	127,07	14048	635	1536	12942	28177
						2375,35	57,41	11877	287		2087	
23	23	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	80407		402035		402035	32163	434198
24	24	Е11-220901-0201 Ктр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	72	2199,01	127,07	158329	9149	11229	140664	322911
						1915,98	57,41	137951	4134		23919	
25	25	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	10664		255936		255936	20475	276411
26	26	С1242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	9368		449784		449784	35743	485527

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	78	4905		382590		382590	30607	413197
28	28	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8203		49218		49218	3937	53155
29	29	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	18934		113604		113604	9088	122692
30	30	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4905		117720		117720	9418	127138
31	31	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203		16406		16406	1312	17718
32	32	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934		37868		37868	3029	40897
33	33	ЕП-220901-0201 Ктр и Ксм=1,08	Заделки или клицевы обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	заделка или клицевы	3	2199,91	127,97	6597	381	468	5861	13455
						1915,98	57,41	5748	172		997	
34	34	С1242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5507		11014		11014	881	11895
35	35	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996		5996		5996	480	6476
36	36	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	2452		58848		58848	4708	63556
37	37	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6046		12092		12092	967	13059
38	38	С1241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	21135		42270		42270	3382	45652
39	39	ЕП-221301-0101 Ктр и Ксм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	из железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,21	33486,97	13008,4	609798	236883	104225	363243	1050884
						14755,09	5393,84	268690	98222		77643	
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	12	32650		391800		391800	31344	423144
41	41	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	50988		50988		50988	4079	55067
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	29630		711120		711120	56890	768010
43	43	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39490		78980		78980	6318	85298
44	44	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	38136		457632		457632	36611	494243
45	45	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	58750		58750		58750	4700	63450
46	46	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО-6		10	6096		60960		60960		65837

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7.3	шт.	14	7531		105434		105434	4877	115869
48	48	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23	26432		6079		6079	8435	6566
49	49	С1225-503-0201	Стремянка металлическая	т	0,2093	1006968		210840		210840	486	227167
50	50	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	13	25559		332267		332267	16827	358848
51	51	Е11-000101-0307 Ксзр и Ксм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	210,2928	1184,12	27,97	258485	6106	165163	26581	367683
52	52	Е11-221001-0103 Ксзр и Ксм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	399,54	3,83	87217	836		27230	50452
53	53	С1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	7	3676,74	263	25737	1841	3493	20978	355131
54	54	Е11-340201-0804 Ксзр и Ксм=1,08	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	7	2914,98	112,1	20405	785		3737	12561
55	55	С1251-101-0401	Знак дорожный одностороний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со светоотражающей пленкой типа 1	м2	0,875	46975		328825		328825	26306	21134
56	56	Е11-221101-0106 Ксзр и Ксм=1,08	Штуцеры (на врубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	944,06	0	6608	0	0	5022	11630
57	57	Е11-221101-0104 Ксзр и Ксм=1,08	Штуцеры (на врубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	944,06	0	6608	0		950	
58	58	Е11-460302-0402 Ксзр и Ксм=1,08	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка проемов площадью до 100 см2	проем	2	44376,17	19478,48	44376	19478	13615	17385	66702
59	59	Е11-220701-0103 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,229	11282,35	6277,78	11282	6278		4941	
60	60	Е11-220701-0105 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	20278,24	9712,77	20278	9713	4353	9311	31957
61	61	Е11-220701-0107 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	6212,24	3193,62	6212	3193		2367	
62	62	Е11-220701-0101 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0192	907,14	399,05	1814	798	0	1143	3193
						908,09	172,05	1016	344		257	
						89724,69	0	110272	0	8898	100360	227482
						82484,46	0	101373	0		16851	
						115618,49	0	173	0	25	147	346
						98901,35	0	148	0		26	
						161355,34	0	322	0	91	229	595
						115478,24	0	231	0		44	
						84302,22	0	1619	0	35	1568	3441
						82484,46	0	1884	0		268	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									1640281
			Раздел: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ									
63	63	Е11-220501-0404 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,0048	670668,79	330979,31	3219	1589	0	2053	5694
64	64	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,8	339681,48	92364,42	1630	443		422	
						5157		24754		24754		26734
											1980	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	Е11-220501-0406 Ктр и Кзп=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	1443865,36	1063263,97	577	425	0	284	898
66	66	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,4	380196,39	262349,88	152	105		67	3472
67	67	Е11-220501-0410 Ктр и Кзп=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	8837		3215		3215	357	
68	68	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,4	1975394,04	1496985,67	790	599	0	390	1274
69	69	Е11-080301-0401 Ктр и Кзп=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	30,5836	478008,37	365482,14	192	202		94	8710
70	70	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5	20163		8065		8065	645	
			Итого по разделу: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ			254,79	0,13	7792	4	0	7245	16240
						254,66	0,06	7788	2		1203	
						1957		9785		9785	783	10568
												73490
			Раздел 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ									
71	71	Е11-010101-0362 Ктр и Кзп=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1321,14	269,77	209,77	277136	277136	0	46557	349887
72	72	Е11-010205-0302 Ктр и Кзп=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,86	0	48,95	0	6467		25094	
73	73	Е11-010104-0402 Ктр и Кзп=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1161,8675	2383,37	0	97385	0	0	70117	180902
74	74	Е11-020205-0502 Ктр и Кзп=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,62	2383,37	0	97385	0		13490	
75	75	Е11-030201-0501 Ктр и Кзп=1,08	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1161,8675	53,62	53,62	62299	62299	0	12897	81215
76	76	Е11-230101-0101 Ктр и Кзп=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	86,7	0	15,42	0	17916		6018	
77	77	Е11-220501-0101 Ктр и Кзп=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,445	1242,92	0	14929	0	0	12189	31447
78	78	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1459,45	1242,92	0	14929	0		2329	
79	79	Е11-220701-0101 Ктр и Кзп=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,445	1161,8675	235,38	114,19	273480	132674	0	143409	450235
			Итого по разделу: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ			121,19	56,24	140807	58372		33346	
						7733,49	213,91	670494	18546	521960	134437	869325
						1499,28	66,98	129988	5807		64395	
						416381,56	100466,24	603671	145174	1055	494212	1183554
						315199,08	30270,63	455463	43741		87671	
						187		272917		272917	21833	294751
						84302,22	0	121817	0	2627	117998	259000
						82484,46	0	119190	0		19185	
												3760016
			ИТОГО:									
								15465265	2523728	10082315	3216616	29176116
			В том числе:					2859222	784729		1494537	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3668436				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									187099390
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,1338091									212141627
			НДС			12 %		25456990				
			Итого с НДС									237598618

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ботакара 2030»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Ахшонтаев А. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ДАНЕКЕР»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Искаков Б. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)