Форма по приказу 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года № 176

Заказчик: ТОО «ДАНЕКЕР»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Ботакара 2030»

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района СКО

(наименование, адрес)

Объект: Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района СКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ВОДОПРОВОД В1										
1	1	Е11-010101-0162 Кпр и Ксм=1,00	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3440,59	209,77 / 0	209,77 / 48,95	721733 / 0	721733 / 168437	0	121249 / 67436	910415
2	2	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	106,41	2383,37 / 2383,37	0 / 0	253614 / 253614	0 / 0	0 / 34897	182603	471114
3	3	Е11-010104-0402 Кпр и Ксм=1,00	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Грунты группы 2	м3 грунта	2985,2221	53,62 / 0	53,62 / 15,42	160068 / 0	160068 / 46032	0	33136 / 15403	208667
4	4	Е11-010205-0502 Кпр и Ксм=1,00	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунты группы 2	м3 грунта	35,47	1242,92 / 1242,92	0 / 0	44086 / 44086	0 / 0	0 / 31742 / 6066	81895
5	5	Е11-010201-0501 Кпр и Ксм=1,00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2985,2221	235,38 / 121,19	114,19 / 50,24	702662 / 361779	340883 / 149978	0	208466 / 85676	1156883
6	6	Е11-230101-0101 Кпр и Ксм=1,00	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,31	7733,49 / 1499,28	213,91 / 66,98	621077 / 120467	17179 / 5379	483490	124529 / 59649	805254
7	7	Е11-220501-0401 Кпр и Ксм=1,00	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	1,1385	557562,77 / 299310,15	258252,62 / 28972,75	746298 / 400627	345671 / 105795	0	501268 / 99865	1347371
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1351,885	2542		3436492		3436492	274919	3711411	Казахстан
9	9	Е11-220301-0103 Кпр и Ксм=1,00	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	754403,57 / 566870,4	153766,97 / 59487,07	14712 / 11054	2999 / 1160	600	12092 / 2144	28949
10	10	С1241-103-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	39,578	4695		91919		91919	7354	99272	Казахстан
11	11	Е11-220603-0303 Кпр и Ксм=1,00	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение вновь усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0195	2041842,9 / 379932,4	5448155 / 344,48	39816 / 7,416	1062 / 7	31345	7341 / 3773	50930

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-220301-0105 Кпр и Кзс=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	11666,59,39 755827,2	322341,15 116972,26	1750 1134	484 175	133	1296 244	3290	
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размером 159х4,5 мм	м	1,500	7849		11821		11821	946	12766	Казахстан
14	14	Е11-220601-0305 Кпр и Кзс=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0185	3087310,83 47439,68	278977,41 54672,73	57115 8777	5161 1011	43177	9090 5344	721.40	
15	15	Е11-220301-0107 Кпр и Кзс=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1797723,51 92588,32	740395,60 260559,98	3595 1852	1480 521	262	2349 476	6420	
16	16	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размером 273х4,0 мм	м	2,000	11153		22395		22395	1792	24187	
17	17	Е11-220601-0307 Кпр и Кзс=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4978583,07 5986,00,44	365726,82 69296,3	9959 1197	731 139	8030	1322 993	12184	
18	18	Е11-220301-0101 Кпр и Кзс=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0192	654507,24 531178,56	96632,24 36035,98	12567 10199	1855 692	513	10782 1869	25216	
19	19	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 25х2,5 мм	м	12,040	585		7048		7048	564	7612	
20	20	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 32х2,8 мм	м	7,220	851		6152		6152	492	6644	Казахстан
21	21	Е11-220601-0301 Кпр и Кзс=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0192	1276022,89 576215,84	51659,52 191,38	24500 7223	992 4	16285	7155 2332	34187	
22	22	Е11-220901-0103 Кпр и Кзс=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2009,58 2375,35	127,07 57,41	14048 11877	635 287	1536	12042 2087	28177	
23	23	С1242-103-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с неподнимающим шпинделем, корпус из ВЧШГ, со встряхалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	80407		402035		402035	32163	434198	Казахстан
24	24	Е11-220901-0201 Кпр и Кзс=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	72	2199,01 1915,98	127,07 57,41	158329 137951	9149 4134	11229	14066,4 23919	322911	
25	25	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ТСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	10664		255936		255936	20475	276411	Казахстан
26	26	С1242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ТСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	9308		446784		446784	35743	482527	Казахстан
27	27	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	78	4905		382590		382590	30607	413197	
28	28	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8203		49218		49218	3937	53155	
29	29	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм		6	18934		113604		113604		122692	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4905		117720		117720	9888	127128	
31	31	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203		16406		16406	9418	17718	
32	32	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934		37868		37868	1312	40897	
33	33	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка задвижек или клапанов		3	2199,03 1915,98	127,97 57,41	6597 5748	201 172	408	3029 5801	13455	
34	34	С1243-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5507		11014		11014	997 881	11895	
35	35	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996		5996		5996	480	6476	
36	36	С1243-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая лиэт ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	2452		58848		58848	4704	63556	
37	37	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая лиэт ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6046		12092		12092	967	13059	
38	38	С1241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая лиэт ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	21135		42270		42270	3382	45652	
39	39	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих из железобетонных и бетонных конструкций колодцев		18,21	23480,97 14755,09	13008,4 5393,84	609798 268694	236883 98222	104225	363243 77843	1050884	
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	12	32650		391800		391800	31344	423144	Казахстан
41	41	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	50988		50988		50988	4079	55067	Казахстан
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	29630		711120		711120	56890	768010	Казахстан
43	43	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39490		78980		78980	6318	85298	Казахстан
44	44	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	38136		457632		457632	36611	494243	Казахстан
45	45	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	58750		58750		58750	4700	63450	Казахстан
46	46	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки 1ОО 6	шт.	10	6096		60960		60960	4877	65837	Казахстан
47	47	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	7531		105434		105434	8435	113869	Казахстан
48	48	С1212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,23	26432		6079		6079	486	6566	Казахстан
49	49	С1223-503-0201	Стремянка металлическая	т	0,2093	1004968		210340		210340	16827	227167	Казахстан
50	50	С1244-202-0103	Люк чугунный, тип Л/А15 ГОСТ 3634-99	комплект	13	25559		332267		332267	26581	358848	Казахстан
51	51	Е11-000101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		218,2928	1184,12	27,97	258485	6106	165163	11888	367603	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-221001-0103 Кстр и Ксм= 1,08	Гидранты пожарные. Установка	м2 поверхности	7	399,54	5,83	87217	836		27230	50452	Казахстан
						3676,74	263						
53	53	С1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	7	2934,98	112,1	20405	785	3491	20978		
						46975		328825		328825	3737	355131	
54	54	Е11-340201-0804 Кстр и Ксм= 1,08	Колонны. Установка указателей на стене	шт.	7	944,06	0	6608	0	0	26306	12561	Казахстан
						944,06	0	6608	0		5022		
55	55	С1251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со светоотражающей пленкой типа 1	м2	0,875	22343		19550		19550	930	21114	Казахстан
56	56	Е11-221101-0106 Кстр и Ксм= 1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	44376,17	19478,48	44376	19478	13615	1504	66702	
						11282,35	6277,78	11282	6278		17305		
57	57	Е11-221101-0104 Кстр и Ксм= 1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	20278,24	9712,77	20278	9713	4355	4941	31957	
						6212,24	3193,02	6212	3193		9311		
58	58	Е11-400302-0402 Кстр и Ксм= 1,08	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	997,14	399,05	1814	798	0	2367	3193	
						508,09	172,05	1016	344		1343		
59	59	Е11-220701-0103 Кстр и Ксм= 1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,229	89724,69	0	110272	0	8898	237	227482	
						82484,46	0	101373	0		100360		
60	60	Е11-220701-0105 Кстр и Ксм= 1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	115618,49	0	173	0	25	16851	340	
						98081,35	0	148	0		147		
61	61	Е11-220701-0107 Кстр и Ксм= 1,08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	161855,34	0	323	0	91	26	595	
						115478,24	0	231	0		229		
62	62	Е11-220701-0101 Кстр и Ксм= 1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0192	84302,22	0	1619	0	35	44	3441	
						82484,46	0	1584	0		1568		
			Итого по разделу 1. ВОДОПРОВОД В1								255	16402810	
			Раздел: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ										
63	63	Е11-220501-0404 Кстр и Ксм= 1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0048	670660,79	330976,31	3219	1589	0	2053	5694	
						339681,48	92363,42	1630	443		422		
64	64	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм	м	4,8	5157		24754		24754	1980	26734	Казахстан
65	65	Е11-220501-0406 Кстр и Ксм= 1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	1443460,36	1063263,97	577	425	0	254	898	
						380196,39	262349,88	152	105		67		
66	66	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	0,4	8037		3215		3215	257	3472	Казахстан
67	67	Е11-220501-0410 Кстр и Ксм= 1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	1973304,04	1496985,67	790	599	0	390	1274	
						478808,37	505482,14	192	202		94		
68	68	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	0,4	20163		8065		8065		8710	Казахстан
69	69	Е11-000301-0401 Кстр и Ксм= 1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	30,9836	254,79	0,13	7792	4	0	645	16240	
						254,66	0,06	7788	2		7245		
70	70	С1263-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков и выполнения емкостью 750 мл		5	1957		9785		9785	1203	10568	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат на рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, затраты машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего затрат на рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, затраты машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕЗЫ В КОЛОДЦАХ	шт.							783		
												73500	
			Раздел: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ										
71	71	Е11-030101-0362 Котр в Кол= 1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1321,14	209,77	209,77	277136	277136	0	46557	349587	
72	72	Е11-010205-0302 Котр в Кол= 1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,86	0	48,95	0	64670		25094	180002	
73	73	Е11-010104-0402 Котр в Кол= 1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка футляров мощностью 50 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Грунты группы 2	м3 грунта	1161,8675	2383,37	0	97385	0	0	70117	180002	
						2383,37	0	97385	0		13400		
74	74	Е11-010205-0502 Котр в Кол= 1,08	Траншеи, подлежащие обсыпанию и засыпке. Засыпка вручную. Грунты группы 2	м3 грунта	13,62	53,62	53,62	62299	62299	0	12997	81215	
						0	15,42	0	17916		6018		
75	75	Е11-010203-0501 Котр в Кол= 1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1161,8675	1242,92	0	16929	0	0	12189	31447	
						1242,92	0	16929	0		2329		
76	76	Е11-230101-0101 Котр в Кол= 1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	86,7	235,38	114,19	273480	132674	0	143499	450235	
						121,19	58,24	140807	58372		33346		
77	77	Е11-220501-0101 Котр в Кол= 1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,445	7733,49	213,91	670494	18546	521960	134437	869329	
						1499,28	66,98	129988	5807		64395		
78	78	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1459,45	416381,56	100406,24	607671	145174	1035	494212	1183554	
						315199,08	30270,63	455461	43741		87671		
79	79	Е11-220701-0101 Котр в Кол= 1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,445	187		272917		272917		294751	Казахстан
						84302,22	0	121817	0	2627	21833		
						82484,46	0	119198	0		117998	259000	
			Итого по разделу 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ								19185		
												3700016	
			ИТОГО:					15465265	2523728	10082315	3216616	20176416	
			В том числе:					2859222	784729		1494537		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		403528					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20579943	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,153894									23335574	
			НДС			12 %		2800269					
			Итого с НДС									26135848	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ботакара 2010»

(полное наименование организации, юридический адрес, регистрационный номер или фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер)

директор Аллаяров А. Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ДАНЕКЕР»

(полное наименование организации, юридический адрес, регистрационный номер или фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер)

директор Исмаилов Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)