Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Строительство административного здания в г. Атырау

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №133	31.05.2022г.	№1	06.09.2022г				
				№2	13.12.2022г				
				№3	06.02.2023г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство административного здания в г. Атырау	тенге	1 809 079 878,82	375 436 436,00	281 481 319,42	47 893 652,02	46 061 464,55	938 271 064,74	1 097 916 571,49	159 645 506,75	111 751 854,72

Итого к оплате: 111 751 854,72 (Сто одинадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят четыре) тенге 72 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

Авторский надзор
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Строительство административного здания в г. Атырау
Договор: №133 от 31.05.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на октябрь месяц 2023 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г.	Выполнение 2023г.		
				Май	Июль	Октябрь
1	Административное здание	1 554 686 972,94	470 979 410,39	224 814 658,60	115 542 016,46	100 724 111,14
2	Блочно-модульная котельная	39 151 590,74		39 151 590,74		
3	Наружные сети электроснабжение	43 808 735,87		40 179 690,49		
4	Трансформаторная подстанция 10/6/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 400кВА типа К-42-630 по типовому проекту 407-3-349.44	25 049 858,87	1 481 903,40	9 514 273,56		
5	Наружные слаботочные сети	2 063 984,05				2 063 984,05
6	Наружные сети водоснабжения и канализации	22 533 498,91				19 255 891,00
7	Наружные газопровод	2 200 780,11		2 200 780,11		
8	Общестроительные работы по чертежам АС (наруж. Сети)	6 255 136,05		2 547 217,49		3 707 918,56
9	Наружная сеть теплоснабжения	5 241 720,72		5 191 634,36		
10	Генплан	108 087 600,56	8 366 806,21	1 995 074,88	16 306 008,05	33 893 602,00
	ИТОГО	**1 809 079 878,82**	**480 828 120,00**	**325 594 920,23**	**131 848 024,51**	**159 645 506,75**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Строительство административного здания в г. Атырау
Объект: Строительство административного здания в г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ на отм.0.00, +3.600, +7.200, +10.800 (лист 5)										
		ТИП 1										
1	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (Л.26)**	**М2**	**1820,184**		**1116,09**	**33,28**	**2031489**	**60576**	**1226385**	**728601**	**2980897**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**409,04**	**16,80**	**744528**	**30579**		**220807**	
2	**Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1820,184**		**403,94**	**36,03**	**735245**	**65582**	**--**	**660059**	**1506928**
						367,91	**17,87**	**669664**	**32527**		**111624**	
3	**С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**56,2436856**		**26457,00**	**--**	**1488039**	**--**	**1488039**	**--**	**1607082**
						--	**--**	**--**	**--**		**119043**	
4	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (40ММ)**	**М2**	**1820,184**		**1116,09**	**33,28**	**2031489**	**60576**	**1226385**	**728601**	**2980897**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**409,04**	**16,80**	**744528**	**30579**		**220807**	
5	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ**	**М2**	**1820,184**		**713,57**	**22,54**	**1298829**	**41027**	**1220961**	**53639**	**1460665**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**20,24**	**11,11**	**36841**	**20222**		**108197**	
6	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК**	**1Т**	**1,6745693**		**17830,08**	**1558,72**	**29858**	**2610**	**53**	**25827**	**60140**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				**16240,00**	**708,72**	**27195**	**1187**		**4455**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,5289546	356123,00	--	544496	--	544496	--	588056
					--	--	--	--		43560	
		ТИП 2									
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М2	96,15	1116,09	33,28	107312	3200	64783	38488	157464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,04	16,80	39329	1615		11664	
9	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство	м2 изолируемой поверхности	96,15	403,94	36,03	38839	3464	--	34867	79603
					367,91	17,87	35375	1718		5896	
10	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	2,971035	26457,00	--	78605	--	78605	--	84893
					--	--	--	--		6288	
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (40ММ)	М2	96,15	1116,09	33,28	107312	3200	64783	38488	157464
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,04	16,80	39329	1615		11664	
12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	М2	96,15	713,57	22,54	68610	2167	64497	2833	77159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20,24	11,11	1946	1068		5715	
13	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	1Т	0,088458	17830,08	1558,72	1577	138	2	1364	3177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16240,00	708,72	1437	63		235	
14	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,088458	296003,00	--	26184	--	26184	--	28279
					--	--	--	--		2095	
15	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	М2	96,15	794,33	43,84	76375	4216	28818	41312	127102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			450,76	6,33	43341	609		9415	
		ТИП 3									
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (15ММ)	М2	975,864	1116,09	33,28	1089152	32477	657508	390628	1598163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			409,04	16,80	399167	16395		118382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ**	**М2**	**975,864**	**-178,39**	**-5,63**	**-174084**	**-5494**	**-163652**	**-7192**	**-195778**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**-5,06**	**-2,78**	**-4938**	**-2713**		**-14502**	
18	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**975,864**	**403,94**	**36,03**	**394191**	**35161**	**--**	**353881**	**807917**
					367,91	**17,87**	**359030**	**17439**		**59846**	
19	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**30,1541976**	**26457,00**	**--**	**797790**	**--**	**797790**	**--**	**861613**
					--	**--**	**--**	**--**		**63823**	
20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (40ММ)**	**М2**	**975,864**	**1116,09**	**33,28**	**1089152**	**32477**	**657508**	**390628**	**1598163**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**409,04**	**16,80**	**399167**	**16395**		**118382**	
21	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ**	**М2**	**975,864**	**713,57**	**22,54**	**696347**	**21996**	**654600**	**28758**	**783113**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**20,24**	**11,11**	**19751**	**10842**		**58008**	
22	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК**	**1Т**	**0,8977949**	**17830,08**	**1558,72**	**16008**	**1399**	**29**	**13847**	**32243**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**16240,00**	**708,72**	**14580**	**636**		**2388**	
23	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8977949**	**296003,00**	**--**	**265750**	**--**	**265750**	**--**	**287010**
					--	**--**	**--**	**--**		**21260**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12838565**	**364772**	**8903524**	**3524629**	**17672250**
							3570270	**180776**	**--**	**1309052**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12838565**				
	Материалы		Тенге				**5702660**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3751046**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3200864**				
		Накладные расходы	Тенге				**3524629**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1309052**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17672246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3015**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3751046**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**17672246**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3015**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3751046**			

РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ

Оконные проемы(выше отм.0.00)(АР1 Л.27-30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2**	**М2**	**159,936**	**2501,80**	**198,65**	**400128**	**31772**	**188929**	**175545**	**621727**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1121,87**	**97,68**	**179427**	**15623**		**46054**	
25	**С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ИМПОСТЫ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА (ОК-4,ОК-8)**	**М2**	**159,936**	**25022,00**	**--**	**4001919**	**--**	**4001919**	**--**	**4322072**
					--	**--**	**--**	**--**		**320153**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4402047**	**31772**	**4190848**	**175545**	**4943799**
							179427	**15623**	**--**	**366207**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4402047**				
		Материалы	Тенге				**188929**				
		Всего заработная плата	Тенге					**195050**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4001919**				
		Накладные расходы	Тенге				**175545**				
		Сметная прибыль	Тенге				**366207**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4943799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**195050**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4943799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**195050**			
		РАЗДЕЛ 3.ВИТРАЖИ АР1 Л.28,29,30									
26	**Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Витражи из алюминиевых профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**278,8205**	**7633,01**	**1335,47**	**2128240**	**372356**	**12640**	**1275153**	**3675664**
					6252,21	**375,88**	**1743244**	**104803**		**272271**	
27	**С1223-301-0105 223-301-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**278,8205**	**77511,00**	**--**	**21611656**	**--**	**21611656**	**--**	**23340588**
					--	**--**	**--**	**--**		**1728932**	
28	**С1217-402-0401 217-402-0401 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99**	**м2**	**262,09127**	**5824,00**	**--**	**1526420**	**--**	**1526420**	**--**	**1648534**
					--	**--**	**--**	**--**		**122114**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**25266316**	**372356**	**23150716**	**1275153**	**28664786**
							1743244	**104803**	**--**	**2123317**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1526420**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1526420**				
		Сметная прибыль	Тенге				**122114**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1648534**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**23739896**				
		Материалы	Тенге				**12639**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1848047**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				21611656				
		Накладные расходы	Тенге				1275153				
		Сметная прибыль	Тенге				2001203				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				27016252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109
		Сметная заработная плата	Тенге					1848047			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28664786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109
		Сметная заработная плата	Тенге					1848047			
РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
		Отделка фасада лист 43									
29	**Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых**	**М2**	**1230,6**	**915,70**	**47,60**	**1126860**	**58576**	**346685**	**697845**	**1970681**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**586,38**	**23,38**	**721599**	**28771**		**145976**	
30	**Е11-080701-0104 1108-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять**	**М2**	**1230,6**	**152,26**	**0,64**	**187371**	**788**	**77097**	**102189**	**312724**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**88,97**	**0,32**	**109486**	**394**		**23165**	
31	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**1030,31**	**8335,30**	**42,49**	**8587943**	**43778**	**4345672**	**3368817**	**12913301**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4074,98**	**12,16**	**4198493**	**12529**		**956541**	
32	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС**	**м2 стен**	**505,06**	**1731,98**	**15,84**	**874754**	**8000**	**287778**	**524042**	**1510699**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1146,35**	**6,52**	**578976**	**3293**		**111904**	
33	**С1232-101-0501 232-101-0501 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ "АКВАПАНЕЛЬ"**	**М2**	**530,313**	**3221,00**	**--**	**1708138**	**--**	**1708138**	**--**	**1844789**
					--	**--**	**--**	**--**		**136651**	
34	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**477,552**	**3439,31**	**39,81**	**1642449**	**19011**	**811743**	**656772**	**2483158**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1699,70**	**19,41**	**811695**	**9269**		**183938**	
35	**Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С СОДЕРЖАНИЕМ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ БОЛЕЕ 30% К ПЛОЩАДИ СТЕНЫ**	**М2**	**477,528**	**241,77**	**1,66**	**115452**	**792**	**51459**	**50862**	**179620**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**132,35**	**0,79**	**63201**	**377**		**13305**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-340108-1001 1134-0108-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ И ДЕКОРАТИВНОЙ ВСТАВКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ**	М2	55,928	6665,52	694,80	372789	38858	103317	186347	603867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4123,40	260,70	230614	14580		44731	
37	С1214-301-0201 214-301-0201 РСНБ РК 2015	**ФАСАДНЫЙ АЛЮМИНИЙ**	м2	55,928	9600,00	--	536909	--	536909	--	579862
					--	--	--	--		42953	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ (Л.51) ==========									
38	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ**	Т	6,084783	88536,31	7541,23	538724	45886	50624	533497	1157999
					72675,40	1627,40	442214	9902		85778	
39	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	6,084783	273545,00	--	1664462	--	1664462	--	1797619
					--	--	--	--		133157	
40	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	М2	395,510895	99,53	2,70	39365	1068	17367	14529	58206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,92	0,32	20930	127		4312	
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	М2	395,510895	167,83	3,84	66379	1519	40394	17054	90107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,86	0,63	24466	249		6675	
		УТЕПЛЕНИЕ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ И ПЕРЕГОРОДОК (Л.9) ==========									
42	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ**	М2	1416,46	108,57	13,21	153785	18711	--	129037	305448
					95,36	3,66	135074	5184		22626	
43	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	1558,106	104,00	--	162043	--	162043	--	175006
					--	--	--	--		12963	
44	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	М2	1104,56	657,27	57,01	725994	62971	391213	265481	1070793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			246,08	15,17	271810	16756		79318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	34,130904	32232,00	--	1100107	--	1100107	--	1188116
					--	--	--	--		88009	
46	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	М2	311,9	1036,14	54,89	323172	17120	110469	184089	547841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			627,07	14,47	195583	4513		40581	
47	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-100 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ (ПО ТАБЛИЦЕ Л.7 УТОЧНИТЬ ТОЛЩИНУ)**	М3	35,33827	21572,00	--	762317	--	762317	--	823302
					--	--	--	--		60985	
48	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ (ШИРИНОЙ 1 М)**	М2	190,77	804,37	26,72	153450	5098	103111	42482	211606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			237,15	4,90	45241	935		15675	
49	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ**	М2	1416,46	1049,64	112,78	1486773	159748	945997	390487	2027441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			269,00	30,65	381028	43414		150181	
50	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК НА 15 ММ**	М2	1416,46	475,38	25,03	673357	35454	616656	28812	758343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			15,00	7,11	21247	10071		56174	
51	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК**	1Т	1,7422458	17830,08	1558,72	31064	2716	54	26871	62570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16240,00	708,72	28294	1235		4635	
52	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,7422458	296003,00	--	515710	--	515710	--	556967
					--	--	--	--		41257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23549367	520094	14749322	7219213	33230065
							8279951	161599	--	2461490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23549367				
	Материалы		Тенге				8299635				
	Всего заработная плата		Тенге					8441550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6449686				
		Накладные расходы	Тенге				7219213				
		Сметная прибыль	Тенге				2461490				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33230070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5637
		Сметная заработная плата	Тенге					8441550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**33230070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5637**
		Сметная заработная плата	Тенге					**8441550**			
		РАЗДЕЛ 5.Водопровод и канализация									
		Канализация бытовая									
53	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**222**	**931,95**	**3,61**	**206893**	**801**	**2083**	**200199**	**439659**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**918,96**	**1,24**	**204009**	**275**		**32567**	
54	**С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**221,556**	**967,00**	**--**	**214245**	**--**	**214245**	**--**	**231385**
					--	**--**	**--**	**--**		**17140**	
55	**С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	**шт.**	**128**	**145,00**	**--**	**18560**	**--**	**18560**	**--**	**20045**
					--	**--**	**--**	**--**		**1485**	
56	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**14,375**	**537,00**	**--**	**7719**	**--**	**7719**	**--**	**8337**
					--	**--**	**--**	**--**		**618**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**447417**	**801**	**242607**	**200199**	**699426**
							204009	**275**	**--**	**51810**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**447417**				
	Материалы		Тенге				**2082**				
	Всего заработная плата		Тенге					**204284**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**240524**				
		Накладные расходы	Тенге				**200199**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51810**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**699426**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204284**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**699426**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204284**			
		РАЗДЕЛ 6.Автоматическая пожарная сигнализация									
57	**Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**345**	**259,23**	**2,16**	**89434**	**745**	**17457**	**51305**	**151998**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**206,47**	**0,07**	**71232**	**24**		**11259**	
58	**Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**3300**	**107,73**	**1,21**	**355509**	**3993**	**36432**	**226884**	**628985**
					95,48	**0,01**	**315084**	**33**		**46591**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	130	88,16	0,87	11461	113	1393	7181	20133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			76,58	0,14	9955	18		1491	
60	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 (J-Y(St)Y 2х0,8+0,5 FIRE ALARM CABLE)	км	3,5	113815,00	--	398352	--	398352	--	430220
					--	--	--	--		31868	
61	С1243-305-0112 243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВВ 2х2х0,75	км	0,25	113815,00	--	28454	--	28454	--	30730
					--	--	--	--		2276	
62	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	149500,00	--	2242	--	2242	--	2421
					--	--	--	--		179	
63	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	220596,00	--	15442	--	15442	--	16677
					--	--	--	--		1235	
64	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	70	335,82	4,51	23507	315	1054	15956	42620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			316,26	0,32	22138	22		3157	
65	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	70	310,00	--	21700	--	21700	--	23436
					--	--	--	--		1736	
66	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	60	305,74	3,69	18344	221	903	12401	33204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			287,00	0,05	17220	3		2460	
67	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	60	55,00	--	3300	--	3300	--	3564
					--	--	--	--		264	
68	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3300	340,19	2,56	1122627	8448	43263	771345	2045489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			324,52	0,12	1070916	396		151518	
69	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3300	32,00	--	105600	--	105600	--	114048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2195972**	**13835**	**675592**	**1085072**	**3543525**
							1506545	**496**	**--**	**262482**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**469490**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**469490**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37558**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**507048**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1620882**				
	Материалы		Тенге				**100501**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1507041**			
		Накладные расходы	Тенге				**1085072**				
		Сметная прибыль	Тенге				**216476**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2922430**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1035**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1507041**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**105600**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**105600**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8448**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**114048**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3543526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1035**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1507041**			
		РАЗДЕЛ 7.Наружные слаботочные сети									
70	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**545,28**	**269,37**	**269,37**	**146882**	**146882**	**--**	**20647**	**180931**
					--	**52,59**	**--**	**28676**		**13402**	
71	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**16,3584**	**2359,90**	**--**	**38604**	**--**	**--**	**27795**	**71711**
					2359,90	**--**	**38604**	**--**		**5312**	
72	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**56,16384**	**1026,43**	**--**	**57648**	**--**	**--**	**41507**	**107087**
					1026,43	**--**	**57648**	**--**		**7932**	
73	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**505,47456**	**36,96**	**36,96**	**18682**	**18682**	**--**	**5539**	**26159**
					--	**15,22**	**--**	**7693**		**1938**	
74	**Ц13-100902-0101 1310-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	**км**	**1,19**	**230042,35**	**49678,16**	**273750**	**59117**	**35155**	**122121**	**427540**
					150822,00	**17411,60**	**179478**	**20720**		**31670**	
75	**С1243-502-0107 243-502-0107 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-12-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	**1,19**	**242308,00**	**--**	**288347**	**--**	**288347**	**--**	**311415**
					--	**--**	**--**	**--**		**23068**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,38	32169,58	21635,98	12224	8222	--	3642	17135
					10533,60	5178,60	4003	1968		1269	
77	С1249-101-0401 249-101-0401 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,04 м	м	380	17,00	--	6460	--	6460	--	6977
					--	--	--	--		517	
78	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,37	175522,64	--	64943	--	1068	48545	122567
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			172634,00	--	63875	--		9079	
79	С1241-207-1002 241-207-1002 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	305	268,00	--	81740	--	81740	--	88279
					--	--	--	--		6539	
80	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2015	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	65	671,00	--	43615	--	43615	--	47104
					--	--	--	--		3489	
81	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	6	54773,92	3138,80	328644	18833	248533	52643	411790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10212,98	1331,63	61278	7990		30503	
82	С1225-201-0107 225-201-0107 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	3,72	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1361539	251736	704918	322439	1818695
							404886	67047	--	134718	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				574321				
	Материалы		Тенге				35155				
	Всего заработная плата		Тенге					206169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288347				
		Накладные расходы	Тенге				125763				
		Сметная прибыль	Тенге				56007				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				756091				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					206169			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				661863				
	Материалы		Тенге				249602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					265764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6460				
		Накладные расходы	Тенге				196676				
		Сметная прибыль	Тенге				68683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				927222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					265764			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				125355				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125355				
		Сметная прибыль	Тенге				10028				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				135383				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1818696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					471933			
		РАЗДЕЛ 8.Наружные сети водоснабжения и канализации									
				Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод							
83	**Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**595**	**269,37**	**269,37**	**160275**	**160275**	**--**	**22530**	**197429**
					--	**52,59**	**--**	**31291**		**14624**	
84	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**32**	**2359,90**	**--**	**75517**	**--**	**--**	**54372**	**140280**
					2359,90	**--**	**75517**	**--**		**10391**	
85	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**585**	**19,43**	**19,43**	**11367**	**11366**	**--**	**3614**	**16179**
					--	**8,58**	**--**	**5019**		**1198**	
86	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**41**	**1026,43**	**--**	**42084**	**--**	**--**	**30300**	**78175**
					1026,43	**--**	**42084**	**--**		**5791**	
87	**Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1**	**43,70**	**43,70**	**44**	**44**	**--**	**12**	**61**
					--	**17,06**	**--**	**17**		**4**	
88	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,15**	**408677,01**	**111090,29**	**61302**	**16663**	**873**	**48700**	**118802**
					291776,00	**36167,76**	**43766**	**5425**		**8800**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,085	339284,87	77469,79	28839	6585	138	23999	57065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			260192,00	25003,38	22116	2125		4227	
90	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,003	359377,29	87572,93	1078	263	7	883	2118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			269216,00	28216,60	808	85		157	
91	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	151,5	1590,00	--	240885	--	240885	--	260156
					--	--	--	--		19271	
92	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	85,85	151,00	--	12963	--	12963	--	14000
					--	--	--	--		1037	
93	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,03	538,00	--	1630	--	1630	--	1760
					--	--	--	--		130	
94	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,15	83881,64	--	12582	--	2362	10118	24516
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			68134,50	--	10220	--		1816	
95	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,09	72088,04	--	6488	--	356	6071	13563
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			68134,50	--	6132	--		1005	
96	Е11-221101-0108 1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Врезка седловым отводом, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	39483,32	23984,00	78967	47968	5252	41198	129778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12873,70	7933,51	25747	15867		9613	
97	С1241-208-0419 241-208-0419 РСНБ РК 2015	**Седловой отвод диам.450x110мм РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	75055,00	--	150110	--	150110	--	162119
					--	--	--	--		12009	
98	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	6	2349,12	96,48	14095	578	1757	11924	28100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1960,00	47,40	11760	284		2081	
99	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1418,75	32,16	1419	32	155	1235	2867
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1232,00	15,80	1232	16		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	28962,00	--	173772	--	173772	--	187674
					--	--	--	--		13902	
101	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	12865,00	--	12865	--	12865	--	13894
					--	--	--	--		1029	
102	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка(ППТФ 100х100)	т фасонных частей	0,0944	340712,21	3376,80	32163	319	26586	5360	40525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			55698,30	1659,00	5258	157		3002	
103	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02354	1143653,89	534557,01	26922	12583	442	17892	48399
					590377,60	177363,88	13897	4175		3585	
104	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2376,00	--	9504	--	9504	--	10264
					--	--	--	--		760	
105	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	2	2969,00	--	5938	--	5938	--	6413
					--	--	--	--		475	
		Колодцы водопроводные									
106	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6,46	28154,47	10117,62	181878	65359	37877	106329	311264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12173,64	4452,24	78642	28761		23057	
107	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25477,00	--	25477	--	25477	--	27515
					--	--	--	--		2038	
108	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21967,00	--	21967	--	21967	--	23724
					--	--	--	--		1757	
109	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23186,00	--	46372	--	46372	--	50082
					--	--	--	--		3710	
110	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	38993,00	--	77986	--	77986	--	84225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6239	
111	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	36773,00	--	73546	--	73546	--	79430
					--	--	--	--		5884	
112	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	37715,00	--	150860	--	150860	--	162929
					--	--	--	--		12069	
113	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3272,00	--	32720	--	32720	--	35338
					--	--	--	--		2618	
114	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,35	926,59	20,22	34608	755	21532	11568	49870
					329,87	3,16	12321	118		3694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1806223	322790	1133932	396105	2378514
							349500	93340	--	176185	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1198556				
	Материалы		Тенге				97334				
	Всего заработная плата		Тенге					442840			
	Местные материалы		Тенге				428928				
		Накладные расходы	Тенге				396105				
		Сметная прибыль	Тенге				127572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1722233				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					442840			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				607667				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				607667				
		Сметная прибыль	Тенге				48613				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				656280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2378513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					442840			
		РАЗДЕЛ 9.Канализация самотечная									
115	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	582	269,37	269,37	156773	156773	--	22037	193115
					--	52,59	--	30607		14305	
116	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30	2359,90	--	70797	--	--	50974	131512
					2359,90	--	70797	--		9742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13	9382,10	180,84	121967	2351	103532	16635	149690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1237,26	55,30	16084	719		11088	
118	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	546	19,43	19,43	10609	10609	--	3373	15101
					--	8,58	--	4685		1119	
119	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	63	1026,43	--	64665	--	--	46559	120122
					1026,43	--	64665	--		8898	
120	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	43,70	43,70	131	131	--	37	181
					--	17,06	--	51		13	
121	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	537910,90	157524,18	69928	20478	1991	53646	133460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			365066,00	51764,26	47459	6729		9886	
122	С1241-201-1207 241-201-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	131,3	1450,00	--	190385	--	190385	--	205616
					--	--	--	--		15231	
123	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,14	49792,32	11658,76	156348	36608	56507	78273	253391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			20137,79	5041,74	63233	15831		18770	
124	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,56	43555,41	7833,97	242168	43557	120665	96192	365429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14019,06	3456,44	77946	19218		27069	
125	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	12377,00	--	61885	--	61885	--	66836
					--	--	--	--		4951	
126	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9863,00	--	49315	--	49315	--	53260
					--	--	--	--		3945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11914,00	--	47656	--	47656	--	51468
					--	--	--	--		3812	
128	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16103,00	--	32206	--	32206	--	34782
					--	--	--	--		2576	
129	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	25477,00	--	76431	--	76431	--	82545
					--	--	--	--		6114	
130	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21967,00	--	65901	--	65901	--	71173
					--	--	--	--		5272	
131	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	23186,00	--	208674	--	208674	--	225368
					--	--	--	--		16694	
132	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	3272,00	--	49080	--	49080	--	53006
					--	--	--	--		3926	
133	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	98,8	926,59	20,22	91547	1998	56958	30600	131919
					329,87	3,16	32591	312		9772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		перепады в колодцах									
134	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0034	537910,90	157524,18	1829	536	52	1403	3491
					365066,00	51764,26	1241	176		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	С1241-201-1207 241-201-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,434	1450,00	--	4979	--	4979	--	5377
					--	--	--	--		398	
136	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	408677,01	111090,29	245	67	3	195	475
					291776,00	36167,76	175	22		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С1241-201-1204 241-201-1204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм**	м	0,606	697,00	--	422	--	422	--	456
					--	--	--	--		34	
138	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	2	2293,21	1406,04	4586	2812	--	2631	7794
					887,17	441,64	1774	883		577	
139	С1241-209-0205 241-209-0205 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	6854,00	--	13708	--	13708	--	14805
					--	--	--	--		1097	
140	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1555,90	954,77	6224	3819	--	3568	10575
					601,13	299,82	2405	1199		783	
141	С1241-208-0410 241-208-0410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	5004,00	--	10008	--	10008	--	10809
					--	--	--	--		801	
142	С1241-213-0110 241-213-0110 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	4306,00	--	8612	--	8612	--	9301
					--	--	--	--		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1817079	279739	1158970	406123	2401057
							378370	80432	--	177856	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1588965				
	Материалы		Тенге				339709				
	Всего заработная плата		Тенге					458802			
	Местные материалы		Тенге				591148				
		Накладные расходы	Тенге				406123				
		Сметная прибыль	Тенге				159606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2154694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	Тенге					458802			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				228114				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				228114				
		Сметная прибыль	Тенге				18250				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				246364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2401058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								324
		Сметная заработная плата	Тенге					458802			
		РАЗДЕЛ 10.Жироуловитель лист 7									
143	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	0,76	36785,89	11658,76	27957	8861	3791	18945	50654
					20137,79	5041,74	15305	3832		3752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,6	31723,00	--	19034	--	19034	--	20557
					--	--	--	--		1523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12377,00	--	12377	--	12377	--	13367
					--	--	--	--		990	
146	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9863,00	--	9863	--	9863	--	10652
					--	--	--	--		789	
147	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16103,00	--	32206	--	32206	--	34782
					--	--	--	--		2576	
148	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3272,00	--	6544	--	6544	--	7068
					--	--	--	--		524	
149	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка тройник чугунный диаметром 100	т фасонных частей	0,014	340712,21	3376,80	4770	47	3943	795	6010
					55698,30	1659,00	780	23		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые. Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,002133	271941,00	--	580	--	580	--	626
					--	--	--	--		46	
151	С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,01269	282454,00	--	3584	--	3584	--	3871
					--	--	--	--		287	
152	С1215-204-0401 215-204-0401 РСНБ РК 2015	Перегородка доска 730х700 толщиной 50мм	м3	0,025	68991,00	--	1725	--	1725	--	1863
					--	--	--	--		138	
153	С1261-102-0368 261-102-0368 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	0,8	189,00	--	151	--	151	--	163
					--	--	--	--		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				118791	8908	93798	19740	149613
							16085	3855	--	11082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118640				
	Материалы		Тенге				7735				
	Всего заработная плата		Тенге					19940			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5889				
	Местные материалы		Тенге				80024				
		Накладные расходы	Тенге				19740				
		Сметная прибыль	Тенге				11070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				149450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19940			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				151				
		Сметная прибыль	Тенге				12				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				149613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19940			
		РАЗДЕЛ 11.Канализация напорная									
154	Ц13-370101-0107 1337-0101-0107 РСНБ РК 2015	Установка КНС. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	159592,11	37490,43	159592	37491	23518	66990	244709
					98582,60	11237,51	98583	11238		18127	
155	СпрайсТОО"Аквато рия-Актобе"п.169	Комплектная КНС D=1700мм,Н=3500мм с канализационными насосами SEG.40.26.2.50В Шкаф управления двумя насосами с АВР LCD108.400.3.12	комплект	1	10780089,29	--	10780089	--		--	10780089
					--	--	--	--	10780089	--	
156	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	297	269,37	269,37	80003	80003	--	11246	98549
					--	52,59	--	15619		7300	
157	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	2359,90	--	35398	--	--	25487	65756
					2359,90	--	35398	--		4871	
158	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	288	19,43	19,43	5596	5596	--	1779	7965
					--	8,58	--	2471		590	
159	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23	1026,43	--	23608	--	--	16998	43854
					1026,43	--	23608	--		3248	
160	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	43,70	43,70	44	44	--	12	61
					--	17,06	--	17		4	
161	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7	9382,10	180,84	65675	1266	55748	8957	80603
					1237,26	55,30	8661	387		5971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	408677,01	111090,29	28607	7777	406	22727	55440
					291776,00	36167,76	20424	2532		4107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,7	1054,00	--	74518	--	74518	--	80479
					--	--	--	--		5961	
164	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1418,75	32,16	4256	96	464	3706	8599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1232,00	15,80	3696	47		637	
165	С1242-304-0401 242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955,00	--	8955	--	8955	--	9671
					--	--	--	--		716	
166	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788
					--	--	--	--		2058	
167	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие седловйм отводом	врезка	1	28689,72	--	28690	--	4238	24207	57129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			24451,68	--	24452	--		4232	
168	С1241-208-0421 241-208-0421 РСНБ РК 2015	Патрубок наладка диам.600х110мм РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	88406,00	--	88406	--	88406	--	95478
					--	--	--	--		7072	
169	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1555,90	954,77	1556	955	--	892	2644
					601,13	299,82	601	300		196	
170	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	1	1213,00	--	1213	--	1213	--	1310
					--	--	--	--		97	
171	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	800,00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
172	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	1811,00	--	7244	--	7244	--	7824
					--	--	--	--		580	
173	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм для крепления обратного клапана	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
					--	--	--	--		225	
		Колодцы канализационные									
174	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,79	43555,41	7833,97	208630	37524	103955	82871	314821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14019,06	3456,44	67151	16556		23320	
175	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	25477,00	--	76431	--	76431	--	82545
					--	--	--	--		6114	
176	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21967,00	--	65901	--	65901	--	71173
					--	--	--	--		5272	
177	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17813,00	--	106878	--	106878	--	115428
					--	--	--	--		8550	
178	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23186,00	--	92744	--	92744	--	100164
					--	--	--	--		7420	
179	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3272,00	--	16360	--	16360	--	17669
					--	--	--	--		1309	
180	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,3	926,59	20,22	32709	714	20351	10933	47133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329,87	3,16	11644	112		3491	
		Футляр									
181	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	665837,10	227532,76	9988	3413	13	7636	19034
					437488,00	76725,78	6562	1151		1410	
182	С1241-201-0917 241-201-0917 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	15,15	5329,00	--	80734	--	80734	--	87193
					--	--	--	--		6459	
183	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	10327,34	976,57	10327	976	5819	3521	14956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3532,06	24,49	3532	24		1108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12125894	175855	865638	287962	12544557
							304312	50454	10780089	130701	
	Стоимость оборудования		Тенге				10780089				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10780089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				159592				
	Материалы		Тенге				23519				
	Всего заработная плата		Тенге					109821			
		Накладные расходы	Тенге				66990				
		Сметная прибыль	Тенге				18127				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				244709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					109821			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				893401				
	Материалы		Тенге				190992				
	Всего заработная плата		Тенге					244945			
	Местные материалы		Тенге				358314				
		Накладные расходы	Тенге				220972				
		Сметная прибыль	Тенге				89150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1203523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					244945			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				292812				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				292812				
		Сметная прибыль	Тенге				23424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				316236				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12544557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					354766			
		РАЗДЕЛ 12.Общестроительные работы по чертежам АС(наруж.сеть)									
		Водопроводный колодец									
184	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**88,4**	**290,18**	**290,18**	**25652**	**25652**	**--**	**3606**	**31598**
					--	**56,65**	**--**	**5008**		**2341**	
185	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,65**	**2359,90**	**--**	**6254**	**--**	**--**	**4503**	**11617**
					2359,90	**--**	**6254**	**--**		**861**	
186	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,6**	**1026,43**	**--**	**11907**	**--**	**--**	**8573**	**22118**
					1026,43	**--**	**11907**	**--**		**1638**	
187	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,78**	**19,43**	**19,43**	**909**	**909**	**--**	**289**	**1294**
					--	**8,58**	**--**	**401**		**96**	
188	**Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**32,67**	**43,70**	**43,70**	**1428**	**1427**	**--**	**401**	**1976**
					--	**17,06**	**--**	**557**		**146**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	22,79	5896,41	324,33	134379	7391	112184	16504	162954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			649,60	120,80	14804	2753		12071	
190	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,1365	34627,63	1155,22	108610	3623	100300	5083	122788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1494,45	286,45	4687	898		9095	
191	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой**	м2	20,91	3163,90	97,68	66157	2042	40270	17100	89917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1140,34	44,83	23845	937		6661	
192	Е11-130501-0304 1113-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой**	м2	20,91	2468,66	97,68	51620	2042	32851	12188	68913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			799,94	44,83	16727	937		5105	
193	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	18,55	54274,78	3343,13	1006797	62015	760018	190233	1292793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9960,30	1309,12	184764	24284		95762	
194	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,45697	23681,32	1061,08	34503	1546	420	30118	69790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22332,24	383,69	32537	559		5170	
195	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,41557	275482,00	--	389964	--	389964	--	421161
					--	--	--	--		31197	
196	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0414	277977,00	--	11508	--	11508	--	12429
					--	--	--	--		921	
197	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,34	71994,67	1930,79	168468	4518	114743	45841	231454
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21028,80	498,85	49207	1167		17145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25618	250492,00	--	64171	--	64171	--	69305
					--	--	--	--		5134	
199	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	277977,00	--	1379	--	1379	--	1489
					--	--	--	--		110	
200	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,91	926,59	20,22	19375	423	12054	6476	27919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329,87	3,16	6898	66		2068	
				Стены							
201	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	48,96	3163,90	97,68	154905	4783	94291	40038	210538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1140,34	44,83	55831	2195		15595	
202	Е11-130501-0304 1113-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2	48,96	2468,66	97,68	120866	4783	76918	28538	161357
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			799,94	44,83	39165	2195		11952	
203	Е11-230201-0102 1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,0014	2215533,12	88670,38	3102	124	2216	793	4206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			544500,00	27451,96	762	38		312	
204	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм(Ходовые скобы)	т	0,0504	271941,00	--	13706	--	13706	--	14802
					--	--	--	--		1096	
205	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков и утепление	шт	1	1991,00	225,12	1991	226	--	1858	4157
					1765,88	110,60	1766	111		308	
206	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление люка в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2088	399993,36	143668,40	83519	29998	2087	38920	132234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			246330,00	23811,70	51434	4972		9795	
207	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0942	297907,00	--	28063	--	28063	--	30308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2245	
208	С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0282	282454,00	--	7965	--	7965	--	8602
					--	--	--	--		637	
209	С1214-201-0302 214-201-0302 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,08404	273546,00	--	22989	--	22989	--	24828
					--	--	--	--		1839	
210	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм**	м	0,8	218,00	--	174	--	174	--	188
					--	--	--	--		14	
211	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00124	277977,00	--	345	--	345	--	373
					--	--	--	--		28	
212	Е11-260201-0102 1126-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция люков минплитой**	м3	0,08	27154,38	2533,40	2172	202	655	1063	3494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16438,72	1042,80	1315	83		259	
213	С1261-107-0677 261-107-0677 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная**	м3	0,08	6998,00	--	560	--	560	--	605
					--	--	--	--		45	
214	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,0042	944818,36	1473,36	3968	6	2755	1101	5475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			287496,00	670,35	1207	3		406	
215	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0042	108313,00	--	455	--	455	--	491
					--	--	--	--		36	
216	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**	м3	30	280,57	2,89	8417	87	5516	2600	11898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,81	1,42	2814	43		881	
217	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кладка кирпичная вокруг колодцев**	м3 кладки	0,3	36302,42	1668,24	10891	500	8106	2247	14189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7616,98	437,50	2285	131		1051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2567169	152297	1906663	458073	3267260
							508209	47338	--	242020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2483476				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1363293				
	Всего заработная плата		Тенге					499141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				541105				
		Накладные расходы	Тенге				419153				
		Сметная прибыль	Тенге				232211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3134840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					499141			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				83519				
	Материалы		Тенге				2087				
	Всего заработная плата		Тенге					56406			
		Накладные расходы	Тенге				38920				
		Сметная прибыль	Тенге				9795				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				132234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					56406			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				174				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174				
		Сметная прибыль	Тенге				14				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				188				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3267262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					555547			
		РАЗДЕЛ 13.Вертикальная планировка									
		На участке									
218	**Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях.Срезка растительного грунта с разработкой и с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**2206,8**	**313,30**	**313,30**	**691390**	**691391**	**--**	**97177**	**851652**
					--	**61,16**	**--**	**134968**		**63085**	
219	**С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015**	**Вывоз непригодного растительного грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**17654,4**	**66,00**	**--**	**1165190**	**--**		**--**	**1258405**
					--	**--**	**--**	**--**		**93215**	
220	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**4313,4**	**247,26**	**238,00**	**1066531**	**1026589**	**2976**	**180128**	**1346391**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**8,57**	**49,43**	**36966**	**213211**		**99733**	
221	**С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта из карьеров грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**34507,2**	**66,00**	**--**	**2277475**	**--**		**--**	**2459673**
					--	**--**	**--**	**--**		**182198**	
222	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4313,4**	**22,66**	**18,75**	**97742**	**80876**	**993**	**37112**	**145643**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3,68**	**8,27**	**15873**	**35672**		**10788**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство качественной насыпи бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6686,9	73,10	73,10	488812	488812	--	155414	695764
					--	32,28	--	215853		51538	
224	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6686,9	80,72	80,72	539767	539766	--	167836	764211
					--	34,86	--	233105		56608	
225	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	6686,9	38,07	38,07	254570	254571	--	62252	342168
					--	12,93	--	86462		25346	
226	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6686,9	100,42	80,62	671498	539097	56839	147229	884226
					11,30	19,28	75562	128923		65498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Вне участка									
227	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Срезка растительного грунта с разработкой и с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	242	313,30	313,30	75819	75819	--	10657	93394
					--	61,16	--	14801		6918	
228	С3412-101-0115 412-101-0115 РСНБ РК 2015	Вывоз непригодного растительного грунта строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5989,5	54,00	--	323433	--		--	349308
					--	--	--	--		25875	
229	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство качественной насыпи бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	203,5	73,10	73,10	14876	14876	--	4730	21174
					--	32,28	--	6569		1568	
230	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	203,5	80,72	80,72	16427	16427	--	5108	23257
					--	34,86	--	7094		1723	
231	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	203,5	38,07	38,07	7747	7747	--	1895	10413
					--	12,93	--	2631		771	
232	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	203,5	100,42	80,62	20435	16406	1729	4481	26909
					11,30	19,28	2300	3923		1993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				7711712	3752377	62537	874019	9272588
							130701	1083212	--	686857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7711712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				62537				
	Всего заработная плата		Тенге					1213913			
	Транспортные расходы		Тенге				3766099				
		Накладные расходы	Тенге				874019				
		Сметная прибыль	Тенге				686857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9272588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					1213913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9272588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								608
		Сметная заработная плата	Тенге					1213913			
		РАЗДЕЛ 14.Асфальтобетонный проезд									
233	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**536,25**	**9893,48**	**1137,43**	**5305379**	**609946**	**4605011**	**262349**	**6013146**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**168,62**	**284,37**	**90422**	**152493**		**445418**	
234	**Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(общая толщ.20см)**	**м2 покрытия**	**3575**	**2076,85**	**302,62**	**7424739**	**1081867**	**6120614**	**617683**	**8685816**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**62,17**	**97,81**	**222258**	**349671**		**643394**	
235	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В15(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83**	**м бортового камня**	**665**	**3991,59**	**33,74**	**2654407**	**22437**	**2029480**	**661031**	**3580673**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**906,00**	**14,40**	**602490**	**9576**		**265235**	
236	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м3**	**29,925**	**71580,00**	**--**	**2142032**	**--**	**2142032**	**--**	**2313395**
					--	**--**	**--**	**--**		**171363**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**17526557**	**1714250**	**14897137**	**1541063**	**20593030**
							915170	**511740**	**--**	**1525410**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17526557**				
	Материалы		Тенге				**12755103**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1426910**			
	Местные материалы		Тенге				**2142032**				
		Накладные расходы	Тенге				**1541063**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1525410**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20593030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**968**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1426910**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**20593030**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**968**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1426910**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**113734648**	**7961582**	**72736202**	**17785335**	**141179165**
							18490679	**2400990**	**10780089**	**9659187**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**10780089**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**10780089**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1203403**				
	Материалы		Тенге				**58674**				
	Всего заработная плата		Тенге					**315990**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**757837**				
		Накладные расходы	Тенге				**192753**				
		Сметная прибыль	Тенге				**111692**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1507848**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**227**
		Сметная заработная плата	Тенге					**315990**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**76120451**				
	Материалы		Тенге				**29358030**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18466942**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15732343**				
	Местные материалы		Тенге				**3600446**				
	Транспортные расходы		Тенге				**3766099**				
		Накладные расходы	Тенге				**16078310**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7375898**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**99574659**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12745**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18466942**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**23823566**				
	Материалы		Тенге				**14726**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1904453**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21611807**				
		Накладные расходы	Тенге				**1314073**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2011010**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**27148649**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1904453**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1807139**				
	Материалы		Тенге				**2082**				
	Всего заработная плата		Тенге					**204284**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1600246**				
		Накладные расходы	Тенге				**200199**				
		Сметная прибыль	Тенге				**160587**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2167925**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**124**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204284**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**141179170**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14241**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20891669**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**141179170**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18490679**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7961582**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2400990**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**72736191**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3766098**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						10780089		
		- Накладные расходы	Тенге							17785335	
		- Сметная прибыль	Тенге							9659187	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											130 399 081,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5%											132 355 067,22
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 1,35%											134 141 860,63
Непревиденные работы и затрат 2%											136 824 697,84
Итого сметная стоимость											147 604 786,84
В том числе в ценах на 2021 год 67% - К=1											98 895 207,19
В том числе в ценах на 2022 год 33% - К=1,0500514											51 147 562,31
Итого в текущих ценах											150 042 769,50
Налог на добавленную стоимость, 12%											18 005 132,34
Итого с НДС											**168 047 901,84**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 8 402 395,09**
Итого к оплате с НДС											**159 645 506,75**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ЭДЕМ СТРОЙ" _____ Н.Кенжалыев