Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

код	код	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		организац.-правовая форма	
заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№124	18.05.2023г.	№1	06.06.2023г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»	55 819 457,53	318 877 551,03							38 265 306,12	357 142 857,14

Итого к оплате: 357 142 857,14 (Триста пятьдесят семь миллионов сто сорок два тысяча восемьсот пятьдесят семь) тенге 14 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

Авторский надзор
ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Договор: №124 от 18.05.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на октябрь 2023 года

№	Наименование объектов	Общий	Выполнение 2023 г.		Остаток	Аванс			
			август	октябрь		Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяй	Остаток
1	Перенос проекта в натуру	1 401 415,18	515 610,74		885 804,44				
2	Блок А. Лечебно-плавательный бассеин, спортивный зал, актовый зал	898 241 031,18	27 858 991,43	54 773 011,29	815 609 028,46				
3	Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус	3 088 571 978,77	1 878 695,36	82 679 050,84	3 004 014 232,58				
4	Блок В. Столовая с пищеблоком	560 915 680,99	25 566 160,00	18 527 217,17	516 822 303,82				
5	Блок Г. 2-х этажный стационар	1 066 479 315,45		42 990 943,13	1 023 488 372,32				
6	Блок Д. 2-х этажный стационар	1 065 568 054,89		59 694 124,00	1 005 873 930,89				
7	Проходная	26 416 244,82			26 416 244,82				
8	Теплица	81 011 462,82			81 011 462,82				
9	Техническое здание	215 653 877,09		747 400,35	214 906 476,74				
10	Наружное сети электроснабжения 10кВ	327 133 266,65		67 027 180,00	260 106 086,65				
11	Трансформаторная подстанция 2-1250кВА-10/0,4кВ	140 040 826,79			140 040 826,79				
12	Наружные сети связи	21 833 060,90			21 833 060,90				
13	Блочно-модульная котельная	228 393 188,71			228 393 188,71				
14	Водопроводная насосная станция	76 014 697,73			76 014 697,73				
15	Наруные сети водоснабжения В1	456 215 340,26		15 919 298,60	440 296 041,66				
16	Резервуар для воды на 350м3	77 612 354,01		14 784 631,76	62 827 722,25				
17	Септик на 500м3	42 460 494,83			42 460 494,83				
18	Генеральный план	841 460 674,77			841 460 674,77				
	ИТОГО	**9 215 422 965,84**	**55 819 457,53**	**357 142 857,14**	**8 802 460 651,18**	**291 583 141,50**	**16 745 837,26**	**107 142 857,14**	**167 694 447,10**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)										
		Сваи забивные в осях 5-15, Г-Ш (С10-30 (4шт) и С7-30 (192шт)) (КЖ0 л.8)										
1	1105-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**$м^3$ железобетона**	**122,88**		**12940,45**	**9371,18**	**1590122**	**1151531**	**25268**	**729250**	**2504922**
		НР - 99%; СП - 8%				**3363,63**	**2630,97**	**413323**	**323294**		**185550**	
2	1105-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**$м^3$ железобетона**	**3,64**		**13016,25**	**9298,26**	**47379**	**33846**	**612**	**22205**	**75151**
		НР - 99%; СП - 8%				**3549,73**	**2612,23**	**12921**	**9509**		**5567**	
3	221-101-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С учетом надбавки на сульфатостойкий цемент)**	**м**	**1397,84**		**11167,76**	**--**	**15610742**	**--**	**15610742**	**--**	**16859600**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1248858**	
4	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**196**		**5263,03**	**2845,79**	**1031554**	**557775**	**9667**	**706253**	**1876831**
		НР - 99%; СП - 8%				**2367,92**	**1271,81**	**464112**	**249275**		**139025**	
		Сваи забивные в осях 5-15, Г-Ш (С9-30 (4шт) и С7-30 (140шт)) (КЖ0 л.19)										
5	1105-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**$м^3$ железобетона**	**89,6**		**12940,45**	**9371,18**	**1159464**	**839658**	**18425**	**531745**	**1826506**
		НР - 99%; СП - 8%				**3363,63**	**2630,97**	**301381**	**235735**		**135297**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	**1105-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**м³ железобетона**	**3,28**	**13016,25**	**9298,26**	**42693**	**30498**	**552**	**20009**	**67718**
		НР - 99%; СП - 8%			**3549,73**	**2612,23**	**11643**	**8568**		**5016**	
7	**221-101-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С учетом надбавки на сульфатостойкий цемент)**	**м**	**1026,16**	**11167,76**	**--**	**11459909**	**--**	**11459909**	**--**	**12376701**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**916792**	
8	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м². Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**144**	**5263,03**	**2845,79**	**757876**	**409794**	**7102**	**518880**	**1378896**
		НР - 99%; СП - 8%			**2367,92**	**1271,81**	**340980**	**183141**		**102141**	
		Сваи забивные в осях 10-15, А-Н (С9-30 (4шт) и С7-30 (140шт)) (КЖ0 л.25)									
9	**1105-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**м³ железобетона**	**40,96**	**12940,45**	**9371,18**	**530041**	**383844**	**8423**	**243083**	**834974**
		НР - 99%; СП - 8%			**3363,63**	**2630,97**	**137774**	**107765**		**61850**	
10	**1105-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**м³ железобетона**	**2,46**	**13016,25**	**9298,26**	**32020**	**22874**	**414**	**15007**	**50789**
		НР - 99%; СП - 8%			**3549,73**	**2612,23**	**8732**	**6426**		**3762**	
11	**221-101-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С учетом надбавки на сульфатостойкий цемент)**	**м**	**479,75**	**11167,76**	**--**	**5357733**	**--**	**5357733**	**--**	**5786351**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**428618**	
12	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м². Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**67**	**5263,03**	**2845,79**	**352623**	**190668**	**3304**	**241423**	**641570**
		НР - 99%; СП - 8%			**2367,92**	**1271,81**	**158651**	**85211**		**47524**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**37972156**	**3620488**	**32502151**	**3027855**	**44280009**
							1849517	**1208924**	**--**	**3280000**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37972156**				
	Материалы		Тенге				**73768**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3058441**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32428384**				
		Накладные расходы	Тенге				**3027855**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3280000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44280011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1577**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3058441**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**44280011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1577**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3058441**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**37972156**	**3620488**	**32502151**	**3027855**	**44280009**
							1849517	**1208924**	**--**	**3280000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37972156**				
	Материалы		Тенге				**73768**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3058441**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**32428384**				
		Накладные расходы	Тенге				**3027855**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3280000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44280011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1577**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3058441**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**44280011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1577**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3058441**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус)									
		Сваи забивные в осях 1-9, А-Г; 10-17, А-Д; 18-29, А-Г (С9-30 (4+4+4шт) и С6-30 (165+172+180шт)) (КЖ0 л.6,14,19)									
13	**1105-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**$м^3$ железобетона**	**284,35**	**14689,74**	**9922,52**	**4177028**	**2821469**	**72026**	**2123335**	**6804394**
		НР - 99%; СП - 8%			**4513,92**	**3028,84**	**1283533**	**861251**		**504030**	
14	**221-101-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С учетом надбавки на сульфатостойкий цемент)**	**м**	**3133,02**	**11167,76**	**--**	**34988815**	**--**	**34988815**	**--**	**37787918**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2799103**	
15	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**529**	**5263,03**	**2845,79**	**2784143**	**1505422**	**26091**	**1906162**	**5065530**
		НР - 99%; СП - 8%			**2367,92**	**1271,81**	**1252630**	**672787**		**375225**	
		Фундаменты (КЖ0 л.20)									
		Ростверк монолитный (КЖ0 л.9)									
16	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ 100мм)**	**$м^3$ основания**	**18,45**	**16441,44**	**2593,86**	**303345**	**47857**	**231556**	**41202**	**372110**
		НР - 93%; СП - 8%			**1297,13**	**1104,11**	**23932**	**20371**		**27564**	
17	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	**$м^3$**	**15,25**	**37015,11**	**1585,49**	**564480**	**24178**	**511642**	**31081**	**643205**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**28660**	**5494**		**47645**	
18	**1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Балки фундаментные. Устройство /В25,W6,F150/**	**$м^3$**	**49,85**	**74047,38**	**5404,29**	**3691262**	**269404**	**2492076**	**901460**	**4960140**
		НР - 91%; СП - 8%			**18651,60**	**1220,32**	**929782**	**60833**		**367418**	
19	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,74609**	**29278,03**	**1609,41**	**109678**	**6029**	**1438**	**94947**	**220996**
		НР - 91%; СП - 8%			**27284,62**	**567,86**	**102211**	**2127**		**16370**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,47246	376202,00	--	553942	--	553942	--	598257
		СП - 8%			--	--	--	--		44315	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,32913	329247,00	--	766859	--	766859	--	828208
		СП - 8%			--	--	--	--		61349	
		Фундамент монолитный ФМ-1 -85шт, ФМ-2 -4шт, ФМ-3 -8шт, ФМ-4 -7шт, ФМ-5 -4шт, ФМ-6 -1шт, ФМ-7 -1шт (КЖ0 л.10-13)									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	$м^3$	16,16	37015,11	1585,49	598164	25621	542173	32935	681587
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	30370	5822		50488	
23	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /В25,W6,F150/	$м^3$	65,33	47738,82	863,49	3118777	56412	2630306	413617	3814986
		НР - 91%; СП - 8%			6613,49	343,87	432059	22465		282591	
24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,66713	29745,99	1287,17	79336	3433	1024	69312	160539
		НР - 91%; СП - 8%			28074,82	482,68	74879	1287		11892	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,91575	29278,03	1609,41	26811	1474	351	23210	54023
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	24986	520		4002	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21235	376202,00	--	79886	--	79886	--	86277
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,897935	349794,00	--	314092	--	314092	--	339219
		СП - 8%			--	--	--	--		25127	
28	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,22529	329247,00	--	732670	--	732670	--	791284
		СП - 8%			--	--	--	--		58614	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (в т.ч. стены)	$м^2$ поверхности	1318,53	1201,97	28,12	1584834	37077	1000738	513594	2266303
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	547019	5235		167875	
		Арматурные выпуски									
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,31871	349794,00	--	461277	--	461277	--	498179
		СП - 8%			--	--	--	--		36902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,437835**	**329247,00**	**--**	**802650**	**--**	**802650**	**--**	**866862**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64212**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**55738049**	**4798376**	**46209612**	**6150855**	**66840017**
							4730061	**1658192**	**--**	**4951113**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55738049**				
	Материалы		Тенге				**7509419**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6388253**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38700191**				
		Накладные расходы	Тенге				**6150855**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4951113**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66840017**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3546**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6388253**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**66840017**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3546**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6388253**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**55738049**	**4798376**	**46209612**	**6150855**	**66840017**
							4730061	**1658192**	**--**	**4951113**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55738049**				
	Материалы		Тенге				**7509419**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6388253**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**38700191**				
		Накладные расходы	Тенге				**6150855**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4951113**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**66840017**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3546**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6388253**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**66840017**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3546**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6388253**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты (КЖ0 л.6)(Блок В. Столовая с пищеблоком)									
		Ростверк монолитный (КЖ0 л.11)									
32	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ 100мм)**	**м^3 основания**	**21**	**16441,44**	**2593,86**	**345270**	**54471**	**263559**	**46896**	**423540**
		НР - 93%; СП - 8%			**1297,13**	**1104,11**	**27240**	**23186**		**31373**	
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**	**м^3**	**16,8**	**37015,11**	**1585,49**	**621854**	**26637**	**563644**	**34240**	**708581**
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**31573**	**6053**		**52487**	
34	**1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Балки фундаментные. Устройство /В25,W6,F150/**	**м^3**	**56,7**	**74047,38**	**5404,29**	**4198486**	**306423**	**2834517**	**1025332**	**5641723**
		НР - 91%; СП - 8%			**18651,60**	**1220,32**	**1057546**	**69192**		**417906**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,26384	29278,03	1609,41	124837	6862	1638	108070	251540
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	116337	2421		18633	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,66463	376202,00	--	626237	--	626237	--	676336
		СП - 8%			--	--	--	--		50099	
37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,65104	329247,00	--	872847	--	872847	--	942675
		СП - 8%			--	--	--	--		69828	
		Фундамент монолитный ФМ-1 -46шт, ФМ-1а -4шт, ФМ-2 -3шт, ФМ-3 - 3шт (КЖ0 л.10-10)									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	$м^3$	16,76	37015,11	1585,49	620373	26573	562302	34158	706893
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	31498	6038		52362	
39	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /В25,W6,F150/	$м^3$	70,08	47738,82	863,49	3345537	60513	2821551	443690	4092366
		НР - 91%; СП - 8%			6613,49	343,87	463473	24098		303138	
40	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,86073	29745,99	1287,17	85095	3682	1099	74343	172193
		НР - 91%; СП - 8%			28074,82	482,68	80314	1381		12755	
41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,98235	29278,03	1609,41	28761	1581	377	24898	57952
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	26803	558		4293	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22373	376202,00	--	84168	--	84168	--	90901
		СП - 8%			--	--	--	--		6733	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,95692	349794,00	--	334725	--	334725	--	361503
		СП - 8%			--	--	--	--		26778	
44	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,39522	329247,00	--	788619	--	788619	--	851709
		СП - 8%			--	--	--	--		63090	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**12076809**	**486742**	**9755283**	**1791627**	**14977912**
							1834784	**132927**	**--**	**1109475**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12076809**				
	Материалы		Тенге				**7048685**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1967711**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2706596**				
		Накладные расходы	Тенге				**1791627**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**1109475**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14977911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1253**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1967711**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**14977911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1253**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1967711**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**12076809**	**486742**	**9755283**	**1791627**	**14977912**
							1834784	**132927**	**--**	**1109475**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12076809**				
	Материалы		Тенге				**7048685**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1967711**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2706596**				
		Накладные расходы	Тенге				**1791627**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1109475**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14977911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1253**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1967711**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**14977911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1253**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1967711**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Фундаменты (Блок Г. 2-х этажный стационар)									
		Сваи забивные в осях 1-11, А-Д; 12-21, А-Д (С9-30 (4шт) и С6-30 (357шт)) (КЖ0 л.5,12)									
45	**1105-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**$м^3$ железобетона**	**196,35**	**14689,74**	**9922,52**	**2884330**	**1948287**	**49735**	**1466210**	**4698584**
		НР - 99%; СП - 8%			**4513,92**	**3028,84**	**886308**	**594713**		**348044**	
46	**1105-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**$м^3$ железобетона**	**3,28**	**13016,25**	**9298,26**	**42693**	**30498**	**552**	**20009**	**67718**
		НР - 99%; СП - 8%			**3549,73**	**2612,23**	**11643**	**8568**		**5016**	
47	**221-101-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С учетом надбавки на сульфатостойкий цемент)**	**м**	**2199,78**	**11167,76**	**--**	**24566615**	**--**	**24566615**	**--**	**26531942**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1965327**	
48	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**361**	**5263,03**	**2845,79**	**1899954**	**1027330**	**17805**	**1300802**	**3456817**
		НР - 99%; СП - 8%			**2367,92**	**1271,81**	**854819**	**459123**		**256061**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**29393592**	**3006115**	**24634707**	**2787021**	**34755061**
							1752770	**1062404**	**--**	**2574448**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29393592**				
	Материалы		Тенге				**68092**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2815174**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24566615**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**2787021**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2574448**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34755061**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1462**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2815174**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**34755061**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1462**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2815174**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**29393592**	**3006115**	**24634707**	**2787021**	**34755061**
							1752770	**1062404**	**--**	**2574448**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29393592**				
	Материалы		Тенге				**68092**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2815174**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**24566615**				
		Накладные расходы	Тенге				**2787021**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2574448**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34755061**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1462**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2815174**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**34755061**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1462**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2815174**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 5.Фундаменты (Блок Д. 2-х этажный стационар)									
		Сваи забивные в осях 1-11, А-Д; 12-21, А-Д (С9-30 (4шт) и С6-30 (357шт)) (КЖ0 л.5,12)									
49	**1105-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**$м^3$ железобетона**	**196,35**	**14689,74**	**9922,52**	**2884330**	**1948287**	**49735**	**1466210**	**4698584**
		НР - 99%; СП - 8%			**4513,92**	**3028,84**	**886308**	**594713**		**348044**	
50	**1105-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные длиной до 10 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1**	**$м^3$ железобетона**	**3,28**	**13016,25**	**9298,26**	**42693**	**30498**	**552**	**20009**	**67718**
		НР - 99%; СП - 8%			**3549,73**	**2612,23**	**11643**	**8568**		**5016**	
51	**221-101-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4**	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С учетом надбавки на сульфатостойкий цемент)**	**м**	**2199,78**	**11167,76**	**--**	**24566615**	**--**	**24566615**	**--**	**26531942**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1965327**	
52	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**361**	**5263,03**	**2845,79**	**1899954**	**1027330**	**17805**	**1300802**	**3456817**
		НР - 99%; СП - 8%			**2367,92**	**1271,81**	**854819**	**459123**		**256061**	
		Фундаменты (КЖ0 л.7)									
		Ростверк монолитный (КЖ0 л.8)									
53	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ 100мм)**	**$м^3$ основания**	**32,76**	**16441,44**	**2593,86**	**538622**	**84975**	**411153**	**73158**	**660722**
		НР - 93%; СП - 8%			**1297,13**	**1104,11**	**42494**	**36171**		**48942**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м^3	26,2	37015,11	1585,49	969796	41540	879017	53397	1105049
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	49239	9439		81855	
55	1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки фундаментные. Устройство /В25,W6,F150/	м^3	88,6	74047,38	5404,29	6560598	478820	4429246	1602194	8815815
		НР - 91%; СП - 8%			18651,60	1220,32	1652532	108120		653024	
56	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,6584	29278,03	1609,41	194945	10716	2557	168762	392804
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	181672	3781		29097	
57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,60044	376202,00	--	978291	--	978291	--	1056554
		СП - 8%			--	--	--	--		78263	
58	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,14067	329247,00	--	1363303	--	1363303	--	1472367
		СП - 8%			--	--	--	--		109064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				39999147	3622166	32698274	4684532	48258372
							3678707	1219915	--	3574693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39999147				
	Материалы		Тенге				5790065				
	Всего заработная плата		Тенге					4898622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26908209				
		Накладные расходы	Тенге				4684532				
		Сметная прибыль	Тенге				3574693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48258372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2773
		Сметная заработная плата	Тенге					4898622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				48258372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2773
		Сметная заработная плата	Тенге					4898622			
		РАЗДЕЛ 6.Земляные работы (Техническое здание)									
59	1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3	м^3 грунта	794,2851	184,08	184,08	146212	146212	--	23217	182979
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,60	--	32248		13551	
60	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)	м^3 грунта	44,838675	77,35	77,35	3468	3469	--	738	4542
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,85	--	1025		336	
61	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	14,946225	3121,99	--	46662	--	--	33597	86679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**3121,99**	**--**	**46662**	**--**		**6421**	
62	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**776,43**	**3,32**	**3,32**	**2578**	**2578**	**--**	**544**	**3370**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,97**	**--**	**753**		**248**	
63	**1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³ (погрузка)**	**м³ грунта**	**59,7849**	**184,08**	**184,08**	**11005**	**11005**	**--**	**1748**	**13772**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**40,60**	**--**	**2427**		**1020**	
64	**412-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**1366,512**	**212,00**	**--**	**289701**	**--**		**--**	**312877**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23176**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**499626**	**163264**	**--**	**59844**	**604219**
							46662	**36453**	**--**	**44752**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**499626**				
	Всего заработная плата		Тенге					**83115**			
	Транспортные расходы		Тенге				**289701**				
		Накладные расходы	Тенге				**59844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44752**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**604222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**604222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83115**			
		РАЗДЕЛ 7.Земляные работы (Резервуар для воды на 350м³)									
65	**1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**1140,72**	**281,71**	**281,71**	**321352**	**321352**	**--**	**58530**	**410271**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**71,27**	**--**	**81299**		**30389**	
66	**1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**35,28**	**4490,26**	**--**	**158416**	**--**	**--**	**114060**	**294274**
		НР - 72%; СП - 8%			**4490,26**	**--**	**158416**	**--**		**21798**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	392	3,32	3,32	1301	1301	--	274	1701
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,97	--	380		125	
		Бетонные, ж/бетонные работы (л.4)									
68	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (толщ. 100мм) (Бетон сульфатостойкий кл.В7,5)	$м^3$	28,4	38741,97	1585,49	1100272	45028	1001870	57881	1250805
		НР - 91%; СП - 8%			1879,36	360,28	53374	10232		92652	
69	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство (Бетон сульфатостойкий класса В25, F150, W8)	$м^3$	102	56994,23	4179,42	5813411	426300	4109164	1315782	7699528
		НР - 91%; СП - 8%			12528,89	1646,74	1277947	167967		570335	
70	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,6592	331233,00	--	880815	--	880815	--	951280
		СП - 8%			--	--	--	--		70465	
71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,523006	376202,00	--	949160	--	949160	--	1025093
		СП - 8%			--	--	--	--		75933	
72	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,84534	349794,00	--	295695	--	295695	--	319351
		СП - 8%			--	--	--	--		23656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**9520422**	**793981**	**7236704**	**1546527**	**11952303**
							1489737	**259878**	**--**	**885353**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9520422**				
	Материалы		Тенге				**5111034**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1749615**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2125670**				
		Накладные расходы	Тенге				**1546527**				
		Сметная прибыль	Тенге				**885353**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11952302**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**979**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1749615**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**11952302**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**979**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1749615**			
		РАЗДЕЛ 8. Земляные работы (Наружные сети водоснабжения В1)									
73	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	6094,8	211,86	211,86	1291244	1291245	--	223009	1635417
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,82	--	309738		121165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	**1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1567,8**	**260,39**	**260,39**	**408239**	**408239**	**--**	**70520**	**517060**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**62,47**	**--**	**97940**		**38301**	
75	**412-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 3км)**	**т·км**	**8230,95**	**96,00**	**--**	**790171**	**--**		**--**	**853385**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63214**	
76	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**1567,8**	**40,66**	**35,61**	**63747**	**55830**	**674**	**16964**	**87170**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,62**	**10,41**	**7243**	**16321**		**6459**	
77	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**236,7**	**2967,81**	**--**	**702481**	**--**	**--**	**505785**	**1304927**
		НР - 72%; СП - 8%			**2967,81**	**--**	**702481**	**--**		**96661**	
78	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Разработка грунта вручную на уширение колодцев)**	**м^3 грунта**	**82,8**	**2473,18**	**--**	**204779**	**--**	**--**	**147441**	**380398**
		НР - 72%; СП - 8%			**2473,18**	**--**	**204779**	**--**		**28178**	
79	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Разработка грунта вручную на пересечениях)**	**м^3 грунта**	**360**	**2473,18**	**--**	**890345**	**--**	**--**	**641048**	**1653905**
		НР - 72%; СП - 8%			**2473,18**	**--**	**890345**	**--**		**122512**	
80	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка мягким грунтом вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**556**	**1175,63**	**--**	**653650**	**--**	**--**	**470626**	**1214220**
		НР - 72%; СП - 8%			**1175,63**	**--**	**653650**	**--**		**89944**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**5004656**	**1755314**	**674**	**2075393**	**7646482**
							2458498	**423999**	**--**	**566434**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5004656**				
	Материалы		Тенге				**674**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2882497**			
	Транспортные расходы		Тенге				**790171**				
		Накладные расходы	Тенге				**2075393**				
		Сметная прибыль	Тенге				**566434**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7646483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1907**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2882497**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**7646483**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1907**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2882497**			

РАЗДЕЛ 9. Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод В1									
81	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**1,3734558**	**564947,55**	**254185,19**	**775930**	**349113**	**--**	**534048**	**1414777**
		НР - 99%; СП - 8%			**310762,36**	**82000,83**	**426818**	**112625**		**104798**	
82	**241-201-0613 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**1387,19037**	**2542,00**	**--**	**3526238**	**--**	**3526238**	**--**	**3808337**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**282099**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**4302168**	**349113**	**3526238**	**534048**	**5223114**
							426818	**112625**	**--**	**386897**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4302168**				
	Всего заработная плата		Тенге					**539443**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3526238**				
		Накладные расходы	Тенге				**534048**				
		Сметная прибыль	Тенге				**386897**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5223113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**322**
		Сметная заработная плата	Тенге					**539443**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**5223113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**322**
		Сметная заработная плата	Тенге					**539443**			
		РАЗДЕЛ 10. Прокладка кабельных линий КЛ-10кВ (Наружные сети электроснабжения 10кВ)									
		Земляные работы									
83	**1101-0101-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**111,75**	**193,71**	**193,71**	**21647**	**21647**	**--**	**6115**	**29982**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**76,00**	**--**	**8493**		**2220**	
84	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**69,75**	**2274,04**	**--**	**158614**	**--**	**--**	**114202**	**294642**
		НР - 72%; СП - 8%			**2274,04**	**--**	**158614**	**--**		**21825**	
85	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка ПЕСКОМ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**113,49**	**31,05**	**31,05**	**3524**	**3524**	**--**	**738**	**4602**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**9,03**	**--**	**1025**		**340**	
86	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**3,51**	**1175,63**	**--**	**4126**	**--**	**--**	**2971**	**7665**
		НР - 72%; СП - 8%			**1175,63**	**--**	**4126**	**--**		**568**	
87	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**128,7**	**11359,00**	**--**	**1461903**	**--**	**1461903**	**--**	**1578855**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**116952**	
		Электротехнические устройства									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	439,5	991,72	466,32	435861	204948	25183	205726	692911
		НР - 72%; СП - 8%			468,10	182,02	205730	79998		51325	
89	1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	120	1209,06	521,75	145087	62610	9923	69472	231723
		НР - 72%; СП - 8%			604,62	199,45	72554	23934		17165	
90	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1981,5	810,98	403,26	1606957	799060	112252	727884	2521637
		НР - 72%; СП - 8%			351,07	159,13	695645	315316		186796	
91	243-129-0516 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 3х150/35 (мк)-10	км	2,02113	12697421,00	--	25663139	--	25663139	--	27716190
		СП - 8%			--	--	--	--		2053051	
		Строительные решения									
92	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1981,5	307,37	190,35	609054	377179	--	283870	964357
		НР - 72%; СП - 8%			117,02	81,95	231875	162384		71433	
93	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	11,43375	51573,00	--	589673	--	589673	--	636847
		СП - 8%			--	--	--	--		47174	
94	1308-0201-3411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	659,25	302,99	61,25	199746	40379	2090	123003	348572
		НР - 72%; СП - 8%			238,57	20,57	157277	13561		25823	
95	241-207-0508 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	672,435	11534,00	--	7755865	--	7755865	--	8376334
		СП - 8%			--	--	--	--		620469	
		Опора А10-2+КРМ-2 (4 компл.)									
96	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	22730,40	11497,25	90922	45989	3573	50169	152378
		НР - 80%; СП - 8%			10339,90	5337,79	41360	21351		11287	
97	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	8	76480,00	--	611840	--	611840	--	660787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48947	
		Опора 2К10-1 (2 компл.)									
98	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	11156,74	4972,51	22313	9945	1786	12159	37230
		НР - 80%; СП - 8%			5290,98	2308,31	10582	4617		2758	
99	225-204-0317 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	шт.	2	312431,00	--	624862	--	624862	--	674851
		СП - 8%			--	--	--	--		49989	
		Опора 2П10-1 (26 компл.)									
100	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	26	11156,74	4972,51	290075	129285	23225	158065	483991
		НР - 80%; СП - 8%			5290,98	2308,31	137565	60016		35851	
101	225-204-0317 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12**	шт.	26	312431,00	--	8123206	--	8123206	--	8773062
		СП - 8%			--	--	--	--		649856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**48418414**	**1694566**	**45008520**	**1754374**	**54186616**
							1715328	**690695**	**--**	**4013829**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2996705**				
	Материалы		Тенге				**149448**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1958274**			
		Накладные расходы	Тенге				**1409955**				
		Сметная прибыль	Тенге				**352542**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4759202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1059**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1958274**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**45421709**				
	Материалы		Тенге				**28585**				
	Всего заработная плата		Тенге					**447749**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**44830488**				
		Накладные расходы	Тенге				**344419**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3661287**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**49427415**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
		Сметная заработная плата	Тенге					**447749**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**54186617**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1327**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2406023**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**107744433**	**8378404**	**88470410**	**10654718**	**127871106**
							9815750	**2743565**	**--**	**9471958**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2996705**				
	Материалы		Тенге				**149448**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1958274**			
		Накладные расходы	Тенге				**1409955**				
		Сметная прибыль	Тенге				**352542**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**4759202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1059**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1958274**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**104747728**				
	Материалы		Тенге				**10930358**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					10601041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77390605				
	Транспортные расходы		Тенге				1079872				
		Накладные расходы	Тенге				9244763				
		Сметная прибыль	Тенге				9119416				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				123111907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6294
		Сметная заработная плата	Тенге					10601041			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				127871109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7353
		Сметная заработная плата	Тенге					12559315			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**288724109,83**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19982882				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20290125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6806012			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						201572161		
		- Перевозка грузов	Тенге				1079872				
		- Накладные расходы	Тенге							24412076	
		- Сметная прибыль	Тенге							21386994	

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											288 724 109,83
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											293 054 971,48
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											295 106 356,28
Непревиденные работы и затрат 2%											301 008 483,40
Итого сметной стоимость											301 008 483,40
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,079											185 129 247,55
Пересчет в текущих ценах 2024 года 43% К=1,163											150 531 332,47
Налог на добавленную стоимость, 12%											40 279 269,60
Итого с НДС 12%											375 939 849,62
Понижающий коэффициент - 5%											- 18 796 992,48
Итого к оплате											357 142 857,14
в т.ч. НДС 12%											38 265 306,12

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова