Форма по приказу 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : ТОО «ДАНЕКЕР»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Жигита»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау

(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 16.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Земляные работы									
1	1	E11-010101-0325 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	37844,55698	120,57 6,36	114,21 27,4	4562918 240691	4322227 1036941	0	920001 438618	5921537
2	2	E11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отбросами	м³ грунта	1170,450216	1895,03 1895,03	0 0	2218038 2218038	0 0	0	1596986 305297	4120231
3	3	E11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, шурфы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	487,03159	1175,63 1175,63	0 0	572569 572569	0 0	0	412248 78787	1063604
4	4	E11-010104-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	38475,49561	46,48 0	46,48 13,73	1788341 0	1788341 528269	0	380523 173524	2342388
5	5	E11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт I, 2 группа. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	152,16	241,97 125,85	116,12 52,16	36818 19149	17669 7937	0	19502 4505	60825
			Итого по разделу : 2. Земляные работы									13508585
			Раздел: 3. Поселковые сети В1									
6	6	E11-221101-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Штуцеры (патрубки) ПЭ, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из ПЭ труб	врезка	1	10334,58 4534,8	5799,78 2000,75	10335 4535	5800 2001	0	6470 1344	18149
7	7	C1241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	2508		2508		2508	201	2709
8	8	E11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	8,25	564847,55 310762,36	254185,19 82000,83	4660817 2563789	2097028 676507	0	3207893 629497	8498207
9	9	C1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	8332,5	1710		14248575		14248575	1139886	15388461
10	10	E11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	672342,65 551398,32	97425,89 37415,39	2689 2206	390 150	94	2332 402	5423
	10.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0007	93036				66,99		
	10.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	278998				22,32		
11	11	C1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		4,016	2123		8526		8526		9208

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	E11-220601-0301 Кстр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	м / км трубопровода	0,004	1290594,79 / 390685,68	51752,58 / 198,72	5162 / 1563	207 / 1	3393	682 / 1548 / 537	7247
	12.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6,92	347				2401,24		
	12.2	234-201-0204	Холст стеклянолокнистый ВВ-Г	10 м²	0,172	4844				833,17		
13	13	E11-220901-0102 Кстр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2832,05 / 2395,61	129,28 / 59,62	5664 / 4791	258 / 119	614	4881 / 842	11367
	13.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,003	165506				496,52		
14	14	C1242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с неподвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	64697		129394		129394		139746
15	15	E11-220901-0101 Кстр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	17	1755,04 / 1550,1	43,09 / 19,87	29836 / 26352	733 / 338	2751	10352 / 26423 / 4501	60760
	15.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0136	165506				2250,88		
16	16	C1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с неподвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	17	43694		742798		742798		802222
17	17	E11-221201-0102 Кстр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	35	1181,83 / 1092,46	27,99 / 0	41364 / 38236	980 / 0	2148	59424 / 37854 / 6337	85555
	17.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0077	278996				2148,28		
18	18	C1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	35	3344		117040		117040		126403
19	19	C1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм(свободный)	шт.	34	3344		113696		113696	9363	122792
20	20	E11-221201-0101 Кстр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	806,53 / 759,97	18,66 / 0	14518 / 13679	336 / 0	502	9096 / 13543 / 2245	30306
	20.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	278996				502,2		
21	21	C1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2226		40068		40068		43273
22	22	E11-220801-0206 Кстр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	1735,01 / 1511,79	223,22 / 1,39	58990 / 51401	7589 / 47	0	3205 / 50934 / 8794	118718
23	23	C1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	34	1409		47906		47906		51738
24	24	E11-220801-0105 Кстр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,068	1905152,13 / 742637,48	688081,52 / 223105,85	129550 / 50499	46789 / 15171	32261	3832 / 65014 / 15565	210129
	24.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 300 мм	т	0,068	449705				30579,94		
25	25	C1241-113-0218	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	17	3184		54128		54128		58458
26	26	E11-220801-0206 Кстр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/Отвод/	шт.	17	1735,01 / 1511,79	223,22 / 1,39	29495 / 25700	3795 / 24	0	4330 / 25467 / 4397	59359

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С1241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм/Отвод/	м	8,5	1710		14535		14535		15698
28	28	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Бетон В7,5 для упоров	м³	1,53	57422,58 / 6433,86	1357,49 / 540,57	87857 / 9844	2077 / 827	75936	9710 / 7805	105372
	28.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,5606	45435				70905,86		
29	29	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,792	60520,5 / 7334,71	2505,88 / 580,43	47932 / 5809	1985 / 460	40138	5705 / 4291	57928
	29.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,8078	45435				36704,21		
30	30	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,01144	55300,78 / 33294,89	10289,27 / 3164,45	633 / 381	118 / 36	134	288 / 74	995
	30.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	299955				102,83		
31	31	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01144	1018274		11649		11649		12581
32	32	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	44	167		7348		7348	932	7936
33	33	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,33176	191,23	4,45	63	1	37	588 / 17	86
	33.1	236-205-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2001 ПФ-115	т	0,0001	74,92 / 529649	0,77	25	0	32,23	6	
34	34	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,33176	229,78 / 128,19	6,08 / 0,77	76 / 43	2 / 0	32	30 / 8	114
	34.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	467116				27,89		
35	35	Е11-221001-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Вентили одинарные. Установка	шт.	8	3235,64 / 2958,57	86,18 / 39,74	25885 / 23669	690 / 318	1527	23747 / 3971	53603
	35.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0058	165506				1456,45		
36	36	С1242-402-0101	Вентиль воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, T до +80°C, PN 10/16 DN 50	шт.	8	88900		711200		711200	56896	768096
37	37	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/Гильза/	м	10,5	20163		211712		211712	16937	228649
38	38	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопроводы	8,254	100536,4 / 85654,8	0 / 0	829827 / 706995	0 / 0	122833	699925 / 122380	1652132
	38.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	387,938	298				115605,52		
39	39	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодцев	19,04	37972,88 / 15319,65	13233,46 / 5600,58	723004 / 291686	251965 / 106635	179352	394338 / 89387	1206729
	39.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,5123	45435				115055,96		
	39.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0762	93036				7085,62		
	39.3	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	4,303	8042				34605,05		
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	17	41098		698666		698666	55893	754559
41	41	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	17	38514		654738		654738	52379	707117
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	17	38514		654738		654738	52379	707117
43	43	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	17	41469		704973		704973	56398	761371

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	4960		84320		84320		91066
45	45	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	17	7814		132838		132838	6746	143465
46	46	С1222-503-0201	Стремянка С-4	т	0,40256	1004968		404560		404560	10627	436925
47	47	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	17	25559		434503		434503	32365	469263
48	48	Е11-080101-0307 Кстр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	189,89	1201,97	28,12	228242	5340	144123	34760	326385
	48.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика мороснойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	455,736	414,87	3,97	78780	754	134442,12	73966	
49	49	Е11-110101-0209 Кстр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м² подстилающего слоя	14,418	56784,93	7,49	818725	108	741071	24177	962948
	49.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	14,7064	5378,44	0	77546	0	668183,47	72894	
50	50	Е11-060101-0101 Кстр и Кзм=1,08	Подготовки бетонная. Устройство	м³	6,41	51000,33	1585,49	326912	10163	304702	71329	367174
	50.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,5312	1879,36	360,28	12047	2309	290073,78	13064	
51	51	Е11-221301-0303 Кстр и Кзм=1,08 Нзп. и доп. взп. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,62	67507,08	4137,94	311883	19118	220346	27198	424672
	51.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,3587	15675,25	2106,87	72420	9734	157518,19	81332	
	51.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,1987	93036				18482,55	31457	
52	52	С1225-104-0540	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки 1П 25.100 (Блок № 51)	шт.	3	266404		799212		799212	63937	863149
53	53	Е11-060301-0301 Кстр и Кзм=1,08	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м³	22,5	5123,05	86,24	115269	1941	106147	7251	132522
	53.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,295	319,17	34,97	7181	787	104273,32	9802	
54	54	Е11-221301-0102 Кстр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,07	73008,64	13391,64	5111	938	2332	2213	7910
	54.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,019	26301,02	5626,41	1841	394	865,08	586	
	54.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0065	45435				167,32		
	54.3	235-201-0601	Мастики битумные кровельные для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,477	26556				326,42		
	54.4	261-107-0447	Каболка	т	0,0003	221				500,94		
55	55	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	1789060		4960		4960	397	5357
56	56	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4960		7814		7814	625	8439
57	57	С1222-503-0201	Стремянка С-2	т	0,01708	7814		17165		17165	1373	18538
58	58	Е11-080101-0307 Кстр и Кзм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	99	1201,97	28,12	118995	2784	75139	38562	170162
	58.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика мороснойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	237,6	414,87	3,97	41072	393	70092	12605	
59	59	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604
60	60	Е11-221401-1103 Кстр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с пилотным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		28	25212,52	10953,72	705951	306704	348123	105795	876686

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	м		1825,85	1990,72	51124	55740		64940	
	60.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	529,76	175				199660		
				кг	42,112	3488				146886,66		
61	61	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	28	20163		564564		564564		609729
62	62	ЦЗ-070401-0102 Кстр и Кзм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	56330,17	1636,83	56330	1637	1804	32552	95993
63	63	Прайс лист	Насос повышенного давления	шт	1	4777790,18	473,71	4777790	474		45165	4777790
			Отпускная цена			4777790		4777790		4777790	7111	
			Сметная стоимость оборудования					4777790				
64	64	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	8	655		5240		5240		5659
65	65	Е11-220801-0101 Кстр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,02	116176,81	4524,66	2324	91	833	419	4052
						70020,72	2086,56	1400	42		1428	
66	66	С1242-303-0204	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бс) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	5909		29545		29545	300	31909
67	67	Е11-220801-0105 Кстр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00104	1455447,13	688081,52	1514	716	26	2364	2709
						742637,48	223105,85	772	232		994	
68	68	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	0,0008	655		1		1	201	1
69	69	Е11-220801-0101 Кстр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	116176,81	4524,66	46	2	17	29	81
						70020,72	2086,56	28	1		6	
70	70	С1241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	242		968		968	77	1045
71	71	Е11-220801-0101 Кстр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,00158	116176,81	4524,66	184	7	66	113	321
						70020,72	2086,56	111	3		24	
72	72	С1241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1024		2048		2048	164	2212
73	73	Е11-221201-0101 Кстр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	806,53	18,66	3226	75	112	3009	6734
	73.1	201-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	759,97	0	3040	0		499	
						279998				111,6		
74	74	С1241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1769		7076		7076	566	7642
75	75	Е11-220901-0101 Кстр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1755,04	43,09	3510	86	324	3109	7148
	75.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0016	1550,1	19,87	3100	40	264,81	529	
						165506						
76	76	С1242-306-0102	Клапан обратный стальной межфланцевый однострочный, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	13464		26928		26928	2154	29082
77	77	Е11-220801-0101 Кстр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка		0,026	116176,81	4524,66	3021	117	1082	1856	5267

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т фасонных частей		70020,72	2086,56	1821	54		390	
78	78	С1242-403-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32	шт.	4	10391		41564		41564		44889
79	79	Е11-220801-0206 Кзтр и Кзм=1,08 II пм. и доп. изм. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1735,01 1511,79	223,22 1,39	3470 3024	447 3	0	3325 2996 517	6983
80	80	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	1409		2818		2818		3043
81	81	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	116176,81 70020,72	4524,66 2086,56	139 84	6 3	50	225 86 18	243
82	82	С1241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	2	1458		2916		2916		3149
83	83	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство бетона кл.В7,5/	м³	0,24	60520,5 7334,71	2505,88 580,43	14525 1760	601 139	12163	233 1729 1300	17554
	83.1	212-101-0201	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2448	45435				11122,49		
84	84	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М26х200	шт.	8	167		1336		1336		1443
			Итого по разделу: 3, Поселковые сети В1								107	43887096
			Раздел: 4. Водоразборная колонка									
85	85	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,813	73008,64 26301,02	13391,64 5626,41	59356 21383	10887 4574	27086	25697 6804	91857
	85.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2241	45435				10047,31		
	85.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0732	26558				1943,25		
	85.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	17,1543	221				3791,1		
	85.4	261-107-0447	Каболка	т	0,0033	1789060				5818,02		
86	86	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	24240		24240		24240	1939	26179
87	87	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	24240		24240		24240	1939	26179
88	88	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7814		7814		7814	625	8439
89	89	С1225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КПО 1	шт.	1	9674		9674		9674	774	10448
90	90	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15122		15122		15122	1210	16332
91	91	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21583		21583		21583	1727	23310
92	92	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604
93	93	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00246	1018274		2505		2505	200	2705
94	94	С1261-107-0627	Скобы водовые	кг	7	457		3199		3199	256	3455
95	95	Е11-221001-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Колонки водоразборные. Установка	шт.	1	75170,83 12644,36	577,69 252,68	75171 12644	578 253	61949	12768 7035	94974
	95.1	244-203-0101	Колонка водоразборная высотой надземной части до 1,5 м	шт	1	44986				44986		
	95.2	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,26	8042				2090,92		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	96	С1241-211-0102	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	2	241		482		482		521
				шт.							39	
102	102	С1261-301-0243	Наконечник, d=57 мм	шт	0,708	2467		1747		1747	69	1887
103	103	С1245-709-0102	Патрубок присоединительный резьбовой DN 20	шт.	1	3494		3494		3494	140	3774
104	104	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0112	93036		1042		1042	280	1125
105	105	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00096	93036		89		89	83	96
106	106	С1215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00138	93036		128		128	7	138
107	107	С1215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00048	93036		45		45	10	49
108	108	С1217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,093	659		61		61	4	66
			Итого по разделу: 4. Водоразборная колонка								5	362214
			ИТОГО:					45446599	8911326	24441771	8386802	67757655
			В том числе :					7315710	2451710	4777790	3924454	
			Стоимость оборудования, всего							4777790		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1009601				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									452441969
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,1330991									51302358
			НДС			12 %		7773167				
			Итого с НДС									574586361

Сдал (Подрядчик)

ТОО «[illegible]»

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Орынбаев Б. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ДАНЕКЕР»

(полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Искаков Б. [illegible]

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)