Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **ТОО «ДАНЕКЕР»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Жигита»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок)**

(наименование, адрес)

Объект : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

за **июль 2020** (месяц, год)

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 11.04.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. ВОДОПРОВОД В1									
1	1	Е11-010101-0362 Ктр и Ксм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3440,59	209,77 0	209,77 48,95	721733 0	721733 168417	0	121246 67436	910415
2	2	Е11-010205-0302 Ктр и Ксм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	106,41	2383,37 2383,37	0 0	253614 253614	0 0	0	182603 34897	471114
3	3	Е11-010104-0402 Ктр и Ксм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2985,2221	53,62 0	53,62 15,42	160068 0	160068 46032	0	33136 15463	208667
4	4	Е11-010205-0502 Ктр и Ксм=1,08	Траншеи, натуги котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,47	1242,92 1242,92	0 0	44086 44086	0 0	0	31742 6066	81895
5	5	Е11-010201-0501 Ктр и Ксм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2985,2221	235,38 121,19	114,19 50,24	702662 361779	340883 149978	0	368466 85676	1156803
6	6	Е11-230101-0101 Ктр и Ксм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	80,31	7733,49 1499,28	213,91 66,98	621077 120407	17179 5379	483490	124529 59649	805254
7	7	Е11-220501-0401 Ктр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,3385	557562,77 299310,15	258252,62 78972,75	746298 400627	345671 105705	0	501268 99805	1347371
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1351,885	2542		3436492		3436492	274919	3711411
9	9	Е11-220301-0103 Ктр и Ксм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	754483,57 566870,4	153768,97 59487,07	14712 11054	2999 1160	660	12092 2144	28949
10	10	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19,578	4695		91919		91919	7354	99272

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-220601-0303 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0195	2041842,9	54481,55	39816	1062	31345	7341	50930
12	12	Е11-220301-0105 Ксзр и Ксм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	379922,4	344,48	7408	7		3773	3290
						1166650,39	322341,15	1750	484	133	1296	
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,506	755827,2	114672,26	1134	175		344	12766
						7849		11821		11821		
14	14	Е11-220601-0305 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0185	3097310,83	278977,61	57115	5161	43177	9690	72149
						474439,68	54622,73	8777	1011		5344	
15	15	Е11-220301-0107 Ксзр и Ксм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1797723,81	740995,69	3595	1481	262	2349	6420
						925888,32	260559,98	1852	521		476	
16	16	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,008	11153		22395		22395		24187
											1792	
17	17	Е11-220601-0307 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4979383,07	368726,82	9959	737	8039	1322	12184
						598609,44	69296,3	1197	139		903	
18	18	Е11-220301-0101 Ксзр и Ксм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0192	654507,24	96632,24	12567	1855	513	10782	28216
						531178,56	36035,58	10199	692		1868	
19	19	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	12,048	585		7048		7048		7612
											564	
20	20	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	7,2288	851		6152		6152		6641
											492	
21	21	Е11-220601-0301 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0192	1276802,89	51650,52	24500	992	16285	7155	34187
						576215,84	191,38	7223	4		2532	
22	22	Е11-220901-0103 Ксзр и Ксм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2809,58	127,07	14048	635	1536	12942	28177
						2375,35	57,41	11877	287		2087	
23	23	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином ЕРДМ, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	80407		402035		402035		434198
											32163	
24	24	Е11-220901-0201 Ксзр и Ксм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	72	2199,01	127,07	158329	9149	11229	140664	322911
						1915,98	57,41	137951	4134		23949	
25	25	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	10604		255936		255936		276411
											20475	
26	26	С1242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	9305		446784		446784		482527
											35743	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	78	4905		382590		382590	30607	413197
28	28	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8203		49218		49218	3937	53155
29	29	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	6	18934		113604		113604	9088	122692
30	30	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4905		117720		117720	9418	127138
31	31	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203		16406		16406	1312	17718
32	32	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934		37868		37868	3029	40897
33	33	Е11-220901-0201 Ктр и Ком=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка задвижка или клапан	шт.	3	2199,01 1915,98	127,97 57,41	6597 5748	383 172	468	5861 997	13455
34	34	С1243-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5507		11014		11014	881	11895
35	35	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996		5996		5996	480	6476
36	36	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	2452		58848		58848	4708	63556
37	37	С1241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6046		12092		12092	967	13059
38	38	С1241-214-0115	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	21135		42270		42270	3382	45652
39	39	Е11-221301-0101 Ктр и Ком=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих из железобетонных и бетонных конструкций колодцев		18,21	33486,97 14755,09	1308,84 5393,84	609798 268690	23688 98222	184225	363243 77843	1080884
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	12	32650		391800		391800	31344	423144
41	41	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	50988		50988		50988	4079	55067
42	42	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	29630		711120		711120	56890	768010
43	43	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39490		78980		78980	6318	85298
44	44	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	38136		457632		457632	36611	494243
45	45	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	58750		58750		58750	4700	63450
46	46	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		10	6096		60960		60960		65837

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1228-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	7531		105434		105434	4877	115869
48	48	С1242-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23	26432		6079		6079	8435	6566
49	49	С1222-503-0201	Стремянка металлическая	т	0,2093	1004968		210346		210346	486	227167
50	50	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	13	25559		332267		332267	16827	358848
51	51	Е11-000101-0107 Ксзр и Ксм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	218,2928	1184,12	27,97	258485	6106	165363	26581	367683
52	52	Е11-221001-0103 Ксзр и Ксм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	399,54	3,83	87217	836		27230	50452
53	53	С1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	7	3676,74	263	25737	1841	3491	20978	358131
54	54	Е11-340201-0804 Ксзр и Ксм=1,08	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	7	2914,98	112,1	20405	785		3737	
55	55	С1251-101-0401	Знак дорожный одностороний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0,875	46975		328825		328825	26306	12561
56	56	Е11-221101-0106 Ксзр и Ксм=1,08	Штуцеры (подрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	944,06	0	6608	0	0	5022	21134
57	57	Е11-221101-0104 Ксзр и Ксм=1,08	Штуцеры (подрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	944,06	0	6608	0		950	
58	58	Е11-460302-0402 Ксзр и Ксм=1,08	Стенд, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	22343		19550		19550	1564	66702
59	59	Е11-220701-0103 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,229	44376,17	19478,48	44376	19478	13615	17385	117482
60	60	Е11-220701-0105 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	11282,35	6277,78	11282	6278		4941	31957
61	61	Е11-220701-0107 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	20278,24	9712,77	20278	9713	4353	9311	31957
62	62	Е11-220701-0101 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0192	6212,24	3193,02	6212	3193		2367	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1			907,14	399,05	1814	798	0	1143	3191
						508,09	172,05	1016	344		257	
			Раздел: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ			89724,69	0	110272	0	8898	100360	227482
63	63	Е11-220501-0404 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,0048	82484,46	0	101373	0		16851	346
64	64	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,8	115618,49	0	173	0	25	147	596
						98901,35	0	148	0		26	
						161155,34	0	322	0	91	229	
						115478,24	0	231	0		44	
						84302,22	0	1619	0	35	1868	3441
						82484,46	0	1584	0		255	
												364028 10
63	63	Е11-220501-0404 Ксзр и Ксм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,0048	670660,79	330979,31	3219	1589	0	2053	5694
64	64	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,8	339681,48	92364,42	1630	443		422	
						5157		24754		24754		26734
											1980	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	Е11-220501-0406 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,0004	1443460,36	1063263,97	577	425	0	254	898
66	66	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,4	380196,39	262349,88	152	105	3215	67	3472
67	67	Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,0004	803,37		321,5			257	1271
68	68	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,4	1975394,84	1496585,67	790	599	0	390	
69	69	Е11-000301-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	30,5836	478808,37	505482,14	192	202		94	
70	70	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков и баллончик емкостью 750 мл	шт.	5	20163		8065		8065	645	8710
			Итого по разделу: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ			254,79	0,13	7792	4	0	7245	16240
						254,66	0,06	7788	2		1303	
						1957		9785		9785	783	10568
												73990
			Раздел 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ									
71	71	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1321,14	209,77	209,77	277136	277136	0	46557	349887
72	72	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,86	0	48,95	0	64670		25094	
73	73	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1161,8675	2383,37	0	97385	0	0	70117	180902
74	74	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,62	2383,37	0	97385	0		13400	
75	75	Е11-030201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1161,8675	53,62	53,62	62299	62299	0	12097	81245
76	76	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	86,7	0	15,42	0	17916		6028	
77	77	Е11-220501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,445	1242,92	0	16029	0	0	12189	31447
78	78	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1459,45	1242,92	0	16029	0		2329	
79	79	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,445	235,38	114,19	273480	132674	0	143409	450235
			Итого по разделу: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИЙ			121,19	50,24	140807	58372		35346	
						7733,49	213,91	670494	18546	521960	134437	869325
						1499,28	66,98	129988	5807		64395	
						416381,56	100466,24	681671	145174	1035	494212	1183554
						315199,00	30270,63	455463	43741		87671	
						187		272917		272917	21833	294751
						84302,22	0	121817	0	2627	117998	259000
						82484,46	0	119190	0		19185	
												3700016
			ИТОГО:									
								15465205	2523728	10082315	3210616	29176116
			В том числе:					2859222	784729		1494537	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3668436				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									187090390
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,1338991									212141627
			НДС			12 %		25456990				
			Итого с НДС									237598618

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Жигита»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор [illegible]

(фамилия, подпись, ряд инициалов подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ДАНЕКЕР»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Исхакова [illegible]

(фамилия, подпись, ряд инициалов подписи)

Место печати (при наличии)