Декларация о соответствии

«26» октября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Искакова Бауыржана Акановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района СКО.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", и.о. руководителя Лыскин А.С., г. Тайынша ул. Конституции Казахстана, 206**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жигита», ТОО «Ботакара 2030», ТОО «Асар Строй KZ»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «AmanatStroyKZ» шифр проекта №11-2018.02.22**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО "Экспертиза PRO" № ЭPRO-0022/19 от 28.01.2019 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Скважина Глубина 55м	**м**	**3,7 куб/час**	**3,7 куб/час**	**2,7 куб/час**	**2,7 куб/час**

Насосы центробежные 0,1	**Лит/с**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **В данном рабочем проекте предусматривается строительство локального источника водоснабжения в селе Красная поляна, Тайыншинского района, Северо-Казахстанской области для водоснабжения на питьевые нужды. Эксплуатационные скважины глубиной – 55 м (1 шт.). Резервная скважина – 55 м (1 шт.). Общая протяженность трубопроводов – 3,6 км. Колодцы водопроводные ТП 901-09-11.84 – 6 шт. Протяженность трубопроводов стальных по ГОСТ 10704-91 (в одну нитку/в две нитки):3698 м, уборная одно очковый, резервуар 50 куб, трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4 номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85, ограждение 36х43, ограждение 100х125, светильники с опорами 18 комплект, леп опоры СВ105-СВ95-116 шт., СИП 1-70-15,1 км, скважина – 2 м, глубина колодца – 55м, фильтр тонкой, грубой, средней очистки – 6 шт., площадка по территорий – 987 кв**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2020 год**;

окончание работ **октябрь 2020 год**;

при продолжительности строительства, месяц: **3,5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5**;

фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района СКО.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Искаков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)