Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктуры развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 139

Заказчик: **ТОО «ДАНЕКЕР»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «Житта»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство локального источника водоснабжения в г. Красная поляна Тайыншинского района СКО**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство локального источника водоснабжения в г. Красная поляна Тайыншинского района СКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

за **сентябрь 2020** (месяц, год)

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1										
1	1	Е11-010101-0162 Кзтр и Кзм=1,08	Группы 2 группы в траншеях. Разработка вручную траншей экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3446,59	209,77 0	209,77 48,95	721733 0	721733 168817	0	121246 67436	910415	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	106,41	2383,37 2383,37	0 0	253614 253614	0 0	0	152603 34897	471114	
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2985,2221	53,62 0	53,62 15,42	160068 0	160068 46032	0	33136 15463	208667	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, ямы и котлованы в ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,47	1242,92 1242,92	0 0	44086 44086	0 0	0	31742 6064	81895	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2985,2221	235,38 121,19	114,19 50,24	702662 361779	340883 149978	0	368406 85676	1156603	
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	88,31	7733,49 1499,28	213,91 66,98	623077 120407	17179 5379	483490	124529 59649	805254	
7	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,3385	557562,77 2993010,15	258252,62 78972,75	746298 400627	345671 105705	0	501268 99805	1347371	
8	8	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1351,885	2542		3436492		3436492		3711411	Казахстан
9	9	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	754483,57 566870,4	153768,97 59487,07	14712 11054	2999 1160	660	12092 2144	28949	
10	10	С1241-103-0177	Труба стальная электросварная применяемая диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	19,578	4695		91919		91919		99272	Казахстан
11	11	Е11-220401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Изоляция весьма усиленной антикоррозионный битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0195	2043842,9 379922,4	5448,95 344,48	39816 7404	1062 7	31345	7341 3773	80930	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-220301-0105 Кпр и Кзт=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	116669,39	322343,15	1750	484	133	1296	3290	
13	13	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,586	755827,2	136873,26	1134	175	11821	244	12766	Казахстан
14	14	Е11-220601-0305 Кпр и Кзт=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0135	3087310,83	278977,41	57115	5161	43177	946	721409	
15	15	Е11-220301-0107 Кпр и Кзт=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	474439,68	54462,73	8777	1011	262	5344	6420	
16	16	С1241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	2,008	1797723,51	740595,69	3595	1481	262	2349	24187	
17	17	Е11-220601-0307 Кпр и Кзт=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	925888,32	260559,98	1852	521	22395	476	12184	
18	18	Е11-220301-0101 Кпр и Кзт=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0192	4979383,07	365726,82	9959	731	8030	1792	25216	
19	19	С1243-103-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	12,048	598609,44	69290,3	1197	139	513	993	7612	
20	20	С1241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	7,2288	654507,24	96632,24	12567	1855	513	10782	6644	Казахстан
21	21	Е11-220603-0301 Кпр и Кзт=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0192	531178,56	36035,98	10199	692	6848	1868	492	
22	22	Е11-220901-0103 Кпр и Кзт=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1274022,89	51658,52	24800	992	16285	7155	34187	
23	23	С1243-101-1205	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином EPDM, с неметаллическим шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	376215,84	191,38	7323	4	6848	2532	14048	
24	24	Е11-220901-0201 Кпр и Кзт=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	72	2809,58	127,07	14048	635	1536	12042	28177	
25	25	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	24	2199,01	127,07	158329	9149	11229	2087	402035	Казахстан
26	26	С1242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	48	1935,98	57,41	137951	4134		32163	434198	Казахстан
27	27	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	78	10664		255936		255936	23919	276411	Казахстан
28	28	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	9398		446784		446784	20475	482527	Казахстан
29	29	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм		6	4905		382590		382590	30743	413197	
						8203		49218		49218	30607	53155	
						18934		113604		113604	3937	122692	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код расхода	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего затрат рабочих-строителей	эксплуатация машин затраты машинистов	Всего затрат рабочих-строителей	эксплуатация машин затраты машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4905		117720		117720	9888	127128	
31	31	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8203		16406		16406	9418	17718	
32	32	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934		37868		37868	1312	40897	
33	33	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2199,01 1918,98	117,97 57,41	6597 5748	201 172	408	3829 997	5861 5455	
34	34	С1243-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	5507		11014		11014	801	11895	
35	35	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5996		5996		5996	480	6476	
36	36	С1243-214-0108	Втулка под фланцы полиэтиленовая листая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	24	2452		58848		58848	4704	63556	
37	37	С1241-214-0111	Втулка под фланцы полиэтиленовая листая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	6046		12092		12092	967	13059	
38	38	С1241-214-0115	Втулка под фланцы полиэтиленовая листая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	21135		42270		42270	3382	45652	
39	39	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих из железобетонных и бетонных конструкций колодцев		18,21	3346,97 14755,09	13008,4 5393,94	609798 268693	236883 98222	104225	363243 77843	1050884 423144	Казахстан
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	12	32650		391800		391800	31344	55067	Казахстан
41	41	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	50988		50988		50988	4079	76010	Казахстан
42	42	С1225-101-0100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	29630		711120		711120	56890	85298	Казахстан
43	43	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39490		78980		78980	6318	494243	Казахстан
44	44	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	38136		457632		457632	36611	63450	Казахстан
45	45	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	58750		58750		58750	4700	65837	Казахстан
46	46	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	6096		60960		60960	4877	113869	Казахстан
47	47	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	7531		105434		105434	8435	6566	Казахстан
48	48	С1213-101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,23	26432		6079		6079	486	227167	Казахстан
49	49	С1222-503-0201	Стремянки металлические	т	0,2093	1004965		210340		210340	16827	358840	Казахстан
50	50	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л/А15 ГОСТ 3634-99	комплект	13	25559		332267		332267	26581		
51	51	Е11-080101-0507 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		218,2928	1184,12	27,97	258485	6106	165163	81888	367603	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Е11-221001-0103 Кстр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	м2 поверхности	7	399,54	3,83	87217	836		27230	50452	Казахстан
				шт.		2676,74	263						
53	53	С1244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8226-85 Н 1250 мм		7	2934,98	112,1	20405	785	3491	20978		
				шт.		46975		328825		328825	3737	365131	
54	54	Е11-340201-0804 Кстр и Кзм=1,08	Колонны. Установка указателей на стене		7						26306		
				шт.		944,06	0	6608	0	0	5022	12561	
55	55	С1251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со светоотражающей пленкой типа 1			944,06	0	6608	0		930		
				м2	0,875	22343		19550		19550		21114	Казахстан
56	56	Е11-221101-0106 Кстр и Кзм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб								1504		
				врезка	1	44376,17	19478,48	44376	19478	13615	17305	66702	
57	57	Е11-221101-0104 Кстр и Кзм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб			11282,35	6277,78	11282	6278		4941		
				врезка	1	20278,24	9712,77	20278	9713	4353	9311	31957	
58	58	Е11-400302-0402 Кстр и Кзм=1,08	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 140 см2			6212,24	3193,02	6212	3193		2367		
				отверстие	2	907,14	399,05	1814	798	0	1143	3193	
59	59	Е11-220701-0103 Кстр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией			506,09	172,05	1016	344		237		
				км трубопровода	1,229	89724,69	0	110272	0	8898	100360	227482	
60	60	Е11-220701-0105 Кстр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией			82484,46	0	101371	0		16851		
				км трубопровода	0,0015	119618,49	0	173	0	25	147	340	
61	61	Е11-220701-0107 Кстр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией			99881,35	0	148	0		26		
				км трубопровода	0,002	161195,34	0	322	0	91	229	595	
62	62	Е11-220701-0101 Кстр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией			115478,24	0	231	0		44		
				км трубопровода	0,0192	84302,22	0	1619	0	35	1568	3441	
			Итого по разделу 1. ВОДОПРОВОД В1			82484,46	0	1584	0		255		
												1640280	
			Раздел 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕНЫ В КОЛОДЦАХ										
63	63	Е11-220501-0404 Кстр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею										
				км трубопровода	0,0048	670660,79	330979,31	3219	1589	0	2053	5694	
64	64	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм			339681,48	92304,42	1630	443		422		
				м	4,8	5157		24754		24754		26734	Казахстан
65	65	Е11-220501-0406 Кстр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею								1980		
				км трубопровода	0,0004	1443440,36	1063263,97	577	425	0	254	898	
66	66	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм			380196,39	262349,88	152	105		67		
				м	9,4	5037		3215		3215		3472	Казахстан
67	67	Е11-220501-0410 Кстр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею								257		
				км трубопровода	0,0004	1975394,04	1490585,67	790	599	0	390	1274	
68	68	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм			479808,37	505482,14	192	202		94		
				м	0,4	20163		8065		8065		8710	Казахстан
69	69	Е11-000301-0401 Кстр и Кзм=1,08	Стыков. Заделка монтажной пеной								645		
				м стыка	50,9836	254,79	0,13	7792	4	0	7245	16240	
70	70	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл			254,66	0,06	7788	2		1203		
					5	1957		9785		9785		10568	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего затрат на работы, услуги	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, затраты машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего затрат на работы, услуги	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, затраты машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Итого по разделу: 2. ФУТЛЯРЫ И ПЕЛЫ В МОЛОДЦАХ								783		
												73980	
			Раздел: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИИ										
71	71	E11-010101-0342 Кстр и Кзт=1,00	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1321,14	209,77	209,77	277136	277136	0	46557	349087	
						0	48,95	0	64670		25894		
72	72	E11-010205-0342 Кстр и Кзт=1,00	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвалом	м3 грунта	48,86	2383,37	0	97385	0	0	70117	180902	
						2383,37	0	97385	0		13400		
73	73	E11-010104-0402 Кстр и Кзт=1,00	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозером мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1161,86/75	53,62	53,62	62299	62299	0	12067	81215	
						0	15,42	0	17916		4918		
74	74	E11-010205-0502 Кстр и Кзт=1,00	Траншеи, вручную котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,62	1242,92	0	16929	0	0	12189	31447	
						1242,92	0	16929	0		2329		
75	75	E11-010201-0501 Кстр и Кзт=1,00	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1161,86/75	235,38	114,19	273400	132674	0	147409	494235	
						121,19	58,24	140807	68872		33346		
76	76	E11-230101-0101 Кстр и Кзт=1,00	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	86,7	7733,49	213,91	670494	18546	521960	134437	865529	
						1499,28	66,90	129988	5800		64395		
77	77	E11-220503-0101 Кстр и Кзт=1,00	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,445	414381,36	100466,24	601671	145174	1035	494212	1183554	
						31519,08	30270,63	45546,3	43741		87671		
78	78	C1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размером 25х2,0 мм	м	1459,45	187		272917		272917		29475[illegible]	Казахстан
											21853		
79	79	E11-220701-0101 Кстр и Кзт=1,00	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,445	84502,22	0	121817	0	2627	117998	298000	
						82484,46	0	119190	0		19185		
			Итого по разделу: 3. СЕРВИСНЫЕ ЛИНИИ									3700016	
			ИТОГО:					15465165	2523728	10082313	3216616	29176416	
			В том числе :					2895232	784729		1494537		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование требующее монтажа							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		403520					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29579963	
			Итого в текущих ценах 2020 года, в = 1,1130064									23330879	
			НДС			12 %		2800249					
			Итого с НДС									26130868	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Юнгиз»

Директор Ошанов Б. [illegible]

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «ДАНЕКЕР»

Директор Новиков [illegible]

Место печати (при наличии)