Заказчик: ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Технадзор: ТОО "АлтынБизнесСтрой"
Договор: №76 от 08.06.2015 г
Наименование объекта: "Строительство водопровода к крестьянскому хозяйству "Арман-К"".

А К Т №1

приемки выполненных работ

за ДЕКАБРЬ месяц 2015 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Поселковые сети водопровода									
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
204	**1122-1401-0301**	**Трубы п/э диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %**	**м трубы, уложенной в футляре**	**203**	1418,61	7,54	287978	1531	54977	229617	559 003
					1140,25	2,3	231470	466	–	41408	
205	**1122-0501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка (за вычетом 133 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %**	**км трубопровода**	**2,236**	315745,53	84325,58	706007	188552	2741	562965	1 370 490
					230194,1	24122,54	514714	53938	–	101518	
206	**2301-0501-1310**	**(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;**	**м**	**2392,69**	558		1335121		1335121	–	1 441 931
					–		–		–	106810	
207	**1122-1401-0301**	**Трубы п/э диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %**	**м трубы, уложенной в футляре**	**133**	1418,61	7,55	188675	1004	36019	150437	366 241
					1140,24	2,29	151652	305	–	27129	

208	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 220 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	4,573	297831,18	74582,11	1361982	341064	3526	1103990	2 663 250
					222478,02	21375,25	1017392	97749	–	197278	
209	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4840,93	136		658366		658366	–	711 035
					–		–		–	52669	
210	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	220	1418,61	7,54	312094	1659	59581	248845	605 814
					1140,25	2,3	250854	505	–	44875	
211	1122-1401-0603	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	203	6337,17	5532,24	1286445	1123044	1161	369879	1 788 830
					799,21	1041,26	162240	211375	–	132506	
212	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	207,06	5812		1203433		1203433	–	1 299 708
					–		–		–	96275	
213	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,375; ктрм1=0,375; кэкс1=0,375; кмат1=0,375;	футляр	21	11732,05	1207,29	246373	25353	144256	76523	348 728
					3655,43	25,33	76764	532	–	25832	

214	1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	221	2905,34	2286,65	642080	505349	982	284034	1 000 203
					614,25	683,95	135749	151154	–	74089	
215	2301-0501-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 225x5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,020;	м	225,42	2987		673330		673330	–	727 196
					–		–		–	53866	
216	1122-0501-0106	(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,04	558725	196450	22349	7858	31	16601	42 066
					361500	57725	14460	2309	–	3116	
217	2301-0501-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 225x5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	40,4	2987		120675		120675	–	130 329
					–		–		–	9654	
218	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,268; ктрм1=0,268; кэкс1=0,268; кмат1=0,268;	футляр	4	8384,25	862,75	33537	3451	19636	10417	47 470
					2612,5	18	10450	72	–	3516	
219	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=263,000;	км трубопровода	0,09205	634557,31	247007,06	58411	22737	71	41975	108 417
					386778,92	73829,44	35603	6796	–	8031	
220	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	92,9705	13235		1230465		1230465	–	1 328 902
					–		–		–	98437	

221	1122-0301-0103	(Монтажная вставка) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=226,000;	км трубопровода	**0,0452**	527323,01	111924,78	23835	5059	690	19784	47 109
					400132,74	41991,15	18086	1898	–	3490	
222	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	**45,3808**	2723		123572		123572	–	133 458
					–		–		–	9886	
223	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	**92**	2086,98	82,47	192002	7587	30113	156451	376 329
					1677,2	40,53	154302	3729	–	27876	
224	2304-0102-1505	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	**92**	88333		8126636		8126636	–	8 776 767
					–		–		–	650131	
225	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	**1056**	2878		3039168		3039168	–	3 282 301
					–		–		–	243133	
226	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	**30**	1254,83	27,5	37645	825	5193	31712	74 906
					1054,23	13,5	31627	405	–	5549	

227	2304-0102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	30	55748		1672440		1672440	–	1 806 235
					–		–		–	133795	
228	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	105	1580		165900		165900	–	179 172
					–		–		–	13272	
229	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	274	1436,89	922,7	393709	252821	–	209006	650 932
					514,19	256,31	140888	70229	–	48217	
230	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	220	1444		317680		317680	–	343 094
					–		–		–	25414	
231	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	40	682		27280		27280	–	29 462
					–		–		–	2182	
232	2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 120",140° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	2001		6003		6003	–	6 483
					–		–		–	480	
233	2302-0302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 120", 140° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	689		1378		1378	–	1 488
					–		–		–	110	
234	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	9	1873		16857		16857	–	18 206
					–		–		–	1349	

235	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,95776	1037549,55	513822,43	2031273	1005941	36643	1272856	3 568 459
					505010,32	151716,25	988689	297024	–	264330	
236	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	40	920		36800		36800	–	39 744
					–		–		–	2944	
237	2302-0101-0620	Тройники приварные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	57	2257		128649		128649	–	138 941
					–		–		–	10292	
238	2900-0000-0002 (пл)	(Стр.5) Тройник с пожарной подставкой 108х108	шт	28	54506		1526168		1526168	–	1 648 261
					–		–		–	122093	
239	2900-0000-0018 (пл)	(Стр.6) Крест стальной равнопроходной 108х4	шт	40	7286		291440		291440	–	314 755
					–		–		–	23315	
240	2900-0000-0019 (пл)	(Стр.5) Крест ППТФ 100х100 с пожарной подставкой	шт	2	59288		118576		118576	–	128 062
					–		–		–	9486	
241	2900-0000-0004 (пл)	(Стр.5) Подставка пожарная прямая 100 мм	шт	6	31283		187698		187698	–	202 714
					–		–		–	15016	
242	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,26	21646,83	1169,05	27275	1473	18819	6665	36 655
					5542,06	270,63	6983	341	–	2715	

243	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00634	43848,58	2208,2	278	14	3	242	562
					41167,19	788,64	261	5	–	42	
244	2113-0201-0903	Болты строительные анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00634	526696		3339		3339	–	3 606
					–		–		–	267	
245	1109-0305-0304	Конструкции хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0672	139389,88	1934,52	9367	130	1047	5674	16 244
					121875	491,07	8190	33	–	1203	
246	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67,2	537		36086		36086	–	38 973
					–		–		–	2887	
247	1106-0101-0113	Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 %	м3	12,2	21646,72	1168,69	264090	14258	182221	64529	354 909
					5541,89	270,49	67611	3300	–	26290	
248	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	12,46	66004,25	–	822413	–	96662	718493	1 664 178
					58246,47	–	725751	–	–	123272	
249	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,162	60194,08	–	431110	–	13949	412989	911 627
					58246,44	–	417161	–	–	67528	
250	1122-0801-0105	(Заглушки) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0022	1037272,73	513636,36	2282	1130	41	1431	4 010
					505000	151818,18	1111	334	–	297	

251	2302-0103-3419	Заглушки приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	871		3484		3484	–	3 763
					–		–		–	279	
											39 341 018
		Всего прямые затраты									39 341 018
		в том числе оборудование									0
		Всего прямые затраты без оборудования									39 341 018
		Временные здания и сооружения 2,6%									1 022 866
		Итого с временными зданиями и сооружениями									40 363 884
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,91 %)									367 311
		Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время									40 731 196
		Непредвиденные работы и затраты 2%									814 624
		Итого с непредвиденными работами и затратами									41 545 820
		Итого сметная стоимость включая оборудование									41 545 820
		В ценах на 2015 г. (К=1,050)									43 623 111
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,85									41 441 955
		Налог НДС 12%									4 973 035
		Итого с НДС									46 414 990

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Толебийского района" _____ Б. Жакипов

Сдал:

Директор ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD" _____ Б. Санкибаев

Технадзор:

Инженер-Эксперт _____ М. Аскаров

Заказчик: ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Технадзор: ТОО "АлтынБизнесСтрой"
Договор: №76 от 08.06.2015 г
Наименование объекта: "Строительство водопровода к крестьянскому хозяйству "Арман-К"".

А К Т №2

приемки выполненных работ

за ЯНВАРЬ месяц 2016 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Поселковые сети водопровода									
	Раздел 1 Распределительные колодцы										
	1.1 на 1-го абонента (6 шт, d=108 мм)										
1	**2302-0101-0620**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=6,000;**	**шт.**	**6**	2257		13542		13542	–	14625
					–		–		–	1083	
2	**2302-0103-0210**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=6,000;**	**шт.**	**36**	2514		90504		90504	–	97744
					–		–		–	7240	
3	**2302-0103-2709**	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 К=6,000;**	**шт.**	**6**	2909		17454		17454	–	18850
					–		–		–	1396	

4	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=6,000;	шт.	12	1444		17328		17328	–	18714
					–		–		–	1386	
5	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=6,000;	м трубопровода	12	487,42	20,92	5849	251	135	5452	12205
					455,25	8,33	5463	100	–	904	
6	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=6,000;	м	12	868		10416		10416	–	11249
					–		–		–	833	
7	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=6,000;	врезка	6	4594,5	2344,67	27567	14068	1534	16278	47353
					1994,17	746,17	11965	4477	–	3508	
8	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=6,000;	шт.	6	804		4824		4824	–	5210
					–		–		–	386	
9	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=6,000;	шт.	6	1916		11496		11496	–	12416
					–		–		–	920	
10	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=6,000;	км трубопровода	0,0036	634722,22	247222,22	2285	890	3	1642	4241
					386666,67	74166,67	1392	267	–	314	

11	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,636	10960		39851		39851	–	43039
					–		–		–	3188	
12	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=6,000;	счетчик (водомер)	6	582,17	27,5	3493	165	108	3235	7266
					536,67	13,5	3220	81	–	538	
13	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=6,000;	шт.	6	3194		19164		19164	–	20697
					–		–		–	1533	
14	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=6,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,34	21888,61	9298,32	182551	77548	18106	117463	324015
					10419,3	3807,19	86897	31752	–	24001	
15	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000;	шт.	6	17223		103338		103338	–	111605
					–		–		–	8267	
16	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000;	шт.	6	14597		87582		87582	–	94589
					–		–		–	7007	
17	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000;	шт.	6	14597		87582		87582	–	94589
					–		–		–	7007	

18	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=6,000;	шт.	6	14996		89976		89976	–	97174
					–		–		–	7198	
19	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=6,000;	шт.	6	2460		14760		14760	–	15941
					–		–		–	1181	
20	2106-0208-0501	Стремянки С-2 ГОСТ 25772-83 К=6,000;	т	0,10248	581954		59639		59639	–	64410
					–		–		–	4771	
21	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=6,000;	комплект	6	7029		42174		42174	–	45548
					–		–		–	3374	
22	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,600 К=0.1х6;	м3 подстилающего слоя	3,204	8511,86	1732,21	27272	5550	11412	11930	42338
					3217,85	743,13	10310	2381	–	3136	
23	2106-0405-1406	Детали крепления МС-3, МС-7, МС-6 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=6,000;	т	0,03144	686925		21597		21597	–	23325
					–		–		–	1728	
	1.2 на 1 абонента (9 шт, d=57 мм)										
24	2302-0103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 К=9,000;	шт.	9	1442		12978		12978	–	14016
					–		–		–	1038	

25	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=9,000;	м трубопровода	18	487,39	20,89	8773	376	202	8178	18307
					455,28	8,33	8195	150	–	1356	
26	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=9,000;	м	18	868		15624		15624	–	16874
					–		–		–	1250	
27	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=9,000;	врезка	9	4594,67	2344,67	41352	21102	2302	24416	71029
					1994,22	746,11	17948	6715	–	5261	
28	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=9,000;	шт.	9	804		7236		7236	–	7815
					–		–		–	579	
29	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=9,000;	шт.	9	1916		17244		17244	–	18624
					–		–		–	1380	
30	1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % К=9,000;	км трубопровода	0,0036	595555,56	220555,56	2144	794	3	1568	4009
					374166,67	65833,33	1347	237	–	297	
31	2301-0501-1119	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,636	6874		24994		24994	–	26994
					–		–		–	2000	

32	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	9	582	27,44	5238	247	161	4853	10898
					536,67	13,56	4830	122	–	807	
33	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=9,000;	шт.	9	3194		28746		28746	–	31046
					–		–		–	2300	
34	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=9,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,51	21888,57	9298,32	273826	116322	27158	176193	486021
					10419,34	3807,11	130346	47627	–	36002	
35	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=9,000;	шт.	9	17223		155007		155007	–	167408
					–		–		–	12401	
36	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=9,000;	шт.	9	14597		131373		131373	–	141883
					–		–		–	10510	
37	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=9,000;	шт.	9	14597		131373		131373	–	141883
					–		–		–	10510	

38	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=9,000;	шт.	9	14996		134964		134964	–	145761
					–		–		–	10797	
39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=9,000;	шт.	9	2460		22140		22140	–	23911
					–		–		–	1771	
40	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=9,000;	т	0,15372	581954		89458		89458	–	96615
					–		–		–	7157	
41	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=9,000;	комплект	9	7029		63261		63261	–	68322
					–		–		–	5061	
42	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,900 К=0,1х9;	м3 подстилающего слоя	4,806	8511,86	1732,21	40908	8325	17118	17894	63506
					3217,85	743,03	15465	3571	–	4704	
43	2106-0405-1406	Детали крепления МС-3, МС-7, МС-6 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=9,000;	т	0,04716	686925		32395		32395	–	34987
					–		–		–	2592	
	1.3 на 2 абонента (10 шт, d=108 мм)										

44	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) К=10,000;	шт.	10	2257		22570		22570	–	24376
					–		–		–	1806	
45	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 К=10,000;	шт.	60	2514		150840		150840	–	162907
					–		–		–	12067	
46	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 К=10,000;	шт.	10	2909		29090		29090	–	31417
					–		–		–	2327	
47	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 К=10,000;	шт.	20	1444		28880		28880	–	31190
					–		–		–	2310	
48	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % К=10,000;	м трубопровода	20	487,5	20,9	9750	418	226	9089	20346
					455,3	8,4	9106	168	–	1507	
49	2301-0301-0108	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8732-78 К=10,000;	м	20	868		17360		17360	–	18749
					–		–		–	1389	

50	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 15 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 % К=10,000;	врезка	20	4594,6	2344,65	91892	46893	5115	54259	157843
					1994,2	746,15	39884	14923	–	11692	
51	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=10,000;	шт.	20	804		16080		16080	–	17366
					–		–		–	1286	
52	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 К=10,000;	шт.	10	1916		19160		19160	–	20693
					–		–		–	1533	
53	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=10,000;	км трубопровода	0,006	634666,67	247000	3808	1482	5	2736	7068
					386833,33	73833,33	2321	443	–	524	
54	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	6,06	10960		66418		66418	–	71731
					–		–		–	5313	
55	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 % К=10,000;	счетчик (водомер)	20	582,15	27,5	11643	550	359	10784	24221
					536,7	13,5	10734	270	–	1794	
56	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 К=10,000;	шт.	20	3194		63880		63880	–	68990
					–		–		–	5110	
57	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=10,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,9	21888,56	9298,27	304251	129246	30176	195770	540023

					10419,35	3807,05	144829	52918	–	40002	
58	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=10,000;	шт.	10	17223		172230		172230	–	186008
					–		–		–	13778	
59	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=10,000;	шт.	10	14597		145970		145970	–	157648
					–		–		–	11678	
60	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=10,000;	шт.	10	14597		145970		145970	–	157648
					–		–		–	11678	
61	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=10,000;	шт.	10	14996		149960		149960	–	161957
					–		–		–	11997	
62	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=10,000;	шт.	10	2460		24600		24600	–	26568
					–		–		–	1968	
63	2106-0208-0501	Стремянки С-2 ГОСТ 25772-83 К=10,000;	т	0,1708	581954		99398		99398	–	107350
					–		–		–	7952	
64	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 К=10,000;	комплект	10	7029		70290		70290	–	75913

65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	56	27172		1521632		1521632	–	1643363
					–		–		–	121731	
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	63	2460		154980		154980	–	167378
					–		–		–	12398	
67	2106-0208-0501	Стремянки С-2 ГОСТ 25772-83 К=63,000;	т	1,07604	581954		626206		626206	–	676302
					–		–		–	50096	
68	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	63	7029		442827		442827	–	478253
					–		–		–	35426	
69	2106-0405-1406	Детали крепления МС-3, МС-7, МС-6 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 К=378,000;	т	1,98072	686925		1360606		1360606	–	1469454
					–		–		–	108848	
70	1111-0101-0209	(Отмостки) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=9,450 К=0,15х63;	м3 подстилающего слоя	50,463	19892,34	8,16	1003827	412	811702	180210	1278760
					3799,08	–	191713	–	–	94723	
		Итого по разделу 3					15 667 554				
		Всего прямые затраты									27 626 218
		в том числе оборудование									0
		Всего прямые затраты без оборудования									27 626 218
		Временные здания и сооружения 2,6%									718 282
		Итого с временными зданиями и сооружениями									28 344 500
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,91 %)									257 935
		Итого с затратами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время									28 602 435
		Непредвиденные работы и затраты 2%									572 049

		Итого с непредвиденными работами и затратами				29 174 483
		Итого сметная стоимость включая оборудование				29 174 483
		В ценах на 2015 г. (К=1,050)				30 633 207
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95				29 101 547
		Налог НДС 12%				3 492 186
		Итого с НДС				32 593 733

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Толебийского района" _____ Б. Жакипов

Сдал:

Директор ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD" _____ Б. Санкибаев

Технадзор:

Инженер-Эксперт _____ М. Аскаров