Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "

Подрядчик: ТОО "Влад"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"

Основание: Договор подряда (контракт) № 14 от 18.03.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		14	от 18.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за май 2020 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016-2020 г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	2 678 571,43			2 678 571,43			321 428,57	3 000 000
Акт выполненных работ № 1				473 818,75			56 858,25	530 677,00
Акт выполненных работ № 2				2 204 752,68			264 570,32	2 469 323,00
ИТОГО за май месяц:				**2 678 571,43**			**321 428,57**	**3 000 000,00**

Итого к оплате: 3 000 000 (три миллиона тенге) в т.ч. НДС 12%: - 321 428,57 тенге

Подрядчик : ТОО "Влад"

Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "

И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства"**
БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**
БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38
(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	Коэффициент к договорной цене	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-1-1 Вынос в натуру (разбивка земель под трассу)						
	Раздел 1 1.							
1	**95-100001-0101СЦП таблица 62 пункт4**	**Разбивка осей газопровода и закрепленние их точками**	км хода		**8,6425**	**55614**	**480644**	**–**
		Итого в текущих ценах на 2017 г.					480 644	
		Итого в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам					509 483	
		2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)					473 819	
		Коэффициент к договорной цене - 0,93000075244					56 858	
		Налог на добавленную стоимость -12%					530 677	
		Всего по акту						

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель Круглик Дмитрий Александрович

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства"
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: Пиримжанов Ж. О.

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: Муканов К. Ж.

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель Балмагамбетов Манас Кенесулы

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "**

БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**

БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-3 Внутриквартальный газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления						
	Раздел 1 Газопровод							
1	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**1864**	**92,62**	**172639**	**59,1** / **40427**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0115	21,436	693,95	14876	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	46,6		53529	
		Итого по заработной плате					**68404**	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	46,6	3385,48	157763	
						1148,69	53529	

	Итого по эксплуатации машин					157763	
2 11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта		**46,21**	**1378,15**	**63687**	59,1
							37637
01-010102-0128							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	85,396	745,75	63684	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**63684**	
3 11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 т.ч. п.3.17:**	м3 грунта		**1795,64**	**22,18**	**39827**	59,1
							8436
01-010102-0100							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	14,473		14274	
	Итого по заработной плате					**14274**	
31-010101-0102							
	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	14,473	2751,82	39 827	
					986,23	14274	
	Итого по эксплуатации машин					**39 827**	
4 11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**44,100**	**658,98**	**29061**	59,1
							17175
01-010102-0117							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	42,86547454	677,96	29061	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**29061**	
5 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		**1839,74**	**120,24**	**221210**	59,1
							99546

01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	198,691	639,58	127079	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	48,2931		41358	
	Итого по заработной плате					**168437**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	48,2931	1903,05	91904	
					856,4	41358	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	193,17	11,48	2217,6	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**94122**	
6 11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**70,424**	**137,6**	**9690**	**59,1**
							2144
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	0,916	639,58	586	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,648		3042	
	Итого по заработной плате					**3627**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0028	2901,67	8	
	Итого по материалам					**8**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,66	3586,05	2374	
					1148,69	760	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,986	3385,48	6723	
					1148,69	2281	
	Итого по эксплуатации машин					**9097**	
7 41-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**119,721**	**212,61**	**25454**	–

8 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		70,424	15,52	1093	59,1
							271
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,234	693,95	162	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,260		297	
	Итого по заработной плате					459	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,003	2901,67	8	
	Итого по материалам					8	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,254	3586,05	912	
					1148,69	292	
33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,006	1964,08	11	
					856,4	5	
	Итого по эксплуатации машин					923	
9 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		53,142	2957,8	157182	62,1
							25446
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,02	54,204	726,56	39383	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,860		1593	
	Итого по заработной плате					40976	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	58,456	1906,9	111469	
	Итого по материалам					111469	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,860	3403,17	6330	
					856,4	1593	
	Итого по эксплуатации машин					6330	
10 13-080201-0201	Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		1499,98	191,86	287786	42,8
							81179

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,11	164,997	856,4	141304
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	259,68		48367
	Итого по заработной плате					**189670**
21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,015	211256,39	3169
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,600	364,79	219
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,615	2673,62	1644
22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	16,23	–	–
	Итого по материалам					**5032**
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	5,850	3341,09	19545
					1148,69	6720
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	48,299	10,95	529
					–	–
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	48,299	2234,53	107926
					758,54	36637
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	5,85	2297,88	13443
					856,4	5010
	Итого по эксплуатации машин					**141443**
11 23-060901-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		**1,5**	**11573,39**	**17360**

12	13-100904-0101	**Сигнальная опознавательная лента. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;**	км кабеля		1,5	18033,78	27051	42,8
								5360
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,3	9,45	895,41	8462	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	4,068		4063	
		Итого по заработной плате					**12524**	
	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,98	5992,18	11865	
						1148,69	2274	
	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	2,088	2678,28	5592	
						856,4	1788	
	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	2,088	542,22	1132	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**18589**	
13	21-130809-1301	**Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм**	100 м		**1,5**	**1671,43**	**2507**	–
16	11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопровода		**0,612**	**226625,82**	**138695**	**62,1**
								68807
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	118,728	826,98	98186	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	16,41996		12615	
		Итого по заработной плате					**110801**	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,26928	215,22	58	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	11,016	235,86	2598	

23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	618,12	–	–
	Итого по материалам					**2656**
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,19584	2890,73	566
					986,23	193
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,85068	1199,4	1020
					856,4	729
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	15,0552	2310,13	34779
					758,54	11420
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,344	124,67	916
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,31824	1797,83	572
					856,4	273
	Итого по эксплуатации машин					**37853**
17 23-010502-0607	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;**	м		**371,934**	**873,04**	**324713**

Итого прямые затраты по смете	1 904 365
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	522 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	505 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463 753
- перевозка грузов, тенге	25 454
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	386 429
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 904 365

Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	78 079
Итого, тенге	1 982 444
Сметная прибыль (8 %), тенге	158 596
Итого по акту	**2 141 039**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	27 834
Итого:	2 168 873
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	67 636
Итого в текущих ценах на 2017 г.	2 236 509
Итого в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	2 370 700
Коэффициент к договорной цене-0,93000075244	2 204 753
Налог на добавленную стоимость -12%	264 570
Всего по акту:	2 469 323

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: **Муканов К. Ж.**

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель **Балмагамбетов Манас Кенесулы**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "

Подрядчик: ТОО "Влад"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"

Основание: Договор подряда (контракт) № 14 от 18.03.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		14	от 18.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за май 2020 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016-2020 г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	2 678 571,43			2 678 571,43			321 428,57	3 000 000
Акт выполненных работ № 1				473 818,75			56 858,25	530 677,00
Акт выполненных работ № 2				2 204 752,68			264 570,32	2 469 323,00
ИТОГО за май месяц:				**2 678 571,43**			**321 428,57**	**3 000 000,00**

Итого к оплате: 3 000 000 (три миллиона тенге) в т.ч. НДС 12%: - 321 428,57 тенге

Подрядчик : ТОО "Влад"

Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "

И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "**
БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**
БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38
(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	Коэффициент к договорной цене	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-1-1 Вынос в натуру (разбивка земель под трассу)						
1	**Раздел 1 1. 95-100001-0101СЦП таблица 62 пункт4**	**Разбивка осей газопровода и закрепленние их точками**	км хода		**8,6425**	**55614**	**480644**	–
		Итого в текущих ценах на 2017 г.					480 644
		Итого в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам					509 483
		2018 г. - 100 % (Индекс - 1,060)					473 819
		Коэффициент к договорной цене - 0,93000075244					56 858
		Налог на добавленную стоимость - 12%					530 677
		Всего по акту:					

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: **Муканов К. Ж.**

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель **Балмагамбетов Манас Кенесулы**

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "**

БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**

БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-3 Внутриквартальный газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления						
	Раздел 1 Газопровод							
1	**11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**1864**	**92,62**	**172639**	**59,1** / **40427**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0115	21,436	693,95	14876	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	46,6		53529	
		Итого по заработной плате					**68404**	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	46,6	3385,48	157763	
						1148,69	53529	

	Итого по эксплуатации машин					157763	
2 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		46,21	1378,15	63687	59,1
							37637
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	85,396	745,75	63684	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					63684	
3 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 т.ч. п.3.17:	м3 грунта		1795,64	22,18	39827	59,1
							8436
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	14,473		14274	
	Итого по заработной плате					14274	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	14,473	2751,82	39 827	
					986,23	14274	
	Итого по эксплуатации машин					39 827	
4 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		44,100	658,98	29061	59,1
							17175
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	42,86547454	677,96	29061	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					29061	
5 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1839,74	120,24	221210	59,1
							99546

01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	198,691	639,58	127079	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	48,2931		41358	
	Итого по заработной плате					**168437**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	48,2931	1903,05	91904	
					856,4	41358	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	193,17	11,48	2217,6	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**94122**	
6 11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**70,424**	**137,6**	**9690**	59,1
							2144
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	0,916	639,58	586	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,648		3042	
	Итого по заработной плате					**3627**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0028	2901,67	8	
	Итого по материалам					**8**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,66	3586,05	2374	
					1148,69	760	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,986	3385,48	6723	
					1148,69	2281	
	Итого по эксплуатации машин					**9097**	
7 41-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**119,721**	**212,61**	**25454**	–

8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		70,424	15,52	1093	59,1
							271
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,234	693,95	162	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,260		297	
		Итого по заработной плате					**459**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,003	2901,67	8	
		Итого по материалам					**8**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,254	3586,05	912	
						1148,69	292	
	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,006	1964,08	11	
						856,4	5	
		Итого по эксплуатации машин					**923**	
9	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		53,142	2957,8	157182	62,1
								25446
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,02	54,204	726,56	39383	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,860		1593	
		Итого по заработной плате					**40976**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	58,456	1906,9	111469	
		Итого по материалам					**111469**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,860	3403,17	6330	
						856,4	1593	
		Итого по эксплуатации машин					**6330**	
10	13-080201-0201	**Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		1499,98	191,86	287786	42,8
								81179

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,11	164,997	856,4	141304
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	259,68		48367
	Итого по заработной плате					**189670**
21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,015	211256,39	3169
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,600	364,79	219
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,615	2673,62	1644
22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	16,23	–	–
	Итого по материалам					**5032**
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	5,850	3341,09	19545
					1148,69	6720
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	48,299	10,95	529
					–	–
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	48,299	2234,53	107926
					758,54	36637
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	5,85	2297,88	13443
					856,4	5010
	Итого по эксплуатации машин					**141443**
11 23-060901-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		**1,5**	**11573,39**	**17360**

–

12	13-100904-0101	Сигнальная опознавательная лента. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля		1,5	18033,78	27051	42,8
							5360
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,3	9,45	895,41	8462	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	4,068		4063	
		Итого по заработной плате					**12524**	
	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,98	5992,18	11865	
						1148,69	2274	
	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	2,088	2678,28	5592	
						856,4	1788	
	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	2,088	542,22	1132	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**18589**	
13	**21-130809-1301**	**Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм**	100 м		**1,5**	**1671,43**	**2507**	–
16	**11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопровода		**0,612**	**226625,82**	**138695**	62,1
								68807
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	118,728	826,98	98186	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	16,41996		12615	
		Итого по заработной плате					**110801**	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,26928	215,22	58	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	11,016	235,86	2598	

23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	618,12	–	–
	Итого по материалам					**2656**
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,19584	2890,73	566
					986,23	193
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,85068	1199,4	1020
					856,4	729
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	15,0552	2310,13	34779
					758,54	11420
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,344	124,67	916
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,31824	1797,83	572
					856,4	273
	Итого по эксплуатации машин					**37853**
17 23-010502-0607	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;**	м		**371,934**	**873,04**	**324713**

Итого прямые затраты по смете	1 904 365
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	522 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	505 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463 753
- перевозка грузов, тенге	25 454
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	386 429
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 904 365

Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	78 079
Итого, тенге	1 982 444
Сметная прибыль (8 %), тенге	158 596
Итого по акту	**2 141 039**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	27 834
Итого:	2 168 873
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	67 636
Итого в текущих ценах на 2017 г.	2 236 509
Итого в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	2 370 700
Коэффициент к договорной цене-0,93000075244	2 204 753
Налог на добавленную стоимость -12%	264 570
Всего по акту:	**2 469 323**

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: **Муканов К. Ж.**

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель **Балмагамбетов Манас Кенесулы**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Влад"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"

Основание: Договор подряда (контракт) № 14 от 18.03.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		14	от 18.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за май 2020 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016-2020 г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	2 678 571,43			2 678 571,43			321 428,57	3 000 000
Акт выполненных работ № 1				473 818,75			56 858,25	530 677,00
Акт выполненных работ № 2				2 204 752,68			264 570,32	2 469 323,00
ИТОГО за май месяц:				**2 678 571,43**			**321 428,57**	**3 000 000,00**

Итого к оплате: 3 000 000 (три миллиона тенге) в т.ч. НДС 12%: - 321 428,57 тенге

Подрядчик : ТОО "Влад"

Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "

И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5.4, телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**

БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39.1 телефон 53-62-38
(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	Коэффициент к договорной цене	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-1-1 Вынос в натуру (разбивка земель под трассу)						
	Раздел 1 1.							
1	95-100001-0101СЦП таблица 62 пункт4							
		Разбивка осей газопровода и закрепленние их точками	км хода		**8,6425**	**55614**	**480644**	–
		Итого в текущих ценах на 2017 г.					480 644	
		Итого в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам						
		2018 г. - 100 % (Индекс 1,060)					509 483	
		Коэффициент к договорной цене 0,93000075244					473 819	
		Налог на добавленную стоимость -12%					56 858	
		Всего по акту:					530 677	

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель Круглик Дмитрий Александрович

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: Пиримжанов Ж. О.

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: Муканов К. Ж.

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель Бактмагамбетов Манас Кенесулы

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "**

БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**

БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-3 Внутриквартальный газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления						
	Раздел 1 Газопровод							
1	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**1864**	**92,62**	**172639**	**59,1** / **40427**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0115	21,436	693,95	14876	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	46,6		53529	
		Итого по заработной плате					**68404**	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	46,6	3385,48	157763	
						1148,69	53529	

	Итого по эксплуатации машин					157763	
2 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		46,21	1378,15	63687	59,1
							37637
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	85,396	745,75	63684	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					63684	
3 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 т.ч. п.3.17:	м3 грунта		1795,64	22,18	39827	59,1
							8436
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	14,473		14274	
	Итого по заработной плате					14274	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	14,473	2751,82	39 827	
					986,23	14274	
	Итого по эксплуатации машин					39 827	
4 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		44,100	658,98	29061	59,1
							17175
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	42,86547454	677,96	29061	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					29061	
5 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1839,74	120,24	221210	59,1
							99546

01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	198,691	639,58	127079	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	48,2931		41358	
	Итого по заработной плате					**168437**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	48,2931	1903,05	91904	
					856,4	41358	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	193,17	11,48	2217,6	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					94122	
6 11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**70,424**	**137,6**	**9690**	**59,1**
							2144
01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	0,916	639,58	586	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,648		3042	
	Итого по заработной плате					**3627**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0028	2901,67	8	
	Итого по материалам					**8**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,66	3586,05	2374	
					1148,69	760	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,986	3385,48	6723	
					1148,69	2281	
	Итого по эксплуатации машин					**9097**	
7 41-020103-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**119,721**	**212,61**	**25454**	–

8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		70,424	15,52	1093	59,1
								271
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,234	693,95	162	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,260		297	
		Итого по заработной плате					**459**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,003	2901,67	8	
		Итого по материалам					**8**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,254	3586,05	912	
						1148,69	292	
	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,006	1964,08	11	
						856,4	5	
		Итого по эксплуатации машин					**923**	
9	**11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		**53,142**	**2957,8**	**157182**	**62,1**
								25446
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,02	54,204	726,56	39383	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,860		1593	
		Итого по заработной плате					**40976**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	58,456	1906,9	111469	
		Итого по материалам					**111469**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,860	3403,17	6330	
						856,4	1593	
		Итого по эксплуатации машин					**6330**	
10	**13-080201-0201**	**Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		**1499,98**	**191,86**	**287786**	**42,8**
								81179

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,11	164,997	856,4	141304
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	259,68		48367
	Итого по заработной плате					**189670**
21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,015	211256,39	3169
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,600	364,79	219
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,615	2673,62	1644
22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	16,23	–	–
	Итого по материалам					**5032**
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	5,850	3341,09	19545
					1148,69	6720
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	48,299	10,95	529
					–	–
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	48,299	2234,53	107926
					758,54	36637
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	5,85	2297,88	13443
					856,4	5010
	Итого по эксплуатации машин					**141443**
11 23-060901-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		**1,5**	**11573,39**	**17360**

–

12 13-100904-0101	Сигнальная опознавательная лента. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля		1,5	18033,78	27051	42,8
							5360
01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,3	9,45	895,41	8462	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	4,068		4063	
	Итого по заработной плате					**12524**	
32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,98	5992,18	11865	
					1148,69	2274	
32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	2,088	2678,28	5592	
					856,4	1788	
32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	2,088	542,22	1132	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**18589**	
13 21-130809-1301	**Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм**	100 м		**1,5**	**1671,43**	**2507**	–
16 11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопровода		**0,612**	**226625,82**	**138695**	**62,1**
							68807
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	118,728	826,98	98186	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	16,41996		12615	
	Итого по заработной плате					**110801**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,26928	215,22	58	
21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	11,016	235,86	2598	

23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	618,12	–	–
	Итого по материалам					**2656**
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,19584	2890,73	566
					986,23	193
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,85068	1199,4	1020
					856,4	729
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	15,0552	2310,13	34779
					758,54	11420
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,344	124,67	916
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,31824	1797,83	572
					856,4	273
	Итого по эксплуатации машин					**37853**
17 23-010502-0607	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;**	м		**371,934**	**873,04**	**324713**

Итого прямые затраты по смете	1 904 365
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	522 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	505 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463 753
- перевозка грузов, тенге	25 454
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	386 429
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 904 365

Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	78 079
Итого, тенге	1 982 444
Сметная прибыль (8 %), тенге	158 596
Итого по акту	**2 141 039**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	27 834
Итого:	2 168 873
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	67 636
Итого в текущих ценах на 2017 г.	2 236 509
Итого в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	2 370 700
Коэффициент к договорной цене-0,93000075244	2 204 753
Налог на добавленную стоимость -12%	264 570
Всего по акту	2 469 323

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: **Муканов К. Ж.**

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель **Балмагамбетов Манас Кенесулы**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Влад"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"

Основание: Договор подряда (контракт) № 14 от 18.03.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		14	от 18.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за май 2020 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016-2020 г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	2 678 571,43			2 678 571,43			321 428,57	3 000 000
Акт выполненных работ № 1				473 818,75			56 858,25	530 677,00
Акт выполненных работ № 2				2 204 752,68			264 570,32	2 469 323,00
ИТОГО за май месяц:				**2 678 571,43**			**321 428,57**	**3 000 000,00**

Итого к оплате: 3 000 000 (три миллиона тенге) в т.ч. НДС 12%: - 321 428,57 тенге

Подрядчик : ТОО "Влад"

Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "

И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Заказчик ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**

БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	Коэффициент к договорной цене	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-1-1 Вынос в натуру (разбивка земель под трассу)						
	Раздел 1 1.							
1	**95-100001-0101СЦП таблица 62 пункт4**	**Разбивка осей газопровода и закрепление их точками**	км хода	**8,6425**	**55614**	**480644**		**–**
		Итого в текущих ценах на 2017 г.					480 644	
		Итого в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам						
		2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)					509 483	
		Коэффициент к договорной цене - 0,93000075244					473 819	
		Налог на добавленную стоимость -12%					56 858	
		Всего по акту:					530 677	

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель Круглик Дмитрий Александрович

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: Пиримжанов Ж. О.

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий АКТРОНИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: Муканов К. Ж.

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель Балмагамбетов Манас Кенесулы

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "**

БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**

БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-1-3 Внутриквартальный газопровод подземный полиэтиленовый низкого давления						
	Раздел 1 Газопровод							
1	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		**1864**	**92,62**	**172639**	**59,1** / **40427**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0115	21,436	693,95	14876	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	46,6		53529	
		Итого по заработной плате					**68404**	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	46,6	3385,48	157763	
						1148,69	53529	

	Итого по эксплуатации машин					157763	
2 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта		46,21	1378,15	63687	59,1
							37637
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	85,396	745,75	63684	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					63684	
3 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 т.ч. п.3.17:	м3 грунта		1795,64	22,18	39827	59,1
							8436
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	14,473		14274	
	Итого по заработной плате					14274	
31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	14,473	2751,82	39 827	
					986,23	14274	
	Итого по эксплуатации машин					39 827	
4 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		44,100	658,98	29061	59,1
							17175
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	42,86547454	677,96	29061	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					29061	
5 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1839,74	120,24	221210	59,1
							99546

01-010102-0110							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	198,691	639,58	127079	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	48,2931		41358	
	Итого по заработной плате					**168437**	
31-060102-0102							
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	48,2931	1903,05	91904	
					856,4	41358	
34-030402-0101							
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	193,17	11,48	2217,6	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**94122**	
6 **11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		**70,424**	**137,6**	**9690**	**59,1**
							2144
01-010102-0110							
	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	0,916	639,58	586	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,648		3042	
	Итого по заработной плате					**3627**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0028	2901,67	8	
	Итого по материалам					**8**	
31-010101-0103							
	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,66	3586,05	2374	
					1148,69	760	
31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,986	3385,48	6723	
					1148,69	2281	
	Итого по эксплуатации машин					**9097**	
7 **41-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		**119,721**	**212,61**	**25454**	–

8	11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		**70,424**	**15,52**	**1093**	**59,1**
								271
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00332	0,234	693,95	162	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,260		297	
		Итого по заработной плате					**459**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,003	2901,67	8	
		Итого по материалам					**8**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,254	3586,05	912	
						1148,69	292	
	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,006	1964,08	11	
						856,4	5	
		Итого по эксплуатации машин					**923**	
9	**11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		**53,142**	**2957,8**	**157182**	**62,1**
								25446
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	1,02	54,204	726,56	39383	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,860		1593	
		Итого по заработной плате					**40976**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	58,456	1906,9	111469	
		Итого по материалам					**111469**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,860	3403,17	6330	
						856,4	1593	
		Итого по эксплуатации машин					**6330**	
10	**13-080201-0201**	**Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		**1499,98**	**191,86**	**287786**	**42,8**
								81179

01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,11	164,997	856,4	141304
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	259,68		48367
	Итого по заработной плате					**189670**
21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,015	211256,39	3169
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,600	364,79	219
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,615	2673,62	1644
22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	16,23	–	–
	Итого по материалам					**5032**
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	5,850	3341,09	19545
					1148,69	6720
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	48,299	10,95	529
					–	–
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	48,299	2234,53	107926
					758,54	36637
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	5,85	2297,88	13443
					856,4	5010
	Итого по эксплуатации машин					**141443**
11 23-060901-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км		**1,5**	**11573,39**	**17360**

–

12	13-100904-0101	**Сигнальная опознавательная лента. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; kэкс1=0,3;**	км кабеля		**1,5**	**18033,78**	**27051**	42,8
							5360
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	6,3	9,45	895,41	8462	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	4,068		4063	
		Итого по заработной плате					**12524**	
	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	1,98	5992,18	11865	
						1148,69	2274	
	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	2,088	2678,28	5592	
						856,4	1788	
	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	2,088	542,22	1132	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**18589**	
13	21-130809-1301	**Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм**	100 м		**1,5**	**1671,43**	**2507**	–
16	11-220501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	км трубопровода		**0,612**	**226625,82**	**138695**	62,1
								68807
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	118,728	826,98	98186	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	16,41996		12615	
		Итого по заработной плате					**110801**	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,26928	215,22	58	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	11,016	235,86	2598	

23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	618,12	–	–
	Итого по материалам					**2656**
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,19584	2890,73	566
					986,23	193
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,85068	1199,4	1020
					856,4	729
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	15,0552	2310,13	34779
					758,54	11420
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,344	124,67	916
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,31824	1797,83	572
					856,4	273
	Итого по эксплуатации машин					**37853**
17 23-010502-0607	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=1,010;**	м		**371,934**	**873,04**	**324713**

Итого прямые затраты по смете	1 904 365
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	522 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	505 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463 753
- перевозка грузов, тенге	25 454
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	386 429
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 904 365

Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	78 079
Итого, тенге	1 982 444
Сметная прибыль (8 %), тенге	158 596
Итого по акту	**2 141 039**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	27 834
Итого:	2 168 873
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	67 636
Итого в текущих ценах на 2017 г.	2 236 509
Итого в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	2 370 700
Коэффициент к договорной цене-0,93000075244	2 204 753
Налог на добавленную стоимость -12%	264 570
Всего по акту:	**2 469 323**

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: **Муканов К. Ж.**

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель **Балмагамбетов Манас Кенесулы**