Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "

Подрядчик: ТОО "Влад"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"

Основание: Договор подряда (контракт) № 14 от 18.03.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		14	от 18.03.2020 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2020 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016-2020 г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	20 535 818,75			17 857 247,32			2 142 869,68	20 000 117
Акт выполненных работ № 1				17 857 247,32			2 142 869,68	20 000 117,00
ИТОГО за июнь месяц:				**17 857 247,32**			**2 142 869,68**	**20 000 117,00**

Итого к оплате: 20 000 117 (двадцать миллионов сто семнадцать тенге) в т.ч. НДС 12%: -2 142 869,68 тенге

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: **Муканов К. Ж.**

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель **Балмагамбетов Манас Кенесулы**

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "**

БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**

БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 3

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Внутриквартальный газопровод подземный полиэтиленовый низкого давление					
1	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами Драглайн , Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	6203,3000		92,62	574550
		Итого оплата труда:				36,70	227661
		Итого эксплуатация машин:				84,64	525047
		Накладные расходы	%	--		26,38	163621
		Сметная прибыль	%	8		9,52	59054
		Сметная стоимость:				128,52	797224
2	11-010205-0302 т.ч. п.3.179	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	153,8000		1378,15	211959
		Итого оплата труда:				1378,15	211959
		Накладные расходы	%	--		904,38	139094
		Сметная прибыль	%	8		182,60	28084
		Сметная стоимость:				2465,14	379138
3	11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5975,9910		22,18	132547
		Итого оплата труда:				7,95	47509
		Итого эксплуатация машин:				22,18	132547
		Накладные расходы	%	--		5,80	34664
		Сметная прибыль	%	8		2,24	13377
		Сметная стоимость:				30,22	180588
4	11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	146,7690		658,98	96718

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**658,98**	**96718**
		Накладные расходы	%	--		432,44	63469
		Сметная прибыль	%	8		87,31	12815
		Сметная стоимость:				**1178,74**	**173002**
5	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6122,7600**		**120,24**	**736201**
		Итого оплата труда:				**91,55**	**560539**
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**313240**
		Накладные расходы	%	--		61,25	375045
		Сметная прибыль	%	8		14,52	88900
		Сметная стоимость:				**196,01**	**1200145**
6	**11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**234,3760**		**137,60**	**32250**
		Итого оплата труда:				**51,50**	**12070**
		Итого эксплуатация машин:				**129,18**	**30277**
		Итого материалов:				**0,11**	**26**
		Накладные расходы	%	--		37,33	8748
		Сметная прибыль	%	8		13,99	3280
		Сметная стоимость:				**188,92**	**44278**
7	**41-020103-1010 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**398,4390**		**212,61**	**84712**
		Накладные расходы	%	--		8,72	3473
		Сметная прибыль	%	8		17,71	7055
		Сметная стоимость:				**239,03**	**95240**
8	**11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**234,3760**		**15,53**	**3640**
		Итого оплата труда:				**6,52**	**1528**
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**3070**
		Итого материалов:				**0,13**	**30**
		Накладные расходы	%	--		4,65	1089
		Сметная прибыль	%	8		1,61	378
		Сметная стоимость:				**21,79**	**5108**
9	**11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**117,2000**		**2957,79**	**346653**
		Итого оплата труда:				**771,06**	**90368**
		Итого эксплуатация машин:				**119,11**	**13960**
		Итого материалов:				**2097,59**	**245838**
		Накладные расходы	%	--		619,73	72632
		Сметная прибыль	%	8		286,20	33543
		Сметная стоимость:				3863,72	452828

1	2	3	4	5	6	7	8
10	13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Прокладка провода ф2.5мм. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2126,5000		191,85	407969
		Итого оплата труда:				126,44	268875
		Итого эксплуатация машин:				94,30	200529
		Итого материалов:				3,35	7124
		Накладные расходы	%	--		64,20	136523
		Сметная прибыль	%	8		20,48	43559
		Сметная стоимость:				276,54	588052
11	23-060901-0102 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,1265		11573,39	24611
		Накладные расходы	%	--		474,51	1009
		Сметная прибыль	%	8		963,83	2050
		Сметная стоимость:				13011,73	27669
12	13-100904-0101	Сигнальная опознавательная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	2,1265		18033,70	38349
		Итого оплата труда:				2708,30	5759
		Итого эксплуатация машин:				2708,30	5759
		Накладные расходы	%	--		1946,06	4138
		Сметная прибыль	%	8		1598,38	3399
		Сметная стоимость:				21578,14	45886
13	21-130809-1301 в ценах III квартала 2017 года	Лента полиэтиленовая желтого цвета шириной 200мм	100 м	21,2650		1671,43	35543
		Накладные расходы	%	--		68,53	1457
		Сметная прибыль	%	8		139,20	2960
		Сметная стоимость:				1879,16	39960
20	11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	2,1265		301302,61	640720
		Итого оплата труда:				231352,46	491971
		Итого эксплуатация машин:				87993,89	187119
		Итого материалов:				11415,94	24276
		Накладные расходы	%	--		161913,75	344310
		Сметная прибыль	%	8		37057,31	78802
		Сметная стоимость:				500273,67	1063832
21	23-010502-0611 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2147,7650		2709,46	5819283

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		111,09	238591
		Сметная прибыль	%	8		225,64	484630
22	23-010502-0611 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011-аварийный запас**	м	6,5000		3046,19 2709,46	6542504 17611
		Накладные расходы	%	--		111,09	722
		Сметная прибыль	%	8		225,64	1467
26	11-220801-0202	**Сметная стоимость:** **Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	283,0000		3046,19 1262,39	19800 357256
		Итого оплата труда:				746,58	211282
		Итого эксплуатация машин:				768,83	217579
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		534,39	151233
		Сметная прибыль	%	8		143,74	40679
27	23-020303-2409 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8,0000		1940,53 2562,53	549169 20500
		Накладные расходы	%	--		105,06	841
		Сметная прибыль	%	8		213,41	1707
28	23-020303-3529 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5,0000		2881,00 8387,32	23048 41937
		Накладные расходы	%	--		343,88	1719
		Сметная прибыль	%	8		698,50	3492
29	23-020303-3528 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160х90х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3,0000		9429,70 7890,32	47148 23671
		Накладные расходы	%	--		323,50	971
		Сметная прибыль	%	8		657,11	1971
30	23-020303-3526 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 160х63х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	65,0000		8870,93 7093,43	26613 461073

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		290,83	18904
		Сметная прибыль	%	8		590,74	38398
31	23-020303-2406 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**7975,00** **1224,74**	**518375** **4899**
		Накладные расходы	%	--		50,21	201
		Сметная прибыль	%	8		102,00	408
32	23-020303-3510 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**158,0000**		**1376,95** **5789,44**	**5508** **914732**
		Накладные расходы	%	--		237,37	37504
		Сметная прибыль	%	8		482,14	76179
33	23-020303-3510 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**33,0000**		**6508,95** **5789,44**	**1028414** **191052**
		Накладные расходы	%	--		237,37	7833
		Сметная прибыль	%	8		482,14	15911
34	23-020303-2403 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**6508,95** **959,16**	**214795** **6714**
		Накладные расходы	%	--		39,33	275
		Сметная прибыль	%	8		79,88	559
35	11-220801-0201	**Сметная стоимость:** **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**207,0000**		**1078,36** **856,59**	**7549** **177314**
		Итого оплата труда:				**506,19**	**104781**
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**108087**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		362,35	75007
		Сметная прибыль	%	8		97,52	20186
36	23-020303-1709 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**1316,46** **3290,78**	**272507** **23035**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		134,92	944
		Сметная прибыль	%	8		274,06	1918
37	23-020303-1009 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**3699,76** **2194,81**	**25898** **10974**
		Накладные расходы	%	--		89,99	450
		Сметная прибыль	%	8		182,78	914
46	23-020301-0218 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Муфта -переход полиэтиленовая редукционная DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**		**2467,58** **8647,63**	**12338** **43238**
		Накладные расходы	%	--		354,55	1773
		Сметная прибыль	%	8		720,17	3601
49	23-020304-2513 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**9722,36** **3462,07**	**48612** **31159**
		Накладные расходы	%	--		141,94	1278
		Сметная прибыль	%	8		288,32	2595
52	23-020304-2607 в ценах III квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**181,0000**		**3892,34** **935,56**	**35031** **169336**
		Накладные расходы	%	--		38,36	6943
		Сметная прибыль	%	8		77,91	14102
61	11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сметная стоимость:** **Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность**	**м газопровода**	**2126,5000**		**1051,83** **341,45**	**190381** **726093**
		Итого оплата труда:				**333,74**	**709698**
		Итого материалов:				**7,71**	**16395**
		Накладные расходы	%	--		223,84	476002
		Сметная прибыль	%	8		45,22	96168
62	11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Сметная стоимость:** **Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность**	**м газопровода**	**2126,5000**		**610,52** **341,45**	**1298264** **726093**
		Итого оплата труда:				**333,74**	**709698**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				7,71	16395
		Накладные расходы	%	--		223,84	476002
		Сметная прибыль	%	8		45,22	96168
		Сметная стоимость:				**610,52**	**1298264**
66	13-390201-0511	**Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**51,0000**		**1075,92**	**54871**
		Итого оплата труда:				**960,02**	**48961**
		Итого эксплуатация машин:				**45,57**	**2324**
		Итого материалов:				**70,31**	**3586**
		Накладные расходы	%	--		449,86	22943
		Сметная прибыль	%	8		122,06	6225
		Сметная стоимость:				1647,82	84039
	ИТОГО по смете:		Тенге				
		ИТОГО:				**17 341 207**	
		Итого с временными		1,3 %	225 436	**17 566 643**	
		Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	547 816	**18 114 458**	
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**19 201 326**	
		Коэффициент к договорной цене-0,93000075244				**17 857 248**	
		НДС-12%			2 142 870		
		ВСЕГО:				**20 000 117**	

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель Круглик Дмитрий Александрович

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: Пиримжанов Ж. О.

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: Мулкатов К. Ж.

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель Балмагамбетов Манас Кенесулы