Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский район, г. Алга, Микрорайон 5, дом № 4, тел.: +7 (71337) 4-19-90, 4-29-39 — 100440000262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1, тел.: 53-62-38 — 980240002283

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №14 от 18.03.2020

Номер документа	Дата составления
8	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по объекту "Строительство газопроводных сетей ЖМ в с.Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"			усл	1	16 570 000,00	16 570 000,00	1 775 357,14
				Итого	1	x	16 570 000,00	1 775 357,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (исполнитель) Бухгалтер / подпись / Лымарь Г.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

ФОРМА КС-3

Подрядчик: ТОО "Влад"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"

Основание: Договор подряда (контракт) № 14 от 18.03.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		14	от 18.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за август 2020 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2016-2020 г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	89 807 141,07			14 794 642,86			1 775 357,14	16 570 000
Акт выполненных работ № 8				2 237 855,36			268 542,64	2 506 398,00
Акт выполненных работ № 9				12 027 011,61			1 443 241,39	13 470 253,00
Акт выполненных работ № 10				529 776			63 573,11	593 349
ИТОГО за август месяц:				**14 794 642,86**			**1 775 357,14**	**16 570 000,00**

Итого к оплате: 16 570 000 (шестнадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч тенге) в т.ч. НДС 12%: - 1 775 357,14 тенге

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: **Муканов К. Ж.**

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель: **Балмагамбетов Манас Кенесулы**

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "**

БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**

БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 10

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутриквартальный газопровод надземный по опорам стальной среднего давления							
			Раздел: Газопровод				
1	2	23-010201-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,040	2503,40	25134
			Накладные расходы			*91,29*	*917*
			Сметная прибыль			*185,44*	*1862*
2	4	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,542	1202,55	12677
			Накладные расходы			*43,85*	*462*
			Сметная прибыль			*89,08*	*939*
3	11	23-020101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	992,78	1986
			Накладные расходы			*36,20*	*72*
			Сметная прибыль			*73,54*	*147*
4	12	23-020103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	7,000	338,49	2369
			Накладные расходы			*12,34*	*86*
			Сметная прибыль			*25,07*	*176*
5	14	23-040909-1306	Краны шаровые стальные сварные газовые типа BugATTi, Т до +120 °С, PN 20, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,000	7700,79	53906
			Накладные расходы			*280,83*	*1966*
			Сметная прибыль			*570,43*	*3993*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	16	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,000	2062,27	14436
			Накладные расходы			*75,21*	*526*
			Сметная прибыль			*152,76*	*1069*
7	18	23-010201-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	3069,21	3069
			Накладные расходы			*111,93*	*112*
			Сметная прибыль			*227,35*	*227*
8	21	21-130810-0303	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	м2	2,310	471,32	1089
			Накладные расходы			*17,19*	*40*
			Сметная прибыль			*34,91*	*81*
			Раздел: Установка коверов 7шт				
9	23	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,400	5345,38	7484
			Накладные расходы			*194,93*	*273*
			Сметная прибыль			*395,95*	*554*
10	24	21-050103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,019	1659057,15	30776
			Накладные расходы			*60502,14*	*1122*
			Сметная прибыль			*122893,12*	*2280*
11	25	21-130201-0202	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	430870,12	121
			Накладные расходы			*15712,88*	*4*
			Сметная прибыль			*31916,31*	*9*
12	26	21-020101-2614	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,098	20339,29	1993
			Накладные расходы			*741,73*	*73*
			Сметная прибыль			*1506,61*	*148*
			Раздел: Ограждение 3х3м-7шт				
13	30	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 80х80 мм толщ 5 мм ГОСТ 13663-86	т	1,180	245363,77	289407
			Накладные расходы			*8947,87*	*10554*
			Сметная прибыль			*18175,09*	*21438*
14	31	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,014	228526,88	3199
			Накладные расходы			*8333,87*	*117*
			Сметная прибыль			*16927,92*	*237*
15	32	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,400	371,06	519

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы. тенге	общая стоимость. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13,53*	*19*
			Сметная прибыль			*27,49*	*38*
16	33	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	218825,45	1225
			Накладные расходы			*7980,08*	*45*
			Сметная прибыль			*16209,29*	*91*
17	34	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,282	231185,36	65076
			Накладные расходы			*8430,82*	*2373*
			Сметная прибыль			*17124,84*	*4820*
			ИТОГО:				514 466
			В том числе :				
			Накладные расходы				18 761
			Сметная прибыль				38 109
			Итого с временными		1,3 %	6688,00	521 154
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	16252,00	537 407
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06				569 651
			Коэффициент к договорной цене-0,93000075244				529 776
			Итого с НДС		12 %	63 573	593 349

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель Круглик Дмитрий Александрович

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: Ширимжанов Ж. О.

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: Муканов К. Ж.

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель: Балмагамбетов Манас Кенесулы

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительста и строительства "**

БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**

БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38

(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутриквартальный газопровод надземный по опорам стальной низкого давления							
			Раздел: Газопровод				
1	1	11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием на прочность	км трубопровода	0,012	1130721,30	13569
			Накладные расходы			*354684,65*	*4256*
			Сметная прибыль			*83757,13*	*1005*
2	2	23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	4551,83	54840
			Накладные расходы			*166,00*	*2000*
			Сметная прибыль			*337,17*	*4062*
3	3	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием на прочность	км трубопровода	0,840	772098,17	648562
			Накладные расходы			*257467,62*	*216273*
			Сметная прибыль			*57192,46*	*48042*
4	4	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	843,360	1202,55	1014185
			Накладные расходы			*43,85*	*36985*
			Сметная прибыль			*89,08*	*75125*
5	5	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	218,920	518,87	113592
			Накладные расходы			*178,44*	*39064*
			Сметная прибыль			*38,44*	*8414*
6	6	11-130101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	852,000	610,52	520160
			Накладные расходы			*223,84*	*190714*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45,22*	*38530*
7	7	13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1,000	1333,18	1333
			Накладные расходы			*360,43*	*360*
			Сметная прибыль			*98,75*	*99*
8	8	13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7,000	664,33	4650
			Накладные расходы			*180,13*	*1261*
			Сметная прибыль			*49,21*	*344*
9	9	11-250211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2,000	14700,99	29402
			Накладные расходы			*2447,97*	*4896*
			Сметная прибыль			*1088,96*	*2178*
10	10	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,327	976322,78	319258
			Накладные расходы			*284693,70*	*93095*
			Сметная прибыль			*72320,21*	*23649*
11	11	23-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	3682,55	7365
			Накладные расходы			*134,29*	*269*
			Сметная прибыль			*272,78*	*546*
12	12	23-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	280,000	604,77	169336
			Накладные расходы			*22,05*	*6175*
			Сметная прибыль			*44,80*	*12543*
13	13	23-020101-1057	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1578,51	1579
			Накладные расходы			*57,56*	*58*
			Сметная прибыль			*116,93*	*117*
14	14	23-020103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	280,000	338,49	94776

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,34*	*3456*
			Сметная прибыль			*25,07*	*7020*
15	15	11-220901-0201	Кран шаровый стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	280,000	1853,00	518841
			Накладные расходы			*626,66*	*175463*
			Сметная прибыль			*137,26*	*38433*
16	16	23-040909-1306	Краны шаровые стальные сварные газовые типа BugA ГГ, Т до +120 °С, PN 20, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	280,000	7700,79	2156221
			Накладные расходы			*280,83*	*78633*
			Сметная прибыль			*570,43*	*159720*
17	17	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,280	565689,87	158393
			Накладные расходы			*191286,91*	*53560*
			Сметная прибыль			*41902,95*	*11733*
18	18	23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	280,000	2062,27	577435
			Накладные расходы			*75,21*	*21058*
			Сметная прибыль			*152,76*	*42773*
19	19	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1514345,57	1514
			Накладные расходы			*432171,83*	*432*
			Сметная прибыль			*112173,75*	*112*
20	20	23-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	10562,05	10562
			Накладные расходы			*385,17*	*385*
			Сметная прибыль			*782,37*	*782*
21	21	11-220601-1005	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,012	1983077,21	23797
			Накладные расходы			*122515,93*	*1470*
			Сметная прибыль			*146894,61*	*1763*
22	22	11-220601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,280	1495663,52	418786
			Накладные расходы			*157645,06*	*44141*
			Сметная прибыль			*110789,89*	*31021*
23	23	11-220601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	4335222,56	4335
			Накладные расходы			*294094,96*	*294*
			Сметная прибыль			*321127,60*	*321*
24	24	21-130810-0303	Пленка оберточная гидроизоляционная НДБ, толщина 0,55 мм	м2	92,400	471,32	43550

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*17,19*	*1588*
			Сметная прибыль			*34,91*	*3226*
			Раздел: Опоры				
25	25	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,433	3475,52	15408
			Накладные расходы			*1275,06*	*5653*
			Сметная прибыль			*257,45*	*1141*
26	26	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,320	28031,72	149129
			Накладные расходы			*2907,74*	*15469*
			Сметная прибыль			*2076,42*	*11047*
27	27	11-090603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,150	115066,32	362459
			Накладные расходы			*28221,94*	*88899*
			Сметная прибыль			*8523,43*	*26849*
28	28	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,280	389334,79	109014
			Накладные расходы			*14198,18*	*3975*
			Сметная прибыль			*28839,61*	*8075*
29	29	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	717,360	1056,88	758163
			Накладные расходы			*38,54*	*27649*
			Сметная прибыль			*78,29*	*56160*
30	30	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	186,510	518,87	96775
			Накладные расходы			*178,44*	*33281*
			Сметная прибыль			*38,44*	*7169*
			Раздел: Установка коверов 280шт				
31	31	11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	280,000	5955,52	1667545
			Накладные расходы			*2083,88*	*583486*
			Сметная прибыль			*441,15*	*123522*
32	32	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56,000	5345,38	299341
			Накладные расходы			*194,93*	*10916*
			Сметная прибыль			*395,95*	*22173*
33	33	21-050103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,742	1659057,15	1231020
			Накладные расходы			*60502,14*	*44893*
			Сметная прибыль			*122893,12*	*91187*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	21-130201-0202	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,011	430870,12	4826
			Накладные расходы			*15712,88*	*176*
			Сметная прибыль			*31916,31*	*357*
35	35	21-020101-2614	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,920	20339,29	79730
			Накладные расходы			*741,73*	*2908*
			Сметная прибыль			*1506,61*	*5906*
			ИТОГО:				11 679 453
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 793 191
			Сметная прибыль				865 145
			Итого с временными		1,3 %	151 833	11 831 286
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	368 959	12 200 245
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06				12 932 260
			Коэффициент к договорной цене-0,93000075244				12 027 011
			Итого с НДС		12 %	1 443 241	13 470 253

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель **Круглик Дмитрий Александрович**

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель: **Пиримжанов Ж. О.**

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт: **Муканов К. Ж.**

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель: **Балмагамбетов Манас Кенесулы**

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительсва и строительства "**

БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, г. Алга микрорайон 5,4. телефон 8 (71337)4-19-90, 4-29-39
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Влад"**

БИН 980240002283 Актюбинская область, Актобе, ул. Козенкова, 39,1 телефон 53-62-38
(наименование, адрес)

Объект **Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство газопроводных сетей жилого массива в селе Кайындысай Алгинского района Актюбинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14** от **18.03.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Внутриквартальный газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления				
			Раздел: Газопровод				
1	14	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,254	337825,91	85639
			Накладные расходы			*114249,50*	*28962*
			Сметная прибыль			*25024,14*	*6344*
2	16	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,687	381192,68	261879
			Накладные расходы			*126330,27*	*86789*
			Сметная прибыль			*28236,49*	*19398*
3	20	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6,000	1940,40	11642
			Накладные расходы			*534,34*	*3206*
			Сметная прибыль			*143,73*	*862*
4	24	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23,000	1316,45	30278
			Накладные расходы			*362,36*	*8334*
			Сметная прибыль			*97,51*	*2243*
5	31	11-240201-0103	Узел выхода газопровода диаметром 90х89мм Устройство	газовый ввод	1,000	22757,26	22757
			Накладные расходы			*7135,54*	*7136*
			Сметная прибыль			*1685,72*	*1686*
6	32	58-102000-0303	УВГЗ-0- НС 90х89мм-2,0х2,0м	шт	1,000	52084,52	52085
			Накладные расходы			*1899,41*	*1899*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3858,11*	*3858*
7	33	11-240201-0101	Узел выхода газопровода диаметром 63х57 мм в здания. Устройство	газовый ввод	7,000	15043,94	105308
			Накладные расходы			*4867,15*	*34070*
			Сметная прибыль			*1114,37*	*7801*
8	34	58-102000-0404	УВГЗ-0-НС ф63х57мм-2,0х2,0м	шт	7,000	21780,68	152465
			Накладные расходы			*794,29*	*5560*
			Сметная прибыль			*1613,38*	*11294*
9	35	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на прочность	м газопровода	940,500	610,52	574191
			Накладные расходы			*223,84*	*210524*
			Сметная прибыль			*45,22*	*42533*
10	36	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность	м газопровода	940,500	610,52	574191
			Накладные расходы			*223,84*	*210524*
			Сметная прибыль			*45,22*	*42533*
11	37	13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6,000	664,33	3986
			Накладные расходы			*180,13*	*1081*
			Сметная прибыль			*49,21*	*295*
12	38	13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16,000	829,86	13278
			Накладные расходы			*225,14*	*3602*
			Сметная прибыль			*61,47*	*984*
13	39	11-250211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3,000	14700,77	44102
			Накладные расходы			*2448,16*	*7344*
			Сметная прибыль			*1088,95*	*3267*
14	40	11-240106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1,000	8199,83	8200
			Накладные расходы			*2292,44*	*2292*
			Сметная прибыль			*607,40*	*607*
15	42	11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,000	922,61	1845
			Накладные расходы			*315,27*	*631*
			Сметная прибыль			*68,34*	*137*
			Раздел: Установка шарового крана ф 90мм				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	44	11-220901-0103	Кран шаровый. Установка	задвижка или клапан	1,000	2439,52	2440
			Накладные расходы			*790,07*	*790*
			Сметная прибыль			*180,71*	*181*
17	45	58-500000-5080	Кран шаровый полиэтиленовый ф90 под люк	шт	1,000	104398,39	104398
			Накладные расходы			*3807,18*	*3807*
			Сметная прибыль			*7733,21*	*7733*
18	46	23-040105-0302	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,000	19454,77	19455
			Накладные расходы			*709,47*	*709*
			Сметная прибыль			*1441,09*	*1441*
19	47	11-070201-0201	Опоры под кран шаровый. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,056	14036,05	786
			Накладные расходы			*3960,63*	*222*
			Сметная прибыль			*1039,71*	*58*
20	48	21-040305-0106	Подушки опорные марки ОПТ6, размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм СТ РК 937-92	шт.	1,000	3941,24	3941
			Накладные расходы			*143,73*	*144*
			Сметная прибыль			*291,94*	*292*
21	49	11-070201-0201	Опоры из плит и колец под ковер. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,150	14054,67	2108
			Накладные расходы			*3973,58*	*596*
			Сметная прибыль			*1041,09*	*156*
22	50	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3 сборных железобетонных конструкций	0,150	38822,85	5823
			Накладные расходы			*1415,78*	*212*
			Сметная прибыль			*2875,77*	*431*
23	51	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,011	228526,88	2514
			Накладные расходы			*8333,87*	*92*
			Сметная прибыль			*16927,92*	*186*
24	52	21-130810-0302	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,002	2770817,17	5542
			Накладные расходы			*101045,56*	*202*
			Сметная прибыль			*205245,72*	*410*
25	53	11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Установка	колонка	1,000	10711,67	10712

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2257,22*	*2257*
			Сметная прибыль			*793,46*	*793*
26	54	23-010201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	5345,38	1069
			Накладные расходы			*194,93*	*39*
			Сметная прибыль			*395,95*	*79*
27	55	21-050103-0110	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	1659057,15	4397
			Накладные расходы			*60502,14*	*160*
			Сметная прибыль			*122893,12*	*326*
28	56	21-130201-0202	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	430870,12	17
			Накладные расходы			*15712,88*	*1*
			Сметная прибыль			*31916,31*	*1*
29	57	21-020101-2614	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,014	20339,29	285
			Накладные расходы			*741,73*	*10*
			Сметная прибыль			*1506,61*	*21*
30	58	11-060101-0114	Основание бетонное . Устройство из бетона М150	м3	0,040	22653,54	906
			Накладные расходы			*1250,50*	*50*
			Сметная прибыль			*1678,04*	*67*
31	59	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м3	0,025	22624,79	566
			Накладные расходы			*1348,88*	*34*
			Сметная прибыль			*1675,91*	*42*
32	60	11-230101-0101	Подсыпка песчаная для крана. Устройство	м3 основания	8,000	3863,87	30911
			Накладные расходы			*619,78*	*4958*
			Сметная прибыль			*286,21*	*2290*
33	61	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1317,14	2634
			Накладные расходы			*362,57*	*725*
			Сметная прибыль			*97,57*	*195*
34	62	23-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 с ЗН	шт.	1,000	2164,50	2164
			Накладные расходы			*78,93*	*79*
			Сметная прибыль			*160,33*	*160*
35	63	11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1,000	2142,19	2142
			Накладные расходы			*740,11*	*740*
			Сметная прибыль			*158,68*	*159*
36	64	23-030101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	16161,69	16162
			Накладные расходы			*589,38*	*589*
			Сметная прибыль			*1197,16*	*1197*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	65	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,000	14057,66	14058
			Накладные расходы			*3975,35*	*3975*
			Сметная прибыль			*1041,31*	*1041*
38	66	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП 1-10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	11497,26	11497
			Накладные расходы			*419,28*	*419*
			Сметная прибыль			*851,65*	*852*
			ИТОГО:				2 186 373
			В том числе :				
			Накладные расходы				632 768
			Сметная прибыль				161 954
			Итого с временными		1,3 %	24 407	2 210 780
			Итого с зимними удорожаниями		3,1185 %	59 309	2 270 089
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,06				2 406 294
			Коэффициент к договорной цене-0,93000075244				2 237 856
			Итого с НДС		12 %	268 543	2 506 398

Подрядчик : ТОО "Влад"
БИН 980240002283
Руководитель

Круглик Дмитрий Александрович

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
БИН 100440000262
И.О. Руководитель:

Пиримжанов Ж. О.

Технический надзор: ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
ИИН 811101303174, аттестат № KZ20VJE00017976
Эксперт:

Муканов К. Ж.

Авторский надзор: ТОО «МастИнжПроект»
БИН 081040006194
Руководитель:

Балмагамбетов Манас Кенесулы