Счет-фактура № 21 от 5 сентября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 061800087240, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0003231, от 09.11.2009

ИИК поставщика: KZ11319V010000340613, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 140 от 27.07.12

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 061800087240, Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800260747, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 061800260747, Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

ИИК получателя: KZ270705022790751001, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительно-монтажные работы на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в с. Шибаевка Алгинского р-на Актюбинской области	тенге	1	2 107 068,00	2 107 068,00	12%	252 848,00	2 359 916,00	0	
Всего по счету:					**2 107 068,00**		**252 848,00**	**2 359 916,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года
по объекту : Строительно-монтажные работы на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей
в с.Шибаевка Алгинского района Актюбинкой области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		140	27.07.2012г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	2359916			2107068			252848	2359916
в том числе за сентябрь		2359916		2107068			252848	2359916

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

Нокин Н.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД" :

Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Актюбинской области".

Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Договор № 140 от 27.07.2012 года

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

по объекту : Строительно-монтажные работы на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в с.Шибаевка Алгинского района Актюбинкой области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 1-1															
1	Смета	Разбивка земель под трассу газопровода		1	259424,89						259425	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :									259425	0	0	0	0	0	0
		в том числе оборудование															
		Накладные расходы по смете									0					0	
		ИТОГО :									259425	0	0	0	0	0	0
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									15565						
		ИТОГО :									274 990	0	0	0	0	0	0
		Временные здания и сооружения 2,7%															
		ИТОГО :									274990	0	0	0	0	0	0
		Зимнее удорожание 3,118%															
		выслуга лет 1 %															
		доп.отпуска 0,4 %															
		ИТОГО :									274990	0	0	0	0	0	0
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,04									560980	0	0	0	0		
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,04									0						
		ИТОГО :									560980						
		Налоги и сборы 2 %									11220						
		ИТОГО :									572200						
		НДС 12 %									68664						
		Итого с ндс :									640 864						

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

_____Нокин Н.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Актобе Строй Эксперт"
Принял качество и объем работ

_____Жанбауов Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Договор № 140 от 27.07.2012 года

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

по объекту : Строительно-монтажные работы на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в с.Шибаевка Алгинского района Актюбинкой области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин	з/маш	Трудоемкость ч/час	ч/маш	Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин	з/маш	Трудоемкость ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1 Внутриквартальный газопровод высокого , среднего и низкого давления															
58	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экска	м3	630,85	28,89	1,04	27,85	8,44	0,01	0,03	18225	5801	656	17569	5324	6	19
59	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	33,2025	262,72	262,72			1,54		8723	9857	8723	0	0	51	0
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлован	м3	127,45	134,1	134,1			0,97		17091	19313	17091	0	0	124	0
61	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозер	м3	532,55	6,48		6,48	2,1		0,01	3451	1085	0	3451	1118	0	5
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматиче	м3	518,7	21,55	17,03	4,52		0,11		11178	8568	8833	2345	0	57	0
63	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-са	тн	212,4615	49,9		49,9	9,98	0,21		10602	2120		10602	2120	45	0
64	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под труб	м3	142,5	1824,2	153,68	152,52	57,15	1,02	0,28	259949	39056	21899	21734	8144	145	40
65	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной желтой ленты	км	0,4775	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	21	4,2	3089	1293	626	2463	346	10	2
66	С11011-336	Лента полимерная для защиты изоляцион	м2	95,48	198						18905	0	0	0	0	0	0
67	Ц108-141-1п	Прокладка алюминиевого провода	м	484,5	26,4	19,1	3,1	0,5	0,11		12791	9021	9254	1502	242	53	0
68	С151607-99	Провода силовые для электроустоновок	1000м	0,4845	4150						2011	0	0	0	0	0	0
73	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из ПЭ Д90мм	км	0,1	58881,69	33075	25695,31	6813,45	194	26,38	5888	5185	3308	2570	681	19	3
74	С130804-419	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 ,Р0,63МПа,	м	100	400						40000	0	0	0	0	0	0
81	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из ПЭ Д225мм	км	0,05	139706,75	48375	90794,12	19582,8	286	84,07	6985	4417	2419	4540	979	14	4
82	С130804-426	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 ,Р0,63МПа,	м	50	2480						124000	0	0	0	0	0	0
		ИТОГО :									542888	105717	72809	66775	18956	525	73
		в том числе оборудование															
		Накладные расходы по смете									105717					53	
		ИТОГО :									648605	105717	72809	66775	18956	578	73
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %									38916						
		ИТОГО :									687 521	105717	72809	66775	18956	578	73
		Временные здания и сооружения 2,7%									18563						
		ИТОГО :									706084	105717	72809	66775	18956	578	73
		Зимнее удорожание									21664						
		выслуга лет 1 %									7061						
		доп.отпуска 0,4 %									2824						
		ИТОГО :									737634	105717	72809	66775	18956	578	73
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,04									1504772	140499	96763	88744	25192		
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,04									0						
		ИТОГО :									1504772						

Налоги и сборы 2 %	30095
ИТОГО :	1534868
НДС 12 %	184184
Итого с ндс :	1 719 052

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

_____Нокин Н.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Актобе Строй Эксперт"
Принял качество и объем работ

_____Жанбауов Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____Круглик Д.А.

Счет-фактура № 30 от 19 октября 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283

РНН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 061800087240, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0003231, от 09.11.2009

ИИК поставщика: KZ11319V010000340613, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 140 от 27.07.12

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 061800087240, Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 061800260747, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

РНН и адрес места нахождения получателя: РНН: 061800260747, Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительно-монтажные работы на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в с. Шибаевка Алгинского р-на Актюбинской области	тенге	1	4 048 136,00	4 048 136,00	12%	485 776,00	4 533 912,00	0	
Всего по счету:					**4 048 136,00**		**485 776,00**	**4 533 912,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 года
по объекту : Строительно-монтажные работы на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей
в с.Шибаевка Алгинского района Актюбинкой области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		140	27.07.2012г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	6893828			6155204			738624	6893828
в том числе за октябрь		4533912		4048136			485776	4533912

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

Нокин Н.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД" :

Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Договор № 140 от 27.07.2012 года

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2012 года

по объекту : Строительно-монтажные работы на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в с.Шибаевка Алгинского района Актюбинкой области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин	з/маш	Трудоемкость ч/час	ч/маш	Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин	з/маш	Трудоемкость ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1 Внутриквартальный газопровод высокого , среднего и низкого давления															
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экс	м3	1158,91	28,89	1,04	27,85	8,44	0,01	0,03	33481	10657	1205	32276	9781	12	35
2	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	60,99	262,72	262,72			1,85		16023	18106	16023	0	0	113	0
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлов	м3	221	134,1	134,1			0,97		29636	33489	29636	0	0	214	0
4	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдоз	м3	997	6,48		6,48	2,1		0,01	6461	2031	0	6461	2094	0	10
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмати	м3	928,5	21,55	17,03	4,52		0,11		20009	15338	15812	4197	0	102	0
6	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-	тн	422,53	49,9		49,90	9,98		0,21	21084	4217	0	21084	4217	0	89
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тр	м3	289,50	1824,2	153,68	152,52	57,15	1,02	0,28	528106	79346	44490	44155	16545	295	81
8	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной желтой ленты	км	1,0	6469,41	1310,66	5158,8	724,68	21	4,2	6240	2611	1264	4976	699	20	4
9	С11011-336	Лента полимерная для защиты изоляци	м2	192,9	198						38194	0	0	0	0	0	0
10	Ц108-141-1п	Прокладка алюминиевого провода	м	994,5	26,4	19,1	3,10	0,5	0,11		26255	18518	18995	3083	497	109	0
11	С151607-101	Провода силовые для электроустоново	1000м	0,9945	6650						6613	0	0	0	0	0	0
12	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из ПЭ Д63мм	км	0,96	51202,26	30825	20326,01	5353,43	179	20,64	49385	45362	29731	19604	5163	173	20
13	С130804-373	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 ,Р1МПа, S	м	974,14	290						282501	0	0	0	0	0	0
14	С130804-373	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 ,Р1МПа, S	м	3	290						870	0	0	0	0	0	0
15	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений	шт	40,0	1313,35	204,75	875,72	330,75	0,96	2,12	52534	25704	8190	35029	13230	38	85
16	Е0122-9-5	Прокладка футляров из ст.труб Д150	км	0,003	160329,25	82575	60626,12	22902,75	442	111,85	481	411	248	182	69	1	0
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб Д63	м	3	244,98	146,93	0,28	0,11	0,84		735	573	441	1	0	3	0
18	Е0116-30-2	Заделка битумом и прядью концов футл1	сальник	3,00	2017,57	393,75	1,57		2,36		6053	1512	1181	5	0	7	0
19	С130806-89	Трубы ст. БСт2кп-Бст4кп,159х4мм для с	м	3,0	1060						3180	0	0	0	0	0	
20	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикорр	км	0,003	510177,59	10102,5	59923,71	22637,25	55	110,56	1531	128	30	180	68	0	0
21	С11011-504	Пленка оберточная гидроиз.ПДБ толщ (	м2	1,86	164						305	0	0	0	0	0	0
22	Е0122-34-1	Установка ПЭ отводов , колен , патрубк	шт	12	300,57	69,53	225,64	58,98	0,41	0,23	3607	2005	834	2708	708	5	3
23	Прайс	Отвод 30гр. SDR 11 Д 63	м3	2	1951,28						3903	0	0	0	0	0	0
24	Прайс	Отвод 90гр. SDR 11 Д 63	м3	10	1437,01						14370	0	0	0	0	0	0
25	Е0122-34-1	Установка ПЭ отводов , колен , патрубк	шт	18	300,57	69,53	225,64	58,98	0,41	0,23	5410	3007	1252	4062	1062	7	4
26	Прайс	Переходник d63/DN57 SDR 11	шт	3	1481,45						4444	0	0	0	0	0	0
27	Прайс	Тройник d63мм SDR 11	шт	1	1447,59						1448	0	0	0	0	0	0
28	Прайс	Муфта d63 SDR 11	шт	14	524,86						7348	0	0	0	0	0	0
29	Е0122-9-1	Укладка ст.труб Д50мм с пнев.исп	км	0,024	121367,16	61425	49858,78	18834,75	336	91,99	2913	2504	1474	1197	452	8	2
30	С130806-67	Трубы электросварные из стали 57х4мм	м	24,1	363						8748	0	0	0	0	0	0
58	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экс	м3	560,00	28,89	1,04	27,85	8,44	0,01	0,03	16178	5150	582	15596	4726	6	17
59	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	110	262,72	262,72			1,54		28899	32656	28899	0	0	169	0
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлов	м3	230	134,1	134,1			0,97		30843	34853	30843	0	0	223	0

61	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдоз	м3	1054	6,48		6,48	2,1		0,01	6830	2147	0	6830	2213	0	11
62	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмати	м3	1230	21,55	17,03	4,52		0,11		26507	20318	20947	5560	0	135	0
63	E10332-A5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-	тн	983,58	49,9		49,9	9,98	0,21		49081	9816		49081	9816	207	0
64	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под тр	м3		1824,2	153,68	152,52	57,15	1,02	0,28	0	0	0	0	0	0	0
69	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из ПЭ Д40мм	км		47611,09	29700	17877,09	4698,68	173	18,1	0	0	0	0	0	0	0
70	C130804-415	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 ,Р0,63МП:	м		79						0	0	0	0	0	0	0

ИТОГО :	1340204	370459	252079	256263	71341	1848	360
в том числе оборудование							
Накладные расходы по смете	370459					185	
ИТОГО :	1710663	370459	252079	256263	71341	2034	360
Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %	102640						
ИТОГО :	1 813 303	370459	252079	256263	71341	2034	360
Временные здания и сооружения 2,7%	48959						
ИТОГО :	1862262	370459	252079	256263	71341	2034	360
Зимнее удорожание	57137						
выслуга лет 1 %	18623						
доп.отпуска 0,4 %	7449						
ИТОГО :	1945471	370459	252079	256263	71341	2034	360
Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,04	3968761	492340	335013	340573	94812		
Переход в текущие цены оборудования с к-2,04	0						
ИТОГО :	3968761						
Налоги и сборы 2 %	79375						
ИТОГО :	4048136						
НДС 12 %	485776						
Итого с ндс :	4 533 912						

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

_____ Нокин Н.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Актобе Строй Эксперт"
Принял качество и объем работ

_____ Жанбаров Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ Круглик Д.А.

Счет-фактура № 6 от 30 апреля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ9194803KZT22030313, в банке филиал №3 АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 140 от 27.07.12, доп.соглашение №1 от 15.05.13

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актобе,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" БИН 980240002283,Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Ливенцова, дом № 3, к.15

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 061240003738, ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 061240003738, Республика Казахстан, Актобе, Абылхаир-хана, дом № 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительно-монтажные работы на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в с. Шибаевка Алгинского р-на Актюбинской области	тенге	1	55 362 654,00	55 362 654,00	12%	6 643 518,00	62 006 172,00	0	
Всего по счету:					**55 362 654,00**		**6 643 518,00**	**62 006 172,00**		

Руководитель: Круглик Д. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Величко Л. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Величко Л.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".
Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года
по объекту : Строительно-монтажные работы на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей
в с.Шибаевка Алгинского района Актюбинкой области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Организационно	
		№	дата	наименовани	код
		140	27.07.2012г.		

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)							
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из гр. 1				НДС 12 % (тенге) на гр.4+5+6	Всего к оплате с НДС (тенге) гр. 4+5+6+7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	СМР в сметных текущих ценах	Стоимость оборудования 2010 года	Стоимость прочих затрат не вход.в СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	68900000			61517858			7382142	68900000
в том числе за март		62006172		55362654			6643518	62006172

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

Жубанышев Ж.

Подрядчик :
Директор
ТОО "ВЛАД"

Круглик Д.А.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

Договор № 140 от 27.07.2012 года

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2013 года

по объекту : Строительно-монтажные работы на строительство внутриквартальных газораспределительных сетей в с.Шибаевка Алгинского района Актюбинской области

	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Всего	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость		Всего	Наклад. расходы	Основ. з/плата	Экспл.машин		Трудоемкость	
								з/маш	ч/час	ч/маш					з/маш	ч/час	ч/маш
		Локальная смета 2-1 Внутриквартальный газопровод высокого , среднего и низкого давления															
31	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток переплетов , радиаторов , труб, диаметром менее 50мм и т.п., количество окрасок 2	м2	5,37	137,75	108	0,07	0,02	0,65		740	609	580	0	0	3	0
32	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток переплетов, радиаторов , труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,37	150,79	108	0,07	0,02	0,65		810	609	580	0	0	3	0
33	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10МПа/100кгс/см2	шт	5	1313,35	204,75	875,72	330,75	0,96	2,12	6567	3213	1024	4379	1654	5	11
34	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4м	яма	4	384,75	384,75			2,6		1539	1565	1539	0	0	10	0
35	Е0106-3-1	Обетонирование опор	м3	0,6	9131,2	614,25	260,48	89,46	3,94	0,35	5479	443	369	156	54	2	0
36	Е0109-56-1	Монтаж опор	тн	0,042	23199,51	6435	10777,33	2415,02	35,3	7,99	974	335	270	453	101	1	0
37	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	тн	0,042	172800						7258	0	0	0	0	0	0
38	Е0122-36-1	Установка ст. задвижек или клапанов обратных Д50мм	шт	3	276,46	186,75	17,71	6,75	1,07	0,03	829	755	560	53	20	3	0
39	С130904-108	Краны шаровые сварные газовые N ava 1, Тмакс200гр, С, Р4МПа, Ду 50мм	шт	3	6420						19260	0	0	0	0	0	0
40	Е0120-18-1	Установка и стоимость ковера	шт	3	896,88	60,75	5,38	2,25	0,36	0,01	2691	242	182	16	7	1	0
41	Е0122-1-1	Диэлектрический футляр	км	0,018	388013,67	45900	1984,82	749,25	270	3,66	6984	1092	826	36	13	5	0
42	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей Д.100-250	тн	0,0024	121294,13	62775	49389,75	18657	312,7	91,12	291	254	151	119	45	1	0

43	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 ° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50, Ру10 МПа, из ст.марки 20, 57х3 мм 57х5,0мм	шт	3	227						681	0	0	0	0	0	0
44	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установка	2	5655,02	1917	286,52	108	11,2	0,52	11310	5184	3834	573	216	22	1
45	Е0133-30-12	Установка стальных конструкции под оборудование массой до 0,2т	1т	0,19	7419,39	2632,5	4858,89	1287,36	15	4,47	1410	782	500	923	245	3	1
46	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	тн	0,19	147100						27949	0	0	0	0	0	0
47	Прайс	ГРПШ-10МС	шт	1	17727,52						17728	0	0	0	0	0	0
48	Прайс	ГРПШ-32/10	шт	1	65407,07						65407	0	0	0	0	0	0
49	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	яма	10	384,75	384,75			2,6		3848	3913	3848	0	0	26	0
50	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	тн	0,304	17937,36	14197,5	627,68	101,25	86,5	0,49	5453	3912	4316	191	31	26	0
51	Е0109-48-1	Сварка конструкций при монтаже ограждения	тн	0,304	1333,5	679,5	312,12		2,96		405	186	207	95	0	1	0
52	С143006-7	Кирпичи и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/ 250х120х65мм, М-100	1000шт	0,04	15300						612	0	0	0	0	0	0
53	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, Д 2мм	м2	35,72	343						12252	0	0	0	0	0	0
54	С11041-84	Сталь угловая 32х32мм/ГОСТ 8509-86/	тн	0,1468	47200						6929	0	0	0	0	0	0
55	С11011-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-40	тн	0,069	63600						4388	0	0	0	0	0	0
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72	21,8	5,81	0,05	0,02	0,03		1570	378	418	4	1	2	0
57	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	72	26,25	4,16	0,02		0,02		1890	270	300	1	0	1	0
58	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместительностью 0,4м3	м3	11426,10	28,89	1,04	27,85	8,44	0,01	0,03	330100	105070	11883	318217	96436	114	343
59	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	520,8475	262,72	262,72			1,54		136837	154626	136837	0	0	802	0
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 2 гр.	м3	2191,55	134,1	134,1			0,97		293887	332092	293887	0	0	2126	0
61	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт (л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5м	м3	9064,45	6,48		6,48	2,1		0,01	58738	18464	0	58738	19035	0	91

62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8625,3	21,55	17,03	4,52		0,11		185875	142482	146889	38986	0	949	0
63	Е10332-А5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 5 км	тн	3053,189	49,9		49,9	9,98	0,21		152354	30471		152354	30471	641	0
64	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2707,5	1824,2	153,68	152,52	57,15	1,02	0,28	4939022	742069	416089	412948	154734	2762	758
65	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной желтой ленты	км	9,0725	6469,41	1310,66	5158,75	724,68	21	4,2	58694	24559	11891	46803	6575	191	38
66	С11011-336	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий, газонефтепродуктов толщиной 0,5мм /ТУ 102-123-78/желтого цвета	м2	1814,12	198						359196	0	0	0	0	0	0
67	Ц108-141-1п	Прокладка алюминиевого провода	м	9205,5	26,4	19,1	3,1	0,5	0,11		243025	171406	175825	28537	4603	1013	0
68	С151607-99	Провода силовые для электроустановок сс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5мм2	1000м	9,2055	4150						38203	0	0	0	0	0	0
69	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из ПЭ Д40мм	км	2,24	47611,09	29700	17877,09	4698,68	173	18,1	106649	100169	66528	40045	10525	388	41
70	С130804-415	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 ,Р 0,63МПа, SDR 17, Дв 34,9мм	м	2262,4	79						178730	0	0	0	0	0	0
71	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из ПЭ Д63мм	км	0,908	51202,26	30825	20326,01	5353,43	179	20,64	46492	42705	27989	18456	4861	163	19
72	С130804-417	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 , Р 0,63МПа, SDR 17, Дв 54,9мм	м	917,08	197						180665	0	0	0	0	0	0
73	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из ПЭ Д90мм	км	0,96	58881,69	33075	25695,31	6813,45	194	26,38	56526	49781	31752	24667	6541	186	25
74	С130804-419	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 , Р 0,63МПа, SDR 17, Дв 78,6мм	м	970,6	400						388240	0	0	0	0	0	0
75	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из ПЭ Д110мм	км	2,88	58881,69	33075	25695,31	6813,45	194	26,38	169579	149342	95256	74002	19623	559	76
76	С130804-420	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 , Р 0,63МПа, SDR 17, Дв 96мм	м	2908,8	598						1739462	0	0	0	0	0	0
77	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из ПЭ Д125мм	км	0,913	70811,26	40500	30144,88	8009,55	236	31,06	64651	57576	36977	27522	7313	215	28
78	С130804-421	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 , Р 0,63МПа, SDR 17, Дв 109,3мм	м	922,13	762						702663	0	0	0	0	0	0
79	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из ПЭ Д160мм	км	1,03	78245	41850	36133,62	9612,9	247	37,3	80592	68909	43106	37218	9901	254	38
80	С130804-426	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 , Р 0,63МПа, SDR 17, Дв 139,9мм	м	1042,32	1250						1302900	0	0	0	0	0	0
81	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из ПЭ Д225мм	км	0,417	139706,75	48375	90794,12	19582,83	286	84,07	58258	36840	20172	37861	8166	119	35

82	С130804-426	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 ,Р 0,63МПа, SDR 17, Дв 139,9мм	м	421,67	2480						1045742	0	0	0	0	0	0
83	С130804-415	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 ,Р 0,63МПа, SDR 17, Дв 34,9мм (аварийный запас)	м	7	79						553		0	0	0	0	0
84	С130804-417	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 , Р 0,63МПа, SDR 17, Дв 54,9мм (авар. запас)	м	3	197						591	0	0	0	0	0	0
85	С130804-419	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 , Р0,63МПа, SDR 17, Дв 78,6мм	м	3	400						1200	0	0	0	0	0	0
86	С130804-420	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 , Р0,63МПа, SDR 17, Дв 96мм (авар.запас)	м	9	598						5382	0	0	0	0	0	0
87	С130804-421	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 , Р0,63МПа, SDR 17, Дв 109,3мм (авар.запас)	м	3	762						2286	0	0	0	0	0	0
88	С130804-426	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 , Р0,63МПа, SDR 17, Дв 139,9мм (авар.запас)	м	3	1250						3750	0	0	0	0	0	0
89	С130804-426	Трубы газовые ПЭ HDRE 100 ,Р0,63МПа, SDR 17, Дв 196,6мм (авар.запас)	м	2	2480						4960	0	0	0	0	0	0
90	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10МПа/100кгс/см2	шт	140	1313,35	204,75	875,72	330,75	0,96	2,12	183869	89964	28665	122601	46305	134	297
91	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10МПа/100кгс/см2	шт	16	1729,58	270	1132,2	427,5	1,27	2,74	27673	13392	4320	18115	6840	20	44
92	Е0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10МПа/100кгс/см2	шт	7	1856,81	288	1163,81	438,75	1,38	2,81	12998	6105	2016	8147	3071	10	20
93	Е0122-9-3	Прокладка футляров из ст.труб Д80мм	км	0,162	129222,58	64575	54072,58	20425,5	352	99,76	20934	17901	10461	8760	3309	57	16
94	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб Д40мм	м	162	244,98	146,93	0,28	0,11	0,84		39687	30967	23803	45	18	136	0
95	Е0116-30-1	Заделка битумом и прядью концов футляра Д 80мм	1 сальник	180	770,63	301,5			1,8		138713	69466	54270	0	0	324	0

96	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 89х4мм для футляра	м	162	584						94608	0	0	0	0	0	0
97	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы Д 100мм футляра	км	0,162	367004,63	34200	32537	12291,75	196	60,03	59455	9791	5540	5271	1991	32	10
98	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщ. 0,55мм	м2	68,04	164						11159	0	0	0	0	0	0
99	Е0122-9-5	Прокладка футляров из ст.труб Д150мм	км	0,0081	160329,25	82575	60626,12	22902,75	442	111,9	1299	1111	669	491	186	4	1
100	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб Д63мм	м	9	244,98	146,93	0,28	0,11	0,84		2205	1720	1322	3	1	8	0
101	Е0116-30-2	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.150мм	1сальник	9	2017,57	393,75	1,57		2,36		18158	4536	3544	14	0	21	0
102	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 159х4мм для футляра	м	9	1060						9540	0	0	0	0	0	0
103	Е0122-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы Д 150мм футляра	км	0,009	510177,59	10102,5	59923,71	22637,25	55	110,6	4592	383	91	539	204	0	1
104	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщ.0,55 мм	м2	5,58	164						915	0	0	0	0	0	0
105	Е0122-9-6	Прокладка футляров из ст.труб Д200мм	км	0,0108	199804,17	86400	95036,29	35901	458	175,3	2158	1717	933	1026	388	5	2
106	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб	м	10,8	244,98	146,93	0,28	0,11	0,84		2646	2064	1587	3	1	9	0
107	Е0116-30-3	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.150мм	1 сальник	12	3549,82	526,5	1,57		3,01		42598	8087	6318	19	0	36	0
108	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5мм для футляра	м	10,8	1710						18468	0	0	0	0	0	0
109	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы Д 200мм футляра	км	0,0108	724393,39	11722,5	96674,51	36519,75	64	178,4	7823	677	127	1044	394	1	2
110	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщ.0,55 мм	м2	9,39	164						1540	0	0	0	0	0	0

111	Е0122-9-7	Прокладка футляров из ст. труб Д250мм	км	0,0054	228191,27	103050	105803,64	39969	544	195,2	1232	1004	556	571	216	3	1
112	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб Д63мм	м	5,4	244,98	146,93	0,28	0,11	0,84		1323	1032	793	2	1	5	0
113	Е0116-30-2	Заделка битумом и прядью концов футляра Д150мм	1 сальник	9	2017,57	393,75	1,57		2,36		18158	4536	3544	14	0	21	0
114	С130806-105	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5мм для футляра	м	5,4	2370						12798	0	0	0	0	0	0
115	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы Д 250мм футляра	км	0,0054	885785,66	13050	99484,16	37581,75	71,8	183,5	4783	355	70	537	203	0	1
116	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщ.0,55 мм	м2	5,94	164						974	0	0	0	0	0	0
117	Е0122-9-8	Прокладка футляров из ст. труб Д300мм	км	0,0027	258148,62	116100	119848,99	45274,5	607	221,1	697	566	313	324	122	2	1
118	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб Д150мм	м	2,7	282,86	156,38	0,37	0,14	0,9		764	549	422	1	0	2	0
119	Е0116-30-3	Заделка битумом и прядью концов футляра Д300мм	1сальник	3	3549,82	526,5	1,57		3,01		10649	2022	1580	5	0	9	0
120	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4мм для футляра	м	2,7	2260						6102	0	0	0	0	0	0
121	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы Д 300мм футляра	км	0,0027	1043569,02	14827,5	111422,27	42090,75	82,7	205,6	2818	200	40	301	114	0	1
122	С11011-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщ.0,55 мм	м2	3,51	154						541	0	0	0	0	0	0
123	Е0120-18-1	Установка и стоимость ковера	шт	189	896,88	60,75	5,38	2,25	0,36	0,01	169510	15241	11482	1017	425	68	2
124	Е0122-34-1	Установка ПЭ отводов , колен , патрубков , переходов	шт	254	300,57	69,53	225,64	58,98	0,41	0,23	76345	42434	17661	57313	14981	104	58
125	Прайс	Отвод 90гр. SDR 17 Д 40	шт	202	1034,9						209050						
126	Прайс	Отвод 90гр. SDR 17 Д 63	шт	13	1437,1						18682	0	0	0	0	0	0
127	Прайс	Отвод 11гр. SDR 17 Д 90	шт	1	2224,71						2225	0	0	0	0	0	0
128	Прайс	Отвод 30гр. SDR 17 Д 90	шт	1	2224,71						2225	0	0	0	0	0	0
129	Прайс	Отвод 45гр. SDR 17 Д 90	шт	1	2026,62						2027	0	0	0	0	0	0
130	Прайс	Отвод 90гр. SDR 17 Д 90	шт	2	2026,62						4053	0	0	0	0	0	0
131	Прайс	Отвод 90гр. SDR 17 Д 110	шт	10	2941,31						29413	0	0	0	0	0	0
132	Прайс	Отвод 90гр. SDR 17 Д 125	шт	8	4053,67						32429	0	0	0	0	0	0

133	Прайс	Отвод 11гр. SDR 17 Д 160	шт	2	8105,64						16211	0	0	0	0	0	0
134	Прайс	Отвод 90гр. SDR 17 Д 160	шт	10	9786,03						97860	0	0	0	0	0	0
135	Прайс	Отвод45гр. SDR 17 Д 225	шт	1	23514,83						23515	0	0	0	0	0	0
136	Прайс	Отвод90 гр. SDR 17 Д 225	шт	3	23912,7						71738	0	0	0	0	0	0
137	Е0122-34-1	Установка ПЭ отводов , колен , патрубков , переходов	шт	1031	300,57	69,53	225,64	58,98	0,41	0,23	309888	172242	71685	232635	60808	423	237
138	Прайс	Переход d63/DN 40 SDR 17	шт	180	988,76						177977	0	0	0	0	0	0
139	Прайс	Переход d90/DN 63 SDR 17	шт	12	3803,51						45642		0	0	0	0	0
140	Прайс	Переход d110/DN 63 SDR 17	шт	2	2410,95						4822	0	0	0	0	0	0
141	Прайс	Переход d110/DN 90 SDR 17	шт	3	3015,81						9047	0	0	0	0	0	0
142	Прайс	Переход d125/DN 90 SDR 17	шт	1	3089,88						3090	0	0	0	0	0	0
143	Прайс	Переход d125/DN 110 SDR 17	шт	2	3760,76						7522	0	0	0	0	0	0
144	Прайс	Переход d160/DN 90 SDR 17	шт	1	3337,07						3337	0	0	0	0	0	0
145	Прайс	Переход d160/DN 110 SDR 17	шт	3	4031,66						12095	0	0	0	0	0	0
146	Прайс	Переход d160/DN 125 SDR 17	шт	3	3337,07						10011	0	0	0	0	0	0
147	Прайс	Переход d225/DN 110 SDR 17	шт	2	26426,93						52854	0	0	0	0	0	0
148	Прайс	Переход d160/DN 160 SDR 17	шт	2	26426,93						52854	0	0	0	0	0	0
149	Прайс	Переходник d40/DN 32 SDR 17	шт	180	753,42						135616	0	0	0	0	0	0
150	Прайс	Переходник d63/DN 57 SDR 17	шт	9	1481,45						13333	0	0	0	0	0	0
151	Прайс	Переходник d225/DN 200 SDR 17	шт	3	9163,82						27491	0	0	0	0	0	0
152	Прайс	Переходник d160/DN 159 SDR 17	шт	6	4281,39						25688	0	0	0	0	0	0
153	Прайс	Переходник d125/DN 108 SDR 17	шт	6,00	2476,14						14857		0	0	0	0	0
154	Прайс	Переходник d110/DN 108 SDR 17	шт	6,00	2133,29						12800	0	0	0	0	0	0
155	Прайс	Тройник d63/40 SDR 17	шт	2,00	3500,45						7001		0	0	0	0	0
156	Прайс	Тройник d90/63 SDR 17	шт	28,00	3500,45						98013	0	0	0	0	0	0
157	Прайс	Тройник d110/63 SDR 17	шт	80,00	3707,86						296629	0	0	0	0	0	0
158	Прайс	Тройник d110/90 SDR 17	шт	1,00	3707,86						3708	0	0	0	0	0	0
159	Прайс	Тройник d125/63 SDR 17	шт	25,00	4696,62						117416	0	0	0	0	0	0
160	Прайс	Тройник d125/110 SDR 17	шт	1,00	2609,47						2609	0	0	0	0	0	0
161	Прайс	Тройник d160/63 SDR 17	шт	32,00	6027,38						192876		0	0	0	0	0
162	Прайс	Тройник d160/110 SDR 17	шт	3,00	10232,58						30698	0	0	0	0	0	0
163	Прайс	Тройник d160/125 SDR 17	шт	2,00	10849,71						21699	0	0	0	0	0	0
164	Прайс	Тройник d225/63 SDR 17	шт	10,00	35916,67						359167	0	0	0	0	0	0
165	Прайс	Тройник d225/110 SDR 17	шт	1,00	35916,67						35917	0	0	0	0	0	0
166	Прайс	Тройник d225/160 SDR 17	шт	1,0	35916,67						35917	0	0	0	0	0	0
167	Прайс	Тройник d63 SDR 17	шт	8,0	1447,59						11581	0	0	0	0	0	0
168	Прайс	Тройник d90 SDR 17	шт	1,0	2650,95						2651	0	0	0	0	0	0
169	Прайс	Тройник d110 SDR 17	шт	2,00	3312,52						6625	0	0	0	0	0	0
170	Прайс	Тройник d125 SDR 17	шт	1,00	3905,95						3906		0	0	0	0	0
171	Прайс	Тройник d160 SDR 17	шт	3,00	8935,68						26807	0	0	0	0	0	0
172	Прайс	Тройник d225 SDR 17	шт	3,00	31683,96						95052		0	0	0	0	0
173	Прайс	Муфта d40 SDR 17	шт	182,0	344,97						62785	0	0	0	0	0	0
174	Прайс	Муфта d63 SDR 17	шт	200,0	524,86						104972	0	0	0	0	0	0
175	Прайс	Муфта d90 SDR 17	шт	5,0	1011,62						5058	0	0	0	0	0	0
176	Прайс	Муфта d110 SDR 17	шт	20,000	1195,74						23915		0	0	0	0	0
177	Прайс	Муфта d125 SDR 17	шт	12,00	1693,93						20327		0	0	0	0	0
178	Прайс	Муфта d160 SDR 17	шт	11,0	2016,89						22186	0	0	0	0	0	0
179	Прайс	Муфта d225 SDR 17	шт	7,0	4207,32						29451	0	0	0	0	0	0

Раздел 1. Внутриквартальный газопровод надземный (по опорам) стальной низкого давления

180	Е0122-9-1	Укладка труб стальных Д32мм с пневматическим испытанием	км	1,26	121367,16	61425	49858,78	18834,75	336	91,99	152923	131465	77396	62822	23732	423	116
181	Прайс	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3мм	м	1265,04	149						188491	0	0	0	0	0	0
182	Е0122-9-3	Укладка труб стальных Д100мм с пневматическим испытанием	км	0,03	129222,58	64575	54072,58	20425,5	352	99,76	3877	3315	1937	1622	613	11	3
183	Прайс	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 108х4мм	м	30,12	714						21506	0	0	0	0	0	0
184	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб Д150 мм с пневматическим испытанием	км	0,015	160329,25	82575	60626,12	22902,75	442	111,9	2405	2057	1239	909	344	7	2
185	Прайс	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 159х4мм	м	15,06	1060						15964	0	0	0	0	0	0
186	Е0122-9-6	Укладка труб стальных Д200мм с пневматическим испытанием	км	0,013	199804,17	86400	95036,29	35901	458	175,3	2597	2067	1123	1235	467	6	2
187	Прайс	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5мм	м	13,05	1880						24534	0	0	0	0	0	0
188	Прайс	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3мм (аварийный запас)	м	4,0	149						596	0	0	0	0	0	0
189	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток переплетов , радиаторов , труб, диаметром менее 50мм и т.п., количество окрасок 2	м2	181,86	137,75	108	0,07	0,02	0,65		25051	20627	19641	13	4	118	0
190	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток переплетов, радиаторов , труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	181,86	150,79	108	0,07	0,02	0,65		27423	20627	19641	13	4	118	0
191	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб , диаметром более 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,58	90,05	60,3	0,07	0,02	0,37		232	163	156	0	0	1	0
192	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,58	103,09	60,3	0,07	0,02	0,37		266	163	156	0	0	1	0

193	E0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10МПа/100кгс/см2	шт	89,0	1313,35	204,75	875,72	330,75	0,96	2,12	116888	57191	18223	77939	29437	85	189
194	E0125-122-4	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10МПа/100кгс/см2	шт	1,0	1856,81	288	1163,81	438,75	1,38	2,81	1857	872	288	1164	439	1	3
195	E0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4м	яма	251,0	384,75	384,75			2,6		96572	98214	96572	0	0	653	0
196	E0106-3-1	Обетонирование опор	м3	37,65	9131,2	614,25	260,48	89,46	3,94	0,35	343790	27819	23127	9807	3368	148	13
197	E0109-56-1	Монтаж опор	тн	3,83	23199,51	6435	10777,33	2415,02	35,3	7,99	88854	30506	24646	41277	9250	135	31
198	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	тн	3,83	172800						661824	0	0	0	0	0	0
199	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей Д.100-250	тн	0,2246	121294,13	62775	49389,75	18657	312,7	91,12	27243	23777	14099	11093	4190	70	20
200	C130810-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° R-1,5 Dy 50, Ру10 МПа, из ст.марки 20, 57х3 мм 57х5,0мм	шт	9,0	227						2043	0	0	0	0	0	0
201	C130810-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° R-1,5 Dy 40, Ру10 МПа, из ст.марки 20,45х2,5мм32х4,0	шт	180,0	208						37440	0	0	0	0	0	0
202	C130810-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° R-1,5 Dy 100, Ру10 МПа, из ст.марки 20,108х4мм 108х6	шт	12,0	401						4812	0	0	0	0	0	0
203	C130810-84	Отводы крутоизогнутые под углом 90° R-1,5 Dy 150, Ру10 МПа, из ст.марки 20,159х6мм	шт	6,0	799						4794	0	0	0	0	0	0
204	C130810-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° R-1,5 Dy 200, Ру10 МПа, из ст.марки 20,219х6,0	шт	2,0	1610						3220	0	0	0	0	0	0
205	C130810-107	Переходы штампованные концентрические из ст. 20 Ру≤16МПа, 57х4-45х2,5мм 57х5,0-32х4,0	шт	9,0	251						2259	0	0	0	0	0	0
206	C130810-9	Заглушки эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Р≤10МПа, 32х3,0мм	шт	189,0	183						34587	0	0	0	0	0	0
207	E0101-90-2	Планировка площадки вручную 2гр.	м2	54,0	20,27	20,27			0,13		1095	1237	1095	0	0	7	0

208	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гр.	м3	1,08	21,55	17,03	4,52		0,11		23	18	18	5	0	0	0
209	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщ.15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 МПа(1000кгс/см2)	м2	54,0	422,67	5	33,28	11,49	0,03	0,04	22824	1184	270	1797	620	2	2
210	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,4	7950,37	195,75	66,01	24,93	1,35	0,12	42932	1251	1057	356	135	7	1
211	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных Д100мм	шт	6,0	497,61	342	28,48	11,25	2,03	0,05	2986	2755	2052	171	68	12	0
212	C130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,0 МПа, Ду100мм	шт	6,0	11800						70800	0	0	0	0	0	0
213	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д100мм	фланец	12,0	156,43	126	21,43		0,6		1877	1966	1512	257	0	7	0
214	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 МПа(10 кгс/см2), Ду 100мм	шт	12,0	492						5904	0	0	0	0	0	0
215	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей Д.100-250	тн	0,2742	121294,13	62775	49389,75	18657	312,7	91,12	33259	29027	17213	13543	5116	86	25
216	C130806-79	Патрубок из трубы 108х4 длиной 250мм	м	0,75	714						536	0	0	0	0	0	0
217	C130810-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° R-1,5 Dy 100, Ру10 МПа, из ст.марки 20,108х4мм 108х4	шт	12,0	401						4812	0	0	0	0	0	0
218	E0122-34-1	Установка ПЭ отводов , колен , патрубков , переходов, переходников	шт	24,0	300,57	69,53	225,64	58,98	0,41	0,23	7214	4010	1669	5415	1416	10	6
219	Прайс	Переходник SDR 11 D110/100	шт	12,0	2133,29						25599	0	0	0	0	0	0
220	Прайс	Отвод 90гр SDR 11 D110	шт	12,0	2941,31						35296	0	0	0	0	0	0
221	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб Д200мм	м	10,8	313,94	156,38	0,42	0,16	0,9		3391	2198	1689	5	2	10	0
222	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра Д200мм	футляр	12,0	686,2	330,19	139,95	2,32	7,99	0,02	8234	5187	3962	1679	28	96	0
223	C130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 219х5мм для футляра	м	10,8	1880						20304	0	0	0	0	0	0
224	E0101-90-2	Планировка площадки вручную 2гр.	м2	9,0	20,27	20,27			0,13		182	206	182	0	0	1	0
225	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2гр. пневматическими трамбовками	м3	0,36	21,55	17,03	4,52		0,11		8	6	6	2	0	0	0
226	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщ.15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 МПа(1000кгс/см2)	м2	18,0	422,67	5	33,28	11,49	0,03	0,04	7608	395	90	599	207	1	1
227	E0106-1-1	Установка бетонной подготовки	м3	1,8	7950,37	195,75	66,01	24,93	1,35	0,12	14311	417	352	119	45	2	0

228	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных Д200мм	шт	2,0	1469,92	657	567,67	213,75	3,91	1,05	2940	2264	1314	1135	428	8	2
229	Прайс	Задвижка 31с41нж Д200мм	шт	2,0	43624,69						87249	0	0	0	0	0	0
230	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д200мм	фланец	4,0	391,37	301,5	57,24	2,25	1,43	0,01	1565	1580	1206	229	9	6	0
231	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 МПа(10 кгс/см2), Ду 200мм	шт	4,0	1140						4560	0	0	0	0	0	0
232	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей Д.100-250мм	тн	0,1868	121294,13	62775	49389,75	18657	312,7	91,12	22658	19775	11726	9226	3485	58	17
233	С130806-99	Патрубок из трубы 219 длиной 250мм (3шт)	м	1,50	1710						2565						
234	С130810-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° R-1,5 Dy 200, Ру10 МПа, из ст.марки 20,219х7мм	шт	4,00	1610						6440	0	0	0	0	0	0
235	Е0122-34-1	Установка ПЭ отводов , колен , патрубков , переходов, переходников	шт	8,00	300,57	69,53	225,64	58,98	0,41	0,23	2405	1337	556	1805	472	3	2
236	Прайс	Переходник d225/DN 200	шт	4,0	9163,82						36655	0	0	0	0	0	0
237	Прайс	Отвод 90гр SDR 11 D225	шт	4,0	23912,7						95651	0	0	0	0	0	0
238	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб Д200мм	м	3,6	313,94	156,38	0,42	0,16	0,9		1130	733	563	2	1	3	0
239	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра Д300мм	футляр	4,0	4618,68	1320,75	559,80	9,29	7,99	0,02	18475	6916	5283	2239	37	32	0
240	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 325х6мм для футляра	м	3,6	3360						12096	0	0	0	0	0	0
241	Е0101-90-2	Планировка площадки вручную 2гр.	м2	27,00	20,27	20,27			0,13		547	618	547	0	0	4	0
242	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2гр. пневматическими трамбовками	м3	0,54	21,55	17,03	4,52		0,11		12	9	9	2	0	0	0
243	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщ.15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 МПа(1000кгс/см2)	м2	27,0	422,67	5	33,28	11,49	0,03	0,04	11412	592	135	899	310	1	1
244	Е0106-1-1	Установка бетонной подготовки	м3	2,7	7950,37	195,75	66,01	24,93	1,35	0,12	21466	626	529	178	67	4	0
245	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных Д150мм	шт	3,0	991,58	398,25	375,08	141,75	2,46	0,69	2975	2106	1195	1125	425	7	2
246	С130902-13	Задвижка 31с41нж Д150мм	шт	3,0	22100						66300	0	0	0	0	0	0
247	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д150мм	фланец	6,0	231,52	180	33,52	2,25	0,9	0,01	1389	1422	1080	201	14	5	0
248	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру1,0 МПа(10 кгс/см2), Ду 150мм	шт	6,0	757						4542	0	0	0	0	0	0
249	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей Д.100-250мм	тн	0,1881	121294,13	62775	49389,75	18657	312,7	91,12	22815	19913	11808	9290	3509	59	17

250	С130806-89	Патрубок из трубы 159х4 длиной 250мм	м	2,25	1060					2385	0	0	0	0	0	0
251	С130810-84	Отводы крутоизогнутые под углом 90° R-1,5 Dy 150, Ру10 МПа, из ст.марки 20,108х4мм 159х6	шт	6,0	799					4794	0	0	0	0	0	0
252	Е0122-34-1	Установка ПЭ отводов , колен , патрубков , переходов, переходников	шт	12,0	300,57	69,53	225,64	58,98	0,41	0,23	3607	2005	834	2708	708	5	3
253	Прайс	Переходник SDR 11 D160/150	шт	6,0	4281,39						25688	0	0	0	0	0	0
254	Прайс	Отвод 90гр SDR 11 D150	шт	6,0	9786,03						58716	0	0	0	0	0	0
255	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр ст.тр.Д200мм	м	5,4	313,94	156,38	0,42	0,16	0,9		1695	1099	844	2	1	5	0
256	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра Д200мм	футляр	6,0	686,2	330,19	139,95	2,32	7,99	0,02	4117	2594	1981	840	14	48	0
257	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 219х6мм для футляра	м	5,4	1880						10152	0	0	0	0	0	0
258	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	яма	20,0	384,75	384,75			2,6		7695	7826	7695	0	0	52	0
259	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	тн	0,608	17937,36	14197,5	627,68	101,25	86,5	0,49	10906	7824	8632	382	62	53	0
260	Е0109-48-1	Сварка конструкций при монтаже ограждения	тн	0,608	1333,5	679,5	312,12		2,96		811	372	413	190	0	2	0
261	С143006-7	Кирпичи и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/ 250х120х65мм, М-100	1000шт	0,08	15300						1224	0	0	0	0	0	0
262	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, Д 2мм	м2	71,44	343						24504	0	0	0	0	0	0
263	С11041-84	Сталь угловая 32х32мм/ГОСТ 8509-86/	тн	0,294	47200						13858	0	0	0	0	0	0
264	С11011-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-40	тн	0,138	63600						8777	0	0	0	0	0	0
265	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	144,0	21,8	5,81	0,05	0,02	0,03		3139	756	837	7	3	4	0
266	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	144,0	26,25	4,16	0,02		0,02		3780	539	599	3	0	3	0
267	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек ограждения	яма	21,0	384,75	384,75			2,6		8080	8217	8080	0	0	55	0
268	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	тн	0,6653	17937,36	14197,5	627,68	101,25	86,5	0,49	11934	8562	9446	418	67	58	0
269	Е0109-48-1	Сварка конструкций при монтаже ограждений	тн	0,6653	1333,5	679,5	312,12		2,96		887	407	452	208	0	2	0

270	С143006-7	Кирпичи и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/ 250х120х65мм, М-100	1000шт	0,084	15300					1285	0	0	0	0	0	0
271	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, Д 2мм	м2	80,58	343					27639	0	0	0	0	0	0
272	С11041-84	Сталь угловая 32х32мм/ГОСТ 8509-86/	тн	0,323	47200					15246	0	0	0	0	0	0
273	С11011-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-40	тн	0,1449	63600					9216	0	0	0	0	0	0
274	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	162,0	21,8	5,81	0,05	0,02	0,03	3532	850	941	8	3	5	0
275	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	162,00	26,25	4,16	0,02		0,02	4253	607	674	3	0	3	0
		ИТОГО :								20099105	3316631	2193186	2045093	609844	14536	2657
		в том числе оборудование								170384						
		Накладные расходы по смете								3316631					1658	
		ИТОГО :								23245353	3316631	2193186	2045093	609844	16194	2657
		Непредвиденные и ненормируемые расходы 6 %								1394721						
		ИТОГО :								24 640 074	3316631	2193186	2045093	609844	16194	2657
		Временные здания и сооружения 2,7%								665282						
		ИТОГО :								25305356	3316631	2193186	2045093	609844	16194	2657
		Зимнее удорожание								776412						
		выслуга лет 1 %								253054						
		доп.отпуска 0,4 %								101221						
		ИТОГО :								26436043	3316631	2193186	2045093	609844	16194	2657
		Переход в текущие цены монтажные работы с к-2,04								53929527	6765928	4474099	4171989	1244081		
		Переход в текущие цены оборудования с к-2,04								347583						
		ИТОГО :								54277111						
		Налоги и сборы 2 %								1085542	135319	89482	83440	24882		
		ИТОГО :								55362654	6901246	4563581	4255429	1268963		
		НДС 12 %								6643518						
		Итого с НДС :								62 006 172						

Заказчик :
Заместитель начальника
ГУ "Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области".

_____Жубанышев Ж.

Тех.надзор:
Директор ТОО "Актобе Строй Эксперт"

_____Жанбауов Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____Круглик Д.А.