Заказчик: ТОО "Stroy Life"
Подрядчик: ТОО "СК ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"
Договор: №11 от 15.03.2020 г.
Наименование объекта: Строительство водопроводных, канализационных, электрических и газопроводных сетей на территории производственного комплекса, в мкр. «Асар-2» в городе Шымкент

Акт приемки выполненных работ
за май 2020 года
(сети электроснабжения)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-3-1)									
		Сети электроснабжения 6кВ									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1202,994	113,60	107,64	136656	129485	--	28090	177926
		НР - 72%; СП - 8%			5,96	26,47	7172	31842		13180	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,206	1386,26	--	51577	--	--	37136	95810
		НР - 72%; СП - 8%			1386,26	--	51577	--		7097	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1202,994	38,80	38,80	46675	46675	--	12341	63738
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,25	--	17141		4721	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	37,206	715,97	--	26638	--	--	19179	49483
		НР - 72%; СП - 8%			715,97	--	26638	--		3665	

	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,674	133864,68	--	90225	--	1031	67787	170653
		НР - 76%; СП - 8%			132335,00	--	89194	--		12641	
6	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	674	1845,00	--	1243530	--	1243530	--	1343012
		СП - 8%			--	--	--	--		99482	
7	1308-0201-0907 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	674	1529,53	926,88	1030903	624717	30728	415011	1561588
		НР - 72%; СП - 8%			557,06	298,14	375458	200946		115673	
8	1308-0201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9654,985	910,92	567,01	8794879	5474441	514313	3308009	13071119
		НР - 72%; СП - 8%			290,64	185,22	2806125	1788332		968231	
15	2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3x150-10 ГОСТ 18410-73(11,709кг/м)	км	10,03752	6474207,00	--	64984982	--	64984982	--	70183781
		СП - 8%			--	--	--	--		5198799	
16	1308-0201-2508 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	43137,61	33376,70	690202	534027	1167	246070	1011173
		НР - 72%; СП - 8%			9688,00	11672,23	155008	186756		74902	
17	1308-0201-2605 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	34	16071,34	580,30	546426	19730	32608	360783	979785
		НР - 72%; СП - 8%			14532,00	205,87	494088	7000		72577	
18	2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-кб ГОСТ 13781.0-86	шт	16	13908,00	--	222528	--	222528	--	240330
		СП - 8%			--	--	--	--		17802	
19	2306-1703-1006 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	34	26975,00	--	917150	--	917150	--	990522
		СП - 8%			--	--	--	--		73372	
		ИТОГО (2-3-1) :	Тенге								29938920
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4005260				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6829076			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2232016			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67948037		

		- Накладные расходы	Тенге							4494406	
		- Сметная прибыль	Тенге							6662142	
		(локальная смета 2-3-2)									
		Сети электроснабжения 0,4кВ									
		РАЗДЕЛ 1.ОПОРЫ ДВУХЦЕПНЫЕ									
		2.1)Опора анкерная(концевая) на базе железобетонных стоек СВ105-3,6(2шт)длиной 10,5м К2									
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13771,12	6754,40	55084	27018	2854	30577	92514
		НР - 80%; СП - 8%			6302,92	3252,40	25212	13010		6853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55084	27018	2854	30577	92514
							25212	13010	--	6853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55084				
	Материалы		Тенге				2855				
	Всего заработная плата		Тенге					38221			
		Накладные расходы	Тенге				30577				
		Сметная прибыль	Тенге				6853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					38221			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				92514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					38221			
		РАЗДЕЛ 2.ОПОРЫ ОДНОЦЕПНЫЕ									
		2.3)Опора анкерная концевая на базе железобетонных стоек СВ96-2а(2шт)длиной 9,5м К3									
37	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	15	13771,12	6754,40	206567	101316	10707	114664	346929
		НР - 80%; СП - 8%			6302,92	3252,40	94544	48786		25698	
		2.5)Опора промежуточная на базе железобетонных стоек СВ95-2а(1шт)длиной 9,5м П1									
68	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	115	6861,38	2922,34	789059	336069	82087	426119	1312392
		НР - 80%; СП - 8%			3225,24	1406,49	370903	161746		97214	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				995626	437385	92794	540783	1659321
							465446	210532	--	122912	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				995626				
	Материалы		Тенге				92794				
	Всего заработная плата		Тенге					675979			

		Накладные расходы	Тенге				540783				
		Сметная прибыль	Тенге				122913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1659321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					675979			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1659321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					675979			
					РАЗДЕЛ 3.КЛ 0.4						
148	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	1845,00	--	40590	--	40590	--	43837
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
163	2306-1703-1702 РСНБ РК 2015	Прим.Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКВТп-1-70...120	шт.	1	17961,00	--	17961	--	17961	--	19398
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
164	2306-1703-1703 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4ПКВТп-150...240	шт.	7	23318,00	--	163226	--	163226	--	176284
		СП - 8%			--	--	--	--		13058	
165	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4 70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	14278,00	--	28556	--	28556	--	30840
		СП - 8%			--	--	--	--		2284	
166	2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4 150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	7	14877,00	--	104139	--	104139	--	112470
		СП - 8%			--	--	--	--		8331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				354472	--	354472	--	382829
							--	--	--	28357	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				354472				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				354472				
		Сметная прибыль	Тенге				28358				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				382830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				382830				
		ИТОГО (2-3-2)	Тенге								2134664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				490658				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					464403			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					223542			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						450120		
- Накладные расходы	Тенге							571360	
- Сметная прибыль	Тенге							158122	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**68 398 157**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4495918				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7293479			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2455558			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48 398 157		
- Оборудование, инвентарь	Тенге								
- Накладные расходы	Тенге							5 065 766	
- Сметная прибыль	Тенге							6 820 264	

ИТОГО ПО АКТУ: 68 398 157

Заказчик:

ТОО "Stroy Life"

Директор БСИН 150840013535 Ахметжанов М.

Технический надзор:

_____ Сокенов К.

Подрядчик:

ТОО "СК ЖИЛСПЕЦСТРОЙ"

Директор _____ Хамзина Н.