Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"
Объект: "Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19"
сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			96	**21.05.2020г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"	30 000 000,00	26 785 714,00						3 214 286,00	30 000 000,00
Итого к оплате:	**30 000 000 (Тридцать миллион тенге) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060 140 001 844)

_____ **Конарбаев С.**
_____ **Утегенов К.**
_____ **Ибраев А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САН МУНАЙ ГАС"
(БИН 100400062001)

Директор_____ **Серназиев Ч.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
(БИН 101240012142)

_____ **Сейдак Н.**
(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160
от 27.03.2012 года)

Директор_____ **Есенжолова Ж.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)" (БИН 110240000811)

_____ **Абдрахманов А.С.**

Форма-2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

Объект: "Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"

Договор: Осн.дог. №96 от 21.05.2020г.

АКТ №1
выполненных работ
за АВГУСТ месяц 2020 года

Здание медико-социального реабилитационного отделения

Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Проемы					
1	**Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах	**м2**	**99,9000**		**1503,98**	**150247,91**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	1,654	165,225	821,00	135649,40
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	7,732	910,00	7036,36
		Итого оплата труда:				**1428,29**	**142685,76**
1. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	7,732	1888,00	14598,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	7,732	910,00	7036,12

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого		**Тенге**				29 037 477
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2018 год-50%, К=1		**Тенге**				14 518 738
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-50%,	**К=1,0498961**	**Тенге**				15 243 167
	Итого		**Тенге**				29 761 905
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,900000001215716		**Тенге**				26 785 715
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**				3 214 286
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		**Тенге**				30 000 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

_____ **Әбілдаев А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "САН МУНАЙ ГАС"

(БИН 100140006200)

Директор_____ **Сердалиев Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

(БИН 101240012142)

_____ **Сейдак Н.**

(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

(БИН 110240000811)

_____ **Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**
Объект: **"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"**

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			96	**21.05.2020г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"	70 000 000	35 714 286						4 285 714	**40 000 000**
Итого к оплате:	**40 000 000 тг (Сорок миллионов тенге) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)
_____ **Конарбаев С.**
_____ **Утегенов К.**
_____ **Әбілдаев А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
(БИН 101240012142)
_____ **Сейдак Н.**
(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)
Директор _____ **Есенжолова Ж.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САН МУНАЙ ГАС"
(БИН 100140006200)
Директор _____ **Сердалиев Ч.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)" (БИН 110240000811)
Заместитель директора по производству
_____ **Абдрахманов А.С.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34593301,78
	Итого по акту выполненных работ		Тенге					28 994 454			
	Оборудование		Тенге					5 598 848			
	Временные здания и сооружения (1,2%)		Тенге	1,2%				347 933			
	Итого		Тенге					29 342 387			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)		Тенге	1,35%				396 122			
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге					2 784 508			
	Итого		Тенге					32 523 017			
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге					594 770			
	Итого		Тенге					38 716 635			
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2018 год-50%, К=1		Тенге					19 358 318			
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-50%, К=1,0498961		Тенге					20 324 222			
	Итого		Тенге					39 682 540			
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,900000001215716		Тенге					35 714 286			
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге					4 285 714			
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге					40 000 000			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

(БИН 060 140 001 844)

_____ **Әбілдаев А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "САН МУНАЙ ГАС"

(БИН 100140006200)

Директор _____ **Сердалиев Ч.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

(БИН 101240012142)

_____ **Сейдак Н.**

(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

(БИН 110240000811)

Заместитель директора по производству

_____ **Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**
Объект: **"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"**

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			96	**21.05.2020г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"	142 119 911	64 392 778						7 727 133	**72 119 911**
Итого к оплате:	**72 119 911 (семьдесят два миллиона сто девятнадцать тысяч девятьсот одиннадцать тенге) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

_____**Конарбаев С.**
_____**Утегенов К.**
_____**Әбілдаев А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" (БИН 101240012142)

_____**Сейдак Н.**
(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

Директор _____**Есенжолова Ж.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САН МУНАЙ ГАС" (БИН 110140006200)

Директор_____**Сердалиев Ч.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)" (БИН 110240000811)
Заместитель директора по производству

_____**Абдрахманов А.С.**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге						5 549 763		
	Итого		Тенге						64 821 167		
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге						1 185 428		
	Итого		Тенге						69 806 007		
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2018 год-50%, К=1		Тенге						34 903 003		
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-50%, К=1,0498961		Тенге						36 644 527		
	Итого		Тенге						71 547 531		
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,900000001215716		Тенге						64 392 778		
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге						7 727 133		
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге						72 119 911		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

_____ **Әбілдаев А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

(БИН 101240012142)

_____ **Сейдак Н.**

(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "САН МУНАЙ ГАС"

(БИН 100140006200)

Директор_____ **Сердалиев Ч.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

(БИН 110240000811)

Заместитель директора по производству

_____ **Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**
Объект: **"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"**

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			96	21.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"	204 854 053	56 012 627						6 721 515	**62 734 142**
Итого к оплате:	**62 734 142 (шестьдесят два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи сто сорок два тенге) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

Баймаханов Н.
Утегенов К.
Әбілдаев А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САН МУНАЙ ГАС" (БИН 100140006200)

Директор **Сердалиев Ч.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" (БИН 101240012142)

Сейдак Н.
(Аттестат №KZ20VJE00027163,KZ54VJE00027161,KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

Директор **Агымжай С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)" (БИН 110240000811)

Заместитель директора по производству

Абдрахманов А.С.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения (1,2%)		Тенге	1,2%					592 333			
	Итого		Тенге						49 953 398			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)		Тенге	1,35%					674 371			
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге						4 740 433			
	Итого		Тенге						55 368 202			
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге						1 012 555			
	Итого		Тенге						60 721 372			
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2018 год-50%, К=1		Тенге						30 360 686			
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-50%, К=1,0498961		Тенге						31 875 566			
	Итого		Тенге						62 236 252			
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,900000001215716		Тенге						56 012 627			
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге						6 721 515			
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		Тенге						**62 734 142**			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

(БИН 060 140 001 844)

_____**Әбілдаев А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

(БИН 101240012142)

_____**Сейдак Н.**

(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "САН МУНАЙ ГАС"

(БИН 100140006200)

Директор_____**Сердалиев Ч.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

(БИН 110240000811)

Заместитель директора по производству

_____**Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**
Объект: **"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу: г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"**

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			96	21.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"	256 089 749	45 746 157						5 489 539	**51 235 696**
Итого к оплате:	**51 235 696 (Пятьдесят один миллион двести тридцать пять тысяч шестьсот девяносто шесть тенге) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

Баймаханов Н.

Утегенов К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" (БИН 101240012142)

Сейдак Н.
(Аттестат №KZ21VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

Директор **Кайыр А.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САН МУНАЙ ГАС" (БИН 100340006200)

Директор **Серадлиев Ч.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)" (БИН 110240000811)
Заместитель директора по производству

Абдрахманов А.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **Форма-2В**

Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

Объект: "Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"

Договор: Основной договор №96 от 21.05.2020г.

АКТ №5
выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		РАЗДЕЛ 1. ЗДАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ЛС 02-01-001)										
		Проемы										
1	С121-090102-0204 2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,12		15900,00	--	49608,00	--	49608,00	--	53576,64
		СП - 8%				--	--	--	--		3968,64	
2	С121-090102-0206 2109-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,6		16195,00	--	58302,00	--	58302,00	--	62966,16
		СП - 8%				--	--	--	--		4664,16	
		Полы										
3	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	147,167		3022,31	23,67	444784,41	3482,89	385378,86	54058,74	538750,59
		НР - 94%, СП - 8%				379,99	10,78	55922,65	1586,64		39907,45	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
		ДЕТАЛЬ 5-1										
4	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	103,468		3087,10	82,03	319416,17	8487,27	191612,29	115548,72	469762,08
		НР - 94%, СП - 8%				1153,17	34,87	119316,61	3607,57		34797,19	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2004,31
	Сметная заработная плата	Тенге					1851326,41			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17743027,11				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2004,31
	Сметная заработная плата	Тенге					1851326,41			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44841623,10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8793474,69				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1371572,10			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					502732,84			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22671930,42		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						663520,00		
	- Накладные расходы	Тенге							8068673,81	
	- Сметная прибыль	Тенге							3272452,08	
Итого по акту выполненных работ		**Тенге**					44 178 103			
Оборудование		**Тенге**					663 520			
Временные здания и сооружения (1,2%)		**Тенге**	**1,2%**				530 137			
Итого		**Тенге**					44 708 240			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных		**Тенге**	**1,35%**				603 561			
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**					2 710 286			
Итого		**Тенге**					48 022 088			
Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**					906 236			
Итого		**Тенге**					49 591 844			
Сметная стоимость в текущих ценах на 2018 год-50%, К=1		**Тенге**					24 795 922			
Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-50%, К=1,0498961		**Тенге**					26 033 142			
Итого		**Тенге**					50 829 064			
Итого с понижающим коэффициентом к=0,900000001215716		**Тенге**					45 746 157			
Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**					5 489 539			
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		**Тенге**					**51 235 696**			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

_____**Утегенов К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"(БИН 101240012142)

_____**Сейдак Н.**

(Аттестат №KZ00VJE00027163,KZ54VJE00027161,KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "САН МУНАЙ ГАС" (БИН 100140006200)

Директор_____**Сердалиев Ч.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

(БИН 110240000811)

Заместитель директора по производству

_____**Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**
Объект: **"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу: г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"**

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2020г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			96	21.05.2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"	281 166 529,91	22 389 983						2 686 798	**25 076 780,91**
Итого к оплате:	**25 076 780,91 (Двадцать пять миллионов семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят тенге, 91 тиын) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

Баймаханов Н.

Утегенов К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" (БИН 101240012142)

Сейдак Н.
(Аттестат №KZ70VJE00027160;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 17.03.2012 года)

Директор **Кайыр А.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САН МУНАЙ ГАС" (БИН 100140006200)

Директор **Сердалиев Ч.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)" (БИН 110240000811)
Заместитель директора по производству

Абдрахманов А.С.

Материалы	Тенге				235858,00				
Всего заработная плата	Тенге					87114,00			
Накладные расходы	Тенге				90751,16				
Сметная прибыль	Тенге				33778,17				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				456005,33				
Сметная заработная плата	Тенге					87114,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				456005,33				
Сметная заработная плата	Тенге					87114,00			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19230908,95**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3872441,87				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1063268,08			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					390978,93			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6198240,08		
- Перевозка грузов	Тенге				573,93				
- Оборудование, инвентарь	Тенге						3818247,29		
- Накладные расходы	Тенге							3136459,07	
- Сметная прибыль	Тенге							1141678,64	
Итого по акту выполненных работ	**Тенге**					15 412 662			
Оборудование	**Тенге**					3 818 247			
Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**	**1,2%**				184 952			
Итого	**Тенге**					15 597 614			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)	**Тенге**	**1,35%**				210 568			
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**					5 207 653			
Итого	**Тенге**					21 015 834			
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**					316 164			
Итого	**Тенге**					25 150 245			
Сметная стоимость в текущих ценах на 2018 год-50%, К=1	**Тенге**					12 575 123			
Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-50%, К=1,0498961	**Тенге**					13 202 572			
Итого	**Тенге**					25 777 695			
Итого с понижающим коэффициентом к=0,8685797215	**Тенге**					22 389 983			
Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**					2 686 798			
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**					**25 076 780,91**			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

_____ **Утегенов К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"(БИН 101240012142)

_____ **Сейдак Н.**

(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "САН МУНАЙ ГАС" (БИН 100140006200)

Директор _____ **Сердалиев Ч.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

Заместитель директора по производству (БИН 110240000811)

_____ **Абдрахманов А.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"**
Объект: **"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"**

Форма КС-3
Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 г. №656

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2021г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			96	**21.05.2020г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"	296 121 810,1	13 352 929						1 602 351	**14 955 280,19**
Итого к оплате:	**14 955 280,19 (Четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят тенге, 19 тиын) в т.ч. НДС**								

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

_____**Баймаханов Н.**

_____**Утегенов К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" (БИН 101240012142)

_____**Сейдак Н.**
(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

Директор_____**Кайыр А.Ж.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САН МУНАЙ ГАС" (БИН 100140006200)

Директор_____**Сердалиев Ч.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)" (БИН 110240000811)
Директор

_____**Қызырбек Қалымбек.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" **Форма-2В**

Подрядчик: ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT(Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

Объект: "Реконструкция здания медико-социального реабилитационного отделения расположенного по адресу:г.Кызылорда, сельского округа Акжарма, ул.Н.Тасымова, 60"

Договор: Основной договор №96 от 21.05.2020г.

АКТ №7

выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОР (АС) (ЛС04-01-001)												
1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	5,76		894,47	146,13	5152,16	841,72	--	3961,56	9842,82
		НР - 84%; СП - 8%				748,34	70,43	4310,45	405,70		729,10	
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах										
2	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1		34258,10	5456,15	34258,10	5456,15	6100,72	29083,14	68408,55
		НР - 118%; СП - 8%				22701,23	1945,50	22701,23	1945,50		5067,30	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой										
3	С121-090403-0401 2109-0403-0401 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003**	шт.	1		352189,00	--	352189,00	--	352189,00	--	380364,12
		СП - 8%				--	--	--	--		28175,12	
4	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	5,85		1503,98	146,13	8798,30	854,87	--	7018,60	17082,25
		НР - 84%; СП - 8%				1357,85	70,43	7943,43	412,04		1265,35	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах										

	Итого по акту выполненных работ	**Тенге**						12 434 627			
	Оборудование	**Тенге**						777 600			
	Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**	**1,2%**					149 216			
	Итого	**Тенге**						12 583 842			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных	**Тенге**	**1,35%**					169 882			
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**						689 055			
	Итого	**Тенге**						13 442 779			
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**						255 074			
	Итого	**Тенге**						14 475 453			
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2018 год-50%, К=1	**Тенге**						7 237 727			
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-50%, К=1,0498961	**Тенге**						7 598 861			
	Итого	**Тенге**						14 836 587			
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	**Тенге**						13 352 929			
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**						1 602 351			
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС	**Тенге**						**14 955 280,19**			

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" (БИН 060 140 001 844)

_____**Утегенов К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "САН МУНАЙ ГАС" (БИН 100140006200)

Директор_____**Сердалиев Ч.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"(БИН 101240012142)

_____**Сейдак Н.**

(Аттестат №KZ00VJE00027163;KZ54VJE00027161;KZ81VJE00027160 от 27.03.2012 года)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bolashak INTERNATIONAL DEVELOPMENT (Болашак ИНТЕРНЕЙШНАЛ ДЭВЛОПМЕНТ)"

Директор (БИН 110240000811)

_____**Қызырбек Қалымбек**