"SANA-2015". Версия 19.2Д от 08.04.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала в г.Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Строительство западного обводного канала

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №7

за октябрь 2021 г.

на Строительство канала от ПК 0+00 до ПК 7+38 Локальная смета № 02-01-01

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	823,45	25,99	25,99	21399	21399	–	5772	29345
				–	9,74	–	8016	–	2174	
2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	823,45	44,98	44,98	37040	37040	–	9990	50792
				–	16,85	–	13875	–	3762	
3 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	8123,45	25,99	25,99	211108	211108	–	56939	289491
				–	9,74	–	79082	–	21444	
4 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	8123,45	44,98	44,98	365409	365409	–	98556	501082
				–	16,85	–	136883	–	37117	
5 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2627	1,09	1,09	2855	2855	–	770	3915
				–	0,41	–	1069	–	290	

6 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,4	249,59	236,92	3844	3649	–	767	4980
				12,67	56,46	195	870	–	369	
7 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3485,8	263,38	252,04	918076	878562	483	193934	1200971
				11,2	66,07	39031	230321	–	88961	
8 4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1844,3	480		885264		–		956085
									70821	
9 1136-0101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	3485,8	113,31	101,25	394978	352921	–	105400	540408
				12,07	29,93	42057	104332	–	40030	
10 1136-0201-0202	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	3286	30,35	30,35	99742	99742	–	19538	128823
				–	8,26	–	27136	–	9542	
11 1101-0204-0507	Дно и откосы кюветов. Мощение камнем и щебнем НР = 72 %	м2 мощения	117	2597,36	1,46	303891	171	–	218679	564375
				2595,9	–	303720	–	–	41806	

12 2101-0201-0404										
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,7	2516		29437		29437		31792
13 1101-0204-0601										
	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	0,4	5312,27	3,26	2125	1	1017	2355	3156
				2767,85	1,24	1107	–	–	797	
14 1101-0204-0202										
	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	3300	206,49	165,86	681416	547345	134070	234	833590
				–	38,06	–	125593	–	90427	
									61747	

Итого	
в том числе	**5 138 803**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	386 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 520 202
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	727 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	165 006
- перевозка грузов, тенге	885 264
Накладные расходы, тенге	801 569
Сметная прибыль (8 %), тенге	380 652
Всего	**5 138 803**
Временные здания и сооружения (2 %)	102 776
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	172 972
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**108 291**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 522 842**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**5 715 321**
Ценовая скидка К=0,9	5 143 788,90
НДС (12 %)	617 254,67
Итого	**5 761 043,57**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)