Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала в г.Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Строительство западного обводного канала

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за октябрь 2021 г.

на Строительство канала от ПК 8+28 до ПК 10+16 Локальная смета № 02-01-02

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	407,08	25,99	25,99	10579	10579	–	2853	14507
				–	9,74	–	3963	–	1075	
2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	407,08	44,98	44,98	18311	18311	–	4938	25109
				–	16,85	–	6859	–	1860	
3 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4057,08	25,99	25,99	105433	105433	–	28437	144580
				–	9,74	–	39496	–	10710	
4 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	4057,08	44,98	44,98	182496	182496	–	49222	250255
				–	16,85	–	68363	–	18537	
5 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1310	1,09	1,09	1424	1424	–	384	1952
				–	0,41	–	533	–	145	

6 1136-0201-0202	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	2044	30,35	30,35	62043	62043	–	12154	80132
				–	8,26	–	16881	–	5936	
7 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,52	249,59	236,92	5621	5335	–	1121	7281
				12,67	56,46	285	1272	–	539	
8 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1998,4	263,38	252,04	526330	503677	277	111182	688513
				11,2	66,07	22376	132043	–	51001	
9 4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1057,4	480		507552		–	40604	548156
10 1136-0101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	2280,6	113,31	101,25	258416	230900	–	68959	353565
				12,07	29,93	27516	68260	–	26190	
11 1101-0204-0507	Дно и откосы кюветов. Мощение камнем и щебнем НР = 72 %	м2 мощения	137	2597,36	1,46	355838	200	–	256060	660850
				2595,9	–	355638	–	–	48952	

12 2101-0201-0404										
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,7	2516		34469		34469		37227
									2758	
13 1101-0204-0601										
	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	1,5	5312,27	3,26	7969	5	3812	2991	11837
				2767,85	1,24	4152	2	–	877	
14 1101-0204-0202										
	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	2000	206,49	165,86	412979	331724	81255	54804	505206
				–	38,06	–	76117	–	37423	

Итого	**3 329 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	409 967
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 452 127
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	413 789
- материалы, изделия и конструкции, тенге	119 813
- перевозка грузов, тенге	507 552
Накладные расходы, тенге	593 104
Сметная прибыль (8 %), тенге	246 607
Всего	**3 329 170**
Временные здания и сооружения (2 %)	66 583
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	112 060
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**70 156**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**3 577 969**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**3 702 667**
Ценовая скидка К=0,9	3 332 400,30
НДС (12 %)	399 888,04
Итого	**3 732 288,34**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)