Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала

(наименование, адрес)

Объект : Строительство направляющей дамбы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за октябрь 2021 г.

на Направляющая дамба Локальная смета № 02-02-01

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	87,1	25,99	25,99	2264	2264	–	611	3104
					–	9,74	–	848	–	230	

2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	87,1	44,98 –	44,98 16,85	3918 –	3918 1468	– –	1057 398	5373
3 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	868,1	25,99 –	25,99 9,74	22560 –	22560 8451	– –	6085 2292	30936
4 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	868,1	44,98 –	44,98 16,85	39049 –	39049 14628	– –	10532 3966	53547
5 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	234	1,09 –	1,09 0,41	254 –	254 95	– –	68 26	349
6 1136-0201-0202	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	162	30,35 –	30,35 8,26	4917 –	4917 1338	– –	963 470	6351

7 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	188,46	263,38	252,04	49635	47499	26	10485	64931
				11,2	66,07	2110	12452	–	4810	
8 4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	99,7	480		47856		–		51684
9 1136-0101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т НР = 72 %	м3 грунта	215,96	113,31	101,25	24470	21864	–	6530	33481
				12,07	29,93	2606	6464	–	2480	
10 1101-0204-0202	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом НР = 72 %	м2	200	206,49	165,86	41297	33172	8125	5481	50521
				–	38,06	–	7612	–	3742	

Итого	**300 277**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 718
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	175 497
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 151
- перевозка грузов, тенге	47 856
Накладные расходы, тенге	41 812
Сметная прибыль (8 %), тенге	22 243
Всего	**300 277**

Временные здания и сооружения (2 %)	6 005
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	10 107
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 328**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**322 717**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**333 964,17**
Ценовая скидка К=0,9	300 567,75
НДС (12 %)	36 068,13
Итого	**336 635,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)