Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала

(наименование, адрес)

Объект : Обводной канал

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 11

за октябрь 2021 г.

на Обводной канал Локальная смета № 02-03-01

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25	181,03	87,38	4526	2185	–	2383	7461
					93,65	38,72	2341	968	–	553	

8 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25	79,61	68,05	1990	1701	68	432	2615
				8,86	15,12	221	378	–	194	
9 1127-0402-0105	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство толщ.20 см НР = 108 %	м2 дорожного основания	342	86,4	71,87	29548	24581	9	9794	42489
				14,5	12,02	4958	4110	–	3147	
10 2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,48	2642		154504		154504	1230	166864
11 2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	20,86	2895		60390		60390	4831	65221
12 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	37,28	1474		54951		54951	4396	59347
13 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,16	27		166		166	13	179
14 1127-1001-0401	Бетон (тощий) дорожный классов (марок) В5 (М75). Приготовление на инвентарном автоматизирсванном бетонном заводе в построечных условиях НР = 108 %	м3 бетона	34,2	3332,19	835,05	113960	28558	82410	14269	138487
				87,48	298,81	2992	10220	–	10258	
15 1127-0402-0105	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 25-27 см. Устройство толщ.10 см НР = 108 %	м2 дорожного основания	342	86,4	71,87	29548	24581	9	9794	42489
				14,5	12,02	4958	4110	–	3147	

16 2101-0201-0403										
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,97	2642		42193		42193	3375	45568
17 2101-0201-0402										
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,66	2895		33756		33756	2700	36456
18 1127-0602-0301										
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	342	3861,62	97,21	1320673	33247	1273187	25925	1454326
				41,63	28,56	14238	9767	–	107728	
19 1127-0602-0401										
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	342	859,98	0,04	294112	15	294021	82	317730
				0,22	–	76	–	–	23536	

Итого	**2 379 232**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 784
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 868
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 553
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 995 664
Накладные расходы, тенге	62 678
Сметная прибыль (8 %), тенге	176 238
Всего	**2 379 232**

Временные здания и сооружения (2 %)	47 585
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	80 085
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 138**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 557 037**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**2 646 154**
Ценовая скидка К=0,9	2 381 538,60
НДС (12 %)	285 784,63
Итого	**2 667 323,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Акт N 11