Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дюкера

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №12

за октябрь 2021 г.

Дюкер Локальная смета 02-05-01

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Работы при строительстве дюкера

1 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	214	249,59	236,92	53413	50701	–	10652	69191
				12,67	56,46	2712	12083	–	5125	
2 1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	236,68	335,77	321,37	79471	76062	39	16783	103954
				14,24	84,25	3369	19941	–	7700	
3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	426,024	41		17467		–		18864
									1397	
4 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	281,13	2746,16	154,74	772027	43501	455824	282044	1138396
				970,02	43,37	272702	12191	–	84326	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	43,8	732,78	–	32096	–	–	23109	59621
				732,78	–	32096	–	–	4416	
6 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	48,18	1474		71017		71017		76699
									5681	
7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	429,91	15,03	15,03	6460	6460	–	1742	8858
				–	5,63	–	2420	–	656	

8 1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	429,91	7,42	7,42	3189	3189	–	860	4373
				–	2,78	–	1195	–	324	
9 1136-0201-0202	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	379	30,35	30,35	11504	11504	–	2254	14858
				–	8,26	–	3130	–	1101	
10 1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	254	558,55	25,34	141871	6437	82227	40222	196660
				209,47	10,46	53206	2657	–	14567	
15 1122-1201-0116	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	47584,23	36500,26	47584	36500	1309	18638	71520
				9774,6	9051,78	9775	9052	–	5298	
16 2302-0103-0225	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	шт.	2	105220		210440		210440		227275
								–	16835	
18 1125-0110-0107	**переход под железной дорогой**									
	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода 1000 мм НР = 91 %	м кожуха	44,5	21491,6	17974,74	956376	799876	53438	214242	1264268
				2316	2974,58	103062	132369	–	93649	
20 2301-0201-0323	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76	м	46,184	136285		6294186		6294186		6797721
									503535	

21 2301-0201-0336	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76	м	22	163379		3594338		3594338		3881885
								—	287547	
22 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,138	463503		63963		63963		69080
								—	5117	
23 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2198	220270		48415		48415		52288
								—	3873	
24 1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка НР = 69 %	м реза	45	390,02	9,91	17551	446	–	11802	31701
				—	—	—	—	—	—	
				380,11	–	17105	–	–	2348	
25 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	31,465	13812		434595		434595		469363
								—		
								–	34768	
	Раздел 2 Монтаж колодцев дюкера									
	камера 1									
26 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	7,4	2497,7	1685,32	18483	12471	30	10301	31087
				—	—	—	—	—	—	
				808,35	688,42	5982	5095	–	2303	
27 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,45	19097,93	1084,07	27692	1572	24420	1843	31897
				—	—	—	—	—	—	
				1171,8	224,63	1699	325	–	2363	

28 1122-1301-0301	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,19	28675,29	3330,91	636304	73912	137365	454690	1178274
				19154	1543,79	425027	34256	–	87280	
29 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2419		4838		4838		5225
									387	
30 2104-0302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	51410		102820		102820		111046
									8226	
31 2104-0302-0205	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,58	58103		33700		33700		36396
									2696	
32 2102-0101-0714	Бетон тяжелый класса В20, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	7,13	18550		132262		132262		142843
									10581	
33 2102-0101-0620	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	13,73	17760		243845		243845		263353
									19508	
36 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18684		37368		37368		40357
									2989	
36 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,5	693,25	27,77	5199	208	2585	2355	8158
				320,76	13,17	2406	99	–	604	

37 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	7,5	189,26	9,44	1419	71	1289	87	1626
				7,93	4,36	59	33	–	120	
	Внешняя изоляция камеры									
38 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	101	852,17	20,79	86069	2100	57848	24527	119444
				258,64	2,48	26123	250	–	8848	
	Внутренняя изоляция камеры									
39 1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; ктрр2=1,1;	м2	72	107,56	3,82	7745	276	–	5191	13970
				103,74	0,74	7469	54	–	1035	
40 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	72	1631		117432		117432		126827
									9395	
41 2110-0502-0203	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	144	589		84816		84816		91601
								–	6785	
	Площадка обслуживания									
42 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10768	73828,13	23578,31	7950	2540	930	3666	12545

				41608,1	7731,63	4480	832	–	929	
43 2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,027	395457		10677		10677	854	11531
44 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00678	459112		3113		3113	249	3362
45 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0739	458735		33901		33901	2712	36613
46 1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	6,8	116,64	2,33	793	16	485	203	1075
				42,92	0,25	292	2	–	80	
47 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,8	174,2	3,3	1185	23	832	230	1528
				48,52	0,5	330	4	–	113	
	Лестница СТ-1									
48 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,032	573624		18356		18356		19824
								–	1468	
	Устройство оголовка									
49 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	27	2484,96	–	67094	–	–	48308	124634
				2484,96	–	67094	–	–	9232	
50 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	17	1150,71	–	19562	–	–	14085	36339

				1150,71	–	19562	–	–	2692	
51 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	2459,76	1170,43	2706	1287	312	1259	4282
				1005,89	252,26	1106	279	–	317	
52 2102-0101-0719	Бетон тяжелый класса В20, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1	19243		21167		21167		22860
53 1130-0405-0101									1693	
	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка НР = 84 %	м3 сборных конструкций	4,91	14213,08	3109,35	69787	15267	35617	18993	95882
				3849,82	755,31	18903	3709	–	7102	
54 2104-0803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	41282		82564		82564		89169
55 2104-0803-0107									6605	
	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	1	109793		109793		109793		118576
56 1108-0101-0307									8783	
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22	852,17	20,79	18748	457	12601	5342	26017
				258,64	2,48	5690	55	–	1927	
57 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	1,12	5489,02	3,26	6148	4	3044	2233	9051
				2767,85	1,24	3100	1	–	670	
61 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0609	16852		1026		1026		1108

	Камера № 2							–	82	
62 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,01	2497,72	1685,32	10016	6758	16	5582	16846
				808,35	688,42	3241	2760	–	1248	
63 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,02	19097,93	1084,07	19480	1105	17178	1296	22438
				1171,8	224,63	1195	229	–	1662	
64 1122-1301-0301	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,31	28675,29	3330,91	94915	11025	20490	67825	175759
				19154	1543,79	63400	5110	–	13019	
65 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2419		4838		4838	387	5225
66 2104-0302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	51410		102820		102820	8226	111046
67 2102-0101-0714	Бетон тяжелый класса В20, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	4,93	18550		91452		91452	7316	98768
69 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18684		37368		37368	2989	40357
70 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,86	693,25	27,77	5448	218	2709	2468	8549
				320,76	13,17	2521	104	–	633	

71 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	7,86	189,26	9,44	1488	74	1351	91	1705
				7,93	4,36	62	34	–	126	
	Летница СТ-1									
72 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,032	573624		18356		18356		19824
								–	1468	
	Площадка обслуживания									
73 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12818	73828,13	23578,31	9463	3021	1108	4364	14933
				41608,1	7731,63	5333	991	–	1106	
74 2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,027	395457		10677		10677		11531
									854	
75 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00678	459112		3113		3113		3362
									249	
76 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0739	458735		33901		33901		36613
									2712	
77 1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	6,8	116,64	2,33	793	16	485	203	1076
				42,92	0,25	292	2	–	80	

78	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,8	174,2	3,3	1185	23	832	230	1528
					48,52	0,5	330	4	–	113	
		Внешняя изоляция камеры									
79	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	68	852,17	20,79	57948	1414	38946	16513	80418
					258,64	2,48	17588	169	–	5957	
		Внутренняя изоляция камеры									
80	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; ктрр2=1,1;	м2	52	107,56	3,82	5593	199	–	3749	10089
					103,74	0,74	5394	39	–	747	
81	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	52	1631		84812		84812	6785	91597
82	2110-0502-0203	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	104	589		61256		61256	4900	66156
83	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	1,56	9196,29	4028,62	14347	6285	824	7674	23781
					4639,7	765,81	7238	1195	–	1762	
84	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,5834	16852		26683		26683		28818

	камера № 3							–	2135	
85 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	7,4	2497,72	1685,32	18483	12471	30	10301	31087
				808,35	688,42	5982	5095	–	2303	
86 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,02	19097,93	1084,07	19480	1106	17178	1296	22438
				1171,8	224,63	1195	229	–	1662	
87 1122-1301-0301	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,51	28675,29	333091	272704	31678	58871	194868	504978
				19154	1543,79	182155	14681	–	37406	
88 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2419		4838		4838	387	5225
89 2104-0302-0504	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2	51410		102820		102820	8226	111046
90 2102-0101-0714	Бетон тяжелый класса В20, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	4,93	18550		91452		91452	7316	98768
91 2102-0101-0620	Бетон тяжелый класса В15, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9	17760		122544		122544	9804	132348
93 2303-0101-0308	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18684		37368		37368	2989	40357
94 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	7,86	693,25	27,77	5449	218	2709	2467	8549

				320,76	13,17	2521	104	–	633	
95 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	7,86	189,26	9,44	1488	74	1351	91	1705
				7,93	4,36	62	34	–	126	
	Внешняя изоляция камеры									
96 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	76,6	852,17	20,79	65276	1592	43872	18602	90588
				258,64	2,48	19812	190	–	6710	
	Внутренняя изоляция камеры									
97 1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; ктрр2=1,1;	м2	51	107,56	3,82	5486	195	–	3677	9896
				103,74	0,74	5291	38	–	733	
98 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	51	1631		83181		83181		89835
									6654	
99 2110-0502-0203	Герметик марки 51-Г-10 ГОСТ 25621-83	кг	102	589		60078		60078		64884
	Площадка обслуживания							–	4806	

100 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,10768	73828,13	23578,31	7950	2540	930	3666	12545
				41608,1	7731,63	4480	832	–	929	
101 2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,027	395457		10677		10677		11531
									854	
102 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00678	459112		3113		3113		3362
									249	
103 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0739	458735		33901		33901		36613
									2712	
104 1113-0301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР = 69 %	м2	6,8	116,64	2,33	793	16	485	203	1076
				42,92	0,25	292	2	–	80	
105 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,8	174,2	3,3	1185	23	832	230	1528
				48,52	0,5	330	4	–	113	
	Лестница СТ-1									
106 2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,032	573624		18356		18356		19824
	Устройство оголовка							–	1468	
107 1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,355	1195,49	225,47	1620	306	–	1386	3246

				970,02	63,19	1314	86	–	240	
108 2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,355	2642		3580		3580	286	3866
109 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,355	1124,76	154,74	1524	210	–	1359	3114
				970,02	43,37	1314	59	–	231	
110 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,355	1474		1997		1997	160	2157
111 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	27	2484,96	–	67094	–	–	48308	124634
				2484,96	–	67094	–	–	9232	
112 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	17	1150,71	–	19562	–	–	14085	36339
				1150,71	–	19562	–	–	2692	
113 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	2459,76	1170,43	2705	1287	312	1260	4282
				1005,89	252,26	1106	279	–	317	
114 2102-0101-0719	Бетон тяжелый класса В20, F300, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1	19243		21167		21167	1693	22860
115 1130-0405-0101	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка НР = 84 %	м3 сборных конструкций	4,91	14213,08	3109,35	69786	15267	35617	18993	95882
				3849,82	755,31	18903	3709	–	7102	
116 2104-0803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	41282		82564		82564		89169

									6605	
117 2104-0803-0107	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	1	109793		109793		109793		118576
									8783	
118 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22	852,17	20,79	18748	457	12601	5342	26017
				258,64	2,48	5690	55	–	1927	
119 1101-0204-0601	Наброска или призма каменная. Устройство НР = 72 %	м3 камня (в деле)	0,5	5312,27	3,26	2656	2	1271	997	3945
				2767,85	1,24	1384	1	–	292	
123 2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0609	16852		1026		1026		1108
	Отмостка (6 шт)							–	82	
124 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	11,34	20677,91	1084,07	234488	12294	208906	14410	268810
				1171,8	224,63	13288	2547	–	19912	

Итого	**20 345 682**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 541 722
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 254 755
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	278 613
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 357 462
- перевозка грузов, тенге	17 467
Накладные расходы, тенге	1 667 197
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 507 079
Всего	**20 345 682**

Временные здания и сооружения (2 %)	406 914
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	684 836
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**428 749**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**21 866 181**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**22 628 250,21**
Ценовая скидка К=0,9	20 365 425,19
НДС (12 %)	2 443 851,02
Итого	**22 809 276,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акт № 12

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)