Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

Наименование строительства и его адрес: Строительство западного обводного канала

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№101 доп.согл. № 101-2	02.04.2020 г. 12.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство западного обводного канала	8 102 191,00	7 234 099,11							868 091,89	8 102 191,00

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540003073

Директор_____ Кабасов К.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылыста экспертиза"

Эксперт_____ Беляев Г.В.

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная";

БИН 020440004931

И.о. руководителя_____ Есергепов Н.С.

Разработчик проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

Эксперт _____ Востриков И.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала

(наименование, адрес)

Объект : Вынос проекта в натуру

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2021 г.

на Вынос проекта в натуру Локальная смета № 01-01

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1199-9001-0001С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 1601-0204-20 п.13	Разбивка оси обводного канала при длине линии 100 м НР = 0	км	1,03	41239,81	–	42477	–	–	–	42477
				41239,81	–	42477	–	–	–	
2 1199-9010-0020С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 ОУт.3 п.1	Расходы по внутреннему транспорту НР = 0	тг	1	6856	–	6856	–	–	–	6856
				6856	–	6856	–	–	–	
3 1199-9801-0001С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 ОУ, п.13 табл.4, п.1	Расходы по организации и ликвидаии работ на объекте НР = 0	тг	1	4701	–	4701	–	–	–	4701
				4701	–	4701	–	–	–	
4 1199-9509-0019С СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 1601-0204-20 п.13	Составление технического отчета (поснительной записки) НР = 0	тг	1	6660	–	6660	–	–	–	6660
				6660	–	6660	–	–	–	

Итого	**60 694**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	60 694
Всего	**60 694**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**60 694**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**62 808**
Ценовая скидка К=0,9	56 349
НДС (12 %)	6 762
Итого	**63 111**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Есергепов Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала в г.Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Строительство западного обводного канала

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2021 г.

на Строительство канала от ПК 0+00 до ПК 7+38 Локальная смета № 02-01-01

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	7300	25.99	25.99	189709	189709	–	51168	260147
					–	9.74	–	71066	–	19270	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	7300	44.98	44.98	328369	328369	–	88566	450290

	–	16.85	–	123008	–	33355

Итого	**710 437**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	518 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 074
Накладные расходы, тенге	139 734
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 625
Всего	**710 437**
Временные здания и сооружения (2 %)	14 209
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	23 913
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 971**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**763 530**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**790 140**
Ценовая скидка К=0,9	711 126
НДС (12 %)	85 335
Итого	**796 461**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста эксертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Есергепов Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала в г.Костанай

(наименование, адрес)

Объект : Строительство западного обводного канала

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2021 г.

на Строительство канала от ПК 8+28 до ПК 10+16 Локальная смета № 02-01-02

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3650	25.99	25.99	94854	94854	–	25584	130073
				–	9.74	–	35533	–	9635	
2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	3650	44.98	44.98	164184	164184	–	44283	225144
				–	16.85	–	61504	–	16677	

Итого	**355 217**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	259 038
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 037
Накладные расходы, тенге	69 867
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 312
Всего	**355 217**
Временные здания и сооружения (2 %)	7 104
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	11 957
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 486**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**381 764**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**395 069**

Ценовая скидка К=0,9	355 562
НДС (12 %)	42 667
Итого	**398 229**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста эксертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Есергепов Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 19.2Д от 08.04.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала

(наименование, адрес)

Объект : Строительство направляющей дамбы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2021 г.

на Направляющая дамба Локальная смета № 02-02-01

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	781	25,99	25,99	20296	20296	–	5474	27832
					–	9,73	–	7603	–	2062	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	781	44,98	44,98	35131	35131	–	9475	48174
					–	16,85	–	13160	–	3568	

Итого	**76 006**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 763
Накладные расходы, тенге	14 949
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 630
Всего	**76 006**
Временные здания и сооружения (2 %)	1 520
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 558
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 602**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**81 686**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**84 533**
Ценовая скидка К=0,9	76 080

НДС (12 %)	9 130
Итого	**85 210**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста эксертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Есергепов Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

8.102.392.
сшитый (-201)

"SANA-2015". Версия 19.2Д от 08.04.19 г. Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала

(наименование, адрес)

Объект : Обводной канал

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за август 2021 г.

на Обводной канал Локальная смета № 02-03-01

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	51.3	2731.13	1204.39	140107	61785	–	111663	271912

				1526.74	488.69	78322	25070	–	20142	
2 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	525	249.59	236.92	131037	124384	–	26133	169744
				12.67	56.46	6653	29643	–	12574	
3 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	452	36.62	36.62	16552	16552	–	4464	22697
				–	13.72	–	6200	–	1681	
4 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	452	52.92	52.92	23920	23920	–	6451	32801
				–	19.82	–	8960	–	2430	
5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	427	74.7	74.7	31897	31897	–	8405	43526
				–	27.34	–	11674	–	3224	
6 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % ктрр1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м3 уплотненного грунта	427	42.79	42.79	18272	18272	–	3743	23776
				–	12.17	–	5198	–	1761	
20 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	71.3	92		6560		–		7085

21 4102-0103-1016										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	т	71.3	287		20463		–		22100
22 1101-0102-0307										
	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	68.4	163.67	156.64	11195	10714	6	2364	14644
				6.94	41.07	475	2809	–	1085	
23 4102-0103-1001										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	200.9	41		8237		–		8896
								–	659	

Итого	**617 181**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 450
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	287 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 554
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6
- перевозка грузов, тенге	35 260
Накладные расходы, тенге	163 223
Сметная прибыль (8 %), тенге	45 718
Всего	**617 181**
Временные здания и сооружения (2 %)	12 344
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	20 774
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 006**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**663 305**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**686 422**
Ценовая скидка К=0,9	617 780
НДС (12 %)	74 134
Итого	**691 914**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылыста эксертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Есергепов Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала

(наименование, адрес)

Объект : Водопропускные сооружения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за август 2021 г.

на Водопропускные сооружения Локальная смета № 02-04-01

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Объемы работ средней части трубы

Звенья средней части

1к 1130-0401-0602	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м НР = 84 %	м3 железобетонных звеньев	24.48	57968.83	18817.03	1419077	460641	651726	352653	1913468
				12529	4620.71	306710	113115	–	141738	
2к 2104-0801-0240	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 19.200 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	24	64576		1549824		1549824		1673810
3к 2911-0001-9999(пл)ЛЗЖБИ	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 19.100 из тяжелого бетона класса В30	шт	3	34863		104589		104589		112956
	Откосные стенки									
4к 1130-0401-0101	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 1 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных блоков	3.92	7302.81	4382.14	28627	17178	3099	10574	42337
				2130.1	1081.12	8350	4238	–	3136	
5к 2104-0803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	61870		123740		123740		133639
	Звенья оголовков									
6к 1130-0404-0301	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 1,25 м. Сооружение НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	6.66	12643.54	4709.91	84206	31368	28446	26869	119961

				3662.46	1140.39	24392	7595	–	8886	
7к 2104-0803-0105	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	6	72968		437808		437808		472833
								–	35025	
	Фундаменты									
8 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	90.6	1543.08	–	139803	–	–	100658	259698
				1543.08	–	139803	–	–	19237	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45.4	804.82	–	36539	–	–	26308	67875
			45,28	804.82	–	36539	–	–	5028	
10 1127-0402-0102	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	139.56	120.92	97.99	16876	13675	40	7698	26540
				22.65	28.43	3161	3967	–	1966	
11 2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	34.89	2516		87783		87783		94806
12 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	34.89	1474		51428		51428		55542
13 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5	5391.2	1685.4	26956	8427	14487	6960	36629
				808.4	688.4	4042	3442	–	2713	

14 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	11.12	6281.21	1685.25	69847	18740	42118	15479	92152
				808.36	688.4	8989	7655	–	6826	
15 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	8.55	575		4916		4916		5309
16 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4.3	23331.86	1324.65	100327	5696	81814	12768	122143
				2980.7	282.33	12817	1214	–	9048	
	Гидроизоляция									
17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	141.8	852.18	20.79	120839	2948	81216	34434	167695
				258.64	2.48	36675	351	–	12422	
18 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	6.1	2008.2	45.57	12250	278	10701	1231	14559
				208.36	8.69	1271	53	–	1078	

Итого	**5 411 952**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	582 749
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	558 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	141 630
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 273 735
Накладные расходы, тенге	595 632
Сметная прибыль (8 %), тенге	400 885
Всего	**5 411 952**

Временные здания и сооружения (2 %)	108 239
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	182 166
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**114 047**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**5 816 404**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**6 019 114**
Ценовая скидка К=0,9	5 417 203
НДС (12 %)	650 064
Итого	**6 067 267**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста эксертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя **Есергепов Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)