Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"
Наименование строительства и его адрес: Строительство западного обводного канала

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№101 доп.согл. № 101-2	02.04.2020 г. 12.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство западного обводного канала	74 983 262,23	59 715 242,17							7 165 829,06	66 881 071,23

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

Эксперт _____ **Беляев Г.В.**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная";
БИН 020440004931

И.о. руководителя _____ **Есергепов Н.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 80к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Дюкер (доп.работы при креплении стенок камер)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дюкера

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №20

за октябрь 2021 г.

на Дюкер (доп.работы при креплении стенок камер)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Работы при строительстве дюкера

Камера № 1

1 1101-0205-1104	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	106	1091,35	34,62	115683	3670	36594	55550	184932
				711,5	16,36	75419	1734	–	13699	
	Камера № 2									
2 1101-0205-1104	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	95	1091,35	34,62	103678	3289	32796	49786	165741
				711,51	16,36	67593	1554	–	12277	
	Камера № 3									
3 1101-0205-1104	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	95	1091,35	34,62	103678	3289	32796	49786	165741
				711,51	16,36	67593	1554	–	12277	

Итого	**516 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	210 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 248
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	102 186
Накладные расходы, тенге	155 122
Сметная прибыль (8 %), тенге	38 253
Всего	**516 414**
Временные здания и сооружения (2 %)	10 328
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	17 382
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 882**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**555 006**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**574 349**
Ценовая скидка К=0,9	516 914,10
НДС (12 %)	62 029,69
Итого	**578 943,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Акт N 20

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 80к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала.доп. работы при прокладке труб

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дюкера

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №19

за октябрь 2021 г.

на Дюкер (доп. работы при прокладке труб)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Монтаж колодев дюкера									
		камера № 1									
1	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	785,92	1212,64	1212,64	953038	953038	–	420775	1483718
					–	743,6	–	584410	–	109905	

2 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2540	249,59	236,92	633969	601780	–	126436	821237
				12,67	56,46	32189	143416	–	60832	
3 1101-0205-1104	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2 креплений	670,08	1091,35	34,62	731294	23201	231328	351161	1169051
				711,5	16,35	476765	10959	–	86596	
4 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2540	40,09	40,09	101832	101832	–	25514	137534
				–	13,95	–	35436	–	10188	
5 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(кол-во улотняемых слоев 18,на 4,5 метра) НР = 72 % К=18,000;	м3 уплотненного грунта	2539,98	74,7	74,7	189736	189736	–	49999	258914
				–	27,34	–	69443	–	19179	
6 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см(7 проходов) НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	17779,86	7,13	7,13	126810	126810	–	25974	165007
				–	2,03	–	36075	–	12223	

Итого	**4 035 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	508 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 996 397
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	879 739
- материалы, изделия и конструкции, тенге	231 328

Накладные расходы, тенге	999 859
Сметная прибыль (8 %), тенге	298 923
Всего	**4 035 461**
Временные здания и сооружения (2 %)	80 709
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	135 834
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**85 040**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 337 044**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**4 488 196**
Ценовая скидка К=0,9	4 039 349,36
НДС (12 %)	484 721,92
Итого	**4 524 071,28**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 79к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Корректировка № 10.Строительство западного обводного канала (замена труб на входе и выходе из камер № 1, № 3)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дюкера

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №18

за октябрь 2021 г.
на Дюкер (замена на БЛ17а)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Монтаж колодев дюкера
камера № 1

1 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,27	5459,26	962,96	1474	260	446	817	2474
				2844,44	374,07	768	101	–	183	
2 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.(прим.) Устройство основани из ЩПС 30 см НР = 93 %	м3 основания	0,81	7085,19	1683,95	5739	1364	3720	1128	7416
				808,64	688,89	655	558	–	549	
3 1130-0404-0302	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 2 м. Сооружение НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	1,26	10978,57	3809,52	13833	4800	5324	4087	19354
				2943,65	918,25	3709	1157	–	1434	
4 2902-9999-0001(пл)	БЛ17А	шт	1	191030,72		191031		191031		206313
5 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,6	852,09	20,81	7328	179	4925	2088	10169
				258,6	2,44	2224	21	–	753	
	камера № 3									
6 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,27	5459,26	962,96	1474	260	446	817	2474
				2844,44	374,07	768	101	–	183	
7 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.(прим.) Устройство основани из ЩПС 30 см НР = 93 %	м3 основания	0,81	7085,19	1683,95	5739	1364	3720	1128	7416
				808,64	688,89	655	558	–	549	

8	1130-0404-0302	Оголовки одноочковых и двухочковых труб входные, отверстие труб до 2 м. Сооружение НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	1,26	10978,57	3809,52	13833	4800	5324	4087	19354
					2943,65	918,25	3709	1157	–	1434	
9	2902-9999-0001(пл)	БЛ17А	шт	1	191030,72		191031		191031		206313
10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,6	852,09	20,81	7328	179	4925	2088	10169
					258,6	2,44	2224	21	–	753	

Итого	**491 452**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 206
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 674
- материалы, изделия и конструкции, тенге	410 892
Накладные расходы, тенге	16 240
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 402
Всего	**491 452**
Временные здания и сооружения (2 %)	9 829
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	16 542
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 356**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**528 179**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**546 587**
Ценовая скидка К=0,9	491 928,30

НДС (12 %)	59 031,40
Итого	**550 959,70**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Акт N 18

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 77к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Корректировка № 8 .Строительство западного обводного канала (замена на блоки ФБС)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дюкера

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №17

за октябрь 2021 г.

на Дюкер локальная смета 2-05-02 корректировка (замена на блоки ФБС)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Монтаж колодцев дюкера

Камера № 1

1 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	22,8	23280	3492,63	530784	79632	232616	286720	882904
				9584,91	1072,24	218536	24447	–	65400	
2 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22,8	23705		540474		540474		583712
	Камера № 2							–	43238	
3 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	8,64	23280,21	3492,59	201141	30176	88151	108652	334576
				9584,95	1072,22	82814	9264	–	24783	
4 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,64	23705		204811		204811		221196
	Камера № 3							–	16385	
5 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	11,6	23279,83	3492,5	270046	40513	118348	145876	449196
				9584,91	1072,33	111185	12439	–	33274	
6 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,6	23705		274978		274978		296976
								–	21998	

Итого	**2 768 560**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	412 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	150 321
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 459 378
Накладные расходы, тенге	541 248
Сметная прибыль (8 %), тенге	205 078

Всего	**2 768 560**
Временные здания и сооружения (2 %)	55 371
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	93 190
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**58 342**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**2 975 463**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**3 079 162**
Ценовая скидка К=0,9	2 771 245,80
НДС (12 %)	332 549,50
Итого	**3 103 795,30**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акт N 17

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 75к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Корректировка № 6.Строительство западного обводного канала (замена трубы на стальную)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дюкера

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №16

за октябрь 2021 г.

на Дюкер локальная смета 2-5-01 корректировка

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Работы при строительстве дюкера(Добавить)

1 1122-1401-0606	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 % ктрр1=1,66; кэкс1=1,66; кмат1=1,66;	м	37	21896,43	19390,62	810168	717453	1217	215088	1107276
				2472,92	3399	91498	125763	–	82020	
2 2301-0201-0323	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76	м	37,148	136285		5062715		5062715		5467732
								–	405017	

Итого	**6 575 008**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 498
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	717 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125 763
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 063 932
Накладные расходы, тенге	215 088
Сметная прибыль (8 %), тенге	487 037
Всего	**6 575 008**
Временные здания и сооружения (2 %)	131 500
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	221 315
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**138 556**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**7 066 379**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**7 312 653**
Ценовая скидка К=0,9	6 581 387,70
НДС (12 %)	789 766,52
Итого	**7 371 154,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Акт N 16

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 72к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Корректировка № 4.Строительство западного обводного канала (замена футляра)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дюкера

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №15

за октябрь 2021 г.

на Дюкер локальная смета 2-5-01 корректировка

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Работы при строительстве дюкера.Включить

1 1125-0109-0106										
	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 1200 мм НР = 91 %	м кожуха	44,5	68904,27	51474,99	3066240	2290637	114538	938586	4325212
				14855,39	8322,43	661065	370348	–	320386	
2 2301-0201-0336	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76	м	44,5	163379		7270366		7270366		7851995
3 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	119,58	254,72	2,32	30459	278	26405	2626	35732
				31,58	0,25	3776	30	–	2647	
4 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	119,58	173,98	1,65	20804	197	18755	1299	23871
				15,49	0,25	1852	30	–	1768	

Итого	**12 236 810**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	666 693
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 291 112
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	370 408
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 430 064
Накладные расходы, тенге	942 511
Сметная прибыль (8 %), тенге	906 430
Всего	**12 236 810**
Временные здания и сооружения (2 %)	244 736
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	411 891
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**257 869**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**13 151 306**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**13 609 648,74**
Ценовая скидка К=0,9	12 248 683,87
НДС (12 %)	1 469 842,06
Итого	**13 718 525,93**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акт N 1

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"SANA-2015". Версия 19.2Д от 08.04.19 г.

Цены региона Костанайская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 70к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала

(наименование, адрес)

Объект : Водопропускные сооружения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №14

за октябрь 2021 г.

на Водопропускные сооружения . (добавить) .Корректировка № 2

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Объемы работ средней части трубы.ВКЛЮЧИТЬ

1 2104-0803-0204	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	61870	123740	123740		133639
						–	9899	

Итого	**133 639**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	123 740
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 899
Всего	**133 639**
Временные здания и сооружения (2 %)	2 673
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	4 498
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 816**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**143 626**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**148 632**
Ценовая скидка К=0,9	133 768,80

НДС (12 %)	16 052,26
Итого	**149 821,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акт N 13/4

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 69к
Форма

Заказчик:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931; Костанайская область, г.Костанай, А.БАЙТУРСЫНОВА, 55

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073 г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство западного обводного канала

(наименование, адрес)

Объект : Сети связи

(наименование)

Договор подряда (контракт) №101 от 02.04.2020 г; доп.соглашение №101-2 от 12.01.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №13

за октябрь 2021 г.

на Сети связи Локальная смета 05-01-01

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Пересечение кабеля связи АО Казактелеком

1 1101-0107-0801	Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м канала	20	70,25	13,3	1404	266	–	878	2466
				56,95	4	1139	80	–	183	
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	804,82	–	4587	–	–	3303	8522
				804,82	–	4587	–	–	631	
3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	20	513,36	439,02	10267	8780	–	3233	14580
				74,34	150,15	1487	3003	–	1080	
4 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,8	1474		2653		2653	212	2865
5 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,02	136895,28	–	2738	–	30	2058	5180
				135394	–	2708	–	–	384	
6 2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	20	300		6000		6000	480	6480
7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	20	315,96	146,66	6319	2933	908	2401	9418
				123,9	42,85	2478	857	–	698	
8 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	10	292,65	121,46	2927	1215	473	1143	4395

				123,9	34,84	1239	348	–	326	
9 2306-0401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,0306	103459		3166		3166	253	3419
10 1308-0201-2601	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой НР = 72 %	шт.	2	9550,76	351,92	19102	704	1052	12662	34305
				8673	120,36	17346	241	–	2541	
11 2306-1703-0102	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-50	шт.	2	1414		2828		2828	226	3054
12 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	2	38490,14	2860,91	76980	5722	55241	13761	98000
				8008,69	1044,3	16017	2089	–	7259	
13 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	1,42	64762		91962		91962	7357	99319
14 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,26	60383		15700		15700	1256	16956

15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,9	852,17	20,79	7584	185	5097	2161	10525
				258,64	2,48	2302	22	–	780	
16 1310-0902-0209	Консоль двухместная. Установка в коллекторе НР = 72%	шт.	2	775,57	145,55	1551	291	689	500	2215
				285,3	61,95	571	124	–	164	
17 2306-1710-2607	Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы	шт.	2	690		1380		1380		1490
									110	
18 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,02	26980,93	18721,63	540	374	–	177	774
				8259,3	4061,09	165	81	–	57	
19 2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	20	51		1020		1020		1102
									82	
20 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	2	1758,35	836,68	3517	1673	541	2134	6102
				651,52	336,3	1303	673	–	452	
21 2104-9999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,06	65183		3911		3911		4224
								–	313	

Итого **335 391**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 51 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 144
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 518

- материалы, изделия и конструкции, тенге	192 651
Накладные расходы, тенге	44 411
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 844
Всего	**335 391**
Временные здания и сооружения (2 %)	6 708
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	11 289
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 068**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**360 456**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,0348515)	**373 018**
Ценовая скидка К=0,9	335 716,20
НДС (12 %)	40 285,94
Итого	**376 002,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строитель 2003"; БИН 030540005073

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кабасов К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Курылыста экспертиза"

эксперт **Беляев Г.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Акт N 13

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 020440004931

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ПТ и АД **Бейсенов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

эксперт **Востриков И.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)