*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Малкова Н.С. ИП,Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Караганда, ул.Ботанический сад, дом №** | **741030450032** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нар-Строй KZ",100029 РК, г.Караганда, мкр.Восток-2, стр.6/2** | **071040019362** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Договор строительного подряда №2 от 15.09.2021 года | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **5** | **29.03.2023** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Завершение строительства многоквартирного жилого дома.Карагандинская область,Абайский район,г.Абай,4-й микрорайон,дом 46 | | | усл | 1 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 535 714,29 |
| | | | | Итого | 1 | x | 5 000 000,00 | 535 714,29 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Деревягин Д.В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2023

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1)

Заказчик : **ИП Малкова Н.С.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нар-Строй KZ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завершение строительства многоквартирного жилого дома. Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, 4-й микрорайон, дом 46**

(наименование, адрес)

Объект : **Завершение строительства многоквартирного жилого дома. Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, 4-й микрорайон, дом 46**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **15.09.2021**

# Акт выполненных работ №1

**за** **март 2023 (месяц, год) на 1-1-1 общестроительные работы - АР работы**

Составлен в ценах 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Усиление конструкций** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 70 | 239,34 | 16 | 16754 | 1120 | 0 | 14679 | 33948 |
| | | | | м2 поверхности | | 223,34 | 2,14 | 15634 | 150 | | 2515 | |
| 2 | 2 | Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | | 2,266 | 20891,23 | 1075,02 | 47340 | 2436 | 0 | 34753 | 88660 |
| | | | | м3 изоляции | | 19816,2 | 363,66 | 44904 | 824 | | 6567 | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0203 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м | | 1,664 | 2913,37 | 0 | 4848 | 0 | 0 | 3490 | 9005 |
| | | | | м3 грунта | | 2913,37 | 0 | 4848 | 0 | | 667 | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 | | 0,932 | 994,38 | 0 | 927 | 0 | 0 | 667 | 1722 |
| | | | | м3 грунта | | 994,38 | 0 | 927 | 0 | | 128 | |
| 5 | 5 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 1,12 | 1906,06 | 893,96 | 2135 | 1001 | 0 | 1229 | 3633 |
| | | | | м3 | | 1012,1 | 193,92 | 1134 | 217 | | 269 | |
| 6 | 6 | Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | | 2,31 | 4075,7 | 514,94 | 9415 | 1190 | 0 | 7874 | 18672 |
| | | | | м3 | | 3560,76 | 185,16 | 8225 | 428 | | 1383 | |
| 7 | 7 | Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | | 0,06972 | 15799,88 | 1106,39 | 1102 | 77 | 0 | 952 | 2218 |
| | | | | т | | 14693,49 | 305,62 | 1024 | 21 | | 164 | |
| 8 | 8 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | | 0,06099 | 195838,96 | 1105,96 | 11944 | 68 | 0 | 10833 | 24599 |
| | | | | т | | 194733 | 453,83 | 11877 | 28 | | 1822 | |
| 9 | 9 | Е11-131001-0102 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм | | 30,156 | 962,96 | 306,57 | 29039 | 9244 | 0 | 17734 | 50515 |
| | | | | м2 поверхности | | 656,4 | 195,9 | 19794 | 5907 | | 3742 | |
| 10 | 10 | Е12-030101-2401 | Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек | | 0,127 | 153164,78 | 1749,52 | 19452 | 222 | 0 | 13911 | 36032 |
| | | | | т металлоконструкций перемычек | | 151415,26 | 716,63 | 19230 | 91 | | 2669 | |
| 11 | 11 | Е12-050101-1501 | Перегородки железобетонные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | | 8,694 | 3087,62 | 1125,68 | 26844 | 9787 | 0 | 15461 | 45689 |
| | | | | м2 проемов | | 1961,95 | 508,06 | 17057 | 4417 | | 3384 | |
| 12 | 12 | Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | | 42 | 1562,61 | 205,76 | 65629 | 8642 | 0 | 54949 | 130224 |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1356,85 | 49,95 | 56987 | 2098 | | 9646 | |
| 13 | 13 | Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | | 14 | 2061,52 | 337,44 | 28861 | 4724 | 0 | 23897 | 56979 |
| | | | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1724,09 | 111,3 | 24137 | 1558 | | 4221 | |
| 14 | 14 | Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | | 6 | 6183,89 | 1287,92 | 37103 | 7728 | 0 | 28972 | 71361 |
| | | | | м3 кладки | | 4895,97 | 296,17 | 29376 | 1777 | | 5286 | |
| 15 | 15 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | | 52,92 | 304,4 | 0 | 16109 | 0 | 0 | 11115 | 29402 |
| | | | | м2 | | 304,4 | 0 | 16109 | 0 | | 2178 | |
| 16 | 16 | Е11-131001-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Поверхности бетонные горизонтальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 30 мм | | 52,92 | 688,82 | 279,49 | 36453 | 14791 | 0 | 21710 | 62816 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 поверхности | | 409,33 | 185,22 | 21662 | 9802 | | 4653 | |
| 17 | 17 | Е11-460101-0301 | Балки подкрановые железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками | | 0,110992 | 251476,46 | 17325,55 | 27912 | 1923 | 0 | 22293 | 54221 |
| | | | | т металлоконструкций | | 234150,91 | 4958,91 | 25989 | 550 | | 4016 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Усиление конструкций | | | | | | | | | 719696 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. Проемы | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков | | 11,13 | 1345,67 | 445,77 | 14977 | 4961 | 0 | 10151 | 27138 |
| | | | | м2 | | 899,9 | 113,48 | 10016 | 1263 | | 2010 | |
| 19 | 19 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | | 10,8 | 974,61 | 67,29 | 10526 | 726 | 0 | 9088 | 21183 |
| | | | | м2 | | 907,32 | 27,63 | 9799 | 298 | | 1569 | |
| 20 | 20 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 7,9 | 1185,58 | 151 | 9366 | 1193 | 0 | 7826 | 18567 |
| | | | | м2 | | 1034,59 | 66,11 | 8173 | 522 | | 1375 | |
| 21 | 21 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 21,672 | 907,91 | 148,32 | 19676 | 3214 | 0 | 16105 | 38644 |
| | | | | м2 | | 759,59 | 66,11 | 16462 | 1433 | | 2863 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Проемы | | | | | | | | | 105532 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Отделочные работы | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | Е11-150402-0202 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая | | 152,24 | 133,32 | 2,95 | 20297 | 450 | 0 | 16034 | 39237 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 130,37 | 1,28 | 19847 | 195 | | 2906 | |
| 23 | 23 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | | 75,465 | 1207,84 | 29,17 | 91150 | 2202 | 0 | 71967 | 176166 |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 1178,67 | 13,39 | 88949 | 1011 | | 13049 | |
| 24 | 24 | Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая | | 124,7595 | 53,93 | 0,91 | 6729 | 114 | 0 | 5334 | 13028 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 53,03 | 0,41 | 6615 | 52 | | 965 | |
| 25 | 25 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 22,7355 | 380,72 | 3,98 | 8656 | 91 | 0 | 6885 | 16784 |
| | | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 376,74 | 1,78 | 8565 | 41 | | 1243 | |
| 26 | 26 | Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности | | 162,492 | 256,4 | 0,61 | 41662 | 98 | 0 | 33287 | 80945 |
| | | | | м2 оклеиваемой поверхности | | 255,79 | 0,28 | 41563 | 45 | | 5996 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Отделочные работы | | | | | | | | | 326160 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. Полы | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 9,555 | 301,85 | 24,74 | 2884 | 237 | 0 | 2591 | 5913 |
| | | | | м2 стяжки | | 277,11 | 11,37 | 2648 | 109 | | 438 | |
| 28 | 28 | Е11-110101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 9,555 | 7,63 | 4,2 | 73 | 40 | 0 | 48 | 131 |
| | | | | м2 стяжки | | 3,42 | 1,88 | 33 | 18 | | 10 | |
| 29 | 29 | Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой | | 9,555 | 339,88 | 34,72 | 3248 | 332 | 0 | 2779 | 6509 |
| | | | | м2 изолируемой поверхности | | 305,16 | 4,28 | 2916 | 41 | | 482 | |
| 30 | 30 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 9,555 | 301,85 | 24,74 | 2884 | 237 | 0 | 2591 | 5913 |
| | | | | м2 стяжки | | 277,11 | 11,37 | 2648 | 109 | | 438 | |
| 31 | 31 | Е11-110101-1102 К=3 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 9,555 | 22,87 | 12,6 | 219 | 121 | 0 | 143 | 391 |
| | | | | м2 стяжки | | 10,27 | 5,64 | 98 | 54 | | 29 | |
| 32 | 32 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | | 9,555 | 1049,76 | 63,64 | 10030 | 608 | 0 | 9103 | 20664 |
| | | | | м2 покрытия | | 986,12 | 27,44 | 9422 | 262 | | 1531 | |
| 33 | 33 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 12,797 | 301,85 | 24,74 | 3863 | 316 | 0 | 3470 | 7920 |
| | | | | м2 стяжки | | 277,11 | 11,37 | 3546 | 145 | | 587 | |
| 34 | 34 | Е11-110101-1102 К=10 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 12,797 | 76,25 | 42,02 | 976 | 538 | 0 | 638 | 1743 |
| | | | | м2 стяжки | | 34,23 | 18,8 | 438 | 241 | | 129 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | 35 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | 12,797 | 1049,76 | 63,64 | 13434 | 814 | 0 | 12192 | 27676 |
| | | | | | | 986,12 | 27,44 | 12619 | 351 | | 2050 | |
| 36 | 36 | Е11-110101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | м2 изолируемой поверхности | 159,598 | 276,14 | 26,91 | 44071 | 4295 | 0 | 39204 | 89937 |
| | | | | | | 249,23 | 12,1 | 39776 | 1930 | | 6662 | |
| 37 | 37 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 159,598 | 301,85 | 24,74 | 48174 | 3948 | 0 | 43278 | 98768 |
| | | | | | | 277,11 | 11,37 | 44226 | 1814 | | 7316 | |
| 38 | 38 | Е11-110101-1102 К=3 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 159,598 | 22,87 | 12,6 | 3650 | 2011 | 0 | 2387 | 6520 |
| | | | | | | 10,27 | 5,64 | 1639 | 900 | | 483 | |
| 39 | 39 | Е11-110101-3604 | Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 покрытия | 159,598 | 257,85 | 19,71 | 41153 | 3146 | 0 | 36953 | 84354 |
| | | | | | | 238,14 | 8,18 | 38007 | 1305 | | 6248 | |
| 40 | 40 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 7,776 | 301,85 | 24,74 | 2347 | 192 | 0 | 2109 | 4812 |
| | | | | | | 277,11 | 11,37 | 2155 | 88 | | 356 | |
| 41 | 41 | Е11-110101-1508 | Покрытия цементные. Железнение | м2 покрытия | 7,776 | 108,48 | 3,13 | 844 | 25 | 0 | 777 | 1751 |
| | | | | | | 105,35 | 1 | 819 | 8 | | 130 | |
| 42 | 42 | Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 157,7 | 70,95 | 1,95 | 11188 | 307 | 0 | 10331 | 23241 |
| | | | | | | 69 | 0,69 | 10881 | 109 | | 1722 | |
| 43 | 43 | Е11-110101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 20 | 250,07 | 1,44 | 5001 | 29 | 0 | 4686 | 10462 |
| | | | | | | 248,63 | 0,64 | 4973 | 13 | | 775 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Полы | | | | | | | | | 396705 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Потолки | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е11-150401-0102 Изм. и доп. вып. 12 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная | м2 окрашиваемой поверхности | 98,8605 | 98,72 | 1,15 | 9759 | 113 | 0 | 7757 | 18917 |
| | | | | | | 97,57 | 0,52 | 9645 | 51 | | 1401 | |
| 45 | 45 | Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 98,8605 | 645,42 | 6,26 | 63806 | 619 | 0 | 50702 | 123669 |
| | | | | | | 639,16 | 1,93 | 63187 | 190 | | 9161 | |
| 46 | 46 | Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 98,8605 | 477,56 | 4,22 | 47212 | 417 | 0 | 37585 | 91581 |
| | | | | | | 473,34 | 1,89 | 46795 | 187 | | 6784 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Потолки | | | | | | | | | 234167 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. Кровля | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | Е11-120101-0214 Изм. и доп. вып. 12 | Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство | м2 кровли | 41,04 | 208,5 | 14,9 | 8557 | 612 | 0 | 7379 | 17211 |
| | | | | | | 193,6 | 1,85 | 7945 | 76 | | 1275 | |
| 48 | 48 | Е11-120101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 41,04 | 467,06 | 42,5 | 19168 | 1744 | 0 | 16400 | 38413 |
| | | | | | | 424,56 | 9,79 | 17424 | 402 | | 2845 | |
| 49 | 49 | Е11-120101-1401 | Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном | м3 утеплителя | 6,7716 | 3969,65 | 1248,24 | 26881 | 8452 | 0 | 18886 | 49428 |
| | | | | | | 2721,41 | 310,18 | 18428 | 2100 | | 3661 | |
| 50 | 50 | Е11-120101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 50,14 | 269,48 | 87,31 | 13512 | 4377 | 0 | 9361 | 24703 |
| | | | | | | 182,18 | 20,75 | 9134 | 1040 | | 1830 | |
| 51 | 51 | Е11-120101-1702 К=3 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 50,14 | 5,88 | 3,86 | 295 | 193 | 0 | 138 | 468 |
| | | | | | | 2,02 | 0,97 | 101 | 48 | | 35 | |
| 52 | 52 | Е11-120101-0212 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 50,14 | 127,14 | 12,06 | 6375 | 604 | 0 | 5497 | 12822 |
| | | | | | | 115,08 | 4,09 | 5770 | 205 | | 950 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Кровля | | | | | | | | | 143045 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Крыльцо | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,162 | 18654,87 | 9295,52 | 3022 | 1506 | 0 | 1335 | 4706 |
| | | | | | | 9359,35 | 2581,12 | 1516 | 418 | | 349 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 54 | 54 | Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,26271 | 138428,13 | 10076,13 | 36366 | 2647 | 0 | 23665 | 64833 |
| | | | | | | 128352 | 2197,31 | 33719 | 577 | | 4802 | |
| 55 | 55 | Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,26271 | 55622,31 | 19686,41 | 14613 | 5172 | 0 | 7724 | 24124 |
| | | | | | | 35935,9 | 6674,99 | 9441 | 1754 | | 1787 | |
| 56 | 56 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13,135 | 37,96 | 2,14 | 499 | 28 | 0 | 327 | 892 |
| | | | | | | 35,83 | 0,22 | 471 | 3 | | 66 | |
| 57 | 57 | Е11-130301-1702 Изм. и доп. вып. 3 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120 | м2 | 13,135 | 15,13 | 1,75 | 199 | 23 | 0 | 124 | 349 |
| | | | | | | 13,38 | 0,32 | 176 | 4 | | 26 | |
| 58 | 58 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 13,135 | 304,4 | 0 | 3998 | 0 | 0 | 2759 | 7298 |
| | | | | | | 304,4 | 0 | 3998 | 0 | | 541 | |
| 59 | 59 | Е11-130601-0209 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 13,135 | 72,83 | 10,16 | 957 | 133 | 0 | 568 | 1647 |
| | | | | | | 62,67 | 0 | 823 | 0 | | 122 | |
| 60 | 60 | Е11-130601-0302 | Поверхности металлические. Обезжиривание уайт-спиритом | м2 | 13,135 | 85,35 | 0,88 | 1121 | 11 | 0 | 768 | 2040 |
| | | | | | | 84,47 | 0,32 | 1110 | 4 | | 151 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Крыльцо | | | | | | | | | 105889 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Благоустройство | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | Е11-110101-0201 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 5,4 | 3278,91 | 821,73 | 17706 | 4438 | 0 | 14101 | 34352 |
| | | | | | | 2457,18 | 320,88 | 13269 | 1733 | | 2545 | |
| 62 | 62 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 8,7 | 4073,07 | 1410,44 | 35436 | 12271 | 0 | 26586 | 66984 |
| | | | | | | 2662,63 | 588,28 | 23165 | 5118 | | 4962 | |
| 63 | 63 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,32 | 1906,06 | 893,96 | 8234 | 3862 | 0 | 4741 | 14013 |
| | | | | | | 1012,1 | 193,92 | 4372 | 838 | | 1038 | |
| 64 | 64 | Е11-010104-0702 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 228 | 0,89 | 0,89 | 202 | 202 | 0 | 57 | 280 |
| | | | | | | 0 | 0,35 | 0 | 80 | | 21 | |
| 65 | 65 | Е11-010201-0201 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см | м3 уплотненного грунта | 22,8 | 111,58 | 111,58 | 2544 | 2544 | 0 | 712 | 3516 |
| | | | | | | 0 | 43,37 | 0 | 989 | | 260 | |
| 66 | 66 | Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 основания | 228 | 226,86 | 199,74 | 51723 | 45540 | 0 | 20893 | 78425 |
| | | | | | | 27,12 | 57,73 | 6183 | 13162 | | 5809 | |
| 67 | 67 | Е11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство | м2 покрытия | 228 | 183,65 | 165,63 | 41873 | 37764 | 0 | 9108 | 55059 |
| | | | | | | 18,02 | 18,97 | 4108 | 4325 | | 4078 | |
| 68 | 68 | Е11-270602-0402 Изм. и доп. вып. 20 К=12 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 | м2 покрытия | 228 | 19,18 | 0,19 | 4372 | 44 | 0 | 4675 | 9771 |
| | | | | | | 18,98 | 0 | 4328 | 0 | | 724 | |
| 69 | 69 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 4,848 | 963,75 | 849,64 | 4672 | 4120 | 0 | 1565 | 6736 |
| | | | | | | 114,11 | 184,72 | 553 | 896 | | 499 | |
| 70 | 70 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 48,48 | 344,79 | 31,69 | 16716 | 1536 | 0 | 17041 | 36458 |
| | | | | | | 313,1 | 12,36 | 15179 | 599 | | 2701 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Благоустройство | | | | | | | | | 305594 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. Водопровод и канализация | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 3 | 636,87 | 33,77 | 1911 | 101 | 0 | 1807 | 4015 |
| | | | | | | 603,1 | 11,66 | 1809 | 35 | | 297 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 72 | 72 | Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 4,4 | 1604,17 | 26,51 | 7058 | 117 | 0 | 6805 | 14972 |
| | | | | | | 1577,66 | 0,47 | 6942 | 2 | | 1109 | |
| 73 | 73 | Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 14 | 1337,22 | 19,47 | 18721 | 273 | 0 | 18082 | 39747 |
| | | | | | | 1317,75 | 0,21 | 18448 | 3 | | 2944 | |
| 74 | 74 | Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 43,4 | 1224,17 | 16,49 | 53129 | 716 | 0 | 51371 | 112860 |
| | | | | | | 1207,68 | 0,13 | 52413 | 6 | | 8360 | |
| 75 | 75 | Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 65,8 | 1132,52 | 13,72 | 74520 | 903 | 0 | 72150 | 158404 |
| | | | | | | 1118,8 | 0,08 | 73617 | 5 | | 11734 | |
| 76 | 76 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 34 | 1530,01 | 84,26 | 52020 | 2865 | 0 | 48529 | 108593 |
| | | | | | | 1445,75 | 10,7 | 49155 | 364 | | 8044 | |
| 77 | 77 | Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб | шт. | 25 | 331,11 | 4,11 | 8278 | 103 | 0 | 8019 | 17601 |
| | | | | | | 326,99 | 0,32 | 8175 | 8 | | 1304 | |
| 78 | 78 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 9 | 448,82 | 24,06 | 4039 | 216 | 0 | 3841 | 8510 |
| | | | | | | 424,76 | 10,7 | 3823 | 96 | | 630 | |
| 79 | 79 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 177 | 68,95 | 1,13 | 12204 | 200 | 0 | 11765 | 25887 |
| | | | | | | 67,82 | 0 | 12005 | 0 | | 1918 | |
| 80 | 80 | Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 | 8766,78 | 407,03 | 8767 | 407 | 0 | 8285 | 18416 |
| | | | | | | 8359,75 | 94,74 | 8360 | 95 | | 1364 | |
| 81 | 81 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 160 | 624,86 | 2,76 | 99978 | 441 | 0 | 97678 | 213468 |
| | | | | | | 622,1 | 0,84 | 99537 | 134 | | 15812 | |
| 82 | 82 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 24 | 649,9 | 1,13 | 15598 | 27 | 0 | 15268 | 33335 |
| | | | | | | 648,77 | 0,36 | 15570 | 9 | | 2469 | |
| 83 | 83 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 184 | 68,95 | 1,13 | 12687 | 208 | 0 | 12230 | 26910 |
| | | | | | | 67,82 | 0 | 12479 | 0 | | 1993 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Водопровод и канализация | | | | | | | | | 782718 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 10. Отопление и вентиляция | | | | | | | | | |
| 84 | 84 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 7,12 | 560,71 | 13,76 | 3992 | 98 | 0 | 3848 | 8467 |
| | | | | | | 546,94 | 4,48 | 3894 | 32 | | 627 | |
| 85 | 85 | Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 28 | 431,1 | 1,99 | 12071 | 56 | 0 | 11788 | 25768 |
| | | | | | | 429,11 | 0,47 | 12015 | 13 | | 1909 | |
| 86 | 86 | Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19 | Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 6 | 484,94 | 1,99 | 2910 | 12 | 0 | 2843 | 6213 |
| | | | | | | 482,95 | 0,47 | 2898 | 3 | | 460 | |
| 87 | 87 | Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 113,8 | 927,01 | 11,54 | 105494 | 1313 | 0 | 102109 | 224211 |
| | | | | | | 915,47 | 0,1 | 104181 | 12 | | 16608 | |
| 88 | 88 | Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 43,2 | 989,8 | 13,69 | 42759 | 591 | 0 | 41330 | 90816 |
| | | | | | | 976,12 | 0,13 | 42168 | 6 | | 6727 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 89 | 89 | Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 51,6 | 1066,76 | 15,88 | 55045 | 820 | 0 | 53152 | 116853 |
| | | | | | | 1050,88 | 0,21 | 54226 | 11 | | 8656 | |
| 90 | 90 | Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 12,6 | 1170,28 | 18,64 | 14745 | 235 | 0 | 14224 | 31287 |
| | | | | | | 1151,64 | 0,32 | 14511 | 4 | | 2318 | |
| 91 | 91 | Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 40,6 | 1246,57 | 20,91 | 50611 | 849 | 0 | 48785 | 107348 |
| | | | | | | 1225,66 | 0,47 | 49762 | 19 | | 7952 | |
| 92 | 92 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,43 | 37,96 | 2,14 | 54 | 3 | 0 | 36 | 97 |
| | | | | | | 35,83 | 0,22 | 51 | 0 | | 7 | |
| 93 | 93 | Е11-130301-1421 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | м2 | 1,43 | 18,49 | 2,75 | 26 | 3 | 0 | 16 | 45 |
| | | | | | | 15,74 | 0,32 | 23 | 0 | | 3 | |
| 94 | 94 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 261,8 | 68,95 | 1,13 | 18051 | 295 | 0 | 17401 | 38288 |
| | | | | | | 67,82 | 0 | 17756 | 0 | | 2836 | |
| 95 | 95 | Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка | узел | 1 | 11348,97 | 882,93 | 11349 | 883 | 0 | 10595 | 23699 |
| | | | | | | 10466,04 | 344,68 | 10466 | 345 | | 1755 | |
| | | | Итого по разделу: 10. Отопление и вентиляция | | | | | | | | | 673092 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 11. Электроснабжение | | | | | | | | | |
| 96 | 96 | Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене | шт. | 2 | 5476,31 | 2143,61 | 10953 | 4288 | 0 | 5884 | 18184 |
| | | | | | | 3332,7 | 753,33 | 6665 | 1507 | | 1347 | |
| 97 | 97 | Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 1 | 1033,58 | 67,1 | 1034 | 67 | 0 | 715 | 1889 |
| | | | | | | 966,48 | 25,98 | 966 | 26 | | 140 | |
| 98 | 98 | Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1248,42 | 137,52 | 1248 | 138 | 0 | 837 | 2252 |
| | | | | | | 1110,9 | 51,95 | 1111 | 52 | | 167 | |
| 99 | 99 | Ц13-080206-1903 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 4 | 377,48 | 35,6 | 1510 | 143 | 0 | 1018 | 2730 |
| | | | | | | 341,88 | 11,43 | 1368 | 46 | | 202 | |
| 100 | 100 | Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 3329,1 | 1107,3 | 3329 | 1107 | 0 | 1900 | 5647 |
| | | | | | | 2221,8 | 417,15 | 2222 | 417 | | 418 | |
| 101 | 101 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 8 | 2201,61 | 94,61 | 17613 | 757 | 0 | 12286 | 32291 |
| | | | | | | 2107 | 25,98 | 16856 | 208 | | 2392 | |
| 102 | 102 | Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | шт. | 7 | 1033,58 | 67,1 | 7235 | 470 | 0 | 5002 | 13216 |
| | | | | | | 966,48 | 25,98 | 6765 | 182 | | 979 | |
| 103 | 103 | Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 3,4 | 389,89 | 3,21 | 1326 | 10 | 0 | 950 | 2458 |
| | | | | | | 386,69 | 1,3 | 1315 | 4 | | 182 | |
| 104 | 104 | Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 2,4 | 138,31 | 0,17 | 332 | 0 | 0 | 239 | 617 |
| | | | | | | 138,15 | 0,06 | 332 | 0 | | 46 | |
| 105 | 105 | Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 1,2 | 108,97 | 5,37 | 131 | 6 | 0 | 91 | 240 |
| | | | | | | 103,6 | 2,08 | 124 | 2 | | 18 | |
| 106 | 106 | Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | 43,4 | 389,44 | 26,84 | 16902 | 1165 | 0 | 11655 | 30842 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | 362,6 | 10,39 | 15737 | 451 | | 2285 | |
| 107 | 107 | Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 1,2 | 282,44 | 2,34 | 339 | 3 | 0 | 242 | 627 |
| | | | | | | 280,1 | 0,17 | 336 | 0 | | 46 | |
| 108 | 108 | Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 43,4 | 290,9 | 2,93 | 12625 | 127 | 0 | 9008 | 23364 |
| | | | | | | 287,97 | 0,3 | 12498 | 13 | | 1731 | |
| 109 | 109 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 2,5 | 165,18 | 20,14 | 413 | 50 | 0 | 271 | 739 |
| | | | | | | 145,04 | 5,71 | 363 | 14 | | 55 | |
| 110 | 110 | Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 7 | 3329,1 | 1107,3 | 23304 | 7751 | 0 | 13300 | 39532 |
| | | | | | | 2221,8 | 417,15 | 15553 | 2920 | | 2928 | |
| 111 | 111 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 35 | 2201,61 | 94,61 | 77056 | 3311 | 0 | 53751 | 141272 |
| | | | | | | 2107 | 25,98 | 73745 | 909 | | 10465 | |
| 112 | 112 | Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 21 | 1076,37 | 22,87 | 22604 | 480 | 0 | 15929 | 41616 |
| | | | | | | 1053,5 | 0 | 22124 | 0 | | 3083 | |
| 113 | 113 | Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 4 | 389,89 | 3,21 | 1560 | 13 | 0 | 1117 | 2891 |
| | | | | | | 386,69 | 1,3 | 1547 | 5 | | 214 | |
| 114 | 114 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели однoклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 44 | 153,98 | 0,17 | 6775 | 7 | 0 | 4875 | 12582 |
| | | | | | | 153,81 | 0,08 | 6768 | 3 | | 932 | |
| 115 | 115 | Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 245 | 75,31 | 1,04 | 18452 | 254 | 0 | 13106 | 34083 |
| | | | | | | 74,28 | 0,02 | 18198 | 5 | | 2525 | |
| 116 | 116 | Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 245 | 88,48 | 1,09 | 21677 | 267 | 0 | 15423 | 40068 |
| | | | | | | 87,39 | 0,04 | 21410 | 10 | | 2968 | |
| 117 | 117 | Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 455 | 221,95 | 2,14 | 100989 | 973 | 0 | 72039 | 186870 |
| | | | | | | 219,81 | 0,08 | 100015 | 38 | | 13842 | |
| 118 | 118 | Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19 | Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 70 | 290,9 | 2,93 | 20363 | 205 | 0 | 14529 | 37683 |
| | | | | | | 287,97 | 0,3 | 20158 | 21 | | 2791 | |
| | | | **Итого по разделу: 11. Электроснабжение** | | | | | | | | | **671693** |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **2292550** | **265497** | | **1841054** | **4464291** |
| | | | | | | | | **2027047** | **83059** | | **330687** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **535714** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **5000000** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Нар-Строй KZ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор - Деревягин Д.В

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ИП Малкова Н.С

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор - Малкова Н.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)